Подрядчик ТОО "Нұр Астана Құрылыс" БИН 060140000846
Субподрядчик: ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"БИН 050940016835
Стройка: Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22 микрорайоне в г.Экибастуз (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Позиция 4
Договор № б/н от 08.05.2020 года

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 22 июня 2020 год

Локальная смета № 2-1-1

за **июнь** 2020год
на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Стены										
1	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %									
			м3 кладки	25,6	6616,52	1835,51	169383	46989	–	122085	314785
					4781,02	346,88	122394	8880	–	23317	
2	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %									
			м3 кладки	42,9	8166,97	2122,33	350363	91048	–	257165	656130
					6044,64	401,07	259315	17206	–	48602	
3	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	2,3	12437,83	1519,13	28607	3494	–	20223	52736
					10918,7	650,43	25113	1496	–	3906	
4	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	28,2	6069,96	2294,4	171173	64702	–	110390	304088
					3775,57	433,62	106471	12228	–	22525	

5 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,2	56285	2085	11257	417	–	10190	23163
				54200	585	10840	117	–	1716	
6 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	380,31	240,75	12170	7704	–	7029	20735
				139,56	46,59	4466	1491	–	1536	
	Итого по разделу 7					**1 371 637**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					528 599				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					214 354				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 418				
	Накладные расходы, тенге					527 082				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					101 602				
	Раздел 8 Перегородки									
7 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородо к (за вычетом проемов)	23,65	1333,28	235,73	31532	5575	2	25118	61182
				1097,46	44,57	25955	1054	–	4532	
	Итого по разделу 8					**61 182**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 955				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 575				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 054				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2				
	Накладные расходы, тенге					25 118				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 532				
	Раздел 11 Перекрытие									
	11.1 Плиты лоджий									
8 1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2800,38	1485,63	44806	23770	–	30123	80923

				1314,75	280,75	21036	4492	–	5994
11.2 Монолитные участки									
9 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	6,23	9183,63	1728,09	57214	10766	–	44209	109537
				7455,54	342,38	46448	2133	–	8114	
	Итого по разделу 11					**190 460**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 484				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 536				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 625				
	Накладные расходы, тенге					74 332				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 108				
	Итого по смете					**1 623 279**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					622 038				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					254 465				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 097				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2				
	Накладные расходы, тенге					626 532				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					120 242				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					32 466				
	Итого:					1 655 745				
	в том числе на 2018 год-48%	К=1				794 757				
	в том числе на 2019 год-52%	К=1,05				904 037				
	ИТОГО ПО АКТУ					**1 698 794**				
	Налог на добавочную стоимость (12%)					203 855				
	Всего:					**1 902 649**				
	Всего с коэф. Скидки					**1 426 987**				

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
Директор

Кабиев Б.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: "Нұр Астана Құрылыс"
Директор

Ахметов С.К.

м.п.