**Генподрядчик:** ТОО "Орда Автодор"
**Супподрядчик:** ТОО "Жанакорган жибек жолы"
**Наименование стройки:** Строительство гравийной дороги №2 участка переулок Тохтарова в пос.Шиели Шиелийском районе Кызылординской области
**Договор субподряда:** №37 от 24.11.2023г.

**Акт**
**приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2.** | **Земляные работы** | | | | |
| 16 | **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **493** | **110** | **54230** |
| 17 | **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106** | **м$^3$** | **493** | **174** | **85782** |
| 18 | **1101-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м$^3$ при перемещении грунта до 300 м** | **м$^3$ грунта** | **237** | **919** | **217803** |
| 19 | **6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$** | **226** | **249** | **56274** |
| 20 | **6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$** | **226** | **86** | **19436** |
| 21 | **6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **м$^3$** | **226** | **199** | **44974** |
| 22 | **6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м$^2$** | **2 184** | **18** | **39312** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | | Тенге | | | **517811** |
| | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | | | | | **34693** |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | Тенге | | | **55921** |
| | Итого | | Тенге | | | **608425** |
| | Сметная прибыль - 5% | | Тенге | | | **27625** |
| | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | **18253** |
| | Итого в сметных ценах | | Тенге | | | **654303** |
| | Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075 | | Тенге | | | **703376** |
| | НДС в текущих ценах - 12% | | Тенге | | | **84405** |
| | Общая стоимость строительства с НДС 12% | | Тенге | | | **787782** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Орда Автодор"**
**Директор** _____ **Ибраев Н.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Жанакорган жибек жолы"**
**Директор** _____ **Шоманов М.**