Акт выполненных работ № 1
по договору № 66 от 26 апреля 2023 года

Наименование Заказчика: **ГУ Управление делами Президента Республики Казахстан**

Наименование Исполнителя: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Сумма выполненных работ за отчетный период, тенге	22 436 457,00
в т.ч. НДС:	*2 403 906,11*

Виды выполняемых работ (оказанных услуг): Строительство объекта "Строительство хозяйственно-питьевой сети объекта, расположенного в районе жилого массива "Чубары" за июнь 2023 года

Сумма аванса выполненных работ, удерживаемая с Исполнителя, тенге	*6 730 937,10*
Удержание 5% гарантийного взноса	*1 121 822,85*
Сумма, требуемая к перечислению исполнителю Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг)	
Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто семь тенге 05 тиын	14 583 697,05

«____» _____ 2023 года

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ «Управление делами Президента Республики Казахстан»
г. Астана, пр.Мәңгілік Ел, 8
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
БИН 900 640 000 128
КБЕ 11

Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

_____ **С. Хорошун**

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

ТОО "KazConstruction-NS"
г. Астана, пр. Ж. Нажимеденова,
д. 14, н.п. 18
АО «Forte Bank»
ИИК KZ4896503F0008065647
БИК IRTYKZKA
БИН 950640003825
КБЕ 17

Директора
ТОО "KazConstruction-NS"

_____ **Е.Жумагалиев**

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 19.03. 2015 г. № 229 (приложение 4-1)

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Строительство хозяйственно-питьевой сети объекта, расположенного в районе жилого массива "Чубары"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 66	26 апреля 2023 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июнь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**22 436 457,00**	**20 032 550,89**							**2 403 906,11**	**22 436 457**
в том числе за июнь 2023 г.	**22 436 457,00**	**20 032 550,89**							**2 403 906,11**	**22 436 457**

М.П. **Заказчик:** **Хорошун С.М.**
Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

М.П. **Подрядчик:** **Жумагалиев Е.К.**
Директора ТОО "KazConstruction-NS"

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Казстройсистема» Посохов В.А.
Место печати (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление делами Президента Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "KazConstruction-NS"
Договор: № 66 от 26 апреля 2023 г.
Стройка Строительство объекта "Строительство хозяйственно-питьевой сети объекта, расположенного в районе жилого массива "Чубары"

Акт № 1
выполненных работ за июнь 2023 г.

№ п.п	Поз. По смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смета	2-1-1	Наружные сети водопровода				
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	/ведомость л.НВ-9/Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. #Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	162,9	301,14	49 056
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	6,3	14 583,39	91 875
3	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/	м^3 грунта	143,55	78,39	11 253
4	8	1122-1401-0501 РСНБ РК 2022	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	42	47 724,49	2 004 429

5	12	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	6	31 652,93	189 918
6	13	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	88	21 945,64	1 931 216
7	14	1122-1401-1302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	519	19 930,10	10 343 722
8	15	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	4 904,07	205 971
9	16	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	649	4 601,88	2 986 620
10	45	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	118 135,55	220 913
11	46	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	45 141,84	45 142
12	48	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	35 411,04	106 233
13	50	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	38 819,52	38 820
14	52	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 604,28	7 604
15	58	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	2,5	9 935,69	24 839
16	59	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	1,85	961,50	1 779

17	60	1218-0101-1220 РСНБ РК 2022	**Основания песчаные (гравийно-песчаные) толщиной до 20 см. Разборка вручную**	**м² покрытия**	**1,95**	**867,70**	**1 692**
				ИТОГО			**18 261 082**
			Временные здания и сооружения			1,3%	237 394
			Итого с временными				18 498 476
			Зимние удорожания			1,76%	325 573
			Итого с зимними удорожаниями				18 824 049
			Непредвиденные работы и затраты			2%	376 481
			Итого с непредвиденными работами и затратами				19 200 530
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,045054				20 065 591
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости			0,998353434	**20 032 551**
			НДС 12%			**12%**	2 403 906,14
			Итого с НДС				**22 436 457,34**

Подрядчик

ТОО "KazConstruction-NS"

Директор _____ Жумагалиев Е.К.

М.П.

Заказчик

ГУ "Управление делами Президента Республики Казахстан"

_____

М.П.

Заместитель генерального директора ТОО "Казстройсистема" _____ Тоненчук А.Н.

Эксперт технического надзора ТОО "Казстройсистема" _____ Посохов В.А.

Эксперт авторского надзора ТОО «Астанатехстройэксперт»: _____ Бакитов А.М.