Подрядчик ТОО "Нұр Астана Құрылыс" БИН 060140000846
Субподрядчик: ТОО "Архитектурно-строительный Альянс" БИН 050940016835
Стройка: Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22 микрорайоне в г.Экибастуз (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Позиция 5
Договор № б/н от 08.05.2020 года

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 22 июня 2020 год
Локальная смета № 2-1-1

за **июнь** 2020год
на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Стены										
1	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	55,62	6616,54	1835,53	368012	102092	–	265248	683921
					4781,01	346,87	265920	19293	–	50661	
2	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	32,9	8166,93	2122,31	268692	69824	–	197220	503185
					6044,62	401,09	198868	13196	–	37273	
3	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	1,93	12438,34	1519,69	24006	2933	–	16969	44253
					10918,65	650,26	21073	1255	–	3278	
4	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	27,2	6069,96	2294,41	165103	62408	–	106475	293304
					3775,55	433,6	102695	11794	–	21726	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,3	56283,33	2083,33	16885	625	–	15285	34744

				54200	586,67	16260	176	–	2574	
6 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	380,31	240,75	12170	7704	–	7029	20735
				139,56	46,59	4466	1491	–	1536	
	Итого по разделу 7					**1 580 142**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					609 282				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					245 586				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 205				
	Накладные расходы, тенге					608 226				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					117 048				

Раздел 8 Перегородки

7 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,65	1333,28	235,73	31532	5575	2	25118	61182
				1097,46	44,57	25955	1054	–	4532	
	Итого по разделу 8					**61 182**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 955				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 575				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 054				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2				
	Накладные расходы, тенге					25 118				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 532				

Раздел 11 Перекрытие

11.1 Плиты лоджий

8 1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2800,38	1485,63	44806	23770	–	30123	80923
				1314,75	280,75	21036	4492	–	5994	

11.2 Монолитные участки

9 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	6,23	9183,63	1728,09	57214	10766	–	44209	109537
				7455,54	342,38	46448	2133	–	8114	

Итого по разделу 11	**190 460**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 625
Накладные расходы, тенге	74 332
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 108

Итого по смете		**1 831 784**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		702 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		285 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		54 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2
Накладные расходы, тенге		707 676
Сметная прибыль (8 %), тенге		135 688
Непредвиденные работы и затраты (2%)		36 636
Итого:		1 868 420
в том числе на 2018 год-48%	К=1	896 841
в том числе на 2019 год-52%	К=1,05	1 020 157
ИТОГО ПО АКТУ		**1 916 999**
Налог на добавочную стоимость (12%)		230 040
Всего:		**2 147 038**
Всего с коэф. Скидки		**1 610 279**

СДАЛ: ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
Директор

Кабиев Б.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: "Нур Астана Құрылыс"
Директор

Ахметов С.К.

м.п.