**Генподрядчик:** ТОО "Кызылорда жолдары"
**Супподрядчик:** ТОО "Жанакорган жибек жолы"
**Наименование стройки:** Строительство гравийной дороги №1 участка 31 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
**Договор субподряда:** №1 от 24.11.2023г.

**Акт**
**приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 3.** | **Земляные работы** | | | | |
| 5 | **6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 1** | **м$^3$** | **358** | **391** | **139978** |
| 6 | **412-102-0205** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | **т·км** | **2 953,5** | **70** | **206745** |
| 7 | **6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$** | **307** | **249** | **76443** |
| 8 | **6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$** | **307** | **86** | **26402** |
| 9 | **6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **м$^3$** | **307** | **199** | **61093** |
| 10 | **6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м$^2$** | **401** | **18** | **7218** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | | Тенге | | | **517879** |
| | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | | | | | **34698** |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | Тенге | | | **55928** |
| | Итого | | Тенге | | | **608505** |
| | Сметная прибыль - 5% | | Тенге | | | **27629** |
| | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | **18255** |
| | Итого в сметных ценах | | Тенге | | | **654389** |
| | Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075 | | Тенге | | | **703468** |
| | НДС в текущих ценах - 12% | | Тенге | | | **84416** |
| | Общая стоимость строительства с НДС 12% | | Тенге | | | **787885** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Кызылорда жолдары"**
**Директор_____ Шоманов А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Жанакорган жибек жолы"**
**Директор_____ Шоманов М.**