Приложение 4 к Правилам
организации деятельности и осуществления функции заказчика

Форма 3-КС

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Генподрядчик: ТОО "Жабдыктау"
Наименование строительства и его адрес: *"Установка арок на въезды в сельские округа Жанакорганского района Кызылординской области"*

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№118	2023-09-26				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
			Из графы 1						НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Установка арок на въезды в сельские округа Жанакорганского района Кызылординской области"	**108 538 125,16**	**96 909 040,32**							**11 629 084,84**	**108 538 125,16**

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»Кызылординской области»

Санарбаев К.А.

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Каримов Р.С.

Технадзор: ТОО «СтройСити LTD»

Телгузов Е.А.

Авторский надзор: ТОО «Темплан Проект»

Абилов Н.Т.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Наименование стройки: "Установка арок на въезды в сельские округа Жанакорганского района Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор: №118 от 2023-09-26

АКТ №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
на Установка арки на въезде в Манапский сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 695 554**
1	**6101-0109-0106 Кклим = 1,08**	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	**м2**	**117**	**16**	**1 872**
2	**1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**82,256**	**195**	**16 040**
3	**1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**2,544**	**195**	**496**
4	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**36,4**	**81**	**2 948**
5	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**15,6**	**3198**	**49 889**
6	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**36,4**	**511**	**18 600**
7	**7101-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**30**	**5040**	**151 200**

8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	150	68	10 200
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634
16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0
18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647

22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092
33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 321 915

на Установка арки на въезде в Косуенский сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области

		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 555 674
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040

3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600
7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4	5040	20 160
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	20	68	1 360
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634
16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0

18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647
22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092

33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 182 035
на Установка арки на въезде в Кырашский сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 652 514
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040
3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600
7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	22	5040	110 880
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	110	68	7 480
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634

16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
161	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
171	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
172	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0
18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647
22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				

28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092
33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 278 875
на Установка арки на въезде в Талапский сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 561 054
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040
3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600
7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	5	5040	25 200
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	25	68	1 700
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0

11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634
16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0
18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647
22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166

26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092
33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 187 415

на Установка арки на въезде в Суттикудыкский сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области

		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 577 194
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040
3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600

7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	8	5040	40 320
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	40	68	2 720
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634
16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0
18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647

22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092
33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 203 555
на Установка арки на въезде в Жаманбай батыр сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 620 234
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040

3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600
7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	16	5040	80 640
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	80	68	5 440
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634
16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0

18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647
22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092

33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 246 595
на Установка арки на въезде в Кожамбердинский сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 587 954
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040
3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600
7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	10	5040	50 400
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	50	68	3 400
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634

16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0
18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647
22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				

28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092
33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 214 315
на Установка арки на въезде в Сунакатиский сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 641 754
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040
3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600
7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	20	5040	100 800
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	100	68	6 800
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0

11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634
16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0
18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647
22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166

26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092
33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 268 115
на Установка арки на въезде в Акуйикский сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 614 854
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040
3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600

7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	15	5040	75 600
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	75	68	5 100
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634
16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0
18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647

22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092
33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 241 215
на Установка арки на въезде в Жайылма сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области						
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 604 094
1	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	117	16	1 872
2	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	82,256	195	16 040

3	1101-0101-0250 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2,544	195	496
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	36,4	81	2 948
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,6	3198	49 889
6	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	36,4	511	18 600
7	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	13	5040	65 520
8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	65	68	4 420
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетон С8/10. Устройство бетонной подготовки	м3	0,841	36986	31 105
10	6103-0101-0201 Кклим = 1,08	Бетон С22/25.Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12,31	69003	849 427
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3578	339988	121 648
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,28591	320090	91 517
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	99,52	1609	160 128
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4576	205 920
15	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20823	66 634
16	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмостка	м3	3,2	8730	27 936
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	24592	80 268
17	6106-0102-0101 Кклим = 1,08	Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м	т конструкций	6,017	196734	1 183 748
		неучтенные ресурсы				
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1528659	0
17.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	6,017	0	0

18	1109-0501-0202 Кклим = 1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,017	9270	55 778
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,131	439419	1 375 821
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,179	439375	78 648
21	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	2,707	441687	1 195 647
22	1109-0701-0125 Кклим = 1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4	627828	251 131
23	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,4	411730	164 692
24	6112-0401-0110 Кклим = 1,04	Облицовка колонны из стального листа	м2	118,8	1840	218 592
25	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	1 т	1,4	475833	666 166
26	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	186	1971	366 606
27	1108-0701-0102 Кклим = 1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	112	2258	252 896
		Раздел 2. Контсруктивные элементы для арки, ИТОГО:	тенге			626 361
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			626 361
28	6106-0302-0102 Кклим = 1,08	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т конструкций	0,96284	108886	104 840
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,96284	0	0
29	1109-0501-0204 Кклим = 1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,96284	40083	38 594
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,24492	439375	107 612
31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,21584	491270	106 036
32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,50208	426410	214 092

33	6112-0305-0103 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	28	1971	55 188
		ИТОГО				8 230 455

ВСЕГО по АКТУ:	**82 374 493,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)	5 519 091,04
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в	5 072 927,32
ИТОГО	**92 966 511,36**
Сметная прибыль (5)%	4 394 679,20
Непредвиденные работы и затраты (5)%	4 648 325,57
ИТОГО	**102 009 516,13**
Итого с понижающим коэф.согл.договора	96 909 040,32
Налог на добавленную стоимость НДС (12%)	11 629 084,84
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**108 538 125,16**

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»Кызылординской области» _____ **Санарбаев К.А.**

Технадзор: ТОО «СтройСити LTD» _____ **Телеуов Е.А.**

Авторский надзор: ТОО «Темирлан Проект» _____ **Абилов Н.Т.**

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау" _____ **Каримов Р.С.**