Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта ,автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города
Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»
Наименование стройки:СТРОИТЕЛЬСТВО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В 4А КВАРТАЛЕ. ДОМ №9

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В 4А КВАРТАЛЕ. ДОМ №9
Договор № 110 от 26 декабря 2019 года. Дополнительное соглашение №110/1 от 20.12.2020 . Доп соглашение №110/2

А К Т № 16
приемки выполненных работ
от мая 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		ПРИМ.16 ЛИСТ 12АС									
1	1121-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лотки металлические оцинкованные шириной 100 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах**	м лотков	56,4	1367,49	3,55	77126	200	44738	23231	108386
		НР - 72%; СП - 8%			570,71	1,38	32188	78		8029	
2	2306-1710-1701 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм**	м	56,4	2818,00	--	158935	--	158935	--	171650
		СП - 8%			--	--	--	--		12715	
3	2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм**	м	56,4	1023,00	--	57697	--	57697	--	62313
		СП - 8%			--	--	--	--		4616	
4	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах**	м лотков	76,8	1920,98	3,56	147531	273	105240	30329	192089
		НР - 72%; СП - 8%			547,11	1,38	42018	106		14229	
5	2306-1710-1703 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм**	м	76,8	3705,00	--	284544	--	284544	--	307308
		СП - 8%			--	--	--	--		22764	
6	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм**	м	76,8	1729,00	--	132787	--	132787	--	143410
		СП - 8%			--	--	--	--		10623	
		ПРОДУХИ /ПРИМ.3 ЛИСТ 6/									
7	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение продухов. Монтаж**	т конструкций	0,01488	59295,31	7459,21	882	111	49	513	1507
		НР - 69%; СП - 8%			48508,20	1476,64	722	22		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	2,43	1357,00	--	3298	--	3298	--	3562
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				862800	584	787288	54073	990225
							74928	206	--	73352	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				633963				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				633963				
		Сметная прибыль	Тенге				50718				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				684681				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227955				
	Материалы		Тенге				149978				
	Всего заработная плата		Тенге					74390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3298				
		Накладные расходы	Тенге				53560				
		Сметная прибыль	Тенге				22522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					74390			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				882				
	Материалы		Тенге				50				
	Всего заработная плата		Тенге					744			
		Накладные расходы	Тенге				513				
		Сметная прибыль	Тенге				112				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				990225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					75134			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ									
9	2109-0404-0404 РСНБ РК 2015 прим.	**Детский замок (ограничитель)**	шт.	194	2456,00	--	476464	--	476464	--	514581
		СП - 8%			--	--	--	--		38117	
		ДВЕРИ									
10	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	901,53	1585,17	78,60	1429078	70861	301344	980152	2601968
		НР - 90%; СП - 8%			1172,31	35,70	1056873	32185		192738	
11	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	2,6	3350,86	539,93	8712	1404	3675	3594	13290
		НР - 90%; СП - 8%			1397,28	138,43	3633	360		984	
12	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	2449,5	463,83	1,11	1136152	2719	930198	184124	1425898
		НР - 90%; СП - 8%			82,97	0,55	203235	1347		105622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ, КЛАДОВАЯ 1 эт									
13	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	840,13	3171,33	21,72	2664329	18248	2293697	339896	3244564
		НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,96	352384	9208		240338	
14	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 /на все помещения/	м плинтусов	5226,5	343,87	0,83	1797237	4338	1131329	623890	2614818
		НР - 94%; СП - 8%			126,58	0,41	661570	2143		193690	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА									
15	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,63	1628,60	75,74	9169	427	1569	6931	17388
		НР - 94%; СП - 8%			1274,12	35,46	7173	200		1288	
16	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,7426	1526,00	--	8763	--	8763	--	9464
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
		ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ, КЛАДОВАЯ 2-5 эт									
17	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3454,82	3171,33	21,72	10956374	75039	9432245	1397737	13342440
		НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,96	1449090	37865		988329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18486278	173036	14579284	3536324	23784411
							3733958	83308	--	1761807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18009814				
	Материалы		Тенге				14094059				
	Всего заработная плата		Тенге					3817266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8763				
		Накладные расходы	Тенге				3536324				
		Сметная прибыль	Тенге				1723690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23269828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3253
		Сметная заработная плата	Тенге					3817266			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				476464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476464				
		Сметная прибыль	Тенге				38117				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				514581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23784409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3253
		Сметная заработная плата	Тенге					3817266			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		САН.УЗЕЛ									
18	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,11	1256,65	7,56	148423	893	50004	78256	244813
		НР - 80%; СП - 8%			825,72	2,49	97526	294		18134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	118,11	491,76	3,00	58082	354	19434	30777	95967
		НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	38294	177		7109	
		ВАННАЯ									
20	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	241,61	1256,65	7,56	303619	1827	102290	160083	500798
		НР - 80%; СП - 8%			825,72	2,49	199502	602		37096	
21	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	241,61	491,76	3,00	118814	724	39755	62958	196314
		НР - 80%; СП - 8%			324,22	1,50	78335	362		14542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				628938	3798	211483	332074	1037892
							413657	1435	--	76881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628938				
	Материалы		Тенге				211483				
	Всего заработная плата		Тенге					415092			
		Накладные расходы	Тенге				332074				
		Сметная прибыль	Тенге				76881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1037893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					415092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1037893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					415092			
		РАЗДЕЛ 4. ВХОДНАЯ ГРУППА - 6шт									
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	60	717,76	80,87	43066	4852	4898	41787	91641
		НР - 118%; СП - 8%			555,27	34,94	33316	2096		6788	
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,7176	582046,00	--	417676	--	417676	--	451090
		СП - 8%			--	--	--	--		33414	
24	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	м2	34,22952	233,50	1,72	7993	59	7347	411	9077
		НР - 69%; СП - 8%			17,14	0,28	587	10		672	
25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,6	1252,09	32,54	57095	1484	17106	31817	96025
		НР - 80%; СП - 8%			844,40	27,77	38505	1266		7113	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	45,6	882,38	19,89	40237	907	26173	12353	56797
		НР - 93%; СП - 8%			288,53	2,76	13157	126		4207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				566067	7302	473200	86368	704630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							85565	3498	--	52194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148391				
	Материалы		Тенге				55524				
	Всего заработная плата		Тенге					89063			
		Накладные расходы	Тенге				86368				
		Сметная прибыль	Тенге				18780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					89063			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				417676				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				417676				
		Сметная прибыль	Тенге				33414				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				451090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				704629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					89063			
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА									
27	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	25	9224,73	1752,59	230618	43814	100863	98647	355606
		НР - 94%; СП - 8%			3437,64	760,10	85941	19002		26341	
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	25	25719,54	7,68	642988	192	545714	91257	792984
		НР - 94%; СП - 8%			3883,26	--	97082	--		58740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				873606	44006	646577	189904	1148590
							183023	19002	--	85081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				873606				
	Материалы		Тенге				646577				
	Всего заработная плата		Тенге					202025			
		Накладные расходы	Тенге				189904				
		Сметная прибыль	Тенге				85081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1148591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					202025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1148591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					202025			
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА В1									
		ТРУБЫ									
29	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	124,81	1736,88	22,41	216780	2797	1479	208287	459072
		НР - 98%; СП - 8%			1702,62	0,27	212504	34		34005	
30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	114,09	1590,25	18,95	181432	2162	1242	174487	384392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1560,42	0,17	178028	19		28473	
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	554,61	1473,04	15,75	816963	8735	6500	785747	1730927
		НР - 98%; СП - 8%			1445,57	0,10	801728	55		128217	
32	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	549,0639	173,00	--	94988	--	94988	--	102587
		СП - 8%			--	--	--	--		7599	
33	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	112,9491	278,00	--	31400	--	31400	--	33912
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
34	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	122,3719	421,00	--	51519	--	51519	--	55640
		СП - 8%			--	--	--	--		4121	
		АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ, РЕЗЬБЫ, ФИЛЬТРЫ									
35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	90	593,96	27,79	53456	2501	1583	49604	111304
		НР - 98%; СП - 8%			548,58	13,82	49372	1244		8245	
36	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	90	23102,00	--	2079180	--	2079180	--	2245514
		СП - 8%			--	--	--	--		166334	
37	2302-0902-5101 РСНБ РК 2015	**Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	шт.	90	992,00	--	89280	--	89280	--	96422
		СП - 8%			--	--	--	--		7142	
38	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка**	фильтр	90	13773,55	159,52	1239620	14357	1132239	95737	1442186
		НР - 98%; СП - 8%			1033,61	51,85	93024	4667		106829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4854618	30552	3489410	1313862	6661956
							1334656	6019	--	493477	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4854618				
	Материалы		Тенге				1143042				
	Всего заработная плата		Тенге					1340675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2346367				
	Сдача и испытание		Тенге				3128				
		Накладные расходы	Тенге				1313862				
		Сметная прибыль	Тенге				493477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6661957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					1340675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6661957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					1340675			

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМЫ Т3, Т4

ТРУБЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	51,84	2249,77	566,53	116628	29369	1183	92534	225895
		НР - 98%; СП - 8%			1660,42	161,00	86076	8346		16733	
40	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23,65	2091,46	30,56	49463	723	531	47259	104460
		НР - 98%; СП - 8%			2038,45	0,60	48209	14		7738	
41	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33,03	1923,88	26,53	63546	876	521	60919	134422
		НР - 98%; СП - 8%			1881,59	0,40	62149	13		9957	
42	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	170,67	1736,88	22,41	296433	3825	2022	284820	627753
		НР - 98%; СП - 8%			1702,62	0,27	290586	46		46500	
43	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	577,8	1590,25	18,95	918846	10949	6286	883675	1946722
		НР - 98%; СП - 8%			1560,42	0,17	901611	98		144202	
44	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	421,16	1473,04	15,75	620386	6633	4937	596681	1314433
		НР - 98%; СП - 8%			1445,57	0,10	608816	42		97365	
45	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,56958	1563,00	--	18083	--	18083	--	19530
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
46	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	37,47106	1533,00	--	57443	--	57443	--	62038
		СП - 8%			--	--	--	--		4595	
47	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,4135	955,00	--	22360	--	22360	--	24149
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
48	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	168,9633	376,00	--	63530	--	63530	--	68612
		СП - 8%			--	--	--	--		5082	
49	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,6997	621,00	--	20307	--	20307	--	21932
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
50	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	572,022	221,00	--	126417	--	126417	--	136530
		СП - 8%			--	--	--	--		10113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	416,9484	142,00	--	59207	--	59207	--	63944
		СП - 8%			--	--	--	--		4737	
		АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ									
52	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	7	2501,68	304,66	17512	2132	465	15580	35739
		НР - 98%; СП - 8%			2130,78	140,31	14915	982		2647	
53	2304-1001-1801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	90	962,00	--	86580	--	86580	--	93506
		СП - 8%			--	--	--	--		6926	
54	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	90	1360,00	--	122400	--	122400	--	132192
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
55	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	200	10149,00	--	2029800	--	2029800	--	2192184
		СП - 8%			--	--	--	--		162384	
56	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	160	11535,00	--	1845600	--	1845600	--	1993248
		СП - 8%			--	--	--	--		147648	
57	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	12776,00	--	140536	--	140536	--	151779
		СП - 8%			--	--	--	--		11243	
58	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27633,00	--	55266	--	55266	--	59687
		СП - 8%			--	--	--	--		4421	
59	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	90	10687,51	28,35	961876	2552	650862	303512	1366619
		НР - 98%; СП - 8%			3427,36	13,82	308462	1244		101231	
60	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	90	101,00	--	9090	--	9090	--	9817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	593,96	27,79	53456	2501	1583	49604	111304
		НР - 98%; СП - 8%			548,58	13,82	49372	1244		8245	
62	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	90	23102,00	--	2079180	--	2079180	--	2245514
		СП - 8%			--	--	--	--		166334	
63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	90	13773,55	159,52	1239620	14357	1132239	95737	1442186
		НР - 98%; СП - 8%			1033,61	51,85	93024	4667		106829	
		ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	362,7	638,28	69,48	231504	25200	96486	92986	350449
		НР - 76%; СП - 8%			302,78	34,55	109818	12531		25959	
65	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	56,54	761,00	--	43027	--	43027	--	46469
		СП - 8%			--	--	--	--		3442	
66	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	26,07	616,00	--	16059	--	16059	--	17344
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
67	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	431,00	--	15645	--	15645	--	16897
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
68	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	52,36	376,00	--	19687	--	19687	--	21262
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
69	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	103,84	323,00	--	33540	--	33540	--	36223
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
70	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	292,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	м	51,7	376,00	--	19439	--	19439	--	20994
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
72	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	71,94	323,00	--	23237	--	23237	--	25096
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11475767	99117	8803612	2523307	15118998
							2573038	29227	--	1119925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				402202				
	Материалы		Тенге				96485				
	Всего заработная плата		Тенге					122349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170698				
		Накладные расходы	Тенге				92986				
		Сметная прибыль	Тенге				39615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					122349			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11073565				
	Материалы		Тенге				1800627				
	Всего заработная плата		Тенге					2479916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6735799				
	Сдача и испытание		Тенге				3625				
		Накладные расходы	Тенге				2430321				
		Сметная прибыль	Тенге				1080310				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14584196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1800
		Сметная заработная плата	Тенге					2479916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15118999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1886
		Сметная заработная плата	Тенге					2602265			
		РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
73	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1575	200,06	0,19	315094	299	1732	225519	583862
		НР - 72%; СП - 8%			198,77	0,10	313063	157		43249	
74	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	103	188,39	0,19	19404	19	996	13246	35262
		НР - 72%; СП - 8%			178,53	0,08	18389	8		2612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				334498	318	2728	238765	619124
							331452	165	--	45861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				334498				
	Материалы		Тенге				2728				
	Всего заработная плата		Тенге					331617			
		Накладные расходы	Тенге				238765				
		Сметная прибыль	Тенге				45861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				619124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					331617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				619124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					331617			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50056358**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8730277				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					358713			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142860			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28993582		
		- Накладные расходы	Тенге							8274677	
		- Сметная прибыль	Тенге							3708578	
	Итого по акту					50 056 358					
	Временные здания и сооружения 0,9%					450 507					
	Итого					50 506 865					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%					858 617					
	Итого					51 365 481					
	Непредвиденные работы и затраты -2%					1 027 310					
	Итого					52 392 791					
	НДС-12%					6 287 135	тенге				
	Всего по акту с НДС					**58 679 926,06**	**тенге**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта ,автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау _____ **Кыдырбеков Р.К.**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта ,автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау _____ **Данияров К.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балқаш жібек жолы" _____ **Тусупбеков М.И.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Эксперт-Строй KZ" _____ **Байдурин Е.А.**

Главный инженер проекта:
ТОО "СтройБизнесКонсалтинг" _____ **Гомель В.А.**

Удержать неустойку в сумме 43.791.710,8 тенге за 134 дня