Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"
Наименование строительства и его адрес : Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области.
Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.
Договор подряда (контракт): № 43-4/22 от 23.09.2022 года

Форма №3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц от 07.08.2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 43-4/22 от 23.09.2022 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.	682 566,78	609 434,62							73 132,15	682 566,78
К оплате:		609 434,62							73 132,15	**682 566,78**

К оплате: Шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят шесть тенге, 78 тиын

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Букенов Ж.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ **Ахметов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподр **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**
(организация, адрес, телефон)

Субподр **ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 43-4/22 от 23.09.2022 года

Акт выполненных работ № 1
за август месяц от 07.08.2023 г.

Основание: РП
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	82,1		11,27	11,27	925	925	0	168	1181	
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,85	0	234	0	87		
2	2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	82,1		98,29	98,29	8070	8070	0	1703	10554	
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	28,81	0	2365	0	782		
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	82,1		59,96	59,96	4923	4923	0	1039	6438	
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	17,57	0	1442	0	477		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	82,1		244,50	116,89	20073	9597	0	10673	33206	
			НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	10477	4347	0	2460		
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	63,9		11,27	11,27	720	720	0	131	919	
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,85	0	182	0	68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9,585	1695,89	1480,74	16255	14193	0	5985	24019	
			НР - 108%; СП - 8%			215,15	362,97	2062	3479	0	1779		
7	7	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,39	2561,27	2232,74	16367	14267	0	5987	24141	
			НР - 108%; СП - 8%			328,53	538,96	2099	3444	0	1788		
8	9	1127-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (общ. толщ 6 см). Устройство**	м2 покрытия	63,9	233,12	52,39	14896	3348	0	13721	30907	
			НР - 108%; СП - 8%			180,73	18,09	11549	1156	0	2289		
9	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0103**	м2 покрытия	63,9	133,59	0,00	8536	0	0	9219	19176	
			НР - 108%; СП - 8%			133,59	0,00	8536	0	0	1420		
10	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (общ. толщ 4 см). Устройство**	м2 покрытия	63,9	280,67	4,23	17935	270	0	19187	40091	
			НР - 108%; СП - 8%			276,44	1,58	17665	101	0	2970		
11	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	63,9	89,06	0,00	5691	0	0	6146	12784	
			НР - 108%; СП - 8%			89,06	0,00	5691	0	0	947		
12	13	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	24,5	11,27	11,27	276	276	0	50	353	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	2,85	0	70	0	26		
13	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,45	1695,89	1480,74	4155	3628	0	1530	6139	
			НР - 108%; СП - 8%			215,15	362,97	527	889	0	455		
14	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,225	1643,51	1428,36	2013	1750	0	745	2979	
			НР - 108%; СП - 8%			215,15	348,24	264	427	0	221		
15	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (общ. толщ. 40мм). Устройство**	м2 стяжки	24,5	529,20	34,86	12965	854	0	11852	26803	
			НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	12111	497	0	1985		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	24,5	48,27	23,85	1183	584	0	871	2218	
			НР - 94%; СП - 8%			24,42	13,42	598	329	0	164		
17	19	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дорожки и площадки из тратуарных плит. Устройство с подготовкой**	м2	24,5	2705,17	248,17	66277	6080	0	55152	131142	
			НР - 88%; СП - 8%			2457,00	101,05	60197	2476	0	9714		
18	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	34,5	1201,11	44,11	41438	1522	0	43795	92052	
			НР - 108%; СП - 8%			1157,00	18,38	39917	634	0	6819		
19	42	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	шт.	1	2914,00	187,00	2914	187	0	0	3147	
			СП - 8%			2727,00	50,00	2727	50	0	233		
20	43	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	1	171,00	33,00	171	33	0	0	185	
			СП - 8%			138,00	9,00	138	9	0	14		
21	27	1147-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	141,7	17,01	17,01	2410	2410	0	628	3282	
			НР - 88%; СП - 8%			0,00	5,04	0	714	0	243		
22	29	1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	м2	141,7	55,23	0,00	7826	0	0	6887	15890	
			НР - 88%; СП - 8%			55,23	0,00	7826	0	0	1177		
23	41	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	20,3	1026,40	35,16	20836	714	0	22002	46265	
			НР - 108%; СП - 8%			991,24	12,30	20122	250	0	3427		
24	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,76	1695,89	1480,74	6377	5568	0	2348	9422	
			НР - 108%; СП - 8%			215,15	362,97	809	1365	0	698		
25	12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,84	5797,19	1413,91	33856	8257	0	27206	65947	
			НР - 94%; СП - 8%			4383,28	572,72	25598	3345	0	4885		
26	13	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,25	2561,27	2232,74	5763	5024	0	2108	8501	
			НР - 108%; СП - 8%			328,53	538,96	739	1213	0	630		
27	14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	22,5	280,67	4,23	6315	95	0	6756	14117	
			НР - 108%; СП - 8%			276,44	1,58	6220	36	0	1046		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	15	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	22,5	89,06	0,00	2004	0	0	2164	4501	
			НР - 108%; СП - 8%			89,06	0,00	2004	0	0	333		
29	18	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	20,3	275,72	241,77	5597	4908	0	1548	7717	
			НР - 108%; СП - 8%			33,95	36,65	689	744	0	572		
30	31	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	секция	6	1740,00	85,00	10440	510	0	0	11275	
			СП - 8%			1655,00	39,00	9930	234	0	835		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								655353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				248495					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					98712				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					30031				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						0			
			- Накладные расходы	тенге							259601		
			- Сметная прибыль	тенге							48545		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									655 353	
			Затраты на временные здания и сооружения 1,3%									8 520	
			Итого									663 873	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									13 277	
			Итого									**677 150**	
			Генподрядные услуги к=0,9									**609 434,62**	
			Налог на добавленную стоимость 12%									73 132,15	
			Всего по сметному расчету									**682 566,78**	

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Букенов Ж.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____**Ахметов А.А.**