Генподрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Наименование строительства и его адрес Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 15-4/22 от 15.03.2022 года

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023г от 03.08.2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 15-4/22	15.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (Без наружных инженерных сетей)	**4 264 802,43**	3 807 859,31							456 943,12	4 264 802,43
Итого к оплате:		3 807 859,31							456 943,12	**4 264 802,43**

Итого к оплате: Четыре миллиона двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот две тенге 43 тиын

Принял (Генподрядчик)
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор _____ **Ахметов А.А.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Генподрядчи **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчи **ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 15-4/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за 03 августа 2023 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	108	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,200;	м3 основания	6,241	2560,83	1715,93	15982	10709	0	9080	27067	
						844,9	719,54	5273	4491	0	2005		
2	109	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,395	2309,93	1085,48	10152	4771	0	5836	17267	

					1224,45	234,78	5381	1032	0	1279		
3	110	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	31,55	3607,41	1667,05	113814	52595	0	66565	194809
						1940,36	378,14	61218	11930	0	14430	
4	113	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,676	19119,96	1341,36	12925	907	0	11164	26017
						17778,6	370,03	12018	250	0	1927	
5	14	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 НР = 91 %	м3	3,058	4442,9	1326,8	13586	4057	0	9492	24925
						3116,1	294,98	9529	902	0	1846	
6	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,053	14698,9	1382,59	779	73	0	670	1565
						13316,31	580,98	706	31	0	116	
7	18	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	1357,94	821,96	17653	10685	0	12911	33010
						535,98	305,69	6968	3974	0	2445	
8	19	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	1905,87	1153,7	47647	28843	0	27498	81156
						752,17	430,53	18804	10763	0	6012	

9	20	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2921,92	1826,57	11688	7306	0	8418	21715
						1095,35	688,21	4381	2753	0	1608	
10	21	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	4116,82	2737,4	24701	16424	0	17257	45315
						1379,42	1058,01	8277	6348	0	3357	
11	26	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В15 НР = 91 %	м3	2,856	14266,04	4621,79	40744	13200	0	27511	73715
						9644,25	941,07	27544	2688	0	5460	
12	29	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	15,8	424,86	10,77	6713	170	0	6161	13903
						414,09	5,18	6543	82	0	1030	
13	30	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя - гидроизол НР = 93 %	м2 поверхности	20,14	261,8	43,91	5273	884	0	4251	10286
						217,89	9,07	4388	183	0	762	
14	31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	26,71	290,02	19,72	7746	527	0	6779	15687
						270,3	2,59	7220	69	0	1162	

15	34	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10м2 Установка с опиранием на две стороны - на растворе М200 Ас1 лист 10 прим. п.2 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4679,37	1287,86	18717	5151	0	17354	38957
						3391,51	285,16	13566	1141	0	2886	
16	35	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3111,22	965,81	6222	1932	0	5558	12723
						2145,41	209,79	4291	420	0	942	
17	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	146	1,51	1,51	220	220	0	57	299
						0	0,54	0	79	0	22	
18	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	115	203,71	194,79	23427	22401	0	5109	30818
						8,92	52,78	1026	6070	0	2283	
19	3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	172	165,65	158,39	28492	27243	0	6214	37483

					7,26	42,92	1249	7382	0	2776	
20	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	343,23	34,74	34,74	11924	11924	0	3084	16209
					0	12,48	0	4284	0	1201	
21	6 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20 м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	343,23	51,46	51,46	17663	17663	0	4567	24008
					0	18,48	0	6343	0	1778	
22	7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	343,23	75,74	75,74	25996	25996	0	7063	35704
					0	28,58	0	9810	0	2645	

23	8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	343,23	7,23	7,23	2482	2482	0	524	3246
						0	2,12	0	728	0	240	
24	9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	343,23	78,28	69,02	26868	23690	0	6193	35706
						9,26	15,8	3178	5423	0	2645	
25	124	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	9423,37	4676,32	9423	4676	0	6790	17510
						4747,05	1006,99	4747	1007	0	1297	
26	1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,7315	10264,61	2089,85	110155	22427	0	86110	211966
						8174,76	453,25	87727	4864	0	15701	
27	12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0735	66955,03	2207,85	4921	162	0	4474	10146
						64747,18	699,27	4759	51	0	752	
28	14	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетки СК,	т металлических изделий	0,015	66955,19	2208,06	1004	33	0	913	2071

					64747,13	699,26	971	10	0	153	
29	27 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	5,954	6895,42	2388,4	41055	14221	0	27825	74390
					4507,02	518	26835	3084	0	5510	
30	28 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	3,4846	6895,42	2388,4	24028	8323	0	16284	43537
					4507,02	518	15705	1805	0	3225	
31	29 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, - 7 и выше этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,775	6895,42	2388,4	19135	6628	0	12968	34671
					4507,02	518	12507	1437	0	2568	
32	36 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	417,5	250,85	11690	7024	0	7346	20559
					166,65	55,68	4666	1559	0	1523	
33	39 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка-уголок НР = 118 %	т стальных элементов	0,118	49862,65	6059,65	5884	715	0	6283	13140
					43803	1320,88	5169	156	0	973	
34	56 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3111,22	965,8	9334	2897	0	8337	19085
					2145,42	209,79	6436	629	0	1414	

35	57	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	4679,36	1287,86	46794	12879	0	43385	97392
						3391,5	285,16	33915	2852	0	7214	
36	128	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м кирпич СУРпо 100 на растворе М50. НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,124	1798,49	248,37	18208	2514	0	15109	35983
						1550,12	54,65	15693	553	0	2665	
37	55	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72	м	256,7	203,04	2,4	52120	616	0	37257	96527
						200,64	0,94	51504	241	0	7150	
38	115	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,74	6737,84	2627,24	38675	15080	0	24985	68753
						4110,6	569,8	23595	3271	0	5093	
39	134	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из ПВХ труб , диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12,2	756,52	3,32	9230	41	0	9017	19707
						753,2	1,02	9189	12	0	1460	

40	63 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	58	965,2	2,37	55982	137	0	54738	119577
					962,83	0,19	55844	11	0	8858	
41	46 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя) НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	42,33	75,88	1,08	3212	46	0	2997	6706
					74,8	0,52	3166	22	0	497	
42	47 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,050;	м3 изоляции	1,89	5331,32	1602,36	10076	3028	0	7593	19082
					3728,96	544,77	7048	1030	0	1414	
43	48 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,040;	м3	4,2	2309,93	1085,48	9702	4559	0	5577	16501
					1224,45	234,78	5143	986	0	1222	
44	55 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,8	363,93	28,58	4294	337	0	3872	8820
					335,35	13,77	3957	162	0	653	

45	56 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ.40 мм, к=4) НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	11,8	35,97	19,39	424	229	0	285	766
					16,58	9,11	196	107	0	57	
46	98 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в	м трубопровода	16,13	1479,3	17,11	23861	276	0	23116	50735
					1462,19	0,16	23585	3	0	3758	
47	67 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	45	184,49	8,93	8302	402	0	5800	15230
					175,56	3,46	7900	156	0	1128	
48	140 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	24,354	677,75	15,87	16506	386	0	15926	35027
					661,88	5,42	16119	132	0	2595	
49	59 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 7,4 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84	931,14	18,97	78216	1593	0	61704	151113

					912,17	6,04	76622	507	0	11194	
50	54 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	174	76,84	1,6	13370	278	0	9505	24705
					75,24	0,63	13092	110	0	1830	
51	15 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	11	172,42	0	1897	0	0	1859	4056
					172,42	0	1897	0	0	300	
52	21 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	9	449,11	0,56	4042	5	0	3959	8641
					448,55	0,27	4037	2	0	640	
53	33 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	12,95	44,24	6,16	573	80	0	347	994
					38,08	0,78	493	10	0	74	
54	11 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=135,000;	м2 проемов	10,35	1626,77	176,93	16837	1831	0	14275	33601
					1449,84	82,66	15006	856	0	2489	

55	18	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 % К=243,000;	м2 проемов	12,52	1087,61	168,23	13617	2106	0	11262	26869
						919,38	80,05	11511	1002	0	1990	
56	22	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-ОК2,ОК4 НР = 90 %	м2 проемов	7,854	1721,32	164,96	13519	1296	0	11559	27085
						1556,36	78,97	12224	620	0	2006	
57	107	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка -вш в пределах чердака НР = 93 %	м3 кладки	2,25	8272,12	2149,56	18612	4837	0	13787	34991
						6122,56	466,19	13776	1049	0	2592	
58	108	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СВ НР = 93 %	т металлических изделий	0,0745	66954,34	2207,46	4988	164	0	4534	10284
						64746,88	699,48	4824	52	0	762	
59	109	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,0022	53587,57	1214,69	118	3	0	137	276
						52372,88	593,22	115	1	0	20	

60	32	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме - (с наружной стороны стены подвала) НР = 76 %	м3 изоляции	1,92	25225,12	1240,71	48432	2382	0	35641	90799
						23984,41	440,29	46050	845	0	6726	
61	15	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костыль К1, пластины НР = 118 %	т стальных элементов	0,3578	65802,76	6236,34	23544	2231	0	25712	53197
						59566,42	1333,8	21313	477	0	3941	
62	17	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-Слив С2 НР = 92 % К=0,290;	м2 покрытия	8,25	1067,48	13,83	8807	114	0	8024	18177
						1053,65	3,5	8693	29	0	1346	
63	18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Анкер А2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,03845	65802,94	6237,08	2530	240	0	2763	5717
						59565,86	1333,26	2290	51	0	423	
64	90	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	36,7	90,55	12,41	3323	455	0	2740	6548
						78,14	3	2868	110	0	485	

65	92	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-30 мм НР = 92 %	м2 стяжки	36,7	321,7	101,3	11806	3718	0	8290	21704
						220,4	25,12	8089	922	0	1608	
66	93	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	36,7	34,72	22,48	1274	825	0	610	2035
						12,24	5,83	449	214	0	151	
67	94	1106-0301-0410	Подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,039	14698,87	1382,58	573	54	0	493	1152
						13316,29	579,55	519	23	0	85	
68	102	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-4 слоя НР = 92 %	м2 кровли	35,4	153,77	14,48	5443	513	0	4698	10952
						139,29	4,95	4931	175	0	811	

69	103 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 кровли	35,4	139,82	13,71	4950	485	0	4261	9948
					126,11	4,73	4464	167	0	737	
70	111 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1283,05	57,33	1283	57	0	1461	2964
					1225,72	12,44	1226	12	0	220	
71	122 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	10,6	1067,48	13,83	11315	147	0	10309	23354
					1053,65	3,49	11169	37	0	1730	
72	123 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - костыль Т-2 НР = 91 %	т	0,106	236926	1306,34	25114	138	0	22781	51727
					235619,66	549,75	24976	58	0	3832	
73	57 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	762,5	9,3	16775	205	0	16320	35742

						753,2	3,74	16570	82	0	2648	
74	58	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	789,53	4,05	18949	97	0	18515	40461
						785,48	1,74	18852	42	0	2997	
75	1	1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 98 %	узел	1	4354,82	85,93	4355	86	0	4222	9263
						4268,89	38,85	4269	39	0	686	
76	2	1118-1101-0301	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР = 98 %	узел	1	5198,3	85,93	5198	86	0	5048	11066
						5112,37	38,85	5112	39	0	820	
77	117	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного в один слой - насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	46,82	255,42	53,8	11959	2519	0	9220	22873
						201,62	12,43	9440	582	0	1694	

78	140	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Стремянка Ст-2 НР = 69 %	т конструкций	0,1528	61756,2	25515,81	9436	3899	0	4680	15246
						36240,39	8152,52	5538	1246	0	1129	
79	142	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,16	54,08	3,38	225	14	0	147	402
						50,7	0,52	211	2	0	30	
80	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	242	85,67	1,1	20732	266	0	20057	44052
						84,57	0	20466	0	0	3263	
81	67	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	68	184,5	8,94	12546	608	0	8765	23016
						175,56	3,46	11938	235	0	1705	
82	68	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	41,4	212,01	11,37	8777	471	0	6112	16080
						200,64	4,4	8306	182	0	1191	

83	27 1110-0501-0402										
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	20,3	241,34	9,58	4899	194	0	4319	9956
					231,76	4,64	4705	94	0	737	
84	30 1126-0201-0301										
		Утепление октосов и пространства под подоконником из базльтовой прослойки МП-35 НР = 76 %	м3 изоляции	1,913	14702,34	1657,2	28126	3170	0	20096	52079
					13045,14	776,99	24955	1486	0	3858	
85	32 1115-0108-1901										
		Откосы оконные из ПВХ . Устройство НР = 80 %	м	56,6	447,41	5,45	25323	308	0	20062	49016
					441,96	1,11	25015	63	0	3631	
86	73 1106-0101-0101										
		Подготовка бетонная. Устройство - отмостка НР = 91 %	м3	1,467	2309,9	1085,47	3389	1592	0	1948	5764
					1224,43	234,79	1796	344	0	427	
87	1 1110-0107-0106										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	32,6	1173,98	75,79	38272	2471	0	33202	77192
					1098,19	33,45	35801	1090	0	5718	

88	40 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	120	673,63	7,25	80836	870	0	64196	156634
					666,38	2,33	79966	280	0	11603	
89	41 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	120	272,95	2,91	32754	349	0	26058	63517
					270,04	1,4	32405	168	0	4705	
90	43 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	24,8	1459,6	33,65	36198	835	0	28612	69995
					1425,95	16,21	35364	402	0	5185	
91	44 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	2	2869,89	344,64	5740	689	0	5267	11888
					2525,25	162,13	5051	324	0	881	
92	46 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	2	817,11	27,16	1634	54	0	1574	3465
					789,95	12,95	1580	26	0	257	

93	83	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	35	351,09	67,3	12288	2356	0	8410	22354
						283,79	32,38	9933	1133	0	1656	
94	112	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	5	541,06	26,92	2705	135	0	2583	5711
						514,14	12,95	2571	65	0	423	
95	114	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	5	1084,98	144,48	5425	722	0	4840	11086
						940,5	47,18	4703	236	0	821	
96	9	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	2	2495,56	54,89	4991	110	0	3545	9219
						2440,67	21,41	4881	43	0	683	
97	11	1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	4	1345	0	5380	0	0	3874	9994
						1345	0	5380	0	0	740	
98	14	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	3	2773,9	83,9	8322	252	0	5878	15336
						2690	31,46	8070	94	0	1136	

99	16	1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	32	1345	0	43040	0	0	30989	79951
						1345	0	43040	0	0	5922	
100	127	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	52,54	518,99	5,51	27268	289	0	21583	52758
						513,48	0	26978	0	0	3908	
101	129	1109-0306-0501	Профиль под гардину. Монтаж (Прим.) НР = 69 %	м	12,7	160,28	2,46	2036	31	0	1389	3698
						157,82	0,65	2004	8	0	274	
102	13	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	124,6	78,81	1,08	9820	135	0	8775	20082
						77,73	0,52	9685	65	0	1488	
103	36	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	54,32	528,3	4,64	28697	252	0	22821	55640
						523,66	1,49	28445	81	0	4121	
104	49	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	130,4	414,04	20,96	53991	2733	0	49441	111706
						393,08	10,27	51258	1339	0	8275	
105	78	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	137,2	85,72	2,2	11761	302	0	10880	24452
						83,52	0,84	11459	115	0	1811	

106	79 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	30,4	302,51	1,61	9196	49	0	8621	19242
					300,9	0,78	9147	24	0	1425	
107	32 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	3	3004,31	173,8	9013	521	0	8572	18992
					2830,51	85,2	8492	256	0	1407	
108	35 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	2612,57	87,32	7838	262	0	7549	16618
					2525,25	42,58	7576	128	0	1231	
109	41 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	3	2085,99	65,79	6258	197	0	6034	13275
					2020,2	32,22	6061	97	0	983	
110	82 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,5	161,13	3,31	2981	61	0	2359	5767
					157,82	1,55	2920	29	0	427	
111	37 1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР = 72 %	шт.	7	391,94	11,69	2744	82	0	1940	5058
					380,25	4,71	2662	33	0	375	
112	41 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72	шт.	1	167,41	0,16	167	0	0	120	311

					167,25	0,06	167	0	0	23		
113	50	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж	шт	3	931,77	17,17	2795	52	0	1984	5161
						914,6	3,78	2744	11	0	382	
114	68	1308-0305-1501	Вентилятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1987,94	642,94	3976	1286	0	2299	6777
						1345	251,61	2690	503	0	502	
115	70	1115-0302-0308	Решетки вентиляционных площадью до 0,1 м2. Установка НР = 80 %	деталь	12	500,09	66,49	6001	798	0	4391	11223
						433,6	23,79	5203	285	0	831	
116	7	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=27,000;	шт.	3	537,27	79,97	1612	240	0	1056	2881
						457,3	31,45	1372	94	0	213	
117	26	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	13	471,62	3,81	6131	50	0	4393	11366
						467,81	1,57	6082	20	0	842	
118	30	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	2	665,46	15,97	1331	32	0	944	2457
						649,49	6,28	1299	13	0	182	

119	33 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2590	0	12950	0	0	9324	24056
					2590	0	12950	0	0	1782	
120	47 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	27	186,42	0,19	5033	5	0	3622	9348
					186,23	0,09	5028	2	0	692	
121	50 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	2	931,77	17,17	1864	34	0	1322	3441
					914,6	3,78	1829	8	0	255	
122	36 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1190	0	5950	0	0	3630	10346
					1190	0	5950	0	0	766	
123	41 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	70,7	38,42	0,8	2716	57	0	1931	5019
					37,62	0,32	2660	23	0	372	
124	46 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12,3	209,87	2,17	2581	27	0	1840	4776
					207,7	0,11	2555	1	0	354	

125	52 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10,1	411,19	47,53	4153	480	0	2695	7396
					363,66	6,92	3673	70	0	548	

Итого	**3 803 566**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 565 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	451 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 505 071
- сметная прибыль (8 %), тенге	281 746
Всего	**3 803 566**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	34 232
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	71 767
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 191**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 987 756**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	3 098 592,80
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	1 132 361,99
Итого	4 230 954,79
Генподрядные услуги k =0,9	3 807 859,31
Налог на добавленную стоимость 12%	456 943,12
Всего по сметному расчету	**4 264 802,43**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор _____ **Ахметов А.А.**