Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию РК
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 21 " октября 2020 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска» БИН 060240009070, индекс 090000, ЗКО, г. Уральск, проспект Н. Назарбаева, 182/1 руководитель отдела Уксукбаев Арман Серикович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 20.10.2020 г., ТОО «Болашак-Т», Кущанов Аскар Жасенович, ЗКО, г.Уральск, ул.Актюбинская 295/2.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20.10.2020 г., ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция», Молдашев Тимур Нурлыбекович №KZ25VJE00019923 от 07.09.2016 г., №KZ26VJE00016510 от 06.04.2016 г., №KZ40VJE00017519 от 18.05.2016 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20.10.2020 г., ТОО «Газпромпроект», Кульпин М. П.,ЗКО, г.Уральск, ул.Чапаева, 69

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №47 по крупнопанельной схеме в п. Зачаганск, города Уральск, ЗКО (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Солидарности (Бірлік), д. 13

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акимата города Уральск от 20.11.2017 года №3353

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» KZ62REA00143507 от 28.08.2019 г., KZ26REA00167920 от 07.04.2020 г.,

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Газпромпроект», № проекта 0108/17

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Уральск» приказ № 162 от 20.11.2018 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2019 г.

месяц, год

окончание работ: октябрь 2020 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,3;
фактически, месяц: ___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь жилого здания	метр в квадрате (далее – м2)	16320,17	16320,17
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем здания	метр в кубе (далее – м3)	56422,94	56422,94
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	198	10729,53	5673,87	198	10729,53	5673,87

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемое здание - 9-ти этажный 198-ти квартирный жилой дом с 1-но,2-х и 3-х комнатными квартирами, с техподпольем и холодным чердаком, на 5 подъезда. Высота этажа от пола до пола – 3,0 м, в чистоте 2,7 м.

В техническом подполье размещены инженерные коммуникации и помещения технического назначения (электрощитовые, тепловые пункты). Вертикальная связь осуществляется посредством лестничных клеток типа Л-1 и лифтов. Здание жилого дома оборудовано пассажирскими лифтами грузоподъемностью 630 кг марки SPTW (по одному на подъезд), размер лифтовой кабины 2,16x1,04x2,10 (h) (без машинного помещения). Из техподполья предусмотрены выходы непосредственно наружу.

Наружная отделка: стены – фасадная краска белого цвета в сочетании с терракотовым по грунтовке; козырьки, кровля входа в подвал – облицовка профнастилом серого цвета;

ограждения крылец, пандусов – окраска эмалью для наружных работ серого цвета;
Внутренняя отделка: стены: жилых комнат, коридоры – штукатурка, шпатлевка, обои;
кухни - штукатурка, шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом (фартук вдоль стены над оборудованием из керамической плитки высотой 600 мм;
ванные и туалеты – штукатурка, облицовка керамической плиткой, покраска водоэмульсионным составом (фартук вдоль стены над оборудованием из керамической плитки высотой 1800 мм); лестничная клетка, тамбуры, колясочные, кладовые – масляная панель высотой 1,5 м, выше покраска водоэмульсионным составом; балконы - шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом; техподполье, электрощитовая, тепловые узлы, машинные помещения лифтов – известковая побелка.
потолок: жилые комнаты, коридоры, кухни, ванные и туалеты – шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом; балконы, лестничные клетки, тамбуры, колясочные, кладовые – затирка, покраска водоэмульсионным составом; техподполье,электрощитовая, тепловые узлы, машинные помещения лифтов - известковая побелка.
Полы: в жилых комнатах, прихожих и кухнях – линолеум, в ванных и туалетах – напольная керамическая плитка, в лестничных клетках, тамбурах, колясочных, кладовых – напольная керамическая плитка, на балконах - бетонные; тепловые узлы, электрощитовые и техподполье – бетонная фундаментная плита. Окна и балконные двери – металлопластиковые индивидуального исполнения с двухкамерными стеклопакетами. Двери входные в подъезд – металлические, утепленные, декоративные.
Двери входные квартирные - металлические, утепленные, декоративные. Двери внутренние межкомнатные – из МДФ по ГОСТ 6629-88. Естественная освещенность помещений обеспечивается посредством оптимального отношения площади окон к площади помещений с учетом их расположения, пропорций, внутренней отделки. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы для доступа инвалидов-колясочников в здание.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2098,837 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **1747,428 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **40,556 млн. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ млн. тенге, в том числе строительно - монтажных работ _____ млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №47 по крупнопанельной схеме в п. Зачаганск, города Уральск, ЗКО (без наружных инженерных сетей)»**.

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик **Уксукбаев Арман Серикович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись и. о. руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор **Молдашев Тимур Нурлыбекович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Кульпин М. П.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кущанов Аскар Жасенович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» октября 2020 года

Авторский надзор ТОО «Газпромпроект». Директор Кульпин М.П.
Лицензия №15015132 от 30 июля 2015г., ГСЛ №000089 от 14 июня 2005г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании Договора № 46 от 23 августа 2019г.
(№ договора и дата)

по объекту: «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома № 47 по крупнопанельной схеме в п.Зачаганск, города Уральск ЗКО(без наружных инженерных сетей)»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Уральска»
Руководитель отдела Уксукбаев А. С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Болашак –Т»
Лицензия ГСЛ №000855 от 06.11.2002г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Генерального директора Кущанова А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями : ---
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ : август 2019 год;
(месяц, год)

окончание работ: октябрь 2020 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства;
по норме или по проекту организации строительства 9,3 месяца;
фактически: 9,3 месяца., с учетом приостановления : 14 месяцев

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Газпромпроект». Заказ №0108/17,
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) ГУ «Отдел строительства г. Уральск» приказ № 162 от 20.11.2018 года.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Организация ТОО «Газпромпроект». Директор Кульпин М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Кульпин М.П. _____

«___» _____ 2020г.

Место печати

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Газпромпроект» Комаров Д.С.инженер авторского надзора

Комаров Д.С.. _____

«___» _____ 2020г.

Место для печати

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 20» октября 2020 г

Технический надзор
ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баймурзин Е. Ж, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15, БЦ Нурлы Тау, блок 4В, оф. 1901

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес
В лице: Молдашев Тимур Нурлыбекович № KZ26VJE00016510 от 05.04.2016 г; №KZ40VJE00017519 от 17.05.2016 г; № KZ25VJE00019923 от 16.09.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании
№ 172 от 19.05.2020г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №47 по крупнопанельной схеме в п.Зачаганск города Уральска, ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)», ЗКО, г. Уральск, ул. Солидарности (Бірлік), д 13
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является
Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска» руководитель отдела Уксукбаев А. С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) Подрядчиком (Генеральным подрядчиком)
ТОО «Болашак - Т», ГСЛ 001694 от 06.11.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице Кущанов А. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядными организациями

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____август 2019___

месяц, год

окончание работ ___октябрь 2020___

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 9,3; месяца;

фактически __; месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 2098836808 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1747427925 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 40556000 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2098836808 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ, 1747427925 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 40556045 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Газпромпроект » № 0108/17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)

ГУ «Отдел строительства города Уральска» приказ № 162 от 20.11.2018 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 20 " октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Болашак-Т», ЗКО, г. Уральск, ул. Актюбинская, 295/2
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Кущанов А. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации пообъекту:
«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №47 по крупнопанельной схеме в п.Зачаганск города Уральска, ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)», ЗКО, г. Уральск, ул. Солидарности (Бірлік), д 13
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска» руководитель отдела Уксукбаев А. С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Газпромпроект» № проекта 0108/17
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска» приказ № 162 от 20.11.2018 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–	16320,17	16320,17

	м2)		
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	56422,94	56422,94
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	198	10729,53	5673,87	198	10729,53	5673,87
однокомнатных	81			81		
двухкомнатных	99			99		
трехкомнатных	18			18		
четырехкомнатных и более	-			-		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектируемое здание - 9-ти этажный 198-ми квартирный жилой дом с 1-но, 2-х и 3-х комнатными квартирами, с техническим подпольем и холодным чердаком, на 5 подъездов. По уровню комфортности жилой дом относится к III классу. Высота этажа от пола до пола – 3,0 м, в чистоте 2,7 м. В техническом подполье размещены инженерные коммуникации и помещения технического назначения (электрощитовые, тепловые пункты).
Вертикальная связь осуществляется посредством лестничных клеток типа Л-1 и лифтов. Здание жилого дома оборудовано пассажирскими лифтами грузоподъемностью 630 кг. Из технического подполья предусмотрены выходы непосредственно наружу.
Наружная отделка: стены – фасадная краска белого цвета в сочетании с терракотовым по грунтовке; козырьки, кровля входа в подвал – облицовка профнастилом серого цвета; ограждения крылец, пандусов – окраска эмалью для наружных работ серого цвета;
Внутренняя отделка: стены: жилых комнат, коридоры – штукатурка, шпатлевка, обои; кухни - штукатурка, шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом (фартук вдоль стены над оборудованием из керамической плитки высотой 600 мм; ванные и туалеты – штукатурка, облицовка керамической плиткой, покраска водоэмульсионным составом (фартук вдоль стены над оборудованием из керамической плитки высотой 1800 мм); лестничная клетка, тамбуры, колясочные, кладовые – масляная панель высотой 1,5 м, выше покраска водоэмульсионным составом; балконы - шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом; техподполье, электрощитовая, тепловые узлы, машинные помещения лифтов – известковая побелка. потолок: жилые комнаты, коридоры, кухни, ванные и туалеты – шпатлевка, покраска водоэмульсионным составом; балконы, лестничные клетки, тамбуры, колясочные, кладовые – затирка, покраска водоэмульсионным составом; техподполье, электрощитовая, тепловые узлы, машинные помещения лифтов – известковая побелка. Полы: в жилых комнатах, прихожих и кухнях – линолеум, в ванных и туалетах – напольная керамическая плитка, в лестничных клетках, тамбурах, колясочных, кладовых, на балконах – напольная керамическая плитка; тепловые узлы, электрощитовые и техподполье – бетонная фундаментная плита. Окна и балконные двери – из ПВХ профилей индивидуального исполнения с двухкамерными стеклопакетами. Двери входные в подъезд – металлические, утепленные, декоративные. Двери входные квартирные - металлические, утепленные, декоративные. Двери внутренние межкомнатные – из МДФ по ГОСТ 6629-88. Естественная освещенность помещений обеспечивается посредством оптимального отношения площади окон к площади помещений с учетом их расположения, пропорций, внутренней отделки. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы для доступа инвалидов-колясочников в здание.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019 год;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,3 месяцев;
фактически, месяц: ____ месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Предусмотрено отдельным проектом.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. Уральска» руководитель отдела Галиев Е.Е; _____
_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №47 по крупнопанельной схеме в п.Зачаганск города Уральска, ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» готовым к приёмке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Болашак-Т» Кущанов А.Ж. _____
фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

"БОЛАШАК-Т"
М.П.