Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: **"Строительство электроснабжение мкр.Шуакты Турксибского района"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за **сентябрь** месяц 2022г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№040740002533/220095/00	21.06.2022	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство электроснабжение мкр.Шуакты Турксибского района"	**35 557 609**	**31 747 865**							**3 809 744**	**35 557 609**
Всего:	**35 557 609**	**31 747 865**							**3 809 744**	**35 557 609**

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Технический надзор: ТОО "Кабылан эксперт"

Кузьменко С.Н.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжение мкр.Шуакты Турксибского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Кабельные линии 10 кВ**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №040740002533/220095/00 от 21.06.2022г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Кабельные линии 10 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
			РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ-10 кВ пр.ТП-№2 - №3,L=0,954км										
			Земляные работы										
1	67	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		77,067	293,67	282,22	22632	21750	24	4184	28961
			НР - 72%; СП - 8%				11,13	64,27	858	4953		2145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								25		
1.1		211-202-0401	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,00012	0,009248	2680,00						
2	68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3		179,823	2557,32	--	459866	--	--	331103	854247
			НР - 72%; СП - 8%				2557,32	--	459866	--		63278	
3	69	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей ПГС**	м3		68,58	1909,14	--	130929	--	--	94269	243213
			НР - 72%; СП - 8%				1909,14	--	130929	--		18016	
4	70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3		125,72	1334,66	--	167793	--	--	120811	311692
			НР - 72%; СП - 8%				1334,66	--	167793	--		23088	
5	71	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		54,793	293,67	282,22	16091	15464	17	2975	20591

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				11,13	64,27	610	3522		1525	
5.1		211-202-0401	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,00012	0,006575	2680,00				18		
6	72	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 25 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-30 км(лишний грунт)	т·км		6065,56	51,00	--	309344	--		--	334091
			СП - 8%				--	--	--	--		24747	
7	73	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 под приямки	м3 грунта		32	318,89	318,89	10204	10204	--	1575	12722
			НР - 72%; СП - 8%				--	68,38	--	2188		942	
8	74	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка приямков бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		32	44,97	44,97	1439	1439	--	456	2047
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,79	--	633		152	
			Монтажные работы										
9	77	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м		1279	861,20	427,72	1101474	547054	81306	494990	1724182
			НР - 72%; СП - 8%				369,91	167,61	473114	214373		127717	
10	78	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м		716	1036,84	498,63	742379	357019	32220	353091	1183108
			НР - 72%; СП - 8%				493,21	191,71	353140	137264		87638	
11	79	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м		596	665,93	542,63	396896	323407	--	159758	601187
			НР - 72%; СП - 8%				123,30	248,99	73489	148398		44532	
12	80	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м		596	196,60	155,50	117174	92678	--	48255	178663
			НР - 72%; СП - 8%				41,10	71,35	24496	42525		13234	
13	81	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м		596	584,37	461,07	348286	274798	--	143701	531346
			НР - 72%; СП - 8%				123,30	211,57	73489	126096		39359	
14	82	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м		596	337,86	276,21	201365	164621	--	80843	304784
			НР - 72%; СП - 8%				61,65	126,74	36744	75537		22577	
15	83	1308-0201-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		5	15436,47	217,49	77182	1087	4168	52147	139675
			НР - 72%; СП - 8%				14385,35	99,80	71927	499		10346	
16	84	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		6	52587,16	40200,99	315523	241206	335	119145	469441
			НР - 72%; СП - 8%				12330,30	15249,48	73982	91497		34773	
			Материалы										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	85	243-903-2705 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	6	65643,00	--	393858	--	393858	--	425367
			СП - 8%			--	--	--	--		31509	
18	86	243-903-4602 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	5	100619,00	--	503095	--	503095	--	543343
			СП - 8%			--	--	--	--		40248	
19	87	243-101-0308 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	км	2,0349	4619629,00	--	9400483	--	9400483	--	10152522
			СП - 8%			--	--	--	--		752039	
20	88	241-404-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 140х10,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**	м	208	4194,00	--	872352	--	872352	--	942140
			СП - 8%			--	--	--	--		69788	
21	89	241-404-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**	м	523	4945,00	--	2586235	--	2586235	--	2793134
			СП - 8%			--	--	--	--		206899	
22	90	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	1000шт	4,975	46167,00	--	229681	--	229681	--	248055
			СП - 8%			--	--	--	--		18374	
23	91	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	53,64	2458,00	--	131847	--	131847	--	142395
			СП - 8%			--	--	--	--		10548	
24	92	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	68,58	1358,00	--	93132	--	93132	--	100583
			СП - 8%			--	--	--	--		7451	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18629260	2050727	14328753	2007303	22287489
								1940437	847485	--	1650925	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				13597715				
			Материалы	Тенге				118029				
			Всего заработная плата	Тенге					2016570			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10297436				
			Накладные расходы	Тенге				1451930				
			Сметная прибыль	Тенге				1203972				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16253617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086
			Сметная заработная плата	Тенге					2016570			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1572958				
			Материалы	Тенге				43				
			Всего заработная плата	Тенге					771352			
			Местные материалы	Тенге				454660				
			Транспортные расходы	Тенге				309344				
			Накладные расходы	Тенге				555373				
			Сметная прибыль	Тенге				170266				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2298597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					771352			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3458587				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3458587				
			Сметная прибыль	Тенге				276687				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3735274				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22287488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1645
			Сметная заработная плата	Тенге					2787922			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22287488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1940437				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2050727			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					847485			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14328755		
			- Перевозка грузов	Тенге				309344				
			- Накладные расходы	Тенге							2007303	
			- Сметная прибыль	Тенге							1650925	

Затраты на врем. зд. и соор. - 2,4%	534 899,71
Итого с временными:	22 822 387,71
Зараты на производство работ в зимнее время - 1,35%	23 130 489,95
Непредвиденные работы и затраты - 2%	23 593 099,75
Итого в ценах 2021 г.	23 593 099,75
В текущих ценах на 2022 г. К=1,0	23 593 099,75
НДС-12%	2 831 171,97
Всего :	26 424 271,71
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	25 103 058
Итого к оплате:	25 103 058

Заказчик

КГУ «Управление энергетики и коммунальных хозяйств города Алматы»

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____»_____20____ж.

Технический надзор

ТОО "Қабылан эксперт"

_____Токтамысов А.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

_____Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "Компания Тырна"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжение мкр.Шуакты Турксибского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №040740002533/220095/00 от 21.06.2022г.

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
			РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,4 кВ ТП №1055 ,L= 653 м										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	6		10937,01	4793,42	65622	28761	4050	37702	111590
			НР - 80%; СП - 8%				5468,53	2386,12	32811	14317		8266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								964		
1.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,6	1607,00				1620		
1.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	36	45,00				1102		
1.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	459,00						
2	2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	12		22453,90	11091,98	269447	133103	8102	155564	459012
			НР - 80%; СП - 8%				10686,86	5517,70	128242	66212		34001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1928		
2.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,2	1607,00				3240		
2.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	72	45,00				2203		
2.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,8	459,00						
3	3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	4		34624,77	17865,81	138499	71463	2700	79897	235868
			НР - 80%; СП - 8%				16083,90	8884,06	64336	35536		17472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,4	1607,00				643		
3.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	45,00				1080		
3.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	459,00				734		
4	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,91		2557,32	--	7442	--	--	5358	13824
			НР - 72%; СП - 8%				2557,32	--	7442	--		1024	
5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,91		1334,66	--	3884	--	--	2796	7215
			НР - 72%; СП - 8%				1334,66	--	3884	--		534	
			Материалы, не учтенные ценником										
6	20	225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	20		63676,00	--	1273520	--	1273520	--	1375402
			СП - 8%				--	--	--	--		101882	
7	21	Прайс-лист	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	22		65701,28	--	1445428	--	1445428	--	1561062
			СП - 8%				--	--	--	--		115634	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3203842	233327	2733800	281317	3763973
									236715	116065	--	278813	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3203842				
		Материалы		Тенге					14851				
		Всего заработная плата		Тенге						352780			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1445428				
		Местные материалы		Тенге					1273520				
			Накладные расходы	Тенге					281317				
			Сметная прибыль	Тенге					278813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3763972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									202
			Сметная заработная плата	Тенге						352780			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3763972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									202
			Сметная заработная плата	Тенге						352780			
			РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,4 кВ ТП №1 ,L= 227 м										
8	56	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5		10937,01	4793,42	54685	23967	3375	31419	92992
			НР - 80%; СП - 8%				5468,53	2386,12	27343	11931		6888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,5	1607,00				804		
8.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	30	45,00				1350		
8.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	459,00				918		
9	57	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2		22453,90	11091,98	44908	22184	1350	25927	75502
			НР - 80%; СП - 8%				10686,86	5517,70	21374	11035		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321		
9.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00				540		

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00				367		
10	58	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1		34624,77	17865,81	34625	17866	675	19974	58967
			НР - 80%; СП - 8%				16083,90	8884,06	16084	8884		4368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
10.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
10.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
11	63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,29		2557,32	--	3299	--	--	2375	6128
			НР - 72%; СП - 8%				2557,32	--	3299	--		454	
12	64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,29		1334,66	--	1722	--	--	1240	3199
			НР - 72%; СП - 8%				1334,66	--	1722	--		237	
			Материалы, не учтенные ценником										
13	76	225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	4		63676,00	--	254704	--	254704	--	275080
			СП - 8%				--	--	--	--		20376	
14	77	Прайс-лист п.2	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	8		65701,29	--	525610	--	525610	--	567659
			СП - 8%				--	--	--	--		42049	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					919553	64017	785714	80935	1080527
									69822	31850	--	80039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					919553				
		Материалы		Тенге					5400				
		Всего заработная плата		Тенге						101672			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					525610				
		Местные материалы		Тенге					254704				
			Накладные расходы	Тенге					80935				
			Сметная прибыль	Тенге					80039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1080527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						101672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					1080527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						101672			
			РАЗДЕЛ 3.ВЛ-0,4 кВ ТП №2 ,L= 1540 м										
15	110	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16		10937,01	4793,42	174992	76695	10801	100539	297574
			НР - 80%; СП - 8%				5468,53	2386,12	87496	38178		22043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,6	1607,00				2571		
15.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	96	45,00				4320		
15.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6,4	459,00				2938		

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	111	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2		22453,90	11091,98	44908	22184	1350	25927	76502
			НР - 80%; СП - 8%				10686,86	5517,70	21374	11035		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								321		
16.1		217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,2	1607,00				540		
16.2		261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	12	45,00				367		
16.3		261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	0,8	459,00						
17	117	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	4,89		2557,32	--	12505	--	--	9004	23230
			НР - 72%; СП - 8%				2557,32	--	12505	--		1721	
18	118	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	4,89		1334,66	--	6526	--	--	4699	12123
			НР - 72%; СП - 8%				1334,66	--	6526	--		898	
			Материалы, не учтенные ценником										
19	131	225-204-0304 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	шт.	40		63676,00	--	2547040	--	2547040	--	2750803
			СП - 8%				--	--	--	--		203763	
20	132	Прайс-лист п.2	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	шт.	18		65701,29	--	1182623	--	1182623	--	1277233
			СП - 8%				--	--	--	--		94610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3968594	98879	3741814	140169	4437465
									127901	49213	--	328702	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3968594				
			Материалы	Тенге					12151				
			Всего заработная плата	Тенге						177114			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1182623				
			Местные материалы	Тенге					2547040				
			Накладные расходы	Тенге					140169				
			Сметная прибыль	Тенге					328702				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4437465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
			Сметная заработная плата	Тенге						177114			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4437465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
			Сметная заработная плата	Тенге						177114			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9281964
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					434438				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						396223			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						197128			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7261327		
			- Накладные расходы	Тенге								502421	
			- Сметная прибыль	Тенге								687554	

Затраты на врем. зд. и соор. - 2,4%	222 767,14
Итого с временными:	9 504 731,14
Зараты на производство работ в зимнее время - 1,35%	9 633 045,01
Непредвиденные работы и затраты - 2%	9 825 705,91
Итого в ценах 2021 г.	9 825 705,91

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В текущих ценах на 2022 г. К=1,0			**9 825 705,91**						
			НДС-12%			**1 179 084,71**						
			Всего :			**11 004 790,62**						
			% конкурсной скидки			**0,95**						
			Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки			**10 454 551**						
			Итого к оплате:			**10 454 551**						

Заказчик

КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ

Форма №2 АКТІ үшін

Для АКТов Форма №2

КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

«_____» _____ 20____ж.

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Кабылан эксперт

БСН/БИН 060340000791

_____ **Токтамысов А.**

Подрядчик

ТОО "ABCS Construction"

БИН 081240001846

_____ **Прокошин П.В.**

Авторский надзор

ТОО "Компания Тырна"

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Компания Тырна

Товарищество с ограниченной ответственностью

город Алматы Республика Казахстан