	ҚР Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрінің бұйрығымен өзгертілді 2021 жылдың 8 ақпанында № 53 Пішін Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен бекітілген
	нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы "20" 12

Тапсырыс беруші Мемлекеттік мекеме «Екібастұз қаласы әкімшілігінің құрылыс басқармасы», БСН 060240010430, тел. 87187347174, 141200, Павлодар обл., Екібастұз қаласы , Энергетиктер 62 көшесі, басшының м.а, Шарипов Ринат Жасуланович

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), ЖСН,телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы,БСН,телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі, БСН,телефон

Сәйкестік туралы декларация «20» 12 2021 ж., ЖШС «Инженерные сети», басшы Макарова Наталья Григорьевна, Екібастұз қаласы, Королева көшесі, құрылыс 83а,БСН 030240003432, тел. 87187764933

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН,телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС, БСН 080340021473, Заңды мекенжайы: ҚР, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшын ауылдық округі, Қосшы ауылы, Лесная Поляна шағын ауданы, 1А ғимарат. Алматы қ., Алматы облысы, Бостандық ауданы. , Әл-Фараби даңғылы, 15 үй, «Нұрлы Тау» БК, 4Б блогы, 18 қабат, кеңсе. 1804 Телефон нөмірі: +7 (727) 311-53-18 Аймақтық директор: Омаров Тимур Акботаулы, ұсынған топ жетекшісі атынан, техникалық қадағалау жөніндегі инженер Кажимуратов Қаирбек Анафинович, куәлік № KZ22VJE00040444 20.08.2018 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН,телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы «Гипроводхоз» ЖШС, Қарағанды қ., көш. Ермекова, 7, телефон нөмірі: 8 (7212) 47-74-46 директор: Тыль Елена Владимировна, көшпелі бақылау тобының жетекшісі Акашев Толеу Мадиевич (2020 жылғы 26 ақпандағы № 5/1 бұйрық)

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН,телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: "Павлодар облысының Екібастұз қаласындағы Марғұлан көшесімен ЦРМЗ-дан Пшембаев көшесіне дейінгі 630 мм диаметрлі магистральды су құбырын қайта құру» бірінші (жоғары) жауапкершілік деңгейіндегі техникалық күрделі объект

объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) жауапкершілік деңгейі, объектінің технологиялық және техникалық күрделілігі

Павлодар облысы, Екібастұз қаласы ЦРМЗ-дан Пішембаев көшесіне дейін Марғұлан көшесі бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
атқарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын, оның ішінде 2021 жылғы «____» _____ атқарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы тексергеннен кейін растайды.:

1. Объектіні салу негізінде жүзеге асырылуы:

1) "Жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат: «Жер кадастры бөлімі» ММ «Екібастұз қалалық бөлімі» ММ 2017 жылғы 11 мамырдағы N 0354850 (кадастрлық нөмірі 14-219-080-611) уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына акт және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы бойынша «Жылжымайтын мүліктің техникалық инспекциясы» филиалы.

заңды фактілердің (заңды тұлғалардың) пайда болуын растайтын құжат негізінде пайда болатын, өзгеретін немесе тоқтатылатын жер учаскесіне құқықтар, оның ішінде шарттар, сот шешімдері, құқықтық атқарушы органдардың актілері, мұраға құқық туралы куәлік, қайта ұйымдастыру кезіндегі өткізу актісі немесе бөлу балансы жер учаскесін иеленетін мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншік құқығында немесе уақытша өтеулі жерді пайдалану (жалдау)

«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ «ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалының Екібастұз паркі «Б» станциясындағы су құбырының қиылысын таңдау актісі - «ҚТЖ» ҰК» Павлодар филиалы. магистральдық желі «18 наурыз 2017 ж.;

«Павлодар облысы Екібастұз қаласы Марғұлан көшесінің бойымен ЦРМЗ-дан Пішембаев көшесіне дейін диаметрі 630 мм магистральді су құбырын қайта жаңарту» жұмыс жобасын жобалауға 2016 жылғы 10 қарашадағы № 105 сәулет-жоспарлау тапсырмасы, «Екібастұз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен берілген;

2017 жылғы 18 мамырдағы No 184 «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінен «қайта жаңғыртуға» рұқсат беру туралы «Қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен берілген Екібастұз қаласы»;

«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ басшысымен бекітілген Марғұлан көшесінің бойымен ЦРМЗ-ден Пішембаев көшесіне дейінгі магистральдық су құбырының 2016 жылғы 17 қарашадағы техникалық байқау актісі;

Екібастұз қаласындағы Марғұлан көшесінің бойымен ЦРМЗ-дан Пшембаев көшесіне дейінгі магистральдық су құбырының техникалық жағдайы туралы 01.07.2017 жылғы №ТО015/17 акт, «Инж строй Павлодар» ЖШС орындаған (19 мамырдағы № 00133 аккредиттеу туралы куәлік). 2017 ж., Ещанов Е.К. № KZ88VJE00014424 14.12.2015 ж. сарапшылық анықтама);

2017 жылғы 30 маусымдағы Екібастұз қаласының бас сәулетшісімен бекітілген құбыр трассасының жоспары;

2017 жылы «GeolProject» ЖШС жүргізген топографиялық түсірілім;

«Гипроводхоз» ЖШС орындаған инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстарына техникалық қорытынды 2017 ж.

Техникалық шарттар:

«Горводоканал» МКҚК-мен 2016 жылғы 10 қазандағы N 1.9-5090-16 «Марғұлан көшесінің бойымен ЦРМЗ-дан Пшембаев көшесіне дейін диаметрі 630 мм магистральдық су құбырын қайта құру» нысаны бойынша берілген;

«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ филиалы «Магистральдық желі дирекциясының» 2017 жылғы 15 наурыздағы № ЦЖС/3674-И теміржол жолдарының қиылысы үшін берген;

«Павлодар облысы Екібастұз қаласы Марғұлан көшесінің бойымен ЦРМЗ-дан Пішембаев көшесіне дейін диаметрі 630 мм магистральді су құбырын қайта жаңарту» жұмыс жобасын бекіту туралы «Горводоканал» МКК-ның 2017 жылғы 27 маусымдағы N 1.9-3613 хаты;

«Екібастұз қаласы әкімдігінің ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2017 жылғы 30 маусымдағы No 546 / 1-07 хаты;

«ПромСервис-Отан» ЖШС-нің 2017 жылғы 01 наурыздағы жұмыс жобасын бекіту;

«Павлодар жылу желілері» ЖШС, ПҚ ЕТС жұмыс жобасын бекіту 01.03.2017 ж.;

2017 жылғы 01 наурыздағы «Горэлектросеть» ЖШС жұмыс жобасын бекіту.

шешім шығарған органның атауы немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімдер

2) Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдауға арналған талон "Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі, № KZ66REA00231899 14.07.2021 ж.

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның берілген күні

3) Жобалық-сметалық құжаттаманың жобасы «ГИПРОВОДХОЗ» ЖШС әзірлеген № 407-00-НВ 1-санатты ГСЛ 001611 мемлекеттік лицензия 2000 жылғы 24 қазанда Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетімен берілген. «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2016 жылғы 10 қарашадағы № 105 сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы. «Екібастұз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2017 жылғы 24 қазандағы No 227 қаулысымен бекітілген.

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

"Павлодар облысының Екібастұз қаласындағы Марғұлан көшесімен ЦРМЗ-дан Пшембаев көшесіне дейінгі 630 мм диаметрлі магистральды су құбырын қайта құру "жұмыс жобасы бойынша 20.10.2017 ж. № 16-0229/17 қорытынды, РМК "Мемсараптама", мемлекеттік сараптама, Савичев Глеб Андреевич KZ37VJE00019028, Абишев Ришат Иванович KZ72VJE00029165 – «Инженерлік желілер мен жүйелер», «Санитарлық-эпидемиологиялық профиль»; бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы___мамыр 2020 ж._____;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы___желтоқсан 2021 ж.___;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы: 8,0 ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша – 8,0 ай;
нақты 8,0 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	**Өлшембірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		жалпы (бұрын қабылдан ғандарды ескере отырып)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**	**жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630x30 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	3291,59		3291,59	
Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром 2,0 м	шт.	4,00		4,00	
Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром 1,5 м	шт.	3,00		3,00	
Колодцы прямоугольные сборные	шт.	1,00		1,00	
Колодцы прямоугольные монолитные	шт.	3,00		3,00	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10,00		10,00	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00		3,00	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00		4,00	
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00		6,00	

Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	17,0		17,0	
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0		4,0	
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00		15,00	
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00		4,00	
Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,00		11,00	
Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00		10,00	
Конструкции листовые массой до 0,5 т. ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД д.1220х368 мм Т44. Серия 4.903-10 вып.4	т	5,0409		5,0409	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	135,132		135,132	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 21 - 630х30 ауыз су ГОСТ 18599-2001 - 3291,59 км. Диаметрі 2,0 м, құрастырмалы темір бетоннан жасалған су құбыры құдықтары- 4,00 дана. Диаметрі 1,5 м, құрастырмалы темір бетоннан жасалған су құбыры құдықтары-3,00 дана. Монолитті тікбұрышты құдықтар - 3,00 дана. Құрастырылған төртбұрышты құдықтар-1 дана. 6000 үлгідегі резеңкеленген сына бар фланецті ысырмалар, суға арналған, беріктігі жоғары сфералық графиті бар шойын PN 10, DN 600, FAF типті ГОСТ 5762-2002 - 10,00 дана, 6000 үлгідегі резеңкеленген сына бар фланецті ысырмалар, суға арналған, PN 10, DN 200 шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған корпус, ГОСТ 5762-2002 - 3,00 үлгісіндегі FAF ГОСТ 5,762-2002 - 3,00 дана. 6000 үлгісіндегі резеңкеленген сына бар фланецті ысырмалар, суға арналған, PN 10, DN 100 шар тәрізді графиті бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған корпус, ГОСТ 5762-2002 - үлгідегі FAF 4,00 дана. Көміртекті және төмен қосындыланған болаттан жасалған жалпақ болат фланецтер PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 - 6,00 дана. Көміртекті және төмен қосындыланған болаттан жасалған жалпақ болат фланецтер PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80-17,0 дана. Көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жалпақ дәнекерленген болат фланецтер PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 - 4,0 дана. Полиэтиленді фланец астындағы төлке ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 ҚР СТ ГОСТ Р 52134-2010 - 15,00 дана.

Полиэтиленді фланец астындағы төлке ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 ҚР СТ ГОСТ Р 52134-2010 - 4,00 дана. Дәнекерленген полиэтиленді бұрма 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 ҚР СТ ГОСТ Р 52134-2010 - 11,00 дана. Дәнекерленген полиэтиленді бұрма 45° - дан 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 ҚР СТ ГОСТ Р 52134-2010-10,00 дана. Массасы 0,5 тоннаға дейінгі Парақ құрылымдары. Құбыр астындағы тіректер д. 1220х368 мм Т44. Серия 4.903-10 вып.4-5,0409 т. тік тігісті электрмен дәнекерленген болат құбырлар, D 820 мм, қабырға қалыңдығы 8,0 мм ГОСТ 10706-76 - 135,132м дана

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні (ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды) қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны):
барлығы 323 676 895 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 303 613 284,8 мың теңге; өзге де шығындар (оның ішінде қосылған құн салығы) 161 406 118,72 мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 286 899 799,22 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 273 251 956,32 теңге; өзге де шығындар (оның ішінде қосылған құн салығы) 161 406 118,72 мың теңге.

9. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада келтірілген, 100% және 90% қолданылады

(мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектордың қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде)

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____.

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШТІ: " Павлодар облысының Екібастұз қаласындағы Марғұлан көшесімен ЦРМЗ-дан Пшембаев көшесіне дейінгі 630 мм диаметрлі магистральды су құбырын қайта құру» пайдалануға қабылдау

нысанын атауы (кешен)

Тапсырыс беруші Шарипов Ринат Жасуланович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) Сертификатталған сарапшы
ұсынған топ жетекшісі атынан, техникалық қадағалау жөніндегі инженер Кажимуратов Каирбек Анафинович, куәлік № KZ22VJE00040444 20.08.2018 ж._____
сарапшы тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттау мамандануы қолы, күні

2) Аккредиттелген ұйым:

«Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС ұйымы, Аймақтық директор: Омаров Тимур Акботаулы _____ _____
(ұйымның атауы)
сертификатталған сарапшы бар құрамында, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда) _____

_____
(сарапшы тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттау мамандануы қолы, күні)

Мөр орны (болған жағдайда) _____

Авторлық қадағалау:

1) жоба әзірлеуші
"ГИПРОВОДХОЗ" ЖШС-директоры Тыль Елена Владимировна_____
ұйымның атауы, жоба әзірлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда) _____

2) ұйымдастыру
"ГИПРОВОДХОЗ" ЖШС-директоры Тыль Елена Владимировна_____
сертификатталған сарапшы бар құрамында ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда) _____

_____
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мамандандырылған анықтама), қолы, күні

3) Сертификатталған сарапшы
Көшпелі бақылау тобының жетекшісі Акашев Толеу Мадиевич (2020 жылғы 26 ақпандағы № 5/1 бұйрық)_____
сарапшы тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттау мамандануы қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда) _____

Мердігер
(бас мердігер)_____ Макарова Наталья Григорьевна_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда) _____

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
10-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (автокөлік жолдары)

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	Жолдардың ұзындығы	м	20,72	-	
2	Жүргін жолдың ені	м	4,20	-	
3	Жаяужолдардың ені	м	0,00	-	
4	Жаяу жүретін жолдың ені	м	0,00	-	
5	Қара бөлу жолағының ені	м	0,00	-	
6	Жол жиегінің ені	м	0,00	-	
7	Еңіс бұрышы	град	0,00	-	
8	Үйіндінің биіктігі	м	0,35	Қалыңдығы 20 см құмнан төселген және тегістелген негізгі қабаты және 40-70 мм фракцияның қиыршық тастарынан қалыңдығы 15 см негізгі қабаты.	
9	Қосымша көлік жолдары	м2	74,76	Жолдар мен тротуарлардың жабындары қалыңдығы 3 см құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон болып табылады.	
10	Жолақтардың саны	дана	2,00	-	
11	Жол белгілері	дана	0,00	-	
12	Жарықтандыру элементтері	дана	0,00	-	
13	Жасыл желектер	дана	0,00	-	
14	Жол жабыны	м2	186,45	1 қабат – ыстық а.б. тығыз ұсақ түйіршікті АБВ типті қоспалардан жасалған жабындар; hқабаты - 4,5 см.	
15	Электрмен жарықтандыру	дана	0,00		

Тапсырыс беруші _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Акашев Т.М.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қосымша 13
объектіні қабылдау актісіне
пайдалануға

форма

Объектінің техникалық сипаттамалары
(желілер, су таратқыштар, коллекторлар және сол сияқтылар)

№ п/п	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзындығы	Ескертпе
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Су құбыры:				
1	Су таратқыштар (жалпы ұзындығы)	м	3291,59	
	1) болат құбырлардан (қораптардан)	м	135,132	
	2) шойын құбырлардан	м	-	
	3) асбест-цемент құбырларынан	м	-	
	4) темірбетон құбырлардан	м	-	
	5) ПЭ құбырларынан	м	3291,59	
2	**Тарату желісі (жалпы ұзындығы)**	**м**	**-**	
	1) болат құбырлардан	м	-	
	2) шойын құбырлардан	м	-	
	3) асбест-цемент құбырларынан	м	-	
	4) полиэтилен құбырларынан	м	-	
	5)	м	-	
3	**Басқа құрылғылар**			
	Тікбұрышты құдық	дана	4,0	
	дөңгелек құдық	дана	7,0	
	Суға арналған 6000 үлгідегі резеңкеленген сына бар фланецті ысырмалар, FAF ГОСТ 5762-2002 типті шар тәріздес графиті бар	дана	10	

	PN 10, DN 600 беріктігі жоғары шойыннан жасалған корпус			
	Суға арналған 6000 үлгідегі резеңкеленген сына бар фланецті ысырмалар, FAF ГОСТ 5762-2002 типті шар тәріздес графиті бар PN 10, DN 200 беріктігі жоғары шойыннан жасалған корпус	дана	3	
	Суға арналған 6000 үлгідегі резеңкеленген сына бар фланецті ысырмалар, FAF ГОСТ 5762-2002 типті шар тәріздес графиті бар PN 10, DN 100 беріктігі жоғары шойыннан жасалған корпус	дана	4	
	Болат дәнекерленген жалпақ фланецтер көміртегі мен төмен легірленген болаттан жасалған 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	дана	6	
	Болат дәнекерленген жалпақ фланецтер көміртегі мен төмен легірленген болаттан жасалған 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	дана	17	
	Болат дәнекерленген жалпақ фланецтер көміртегі мен төмен легірленген болаттан жасалған 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	дана	4	
	Фланецті жең полиэтилен құйылған PE 100 SDR 17, DN 630, PN 10 ҚР СТ ГОСТ Р 52134-2010	дана	15,00	
	Фланецті жең полиэтилен құйылған PE 100 SDR 17, DN 225, PN 10 ҚР СТ ГОСТ Р 52134-2010	дана	4,00	
	Дәнекерленген полиэтилен шынтақ 90 ° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 ҚР СТ ГОСТ Р 52134-2010	дана	11,00	
	45°-тан 60°-қа дейін дәнекерленген полиэтилен шынтақ PE 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	дана	10,00	
	Салмағы 0,5 тоннаға дейінгі қаңылтыр құрылымдар - 1220х368 мм Т44 құбырына арналған тіректер. 4.903-10 сериясы 4 шығарылым	т	5,0409	
	Полимер-құмды люк L типті ҚР СТ 2384-2013	дана	14,00	
	Кран d-	дана	-	

	« d-	дана	-	
	« d-	дана	-	
	Гидрант	дана	-	
	Су құбыры шүмегі	дана	-	
	Водоразборная колонка	дана	-	
	Болат қорап	дана	-	
	Ішетін субұрқақ	дана	-	
4	**Кәріз**			
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) Керамикалық құбырлардан	м	-	
	2) шойын құбырлардан	м	-	
	3) бетон құбырларынан	м	-	
	4) асбест-цемент құбырларынан	м	-	
	5) темірбетон құбырлардан	м	-	
	6)	м		
	7)	м		
2	**Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)**	**м**	**-**	
	1) Керамикалық құбырлардан	м	-	
	2) шойын құбырлардан	м	-	
	3) бетон құбырларынан	м	-	
	4) асбест-цемент құбырларынан	м	-	
	5) темірбетон құбырлардан	м	-	
	6)	м		
3	**Басқа құрылғылар**		-	
	Су құдығы	шт.	11	

	Шығару	шт.	-	

Ұңғыманың көлденең қимасы: СТАНДАРТТЫ ДИЗАЙНДЫҚ ШЕШІМДЕР 901-09-11.84 «СУ ТҮБІРІГІ ҰҢҒЫМДАР»	Құдықтың тік қимасы: ҮЛГІЛІК ЖОБАЛЫҚ ШЕШІМДЕР 901-09-11. 84 "СУ ҚҰБЫРЫ ҚҰДЫҚТАРЫ»
Масштаб 1:500	Масштаб 1:500

Ерекшелігі

№ п/п	Атауы	Марка	Материалдар	Диаметрі (мм)	Саны	Ескертпе
1.	Сумен жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр	ГОСТ 18599-2001	ПЭ PE 100 SDR 21	д. 630х30 мм	3,2	км
2.	Резеңке сына үлгісі бар фланецті ысырма клапандары 6000, суға арналған, PN 10, DN 600	түрі FAF ГОСТ 5762-2002	түйінді шойыннан жасалған корпус	д. 600 мм	10,00	дана
3.	Резеңке сына үлгісі бар фланецті ысырма клапандары 6000, суға арналған, PN 10, DN 200	түрі FAF ГОСТ 5762-2002	түйінді шойыннан жасалған корпус	д. 200 мм	3,00	дана
4.	Резеңке сына үлгісі бар фланецті ысырма клапандары 6000, суға арналған, PN 10, DN 100	түрі FAF ГОСТ 5762-2002	түйінді шойыннан жасалған корпус	д. 100 мм	4,00	дана
5.	Көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған болат дәнекерленген жалпақ фланецтер PN 10, DN 100	ГОСТ 12816-80	болат дәнекерленген жалпақ көміртекті және төмен легирленген болат	д. 100 мм	6,00	дана
6.	Көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған болат дәнекерленген жалпақ фланецтер PN 10, DN 600	ГОСТ 12816-80	болат дәнекерленген жалпақ көміртекті және төмен легирленген болат	д. 600 мм	17,0	дана
7.	Көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған болат дәнекерленген жалпақ фланецтер PN 10, DN 200	ГОСТ 12816-80	болат дәнекерленген жалпақ көміртекті және төмен легирленген болат	д. 200 мм	4,0	дана
8.	Фланецті жең полиэтилен құйылған PE 100 SDR 17, DN 630, PN 10	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	полиэтилен құймасы	д. 630 мм	15,00	дана
9.	Фланецті жең полиэтилен құйылған PE 100 SDR 17, DN 225,	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	полиэтилен құймасы	д. 225 мм	4,00	дана

	PN 10					
10.	Дәнекерленген полиэтилен шынтақ 90 ° PE 100 SDR 17, DN 630, PN 10 ҚР СТ	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	дәнекерленген полиэтилен	д. 200 мм	11,00	дана
11.	Дәнекерленген полиэтилен шынтақ 45 ° -дан 60 ° дейін PE 100 SDR 17, DN 630, PN 10	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	дәнекерленген полиэтилен	д. 630 мм	10,00	дана
12.	Құбырлар қабырғасының қалыңдығы 8,0 мм (қорап)	ГОСТ 10706-76	Электродәнекерленген бойлық болат	D 820 мм	135,132	м
13.	Люк	түрі Л СТ РК 2384-2013	полимерлі-құм	д. 600 мм	14,00	дана

Ұңғыманы тұрақты нүктелермен байланыстыру схемасы атқарушы схемаларды қараңыз

Тапсырыс беруші _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М. О.

Авторлық қадағалау Акашев Т. М.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М. О

	Форма **в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53** **Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234**

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 12 2021 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза» БИН 060240010430, тел. 87187347174, 141200, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Энергетиков, стр. 62, Шарипов Ринат Жасуланович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «20» 12 2021 г., ТОО «Инженерные сети», руководитель Макарова Наталья Григорьевна,141200, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Королева, стр. 83а, БИН 030240003432, тел. 87187764933

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2021 г., ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473, Юридический адрес: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, Косшынский сельский округ, село Косшы, микрорайон Лесная поляна, строение 1А.Адрес в городе Алматы:Алматинская область, город Алматы, Бостандыкский р-н,проспект Аль – Фараби дом 15, БЦ «Нурлы Тау», блок 4В, 18 этаж, оф. 1804 Номер телефона: +7 (727) 311-53-18 Директор регионального подразделения: Омаров Тимур Акботаулы. В лице Руководителя группы, инженера по техническому надзору Кажимуратова Каирбека Анафиновича, Аттестат № KZ22VJE00040444 от 20.08.2018г., действующего на основании договора № 43 от 18.02.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » 2021 г., ТОО «Гипроводхоз», БИН 980440003239 г. Караганда, ул. Ермекова, 7 Номер телефона: 8 (7212) 47-74-46 Директор: Тыль Елена Владимировна, в лице Руководителя группы авторского надзора Акашева Толеу Мадиевича (Приказ № 5/1 от 26.02.2020г.), действующего на основании договора № 27 от 23.02.2020г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция магистрального водовода ф630мм от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана города Экибастуза Павлодарской области», технически сложный объект первого (повышенного) уровня ответственности

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, технологическая и техническая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, г. Экибастуз от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 2021 года, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Правоустанавливающего документа на земельный участок: акт на право временного безвозмездного землепользования №0354850 от 11 мая 2017 года (кадастровый номер 14-219-080-611), выданный Экибастузским городским отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

акт выбора пересечения водопровода ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» по станции Экибастуз парк «Б» филиала АО «НК «КТЖ» - «Павлодарское отделение магистральной сети» от 18 марта 2017 года;

архитектурно-планировочное задание №105 от 10 ноября 2016 года на проектирование рабочего проекта «Реконструкция магистрального водовода ф630 мм от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана города Экибастуза Павлодарской области», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»;

приказ №184 от 18 мая 2017 года «О выдаче разрешения ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» на реконструкцию», выданный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»;

акт технического обследования от 17 ноября 2016 года магистрального водовода от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана, утвержденный руководителем ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»;

отчет о техническом состоянии магистрального водовода от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана в городе Экибастуз №ТО015/17 от 01 июля 2017 года, выполненный ТОО «Инж строй Павлодар» (свидетельство об аккредитации №00133 от 19 мая 2017 года, аттестат эксперта Ещанова Е. К. №KZ88VJE00014424 от 14 декабря 2015 года);

план трассы водовода, согласованный главным архитектором города Экибастуза от 30 июня 2017 года;

топографическая съемка, выполненная ТОО «GeolProject» в 2017 году;

техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях, выполненное ТОО «Гипроводхоз» в 2017 году.

Технические условия:

выданные ГКП «Горводоканал» №1.9-5090-16 от 10 октября 2016 года на объект «Реконструкция магистрального водовода ф630 мм от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана»;

выданные филиалом АО «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» «Дирекция магистральной сети» №ЦЖС/3674-И от 15 марта 2017 года на пересечение железнодорожных

путей.

письмо ГКП «Горводоканал» №1.9-3613 от 27 июня 2017 года о согласовании рабочего проекта «Реконструкция магистрального водовода ф630 мм от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана города Экибастуза Павлодарской области»;

письмо №546/1-07 от 30 июня 2017 года, выданное ГУ «Отдел ветеринарии акимата города Экибастуза»;

согласование рабочего проекта ТОО «ПромСервис - Отан» от 01 марта 2017 года;

согласование рабочего проекта ТОО «Павлодарские тепловые сети» ПК ЭТС от 01 марта 2017 года;

согласование рабочего проекта ТОО «Горэлектросеть» от 01 марта 2017 года.

наименование органа, вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) Талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», № KZ66REA00231899 от 14.07.2021 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) Проекта проектно–сметной документации, разработанной ТОО "ГИПРОВОДХОЗ" за № 407-00-НВ Государственная лицензия I категории ГСЛ 001611 от 24.10.2000г., выданный(-ая) Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар., по заказу ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», в соответствии с архитектурно-планировочным заданием №105 от 10 ноября 2016 года, выданного ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза" и утверждена ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" № 227 24.10.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Рабочий проект 407-00-НВ «Реконструкция магистрального водовода ф630мм от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана города Экибастуза Павлодарской области» Заключение № 16-0229/17 от 20.10.2017 г. по рабочему проекту «Реконструкция магистрального водовода ф630мм от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана города Экибастуза Павлодарской области» в лице экспертов Савичева Глеба Андреевича KZ37VJE00019028; Абишева Ришата Ивановича KZ72VJE00029165, «Инженерные сети и системы»; «Санитарно-эпидемиологический профиль»

жобаның күні мен нөмірі, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 8,0
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,0 ;
фактически, месяц: 8,0 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630x30 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	3291,59		3291,59	
Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром 2,0 м	шт.	4,00		4,00	
Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром 1,5 м	шт.	3,00		3,00	
Колодцы прямоугольные монолитные	шт.	3,00		3,00	
Колодцы прямоугольные сборные	шт.	1,00		1,00	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10,00		10,00	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00		3,00	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00		4,00	
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00		6,00	
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	17,0		17,0	
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0		4,0	

Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00		15,00	
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00		4,00	
Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,00		11,00	
Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00		10,00	
Конструкции листовые массой до 0,5 т. - опоры под трубопровод д.1220х368 мм Т44. Серия 4.903-10 вып.4	т	5,0409		5,0409	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 (футляр)	м	135,132		135,132	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630х30 питьевая ГОСТ 18599-2001 - 3291,59км. Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 4,00 шт. Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 3,00 шт. Колодцы прямоугольные монолитные - 3,00 шт, из сборных блоков – 1,00 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002 - 10,00 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 - 3,00 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 - 4,00 шт. Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 - 6,00 шт. Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 - 17,0 шт. Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 - 4,0 шт. Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - 15,00 шт. Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - 4,00 шт. Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - 11,00 шт. Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - 10,00 шт. Конструкции листовые массой до 0,5 т. ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД д.1220х368 мм Т44. Серия 4.903-10 вып.4 - 5,0409 т. Трубы стальные для футляров при прохождении автомобильных и железных дорог электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 - 135,132 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 323 676 895 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 303 613 284,8 тенге; строительных материалов и оборудования 161 406 118,72 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 286 899 799,22 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 273 251 956,32 тенге; строительных материалов и оборудования 161 406 118,72 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически примерно 90 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция магистрального водовода ф630мм от ЦРМЗ до улицы Пшембаева по улице Маргулана города Экибастуза Павлодарской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Шарипов Ринат Жасуланович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)_____

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Руководитель группы, инженер по техническому надзору Кажимуратов Каирбек Анафинович Аттестат № KZ22VJE00040444 от 20.08.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)_____

2) аккредитованная организация ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Директор регионального подразделения: Омаров Тимур Акботаулы

(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Гипроводхоз», Директор: Тыль Елена Владимировна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

2) организация

ТОО «Гипроводхоз», Директор: Тыль Елена Владимировна

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализированного аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

ТОО «Гипроводхоз», руководитель группы авторского надзора Акашев Толеу Мадиевич
(Приказ № 5/1 от 26.02.2020г.)

Главный инженер проекта
Акашев Т.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Инженерные сети» Макарова Наталья Григорьевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

ТОО «Инженерные сети»

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. измерения	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дорог	м	20,71	-	
2	Ширина проезжей части	м	4,50	-	
3	Ширина тротуаров	м	0,00	-	
4	Ширина пешеходных дорог	м	0,00	-	
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	0,00	-	
6	Ширина обочины	м	0,00	-	
7	Угол откоса	градус	0,00	-	
8	Высота насыпи	м	0,35	Слой основания, подстилающий и выравнивающий из песка, толщиной 20 см и слой основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм.	
9	Дополнительные транспортные пути	м2	74,76	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	
10	Количество полос	шт	2,00	-	
11	Дорожные знаки	шт	0,00	-	
12	Элементы освещения	шт.	0,00	-	
13	Зеленые насаждения	шт	0,00	-	
14	Дорожное покрытие	м2	186,45	1 слой – покрытия из горячих а.б. смесей плотных мелкозернистых типа АБВ; hслоя - 4,5 см.	
15	Электроосвещение	шт.	0,00		

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Акашев Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество, протяженность	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Водопровод:				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	3291,59	
	1) из стальных труб (футляры)	м	135,132	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из ПЭ труб	м	3291,59	
2	**Распределительная сеть (общая протяженность)**	**м**	**-**	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	**Прочие устройства**			
	Прямоугольный колодец	шт.	4,0	
	Круглый колодец	шт.	7,0	
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10,00	
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	

	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	17,0	
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0	
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	
	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,00	
	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	
	Конструкции листовые массой до 0,5 т. - опоры под трубопровод д.1220х368 мм Т44. Серия 4.903-10 вып.4	т	5,0409	
	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	к-т	14,00	
	Кран d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	Гидрант	шт	-	
	Водопроводный ввод	шт	-	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	-	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
4	**Канализация**	**м**		
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	

	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м		
	7)	м		
2	**Канализационная сеть (общая протяженность)**	**м**	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м		
3	**Прочие устройства**		-	
	Водопроводный колодец	шт.	11,0	
	Выпуск	шт.	-	

Горизонтальный разрез колодца: ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-09-11.84 «КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ»	Вертикальный разрез колодца: ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 901-09-11.84 «КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ»
Масштаб 1:500	Масштаб 1:500

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм)	Кол-во	Примечание
1.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	ГОСТ 18599-2001	ПЭ РЕ 100 SDR 21	д. 630х30 мм	3,2	км
2.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, PN 10, DN 600	тип FAF ГОСТ 5762-2002	корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом	д. 600 мм	10,00	шт.
3.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, PN 10, DN 200	тип FAF ГОСТ 5762-2002	корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом	д. 200 мм	3,00	шт.
4.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, PN 10, DN 100	тип FAF ГОСТ 5762-2002	корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом	д. 100 мм	4,00	шт.
5.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	ГОСТ 12816-80	стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	д. 100 мм	6,00	шт.
6.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600	ГОСТ 12816-80	стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	д. 600 мм	17,0	шт.
7.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200	ГОСТ 12816-80	стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	д. 200 мм	4,0	шт.
8.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	полиэтиленовая литая	д. 630 мм	15,00	шт.
9.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	полиэтиленовая литая	д. 225 мм	4,00	шт.
10.	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ	СТ РК ГОСТ Р	полиэтиленовый сварной	д. 200 мм	11,00	шт.

	100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК	52134-2010				
11.	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	полиэтиленовый сварной	д. 630 мм	10,00	шт.
12.	Трубы толщина стенки 8,0 мм (футляр)	ГОСТ 10706-76	прямошовные стальные электросварные	D 820 мм	135,132	м
13.	Люк	Тип Л СТ РК 2384-2013	полимерно-песчаный	д. 600 мм	14,00	шт.

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам см. исполнительные схемы

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Акашев Т. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Номірлі ген, мермен бекітілді
Колы
Прошито, пронумеровано, скреплено
Печатью листа
Подписи

( ) парақта тігілген