Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области.
(Без наружных инженерных сетей)
Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022г от 23.06.2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 6	07.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом № 46	**106 215 160,19**	94834964,46							11 380 195,73	106 215 160,19
в том числе за отчетный месяц	106 215 160,19	94 834 964,46							11 380 195,73	106 215 160,19
Авансовый платеж 30%	31 864 548,06	28 450 489,34							3 414 058,72	31 864 548,06
Удержание 5%	5310758,01	4 741 748,22							569 009,79	5 310 758,01
Итого к оплате:	**69 039 854,12**	61 642 726,89							7 397 127,23	**69 039 854,12**

Итого к оплате: шестьдесят девять миллионов тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре тенге 12 тиын

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н. З.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "АСТ-Технологии", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Доиентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за 23 июня 2022 г.

на НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1

Основание: письмо согласование

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ СМЕТА 2-1-1										
			Монолитная ж/б фундаментная плита										
1	108	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,200;	м3 основания	239,2453	5563,37	1715,93	1331011	410527	718346	348084	1813423	
						844,9	719,54	202138	172146	–	134328		
2	109	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	130	21912,12	1085,48	2848576	141112	2548285	172628	3262900	

					1224,45	234,78	159179	30522	–	241696	
3	110 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	638	25213,09	1667,05	16085949	1063577	13784422	1346075	18826586
					1940,36	378,14	1237950	241253	–	1394562	
4	111 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	66,76045	217102		14493827		14493827	–	15653333
					–		–		–	1159506	
5	112 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,36096	222265		2747409		2747409	–	2967202
					–		–		–	219793	
6	113 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	13,988	19407,99	1341,36	271479	18763	4029	231015	542694
					17778,6	370,03	248687	5176	–	40200	

7	114 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,988	227683	3184830	3184830	–	3439616
					–	–	–	254786	

Итого	**46 505 754**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 847 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 633 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	449 097
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 481 148
- накладные расходы, тенге	2 097 802
в т.ч. зарплата, тенге	188 802
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 444 871
Всего	**46 505 754**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	418 552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	877 485
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**956 036**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**48 757 827**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	37 886 130,40
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	13 845 257,11
Итого	51 731 387,51
тендерная скидка 0,999034602285	51 681 446,14
Налог на добавленную стоимость 12%	6 201 773,54
Всего по сметному расчету	**57 883 219,68**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299

Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ **Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)

_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 2

за 23 июня 2022 г.

на Строительная часть ниже отм. 0.000

Основание: 1109/2019-АС1

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фундаменты										
1	13	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 - монолитные участки НР = 91 %	м3	3,6	26113,54	1326,67	94010	4777	78015	11175	113600	
						3116,04	295	11218	1062	–	8415		

2	14	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 НР = 91 %	м3	61,5	26113,77	1326,8	1605997	81598	1332759	190901	1940650
						3116,1	294,98	191640	18141	–	143752	
3	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,95184	14730,42	1382,59	14021	1316	30	12037	28143
						13316,31	580,98	12675	553	–	2085	
4	16	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89182	259250		231204		231204	–	249700
						–		–		–	18496	
5	17	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06002	264413		15870		15870	–	17140
						–		–		–	1270	
		2.2 ФБС										
6	18	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	202	1639,64	821,96	331207	166036	56904	200620	574373
						535,98	305,69	108267	61750	–	42546	
7	19	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	822	2322,02	1153,7	1908700	948337	342081	1147170	3300340
						752,17	430,53	618282	353896	–	244470	
8	20	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	84	3508,45	1826,57	294710	153432	49268	176788	509218

					1095,35	688,21	92010	57810	–	37720	
9	21 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	215	4954,9	2737,4	1065304	588542	180187	618377	1818375
					1379,42	1058,01	296575	227473	–	134694	
10	22 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	186,051	25513		4746719		4746719	–	5126457
					–		–		–	379738	
11	23 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	103,59	21024		2177876		2177876	–	2352106
					–		–		–	174230	
12	24 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	208,701	19648		4100557		4100557	–	4428602
					–		–		–	328045	
	2.3 Монолитный пояс										
13	26 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройотво В15 НР = 91 %	м3	45,9	36658,65	4621,79	1682632	212140	1027821	442138	2294752
					9644,25	941,07	442671	43195	–	169982	
14	27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20979	227683		47766		47766	–	51587
					–		–		–	3821	

15	28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2994	222265		288811		288811	–	311916
						–		–		–	23105	
		2.4 Гидроизоляция и утепление стен подвала										
16	29	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	231,6	1170,32	10,77	271046	2494	172649	90306	390260
						414,09	5,18	95903	1200	–	28908	
17	30	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя - гидроизол НР = 93 %	м2 поверхности	277,1	2203,79	43,91	610669	12167	538126	58486	722687
						217,89	9,07	60376	2512	–	53532	
18	31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	460,08	864,46	19,72	397720	9071	264289	116763	555642
						270,3	2,59	124360	1192	–	41159	

<u>Раздел 3 Перекрытие подвала</u>

3.1 Перекрытие

19	34	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10м2 Установка с опиранием на две стороны - на растворе М200 Ас1 лист 10 прим. п.2 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	99	6937,06	1287,86	686769	127498	223512	429508	1205579
						3391,51	285,16	335759	28231	–	89302	
20	35	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	63	4380,21	965,81	275953	60846	79946	175086	487122
						2145,41	209,79	135161	13217	–	36083	
21	36	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	996,01	6161		6136418		6136418	–	6627331
						–		–		–	490913	
22	37	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны - П9 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	4380,17	965,67	26281	5794	7614	16676	46394
						2145,5	209,83	12873	1259	–	3437	
23	38	2104-0111-9912	Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	0,66	91683		60511		60511	–	65352
						–		–		–	4841	
24	39	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-2,3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,09825	761017,81	6229,01	74770	612	68306	7060	88376
						59562,34	1333,33	5852	131	–	6546	

25	42	1106-0701-0202	Устройство монолитные участки В25 лист 38 НР = 91 % К=16,200;	м3	0,648	32645,06	3975,31	21154	2576	15434	3333	26446
						4851,85	800,93	3144	519	–	1959	
26	43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,200;	т	0,14564	222265		32371		32371	–	34961
						–		–		–	2590	
27	44	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка лист 38 НР = 118 %	т стальных элементов	0,02025	266172,84	11160,49	5390	226	362	5699	11976
						237135,8	1382,72	4802	28	–	887	
28	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02025	227683		4611		4611	–	4980
						–		–		–	369	
		3.2 Элементы плана										
29	46	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,116	483270,61	11157,71	539330	12452	262219	314122	921728
						237149,64	1385,3	264659	1546	–	68276	
		Раздел 4 Входы в тех.подполье - 3 шт										
30	49	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,47	5410,45	1715,91	7954	2523	4189	2139	10900

					845	719,55	1242	1058	–	807	
31	50 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	1639,67	821,93	16396	8219	2817	9933	28435
					536	305,67	5360	3058	–	2106	
32	51 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	2322,1	1153,7	16254	8076	2913	9769	28105
					752,2	430,5	5265	3014	–	2082	
33	52 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	3508,5	1826,57	31576	16440	5278	18941	54558
					1095,36	688,21	9858	6194	–	4041	
34	53 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,717	25513		94832		94832	–	102419
					–		–		–	7587	
35	54 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=14,000;	м3	5,068	19648		99576		99576	–	107542
					–		–		–	7966	
36	55 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 - монолитные участки НР = 91 %	м3	0,1	23423,33	1330	2343	133	1898	311	2866
					3116,67	296,67	312	30	–	212	

37	56 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,87	21694,29	1667,5	40568	3118	33822	3946	48075
					1940,36	378,21	3628	708	–	3561	
38	57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04041	264413		10685		10685	–	11540
					–		–		–	855	
39	58 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	23087,65	1172,94	26088	1325	23575	1351	29634
					1051,76	263,53	1188	297	–	2195	
40	59 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 % К=3,000;	м3 основания	2,79	4199,76	229,76	11718	641	8248	2983	15877
					1013,81	65,95	2829	184	–	1176	
41	60 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ПР1,2,3 НР = 93 %	м3 основания	1,32	5563,13	1715,66	7342	2264	3963	1920	10003
					844,95	719,19	1115	949	–	741	
42	61 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,83	26561,6	1276,8	22047	1061	18126	2832	26869
					3445,6	304	2860	252	–	1990	

43	62 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00125	259042,55	1063,83	325	2	306	15	367
					13297,87	1063,83	17	–	–	27	
44	63 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,004	725000	1166,67	2900	5	2619	253	3405
					69000	666,67	276	2	–	252	
45	64 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	2,8	8751,19	2627,14	24504	7356	5638	12188	39627
					4110,71	569,76	11510	1595	–	2935	
46	65 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	162	219		35478		35478	–	38316
					–		–		–	2838	
47	66 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,147	864,41	19,7	2721	62	1808	799	3802
					270,34	2,54	851	8	–	282	

48	68 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,000;	м трубопровода	3	5147,11	68,22	15441	204	12366	2882	19789
					957,11	23,56	2871	70	–	1466	
49	69 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	3	2588		7764		7764	–	8385
					–		–		–	621	

Итого	**34 896 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 865 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 441 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	831 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 918 137
- накладные расходы, тенге	4 086 507
в т.ч. зарплата, тенге	367 786
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 584 911
Всего	**34 896 307**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	314 067
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	658 434
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**717 376**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**36 586 184**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	28 428 439,56
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	10 389 001,22

Итого	38 817 440,77
тендерная скидка 0,999034602285	38 779 966,51
Налог на добавленную стоимость 12%	4 653 595,98
Всего по сметному расчету	**43 433 562,49**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299

Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ **Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)

_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 3

за 23 июня 2022 г.

на Генплан

Основание: 1109/2019-АС1

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код реоурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 В границе участка										
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	3595	1,51	1,51	5423	5423	–	1403	7372	
						–	0,54	–	1948	–	546		

2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2656	203,81	194,79	541326	517358	264	118000	712072
					8,92	52,78	23704	140185	–	52746	
3	3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3173,208	165,72	158,39	525872	502611	236	114638	691751
					7,26	42,92	23025	136195	–	51241	
4	4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	5077,1328	116		588947		–	–	636063
					–		–		–	47116	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5588,16	34,74	34,74	194125	194125	–	50201	263872
					–	12,48	–	69723	–	19546	

6	6 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20 м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	5588,16	51,46	51,46	287575	287575	–	74367	390897
					–	18,48	–	103287	–	28955	
7	7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5588,16	75,74	75,74	423251	423251	–	114974	581283
					–	28,58	–	159686	–	43058	
8	8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5588,16	7,23	7,23	40399	40399	–	8533	52847
					–	2,12	–	11851	–	3915	
9	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5588,16	81,28	69,02	454178	385669	16764	100823	599401
					9,26	15,8	51745	88287	–	44400	
	Итого						**3 935 558**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 474
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 356 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	711 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 264
- перевозка грузов, тенге	588 947
- накладные расходы, тенге	582 939
в т.ч. зарплата, тенге	52 465
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 523
Всего	**3 935 558**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 420
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	74 257
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 905**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 126 140**
в том числе на 2021 гсд -74%, К=1,05	3 206 120,69
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	1 171 657,41
Итого	4 377 778,10
тендерная скидка 0,999034602285	4 373 551,80
Налог на добавленную стоимость 12%	524 826,22
Всего по сметному расчету	**4 898 378,02**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**