Экз. подряд

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области.
(Без наружных инженерных сетей)
Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022г от 25.07.2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 6	07.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом № 46	**194 607 266,13**	78 921 523,16							9 470 582,78	88 392 105,94
в том числе за отчетный месяц	88 392 105,94	78 921 523,16							9 470 582,78	88 392 105,94
Авансовый платеж 30%	26 517 631,78	23 676 456,95							2 841 174,83	26 517 631,78
Удержание 5%	4419605,30	3 946 076,16							473 529,14	4 419 605,30
Итого к оплате:	**57 454 868,86**	51 298 990,05							6 155 878,81	**57 454 868,86**

Итого к оплате: Пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь тенге 86 тиын

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н. З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города г.Аксу",Республика Казахстан, Павлодарская, г. Аксу, Астана, дом № 52** — **041240006263**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АСТ-Технология",070000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Камзина, дом № 41/3, к.128** — **051040000299**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 07.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	25.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоквартирного жилового дома по ул. Донентаева,46 в городе Аксу Павлодарской области			Работа	1	88 392 105,94	88 392 105,94	9 470 582,78
				Итого	1	x	88 392 105,94	9 470 582,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хамзиев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2022

М.П.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за 25.07.2022 г.
на НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1

Основание: письмо согласование
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 11 ДОБАВИТЬ СМЕТА 2-1-2										
		11.2 Раздел 2. Перегородки										
1	115	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	101,91	8751,32	2627,24	891846	267742	205193	443590	1442271
						4110,6	569,8	418911	58068	–	106835	

2	116	2103-0301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;	м3	93,7572	14911		1398014		1398014	–	1509855
						–		–		–	111841	
		11.5 Раздел 5. Элементы лоджий										
3	119	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м кирпич СУРпо 100 на растворе М50. НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,3964	2389,57	248,37	34401	3576	8509	21486	60358
						1550,12	54,65	22316	787	–	4471	
4	120	2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,122	107270		13087		13087	–	14134
						–		–		–	1047	
5	122	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,8854	70326,41	1306,75	62267	1157	–	56053	127786
						69019,65	550,03	61110	487	–	9466	
6	123	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8854	303060		268329		268329	–	289795

						–		–		–	21466	
		11.6 Раздел 6. Лестницы										
7	124	1107-0506-0106	марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	9763,69	4676,32	214802	102879	7488	149375	393311
						4747,05	1006,99	104435	22154	–	29134	
8	125	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015 (Серия 1.151.1-6 в.1.)	м2	35,2512	14434		508816		508816	–	549521
						–		–		–	40705	
9	126	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015 (Серия 1.152.1-8 в 1)	м2	54,15	13939		754797		754797	–	815181
						–		–		–	60384	

Итого	**5 202 212**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	606 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	375 354
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 496
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 164 233
- накладные расходы, тенге	670 504
в т.ч. зарплата, тенге	60 345
- сметная прибыль (8 %), тенге	385 349

Всего	**5 202 212**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	46 820
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	98 157
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**106 944**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 454 133**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	4 238 006,63
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	1 548 753,88
Итого	5 786 760,51
тендерная скидка 0,999034602285	5 781 173,98
Налог на добавленную стоимость 12%	693 740,88
Всего по сметному расчету	**6 474 914,86**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52**
(организация, адрес, телефон)

ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

Подрядчик
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской областн. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 5
за 25.07.2022 г.
Локальная смета 2-1-2
на Строительная часть выше отм.0.000

Основание: 1109/2019
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Стены										
			1.1 Стены наружные										
1	1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	565,692	10283,51	2089,85	5817301	1182211	10694	4539140	11184956	
						8174,76	453,25	4624396	256400	–	828515		
2	2	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	42,406	54097		2294037		2294037	–	2477560	

3	3 2103-0101-0704				–		–		–	183523	
		Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	42,267	54097		2286518		2286518	–	2469439
4	4 2103-0101-0703				–		–		–	182921	
		Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	42,267	43678		1846138		1846138	–	1993829
5	5 2103-0102-0603				–		–		–	147691	
		Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	24,82	82410		2045416		2045416	–	2209049
6	6 2103-0102-0611				–		–		–	163633	
		Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	7,41362	107270		795259		795259	–	858880
7	7 2102-0401-2811				–		–		–	63621	
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	87,5846	19424		1701243		1701243	–	1837342
8	8 2102-0401-2810				–		–		–	136099	
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	29,514	18941		559025		559025	–	603747
9	9 2111-0401-0102				–		–		–	44722	
		Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	91,66	14556		1334203		1334203	–	1440939
10	12 1108-0201-0701				–		–		–	106736	
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	3,884	331368,01	2207,85	1287033	8575	1026980	236400	1645308

					64747,18	699,27	251478	2716	–	121875	
11	14	1108-0201-0701									
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетки СК, СП,Сч,СМ НР = 93 %	т металлических изделий	0,7888	331367,16	2208,06	261383	1741	208569	48011	334146
					64747,13	699,26	51073	552	–	24752	
12	24	1106-0701-0202									
		Пояса без опалубки. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	0,208	29352,88	3974,04	6106	827	4270	1070	7750
					4850,96	800,96	1009	167	–	574	
13	25	2105-0301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64785	222265		143994		143994	–	155514
					–		–		–	11520	
14	26	2105-0301-3501									
		Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0333	235269		7834		7834	–	8461
					–		–		–	627	
		1.2 Внутренние стены									
15	27	1108-0201-0107									
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	130,578	26938,96	2388,4	3517635	311872	2617245	610226	4458090
					4507,02	518	588518	67639	–	330229	
16	28	1108-0201-0107									
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	110,214	26938,96	2388,4	2969050	263235	2209078	515060	3762839
					4507,02	518	496737	57091	–	278729	
17	29	1108-0201-0107									
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, - 7 и выше этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	110,214	23786,03	2388,4	2621554	263235	1861582	515060	3387543
					4507,02	518	496737	57091	–	250929	
		1.3 лифтовая шахта									
18	31	1108-0201-0107									
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	64,98	28053,6	2388,4	1822923	155198	1374859	303669	2296719
					4507,02	518,01	292866	33660	–	170127	
		1.6 Перемычки									

19	36	1107-0503-0110									
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	592	456,97	250,85	270525	148504	23365	155314	459906
					166,65	55,69	98656	32966	–	34067	
20	38	2104-0105-9901									
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	13,9224	65900		917486		917486	–	990885
					–		–		–	73399	
21	39	1107-0107-0104									
		Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка-уголок НР = 118 %	т стальных элементов	2,4986	315417,34	6059,65	788102	15141	663515	133040	994833
					43803	1320,88	109446	3300	–	73691	
		1.7 Балки-пояса									
22	40	1106-0701-0102									
		Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	10,76	46693,59	6114,92	502424	65796	265415	168046	724108
					15911,99	1250,3	171213	13453	–	53638	
23	41	1106-0301-0701									
		Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5056	19408,02	1341,26	9814	679	146	8350	19617
					17778,73	369,99	8989	187	–	1453	
24	42	2105-0301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5056	222265		112377		112377	–	121367
					–		–		–	8990	
25	43	1106-0301-0407									
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,81808	891680,21	1306,11	729465	1068	535641	175817	977705
					235619,99	549,46	192756	449	–	72423	
26	44	1107-0107-0103									
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - МС12 НР = 118 %	т стальных элементов	0,11476	728873,3	6236,93	83646	715	76095	8247	99244
					59565,62	1333,22	6836	153	–	7351	
27	45	1107-0107-0103									
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка -уголок НР = 118 %	т стальных элементов	0,05368	333434,24	6236,03	17900	335	14367	3859	23500

					59565,95	1331,97	3198	72	–	1741	
28	46 1107-0107-0104										
		Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка-уголок НР = 118 %	т стальных элементов	1,5552	315417,31	6059,51	490536	9424	412990	82808	619212
					43803,05	1320,89	68122	2054	–	45868	
29	47 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка -10*140 дл 140мм НР = 118 %	т стальных элементов	0,03234	354143,48	6246,13	11453	202	9325	2323	14878
					59554,73	1329,62	1926	43	–	1102	
30	48 1113-0301-0406										
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	94,125	83,03	2,39	7814	224	3508	2833	11499
					43,37	0,26	4082	24	–	852	
31	49 1113-0301-1406										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	94,125	148,01	3,38	13932	319	8841	3326	18639
					50,69	0,52	4772	48	–	1381	
	Раздел 2 Перегородки										
32	50 2105-0301-3501										
		Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,33561	235269		78959		78959	–	85276
					–		–		–	6317	
33	54 1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка - рядовые перемычки НР = 91 %	т	0,01563	459188,64	1305,35	7178	21	3474	3359	11380
					235615,56	550,29	3683	8	–	843	
34	55 1108-0201-0701										
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,33561	302224,01	2207,92	101430	741	78959	20427	131606
					64747,18	699,62	21730	235	–	9749	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
35	56 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	107	4570,97	965,8	489093	103340	156193	297369	849379

					2145,42	209,79	229560	22448	–	62917	
36	57 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	187	6937,04	1287,86	1297227	240829	422187	811292	2277201
					3391,5	285,16	634211	53325	–	168682	
37	58 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П1, П2, П3, П4, П5, П5.1, П9)	м2	1914,03	6161		11792339		11792339	–	12735726
					–		–		–	943387	
38	59 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны -п 11д-8 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	4570,97	965,81	100562	21248	32115	61141	174639
					2145,42	209,79	47199	4615	–	12936	
39	60 2104-9999-9917	Плиты П11д-8 толщиной 100 мм из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,376	41963		99704		99704	–	107680
					–		–		–	7976	
40	61 2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видсв, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	2,376	763		1813		1813	–	1958
					–		–		–	145	
41	62 2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	2,376	648		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
42	63 2988-8888-8910(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	2,376	635		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
43	64 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	456,96	250,85	2284	1254	197	1312	3884
					166,65	55,69	833	279	–	288	
44	65 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,2548	65900		16791		16791	–	18134
					–		–		–	1343	

45	79 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,2584	493851,01	11157,04	127611	2883	63448	72733	216372
					237150,13	1385,53	61280	358	–	16028	
46	80 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Уотановка МС-15 НР = 91 %	т	0,03105	891684,38	1307,57	27687	41	20330	6673	37109
					235619,97	547,5	7316	17	–	2749	
47	81 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02688	227683		6120		6120	–	6610
					–		–		–	490	
48	82 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47057	264413		124425		124425	–	134379
					–		–		–	9954	
49	83 1106-0701-0202	Устройство монолитные участки В15 УМ2,3 НР = 91 %	м3	0,816	29829,17	3974,26	24341	3243	17139	4197	30821
					4851,47	800,49	3959	653	–	2283	
50	84 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	222265		10313		10313	–	11138
					–		–		–	825	
51	85 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00786	227683		1790		1790	–	1933
					–		–		–	143	

Раздел 5 Элементы лоджий

52	128 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м кирпич СУРпо 100 на растворе М50. НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	107,15	2184,66	248,36	234086	26612	41379	159914	425520
					1550,12	54,65	166095	5856	–	31520	
53	129 2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,92363	107270		99078		99078	–	107004
					–		–		–	7926	

54	131 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,23562	235269		55434		55434	–	59869
					–		–		–	4435	
55	132 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Здл -1,2,3,4 НР = 91 %	т	0,18889	891680,96	1306,57	168429	247	123676	40594	225745
					235620,35	549,52	44506	103	–	16722	
56	133 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=135,000;	м	6,75	1032		6966		6966	–	7523
					–		–		–	557	

Итого	**63 871 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 693 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 829 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	615 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 625 893
- накладные расходы, тенге	8 991 610
в т.ч. зарплата, тенге	809 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 731 238
Всего	**63 871 683**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	574 845
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 205 150
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 313 034**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**66 964 712**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	52 033 365,04
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	19 015 278,41
Итого	71 048 643,45
тендерная скидка 0,999034602285	70 980 053,25
Налог на добавленную стоимость 12%	8 517 606,39
Всего по сметному расчету	**79 497 659,64**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина , 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 6
за 25.07.2022 г.
Локальная смета 2-1-5
на Отопление и вентиляция

Основание: 1109/2019 -ОВ
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление.

1	7 1116-0401-0203									
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	52	3380,23	48,25	175772	2509	126884	46318	239857
					891,9	17	46379	884	–	17767	
2	8 1116-0401-0204									
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	3351,58	70,22	201095	4213	137739	59381	281314
					985,72	24,17	59143	1450	–	20838	
3	9 1116-0401-0205									
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	5177,6	70,2	144971	1966	115405	27711	186497
					985,7	24,18	27600	677	–	13815	
4	12 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	–	17399
					–		–		–	1289	
5	33 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	38	248,99	6,16	9462	234	7781	1019	11319

	38,08	0,78	1447	30	–	838

Итого	**736 386**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге	403 919
- накладные расходы, тенге	134 429
в т.ч. зарплата, тенге	12 099
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 547
Всего	**736 386**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 627
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	13 894
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 138**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**772 045**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	599 899,53
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	219 229,65
Итого	819 129,18
тендерная скидка 0,999034602285	818 338,40
Налог на добавленную стоимость 12%	98 200,61
Всего по сметному расчету	**916 539,01**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана. 52**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7
за 25.07.2022 г.
Локальная смета 2-1-4
на Водопровод и канализация.

Основание: 1109/2019 -ВК
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже 0.00										
1	8	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	4703,03	47,47	141091	1424	119504	20317	174321	
						672,1	18,97	20163	569	–	12913		

2	9 1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	4131,17	47,5	24787	285	20469	4064	31159
					672,17	19	4033	114	–	2308	
3	10 1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	2994,16	35,75	101802	1216	81521	19163	130642
					560,73	14,39	19065	489	–	9677	
4	11 1116-0301-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2617,67	20,5	2616	20	2160	435	3295
					436,33	8	436	8	–	244	

Раздел 4 Система Т3, Т4

4.1 Ниже 0.00

5	70 1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	55	4131,11	47,47	227211	2611	187634	37248	285616
					672,11	18,95	36966	1042	–	21157	

6	71 1116-0301-0206									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2994,2	35,77	125756	1502	100703	23671	161381
				560,73	14,37	23551	603	–	11954	

Итого	**786 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	511 991
- накладные расходы, тенге	104 898
в т.ч. зарплата, тенге	9 441
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 253
Всего	**786 414**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14 838
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 167**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**824 497**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	640 656,13
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	234 123,91
Итого	874 780,04
тендерная скидка 0,999034602285	873 935,53
Налог на добавленную стоимость 12%	104 872,26
Всего по сметному расчету	**978 807,79**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 8
за 25.07.2022 г.
Локальная смета 2-1-12
на Устройства подкрановых путей

Основание: ПОС
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	1,52	228251,81	37126,15	346945	56433	259848	43011	421152	

	20173,52	13511,84	30664	20539	–	31196

Итого	**421 152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 539
- материалы, изделия и конструкции, тенге	259 848
- накладные расходы, тенге	43 011
в т.ч. зарплата, тенге	3 871
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 196
Всего	**421 152**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 790
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7 946
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 658**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**441 546**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	343 093,00
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	125 381,26
Итого	468 474,27
тендерная скидка 0,999034602285	468 022,00
Налог на добавленную стоимость 12%	56 162,64
Всего по сметному расчету	**524 184,64**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель_____**Конротбаев**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____**Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____**Султанов С.М.**