Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области.
(Без наружных инженерных сетей)
Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022г от 22.08.2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 6	07.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом № 46	**328 159 529,29**	119 243 092,11							14 309 171,05	133 552 263,16
в том числе за отчетный месяц	133 552 263,16	119 243 092,11							14 309 171,05	133 552 263,16
Авансовый платеж 30%	40 065 678,95	35 772 927,63							4 292 751,32	40 065 678,95
Удержание 5%	6677613,16	5 962 154,61							715 458,55	6 677 613,16
Итого к оплате:	**86 808 971,05**	77 508 009,87							9 300 961,18	**86 808 971,05**

Итого к оплате: Восемьдесят шесть миллионов восемьсот восемь тысяч девятьсот семьдесят одна тенге 05 тиын

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н. З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донеитаева, 46 в городе Акеу Навлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 9
за 22.08.2022 г.
на НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1

Основание: Нулевая смета № 1
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ДОБАВИТЬ СМЕТА 2-1-2
Раздел 2. Перегородки

1	115	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	130	8751,32	2627,24	1137672	341541	261753	565860	1839815
						4110,6	569,8	534378	74074	–	136283	
2	116	2103-0301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;	м3	119,6	14911		1783356		1783356	–	1926024
						–		–		–	142668	
		Раздел 5. Элементы лоджий										
3	119	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м кирпич СУРпо 100 на растворе М50. НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,5946	2389,49	248,35	51600	5363	12763	32228	90534
						1550,11	54,64	33474	1180	–	6706	

4	120	2103-0102-0611									
			Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,183	107270		19630		19630	–	21200
						–		–		–	1570	
	11.6 Раздел 6. Лестницы											
5	124	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	9763,7	4676,3	322202	154318	11231	224063	589966
						4747,06	1007	156653	33231	–	43701	
6	125	2104-0110-9904										
			Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015 (Серия 1.151.1-6 в.1.)	м2	52,8768	14434		763224		763224	–	824282
						–		–		–	61058	

7	126 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015 (Серия 1.152.1-8 в 1)	м2	81,225	13939	1132195	1132195	–	1222771
					–	–	–	90576	

Итого	**6 514 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	724 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	501 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 984 152
- накладные расходы, тенге	822 151
в т.ч. зарплата, тенге	73 994
- сметная прибыль (8 %), тенге	482 562
Всего	**6 514 592**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	58 631
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	122 919
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 923**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 830 065**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	5 307 142,45
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	1 939 463,09
Итого	7 246 605,54
тендерная скидка 0,999034602285	7 239 609,68
Налог на добавленную стоимость 12%	868 753,16

Всего по сметному расчету 8 108 362,84

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома но ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 10
за 22.08.2022 г.
Локальная смета 2-1-2
на Строительная часть выше отм.0.000

Основание: 1109/2019-АС1
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Стены

1.1 Стены наружные

1	1 1108-0201-1703										
		Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	848,538	10283,51	2089,85	8725952	1773317	16040	6808711	16777436
					8174,76	453,25	6936595	384600	–	1242773	
2	2 2103-0101-0705										
		Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	63,609	54097		3441056		3441056	–	3716340
					–		–		–	275284	
3	3 2103-0101-0704										
		Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	63,609	54097		3441056		3441056	–	3716340
					–		–		–	275284	

4	4 2103-0101-0703								
		Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	63,609	43678	2778314	2778314	–	3000579
					–	–	–	222265	
5	5 2103-0102-0603								
		Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	37,23	82410	3068124	3068124	–	3313574
					–	–	–	245450	
6	6 2103-0102-0611								
		Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	11,12043	107270	1192889	1192889	–	1288320
					–	–	–	95431	

7	7 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	131,3769	19424		2551865		2551865	–	2756014
					–		–		–	204149	
8	8 2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	44,271	18941		838537		838537	–	905620
					–		–		–	67083	
9	9 2111-0401-0102	Плиты из вспененного полиотирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	137,49	14556		2001304		2001304	–	2161408
					–		–		–	160104	
10	12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	5,826	331368,01	2207,85	1930550	12863	1540470	354601	2467963
					64747,18	699,27	377217	4074	–	182812	
11	14 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетки СК, СП,Сч,СМ НР = 93 %	т металлических изделий	1,1832	331368,16	2208,06	392074	2612	312853	72015	501216
					64747,13	699,26	76609	827	–	37127	

12	24 1106-0701-0202										
		Пояса без опалубки. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	0,312	29352,88	3974,04	9159	1240	6405	1604	11624
					4850,96	800,96	1514	249	–	861	
13	25 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97178	222265		215993		215993	–	233272
					–		–		–	17279	
14	26 2105-0301-3501										
		Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04995	235269		11752		11752	–	12692
					–		–		–	940	
	1.2 Внутренние стены										
15	27 1108-0201-0107										
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	195,867	26938,96	2388,4	5276453	467809	3925868	915339	6687135
					4507,02	518	882776	101459	–	495343	

16	28 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	165,321	26938,96	2388,4	4453576	394853	3313618	772589	5644258
					4507,02	518	745105	85636	–	418093	
17	29 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, - 7 и выше этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	165,321	23786,03	2388,4	3932332	394853	2792374	772589	5081315
					4507,02	518	745105	85636	–	376394	
	1.3 лифтовая шахта										
18	31 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	97,47	28053,6	2388,4	2734385	232797	2062289	455503	3445079
					4507,02	518	439299	50489	–	255191	
	1.6 Перемычки										
19	36 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	888	456,97	250,85	405786	222756	35047	232969	689855
					166,65	55,68	147983	49448	–	51100	
20	38 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	20,8836	65900		1376229		1376229	–	1486327
					–		–		–	110098	

21	39 1107-0107-0104										
		Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка-уголок НР = 118 %	т стальных элементов	3,7479	315417,34	6059,65	1182152	22711	995272	199562	1492251
					43803	1320,88	164169	4951	–	110537	
	1.7 Балки-пояса										
22	40 1106-0701-0102										
		Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	16,14	46693,59	6114,92	753634	98694	398120	252070	1086160
					15911,99	1250,3	256820	20180	–	80456	
23	41 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,7584	19408,02	1341,26	14718	1017	218	12525	29422
					17778,73	369,99	13483	281	–	2179	
24	42 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7584	222265		168566		168566	–	182051
					–		–		–	13485	

25	43 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	1,22712	891680,21	1306,11	1094199	1603	803462	263726	1466559
					235619,99	549,46	289134	675	–	108634	
26	44 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - МС12 НР = 118 %	т стальных элементов	0,17214	728873,3	6236,93	125468	1073	114141	12371	148866
					59565,62	1333,22	10254	230	–	11027	
27	45 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка -уголок НР = 118 %	т стальных элементов	0,08052	333434,24	6236,03	26848	502	21550	5786	35245
					59565,95	1331,97	4796	107	–	2611	
28	46 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка-уголок НР = 118 %	т стальных элементов	2,3328	315417,31	6059,51	735805	14135	619486	124213	928819
					43803,05	1320,89	102184	3081	–	68801	
29	47 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка -10*140 дл 140мм НР = 118 %	т стальных элементов	0,04851	354143,48	6238,4	17181	303	13988	3487	22321
					59570,19	1337,35	2890	65	–	1653	
30	48 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	141,1875	83,03	2,39	11723	338	5262	4250	17251

					43,37	0,26	6123	36	–	1278	
31	49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	141,1875	148,01	3,38	20897	477	13263	4989	27957
					50,69	0,52	7157	74	–	2071	

Раздел 2 Перегородки

32	50 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,50342	235269		118439		118439	–	127914
					–		–		–	9475	
33	54 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - рядовые перемычки НР = 91 %	т	0,02345	459188,64	1305,35	10767	30	5212	5040	17072
					235615,56	550,29	5525	13	–	1265	
34	55 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,50342	302224,01	2207,92	152145	1111	118439	30641	197409
					64747,18	699,62	32595	352	–	14623	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

35	56 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	160	4570,97	965,8	731354	154527	233560	444664	1270099
					2145,42	209,79	343267	33567	–	94081	
36	57 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	281	6937,04	1287,86	1949310	361887	634411	1219106	3421889
					3391,5	285,16	953012	80129	–	253473	
37	58 2104-0108-9903										
		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П1, П2, П3, П4, П5, П5.1, П9)	м2	2871,045	6161		17688508		17688508	–	19103589
					–		–		–	1415081	
38	59 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны -п 11д-8 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	4570,97	965,81	150843	31872	48172	91712	261959
					2145,42	209,79	70799	6923	–	19404	

39	60	2104-9999-9917	Плиты П11д-8 толщиной 100 мм из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,564	41963		149556		149556	–	161520
						–		–		–	11964	
40	61	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	3,564	763		2719		2719	–	2937
						–		–		–	218	
41	62	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	3,564	648		2309		2309	–	2494
						–		–		–	185	
42	63	2988-8888-8910(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	3,564	635		2263		2263	–	2444
						–		–		–	181	
43	64	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	456,96	250,85	3656	2007	316	2099	6215

					166,65	55,69	1333	446	–	460	
44	65 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,3822	65900		25187		25187	–	27202
					–		–		–	2015	
45	79 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,3876	493851,01	11157,04	191416	4324	95173	109098	324555
					237150,13	1385,53	91919	537	–	24041	
46	80 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС-15 НР = 91 %	т	0,04658	891684,38	1307,57	41534	61	30498	10011	55669
					235619,97	547,5	10975	26	–	4124	
47	81 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06361	227683		14483		14483	–	15642
					–		–		–	1159	
48	82 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70586	264413		186639		186639	–	201570
					–		–		–	14931	

49	83	1106-0701-0202	. Устройство монолитные участки В15 УМ2,3 НР = 91 %	м3	1,224	29829,17	3974,26	36510	4864	25708	6294	46228
						4851,47	800,49	5938	979	–	3424	
50	84	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	222265		15470		15470	–	16708
						–		–		–	1238	
51	85	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01179	227683		2684		2684	–	2899
						–		–		–	215	

Раздел 5 Элементы лоджий

52	128	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м кирпич СУРпо 100 на растворе М50. НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	160,725	2184,66	248,37	351128	39919	62066	239872	638280
						1550,12	54,65	249143	8784	- –	47280	

53	129	2103-0102-0611									
		Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,38545	107270		148617		148617	–	160506
					–		–		–	11889	
54	131	2105-0301-3501									
		Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,35343	235269		83151		83151	–	89803
					–		–		–	6652	
55	132	1106-0301-0407									
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка Здл - 1,2,3,4 НР = 91 %	т	0,28334	891680,96	1306,57	252649	370	185518	60894	338626
					235620,35	549,52	66761	156	–	25083	
56	133	2301-0201-0143									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=135,000;	м	10,125	1032		10449		10449	–	11285
					–		–		–	836	

Итого	**95 837 783**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 040 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 244 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	924 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 964 958
- накладные расходы, тенге	13 488 330
в т.ч. зарплата, тенге	1 213 950
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 099 090
Всего	**95 837 783**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	862 540
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 808 296
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 970 172**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**100 478 791**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	78 074 697,18
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	28 531 925,66
Итого	106 606 622,84
тендерная скидка 0,999034602285	106 503 705,05
Налог на добавленную стоимость 12%	12 780 444,61
Всего по сметному расчету	**119 284 149,66**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____**Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____**Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 11
за 22.08.2022 г.
Локальная смета 2-1-6
на Электрооборудование и электроосвещение

Основание: 1209/2019-ЭОМ
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Провода и кабели

1	55 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	5500,3176	353,55	2,4	1944655	13197	827874	798317	2962410
					200,64	0,94	1103584	5190	–	219438	
2	63 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,7196	321249		873669		873669	–	943563
					–		–		–	69894	
3	64 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,6924	206744		556638		556638	–	601169
					–		–		–	44531	

4	65 2306-0145-0303							
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0972	153811	14950	14950	–	16146
				–	–	–	1196	

Итого	**4 523 288**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 103 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 273 131
- накладные расходы, тенге	798 317
в т.ч. зарплата, тенге	71 849
- сметная прибыль (8 %), тенге	335 059
Всего	**4 523 288**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	40 710
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	85 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**92 987**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 742 332**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	3 684 918,29
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	1 346 631,09
Итого	5 031 549,38
тендерная скидка 0,999034602285	5 026 691,94
Налог на добавленную стоимость 12%	603 203,03

Всего по сметному расчету	5 629 894,97

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____**Конротбаев**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ.28VWC00055381)
_____**Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____**Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Акеу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донеитаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 12
за 22.08.2022 г.
Локальная смета 2-1-12
на Устройства подкрановых путей

Основание: ПОС
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	1,52	228251,81	37126,15	346945	56433	259848	43011	421152	
						20173,52	13511,84	30664	20539	–	31196		

2	2 1146-0801-0401									
	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 %	путь	1	2395	431	2395	431	–	1824	4557
				1964	207	1964	207	–	338	

Итого	**425 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 628
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	259 848
- накладные расходы, тенге	44 835
в т.ч. зарплата, тенге	4 035
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 534
Всего	**425 709**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8 032
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 751**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**446 323**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	346 804,86
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	126 737,74
Итого	473 542,60
тендерная скидка 0,999034602285	473 085,44
Налог на добавленную стоимость 12%	56 770,25
Всего по сметному расчету	**529 855,69**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**