Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжение мкр.Шуакты Турксибского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Снос зеленых насаждений**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №040740002533/220095/00 от 21.06.2022г.

Акт выполненных работ № 6

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Снос зеленых насаждений**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Расчистка площадей от деревьев (всего 67+8)										
1	1	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	9		274,68 68,19	206,49 87,96	2472 614	1859 792	--	1012 279	3763
2	2	1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	2		359,04 87,38	271,66 115,72	718 175	543 231	--	292 81	1091
3	3	1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	2		445,41 108,57	336,84 143,47	891 217	674 287	--	363 100	1354
4	4	1101-0207-0301 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	1		95,82 92,42	3,40 --	96 92	3 --	--	67 13	176
5	5	1101-0207-0302 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	5		200,74 193,50	7,24 --	1004 968	36 --	--	697 136	1837
6	6	1101-0207-0303 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	4		323,56 311,90	11,66 --	1294 1248	47 --	--	898 175	2368
7	7	1101-0207-0311 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	1		513,81 495,29	18,52 --	514 495	19 --	--	357 70	940
8	8	1101-0207-0312 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	1		687,59 662,80	24,79 --	688 663	25 --	--	477 93	1258
9	9	1101-0207-0313 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см** *НР - 72%, СП - 8%*	дерево	1		883,83 851,96	31,87 --	884 852	32 --	--	613 120	1617
10	10	1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м** *НР - 72%, СП - 8%*	пень	1		300,49 --	300,49 130,24	300 --	300 130	--	94 32	425

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	яма	14	115,12	115,12	1612	1611	--	545	2330
			НР - 72%, СП - 8%			--	54,10	--	757		173	
12	12	1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,0001	50245,20	50245,20	5	5	--	2	7
			НР - 72%; СП - 8%			--	21777,00	--	2		1	
13	13	1101-0207-1505 РСНБ РК 2015	Живая изгородь мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,0001	48137,50	48137,50	5	4	--	1	6
			НР - 72%			--	13343,75	--	1		--	
14	14	1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	Корчевка дикорастущей поросли в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,00165	50245,20	50245,20	83	83	--	26	118
			НР - 72%; СП - 8%			--	21777,00	--	36		9	
15	15	414-102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	4,5083037	665,00	--	2998	--		--	3238
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
16	16	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, L=1 на расст. 23 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-30 км	т·км	103,6909844	38,00	--	3940	--		--	4255
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5324				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5241			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2236			
			- Перевозка грузов	Тенге				6938				
			- Накладные расходы	Тенге							5444	
			- Сметная прибыль	Тенге							1837	

Затраты на врем. зд. и соор. - 2,4%	594,84
Итого с временными:	25 379,84
Зараты на производство работ в зимнее время - 1,35%	25 722,47
Непредвиденные работы и затраты - 2%	26 236,92
Итого в ценах 2021 г.	26 236,92
В текущих ценах на 2022 г. К=1,0	26 236,92
НДС-12%	3 148,43
Всего :	29 385,35
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	27 916
Итого к оплате:	27 916

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____» _____ 20____ж.

Заказчик
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт"
_____ **Токтамысов А.**

Подрядчик
ТОО "BCS Construction"
_____ **Прокошин П.В.**

Авторский надзор
ТОО "Компания Тырна"
_____