Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование строительства и его адрес Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донеитаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области.
(Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022г от 26.09.2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 6	07.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом № 46	**442 162 752,48**	101 788 592,13							12 214 631,06	114 003 223,19
в том числе за отчетный месяц	114 003 223,19	101 788 592,13							12 214 631,06	114 003 223,19
Авансовый платеж 30%	34 200 966,96	30 536 577,64							3 664 389,32	34 200 966,96
Удержание 5%	5700161,16	5 089 429,61							610 731,55	5 700 161,16
Итого к оплате:	**74 102 095,07**	66 162 584,88							7 939 510,19	**74 102 095,07**

Итого к оплате: Семьдесят четыре миллиона сто две тысячи девяносто пять тенге 07 тиын

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н. З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам оргаиизации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство миогоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных нижеиерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 13

за 26.09.2022 г.

Локальная смета 2-1-2

на Строительная часть выше отм.0.000

Основание: 1109/2019-АС1

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименсвание работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стсимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машии	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Стены

1.1 Стены наружные

1	1 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	785,66	10283,51	2089,85	8079346	1641912	14852	6304174	15534202
					8174,76	453,25	6422582	356100	–	1150682	
2	2 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	58,9	54097		3186313		3186313	–	3441218
					–		–		–	254905	
3	3 2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	58,91	54097		3186854		3186854	–	3441802
					–		–		–	254948	
4	4 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	58,91	43678		2573071		2573071	–	2778917
					–		–		–	205846	
5	5 2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	34,47	82410		2840673		2840673	–	3067927
					–		–		–	227254	

6	6 2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	10,3	107270		1104881		1104881	–	1193271
					–		–		–	88390	
7	7 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	121,65	19424		2362930		2362930	–	2551964
					–		–		–	189034	
8	8 2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	40,99	18941		776392		776392	–	838503
					–		–		–	62111	
9	9 2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	127,31	14556		1853124		1853124	–	2001374
					–		–		–	148250	
10	12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	5,39	331368,01	2207,85	1786073	11900	1425186	328063	2283267
					64747,18	699,27	348987	3769	–	169131	
11	14 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетки СК, СП,Сч,СМ НР = 93 %	т металличес ких изделий	1,1	331368,16	2208,06	364505	2429	290854	66953	465975
					64747,13	699,26	71222	770	–	34517	

12	22 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 40х140 мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,84	91395,19	1026,33	990723	11125	724235	234375	1323106
					23557,53	466,21	255363	5054	–	98008	
13	24 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	0,29	29352,88	3974,04	8512	1152	5953	1491	10803
					4850,96	800,96	1407	232	–	800	
14	25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9	222265		200039		200039	–	216042
					–		–		–	16003	
15	26 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05	235269		11763		11763	–	12704
					–		–		–	941	
	1.2 Внутренние стены										
16	27 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	181,36	26938,96	2388,4	4885649	433160	3635096	847543	6191847
					4507,02	518	817393	93944	–	458655	
17	28 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	153,08	26938,96	2388,4	4123816	365616	3068265	715384	5226336
					4507,02	518	689935	79295	–	387136	

18	29	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, - 7 и выше этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	153,08	23786,03	2388,4	3641165	365616	2585614	715384	4705073
						4507,02	518	689935	79295	–	348524	
		1.3 лифтовая шахта										
19	31	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	90,25	28053,6	2388,4	2531838	215553	1909526	421763	3189889
						4507,02	518	406759	46750	–	236288	
		1.6 Перемычки										
20	36	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	822	456,97	250,85	375626	206199	32442	215654	638582
						166,65	55,68	136985	45773	–	47302	
21	38	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	19,34	65900		1274506		1274506	–	1376466
						–		–		–	101960	
22	39	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка-уголок НР = 118 %	т стальных элементов	3,47	315417,34	6059,65	1094498	21027	921475	184764	1381603
						43803	1320,88	151996	4584	–	102341	
		Раздел 2 Перегородки										
23	50	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического прсфиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,47	235269		110576		110576	–	119422
						–		–		–	8846	

24	54	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - рядовые перемычки НР = 91 %	т	0,02	459188,64	1305,35	9183	26	4445	4298	14559
						235615,56	550,29	4712	11	–	1078	
25	55	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,47	302224,01	2207,92	142044	1037	110576	28607	184303
						64747,18	699,62	30431	329	–	13652	
			Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
26	56	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	148,33	4570,97	965,8	678012	143256	216526	412231	1177462
						2145,42	209,79	318230	31118	–	87219	
27	57	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опирвнием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	260	6937,04	1287,86	1803631	334842	586999	1128000	3166161
						3391,5	285,16	881790	74142	–	234530	
28	58	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П1, П2, П3, П4, П5, П5.1, П9)	м2	2658,38	6161		16378279		16378279	–	17688541
						–		–		–	1310262	
29	59	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны -п 11д-8 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	4570,97	965,81	141701	29941	45252	86153	246082

					2145,42	209,79	66508	6503	–	18228		
30	60	2104-9999-9917										
		Плиты П11д-8 толщиной 100 мм из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,3	41963		138478		138478	–	149556
					–		–		–	11078		
31	61	2988-8888-8908(пл)										
		Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	3,3	763		2518		2518	–	2719
					–		–		–	201		
32	62	2988-8888-8909(пл)										
		Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	3,3	648		2138		2138	–	2309
					–		–		–	171		
33	63	2988-8888-8910(пл)										
		Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	3,3	635		2096		2096	–	2264
					–		–		–	168		
34	64	1107-0503-0110										
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	456,96	250,85	3199	1756	276	1836	5438	
					166,65	55,69	1167	389	–	403		
35	65	2104-0105-9901										
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,35	65900		23065		23065	–	24910
					–		–		–	1845		

41	128 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м кирпич СУРпо 100 на растворе М50. НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,82	2184,66	248,37	325121	36963	57469	222104	591003
					1550,12	54,65	230689	8133	–	43778	
42	129 2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,28	107270		137306		137306	–	148290
					–		–		–	10984	
43	130 2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	12,58	82410		1036718		1036718	–	1119655
					–		–		–	82937	
44	131 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,33	235269		77639		77639	–	83850
					–		–		–	6211	

Итого **87 144 002**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 616 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 832 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 837 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге 53 214 011

- накладные расходы, тенге	12 025 919
в т.ч. зарплата, тенге	1 082 332
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 455 106
Всего	**87 144 002**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	784 296
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 644 259
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 791 451**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**91 364 008**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	70 992 267,98
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	25 943 694,77
Итого	96 935 962,75
тендерная скидка 0,999034602285	96 842 380,99
Налог на добавленную стоимость 12%	11 621 085,72
Всего по сметному расчету	**108 463 466,71**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ-СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская сбл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Навлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина , 41/3**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 14
за 26.09.2022 г.
Локальная смета 2-1-4
на Водопровод и канализация.

Основание: 1109/2019 -ВК
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод

1.1 Ниже 0.00

1	10 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2994,16	35,75	29942	358	23977	5636	38424
					560,73	14,39	5607	144	–	2846	
2	11 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2617,67	20,5	13088	102	10804	2177	16486
					436,33	8	2182	39	–	1221	
3	12 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	2219,88	20,45	190910	1759	151619	37458	246637
					436,42	8,02	37532	690	–	18269	
4	13 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	2005,33	20,46	196522	2005	151748	42685	258344
					436,42	8,03	42769	787	–	19137	

Итого **559 891**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 88 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 224
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 660

- материалы, изделия и конструкции, тенге	338 148
- накладные расходы, тенге	87 956
в т.ч. зарплата, тенге	7 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 473
Всего	**559 891**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 039
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10 564
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 510**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**587 004**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	456 117,74
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	166 685,47
Итого	622 803,21
тендерная скидка 0,999034602285	622 201,96
Налог на добавленную стоимость 12%	74 664,24
Всего по сметному расчету	**696 866,20**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 050400002[illegible]
Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____ **Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____ **Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Султанов С.М.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарекой области. (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 46**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 07.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 15

за 26.09.2022 г.

на НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1

Основание: Нулевая смета № 1

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ СМЕТА 2-1-2										
			Раздел 2. Перегородки										
1	115	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	118,6767	8751,32	2627,24	1038578	311792	238954	516572	1679562	
						4110,6	569,8	487832	67622	–	124412		

2	116	2103-0301-0403									
		Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;	м3	109,18256	14911		1628021		1628021	–	1758263
					–		–		–	130242	
		ДОБАВИТЬ СМЕТА 2-1-4									
		Раздел 3. Канализация бытовая К 1.									
		3.1. Ниже 0.00									
3	133	1116-0501-0101									
		Трубопроводы канализации из ПВХ труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	1188,26	1,33	32083	36	10839	20795	57108
					785,48	0,41	21208	11	–	4230	
4	134	1116-0501-0102									
		Трубопроводы канализации из ПВХ труб , диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	126	1591,87	3,32	200575	418	105254	93131	317202
					753,2	1,02	94903	129	–	23496	
5	135	1116-0501-0102									
		Трубопроводы канализации из ПВХ труб , диаметр до 100 мм. Прокладка. - выпуск НР = 98 %	м трубопровода	24	1591,88	3,33	38205	80	20048	17739	60420
					753,21	1	18077	24	–	4476	
6	136	2302-0601-0203									
		Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	300		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	
7	137	2302-0601-0201									
		Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	84		756		756	–	816
					–		–		–	60	

8	138	2302-0601-0406							
		Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15	466	6990	6990	–	7549
					–	–	–	559	
9	139	2302-0601-0602							
		Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	12	176	2112	2112	–	2281
					–	–	–	169	

Итого	**3 890 977**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	622 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	312 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 020 174
- накладные расходы, тенге	648 237
в т.ч. зарплата, тенге	58 341
- сметная прибыль (8 %), тенге	288 220
Всего	**3 890 977**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 019
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	73 416
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 988**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 079 400**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	3 169 802,47
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	1 158 385,13
Итого	4 328 187,60

тендерная скидка 0,999034602285	4 324 009,18
Налог на добавленную стоимость 12%	518 881,10
Всего по сметному расчету	**4 842 890,28**

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
Директор_____**Хамзиев А. Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель_____**Конротбаев Н.З.**

Технический надзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт" (№ аттестата- KZ 28VWC00055381)
_____**Дерягин М.В.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____**Султанов С.М.**