Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент ул. Николая Никитовича Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 5 за декабрь 2022года

Выполненных работпо Дополнительному соглашению 220061/01 от2022-10-12 к договору 220061/00 от 2022-06-17

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области	тенге	1 117 079 188,12	621 404 927,00		577 657 211,00	43 747 716,00		43 747 716,00
	Всего по акту:	тенге	1 117 079 188,12	621 404 927,00		577 657 211,00	43 747 716,00		43 747 716,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **А. К. Тазабеков**

М.П.

Представитель технического надзора

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

_____

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**

М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 220061/00 от 2022-06-17

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2-2-1 Устройство защитной прослойки на поверхности рабочего слоя земполотна											
1	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	3050	72,23	34,16	220302	104188	122	158573	409184
		НР - 108%; СП - 8%			38,03	10,11	115992	30836		30310	
2	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	3050	359,00	--	1094950	--	1094950	--	1182546
		СП - 8%			--	--	--	--		87596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1315252	104188	1095072	158573	1591730
							115992	30836	--	117906	
РАЗДЕЛ 2-2-2 Устройство дорожной одежды ПК 0+68 - ПК 47+30											
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8195,277	239,90	176,46	1966046	1446138	--	1057683	3265627
		НР - 108%; СП - 8%			63,44	56,06	519908	459427		241898	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1859,739	8571,00	--	15939823	--	15939823	--	17215009
		СП - 8%			--	--	--	--		1275186	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6503,688	352,15	304,33	2290274	1979268	--	1051280	3608877
		НР - 108%; СП - 8%			47,82	101,85	311006	662401		267323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1229,265	8652,00	--	10635601	--	10635601	--	11486449
		СП - 8%			--	--	--	--		850848	
5	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	97,527	9668,00	--	942891	--	942891	--	1018322
		СП - 8%			--	--	--	--		75431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				31774635	3425406	27518315	2108963	36594284
							830914	1121828	--	2710686	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								38186014
		в том числе прочие расходы	Тенге								0
		Временные здания и сооружения (3,9 %)	Тенге								1489255
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								39675269
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,6 %)	Тенге								634804
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	Тенге								40310073
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге								806201
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								41116274
		Конкурсная скидка	Тенге								-2055814
		Итого с учетом конкурсной скидки	Тенге								39060461
		НДС 12%	Тенге								4687255
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								43747716

Принял:

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Саурыков А. Б.

Представитель технического надзора:

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.