Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района Алматинской области»

С П Р А В К А 1(пеаси).
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№226/08/22	18.08.2022 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	д.с.№1 19.10.2022 г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	62 952 072,23								
выполнено за октябрь 2022 г.	62 952 072,23								
к оплате за минусом 30% аванса:	44 066 450,56		39 345 045,14					4 721 405,42	44 066 450,56

Итого к оплате: 44 066 450,56 (сорок четыре миллионов шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят тенге 56 тиын)

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района Алматинской области»**

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 1-1-1. Подготовка территории строительства										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Демонтаж										
1	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	1008,7	832,2	–	839440	–	–	906590	1885712
						832,2	–	839435	–	–	139682	

2	2 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,040;	м3 конструкции	134,08	3096,01	1291,81	415113	173206	–	344879	820791
					1804,2	577,45	241907	77425	–	60799	
3	3 1107-0111-0109	Демонтаж ограждения НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	498,7	2566,13	700,96	1279729	349569	–	1260300	2743231
					1865,17	276,5	930160	137891	–	203202	
4	4 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1321,3	19433,38	8698,92	25677325	11493883	–	16528756	45582567
					10734,46	4157,76	14183442	5493648	–	3376486	
5	5 1107-0111-0107	Демонтаж ограждения высотой 900 мм НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м оград	100,7	2057,13	593,43	207153	59758	–	201637	441493
					1463,7	233,21	147395	23484	–	32703	
6	11 1133-0303-0109	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	5	4869,27	3130,04	24346	15650	–	12545	39842
					1739,23	1397,02	8696	6985	–	2951	
7	12 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	3425,78165	107		366559		–	–	395884

					–		–		–	29325	
8	13 4121-0202-1000										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км kстм=10;	т·км	3425,78165	330		1130508		–	–	1220949
					–		–		–	90441	

Локальная ресурсная смета 2-1-1. Конструкции железобетонные

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0107-1802	Дно котлована. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	778,13	158,15	–	123061	–	–	88606	228600
					158,15	–	123064	–	–	16933	
2	2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	803,66	210,25	198,45	168970	159486	–	37090	222545
					11,8	52,3	9483	42031	–	16485	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	803,66	171,86	79,2	138117	63650	–	75853	231088
					92,66	38,43	74467	30885	–	17118	

4	4 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	803,66	84,38	71,11	67813	57148	2250	16392	90941
					10,47	17,86	8414	14353	–	6736	

Итого	**53 903 643,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 566 463,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 372 354,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 826 702,00
- перевозка, тенге	1 497 067,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 250,00
- накладные расходы, тенге	19 472 648,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 752 539,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 992 861,00
Всего	**53 903 643,00**
Временные здания и сооружения (1,4 %), K=0,8	603 720,80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	735 849,41
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 104 864,26**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**56 348 077,48**
2021 г. - Иинф=1,05	59 165 481,35
НДС (12 %)	7 099 857,76
Итого	**66 265 339,11**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9500000000114	**62 952 072,23**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Авторский надзор:
Гл.инженер проекта
ТОО "Компания "Арыстан-Сервис" _____ **Қуатұлы И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**