Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№226/08/22	18.08.2022 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	19.10.2022 г.						
		д.с.№2	06.12.2022 г.						
		д.с.№3	16.03.2023 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	103 150 063,72								
выполнено за апрель 2023 г.	40 197 991,49		35 891 063,83					4 306 927,66	40 197 991,49

Итого к оплате: 40 197 991,49 (сорок миллионов сто девяносто семь тысяч девятьсот девяносто один тенге 49 тиын)

Заказчик:
ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »**

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-1-1. Конструкции железобетонные										
			Раздел 2 Устройство фундаментов										
			2.1 Устройство фундамента монолитного										
1	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ленточный фундамент НР = 91 %	м3	19,42	17349,08	1125,96	336919	21866	288154	29168	395374	
						1385,1	265,42	26899	5154	–	29287		

	106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	111,48	24873,12	2061,23	2772855	229786	2022146	520343	3556654
					4672,8	456,42	520924	50882	–	263456	
3	7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09434	226611		247989		247989	–	267828
					–		–		–	19839	
4	8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,61125	224534		1035382		1035382	–	1118213
					–		–		–	82831	
5	9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3264	218745		71398		71398	–	77110
					–		–		–	5712	
6	10 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08285	233773		19368		19368	–	20917
					–		–		–	1549	

	106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки НР = 91 %	м3	3,16	21392,68	2061,23	67601	6513	46321	14749	88938
					4672,8	456,42	14766	1442	–	6588	
8	12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19717	224534		44271		44271	–	47813
					–		–		–	3542	
9	13 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство. Устройство тумбы НР = 91 % К=14,000;	м3	49,28	25743,5	1636,5	1268640	80647	901011	278917	1671362
					5823,5	396,1	286982	19520	–	123805	
10	14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	1,13008	218745		247199		247199	–	266975
					–		–		–	19776	
11	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	0,11396	226611		25825		25825	–	27891

	о 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=14,000;	т	1,13316	–		–		–	2066	
					248556		281654		281654	–	304186
13	17 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=14,000;	т	1,1928	–		–		–	22532	
					683082,67	1376,67	814781	1642	781029	29894	912249
14	18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	800,58	26920	621,24	32110	741	–	67574	
					898,47	19,97	719297	15988	458572	229787	1025011
15	19 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	108,71	305,7	2,93	244737	2346	–	75927	
					767,68	11,45	83454	1245	31298	47941	141907
16	20 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,57	468,33	5,86	50912	637	–	10512	
					5547,54	1804,94	3162	1029	1589	938	4428
17	21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,18	955,4	813,44	545	464	–	328	
					17124,68	1125,96	3082	203	2630	270	3620
					1385,1	265,42	249	48	–	268	

	106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство. Устройство ФМ-2 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,74	23384,64	1636,5	40689	2848	27709	9848	54580
					5823,5	396,1	10133	689	–	4043	
19	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,12274	224534		27559		27559	–	29764
					–		–		–	2205	
20	24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,05824	226611		13198		13198	–	14254
					–		–		–	1056	
21	25 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0192	734230,67	1376,67	14097	26	12572	1375	16710
					78068	621,24	1499	12	–	1238	
22	26 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,0192	108314		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
23	27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	17124,68	1125,96	1370	90	1169	120	1609
					1385,1	265,42	111	21	–	119	

		06-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство. Устройство ФМ-4 НР = 91 %	м3	2	23384,64	1636,5	46769	3273	31849	11319	62735
						5823,5	396,1	11647	792	–	4647	
25	29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01557	224534		3496		3496	–	3776
						–		–		–	280	
26	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00658	226611		1491		1491	–	1610
						–		–		–	119	
27	31	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	734230,67	1376,67	7049	13	6286	687	8355
						78068	621,24	749	6	–	619	
28	32	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0096	108314		1040		1040	–	1123
						–		–		–	83	

	08-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,01	898,47	19,97	8095	180	5161	2585	11534
					305,7	2,93	2754	26	–	854	
Раздел 3 Устройство колонн											
30	34 1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	12,48	63230,92	28698,21	789122	358154	222168	267554	1141210
					16730,78	6828,16	208800	85215	–	84534	
31	35 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1248	248556		31020		31020	–	33502
					–		–		–	2482	
32	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3924	226611		88922		88922	–	96036
					–		–		–	7114	
33	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,91648	218745		419220		419220	–	452758
					–		–		–	33538	

	06-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,045	734230,67	1376,67	33040	62	29465	3222	39163
					78068	621,24	3513	28	–	2901	
Раздел 4 Устройство ригелей											
35	39 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	21,18	39791,81	5828,72	842791	123452	374868	340742	1278216
					16263,94	1415,12	344470	29972	–	94683	
36	40 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56608	226611		128280		128280	–	138542
					–		–		–	10262	
37	41 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17502	224534		39298		39298	–	42442
					–		–		–	3144	
38	42 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,86176	218745		407251		407251	–	439831
					–		–		–	32580	
39	43 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17976	734230,67	1376,67	131985	247	117704	12873	156447

					78068	621,24	14034	112	–	11589	
	44	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,136	288397		39222	39222	–	42360
						–		–	–	3138	
Раздел 5 Трибуна											
41	45	1106-0101-0121	Трибуна железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	225,936	23127,16	1834,92	5225258	414574	4048195	776710	6482125
						3374,8	402,94	762489	91039	–	480157	
42	46	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,9618	248556		3221733	3221733	–	3479472
						–		–	–	257739	
43	47	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,20732	264810		1378950	1378950	–	1489266
						–		–	–	110316	
44	48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,16536	224534		486197	486197	–	525093

	9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	38896	
			т	0,16276	218745		35603		35603	–	38451
					–		–		–	2848	
46	50 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11264	226611		25525		25525	–	27567
					–		–		–	2042	
47	51 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01564	734230,67	1376,67	11483	22	10241	1120	13611
					78068	621,24	1221	10	–	1008	
48	52 1106-1601-0610	Отверстия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР = 91 %	т	0,0378	29644,45	2698,9	1121	102	25	932	2217
					26273,55	826,58	993	31	–	164	
49	53 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	224534		8487		8487	–	9166
					–		–		–	679	

Раздел 6 Стены, перегородки, армирование, перемычки, сердечники, парапет, фронтон

		05-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14424	226611	32686	32686	–	35301
						–	–	–	2615	
51	56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27696	224534	62187	62187	–	67162
						–	–	–	4975	
52	58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05757	226611	13046	13046	–	14090
						–	–	–	1044	
53	59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54578	224534	122546	122546	–	132350
						–	–	–	9804	
54	61	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09672	273377	26441	26441	–	28556
						–	–	–	2115	

	05-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00684	273377		1870		1870	–	2020
					–		–		–	150	
56	64 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1107	315826		34962		34962	–	37759
					–		–		–	2797	
57	66 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	226611		1808		1808	–	1953
					–		–		–	145	
58	69 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,09198	75518,58	2311,38	6946	213	–	6331	14339
					73207,2	790,56	6734	73	–	1062	
59	70 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09198	273377		25145		25145	–	27157
					–		–		–	2012	
60	73 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01246	273377		3406		3406	–	3678

	5 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,23648	404907	500659	500659	–	540712
					–	–	–	272	
62	77 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03405	226611	7716	7716	–	8333
					–	–	–	40053	
63	79 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01744	226611	3952	3952	–	4268
					–	–	–	617	
64	80 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	273377	711	711	–	768
					–	–	–	316	
Раздел 7 Воздухозаборная шахта									
65	83 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08504	248556	21137	21137	–	22828
					–	–	–	57	
Раздел 8 КР-1, КР-2									
					–	–	–	1691	

	05-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29458	273377	80531	80531	–	86973
					–	–	–	6442	
Раздел 9 Балкон 2 шт									
67	89 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05684	273377	15539	15539	–	16782
					–	–	–	1243	
68	90 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,0032	233773	748	748	–	808
					–	–	–	60	
Раздел 10 Приямок Пр-1 2 шт									
69	92 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0318	273377	8693	8693	–	9388
					–	–	–	695	
		Локальная ресурсная смета 2-1-2. Конструкции металлические							
70	2 2106-0409-0101	Конструкции многоэтажных зданий производственного	т	5,1821	483285	2504431	2504431	–	2704785

		и непроизводственного назначения высотой до 100 м с железобетонными колоннами, расход стали до 75 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен) (конструкции огрунтованные с учетом 4% запаса на сварные швы и уточнение массы при разработке КМД)								
				–		–		–	200354	

Локальная ресурсная смета 7-1-1. Генплан

Раздел 1 Вертикальная планировка

71	1 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - лишний грунт НР = 72 %								
			м3 грунта	134	131,72	124,62	17650	16699	9	3907	23282
					7,03	33,47	942	4485	–	1725	

	-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,200; Кстм=10;									
			т·км	160,8	330		53064		–	–	57309
					–		–		–	4245	
73	3 1101-0104-0101	Срезка растительного слоя грунта. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	3718,8	44,3	44,3	164743	164743	–	46107	227718
					–	17,22	–	64038	–	16868	
74	4 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (Отодвижка грунта во временный отвал) НР = 72 % К=2,000;									
			м3 грунта	7437,6	41,01	41,01	305016	305016	–	85360	421606
					–	15,94	–	118555	–	31230	

	0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (Придвижка грунта из временного отвала) НР = 72 % К=2,000;									
			м3 грунта	7437,6	41,01	41,01	305016	305016	–	85360	421606
					–	15,94	–	118555	–	31230	
76	6 1101-0104-0101	Срезка грунта под покрытия. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	4515,3	44,3	44,3	200028	200028	–	55982	276491
					–	17,22	–	77753	–	20481	
77	7 1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14	154,2	154,2	2159	2159	–	373	2735
					–	37,03	–	518	–	203	
78	8 1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	563,7	154,2	154,2	86923	86923	–	15029	110108
					–	37,03	–	20874	–	8156	

	-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,1	154,2	154,2	3408	3408	–	589	4317
					–	37,03	–	818	–	320	
80	10 1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	70,5	154,2	154,2	10871	10871	–	1880	13771
					–	37,03	–	2611	–	1020	
81	11 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	2411,1	131,72	124,62	317590	300471	169	70308	418930
					7,03	33,47	16950	80700	–	31032	
82	12 4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,200; kстм=10;	т·км	2893,32	330		954796		–	–	1031180
					–		–		–	76384	
83	13 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2774,5	51,77	51,77	143636	143636	–	40213	198557

					–	20,13	–	55851	–	14708	
	14 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2774,5	69,45	69,45	192689	192689	–	46845	258697
					–	23,45	–	65062	–	19163	
85	15 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2774,5	70,78	70,78	196379	196379	–	57612	274310
					–	28,84	–	80017	–	20319	
86	16 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	24970,5	6,83	6,83	170549	170549	–	39373	226716
					–	2,19	–	54685	–	16794	
87	17 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2774,5	84,38	71,11	234112	197295	7769	56593	313961
					10,47	17,86	29049	49553	–	23256	

Раздел 2 Земляные работы под водоотводные сооружения

88	18 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	70,5	1823,36	–	128547	–	–	92554	238789

	9 4141-0402-0100	Лишний грунт, погрузка К=1,750;			1823,36	–	128547	–	–	17688	
			т	123,375	174		21467		–	–	23184
					–		–		–	1717	
90	20 4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,750; kстм=10;									
			т·км	123,375	380		46883		–	–	50634
					–		–		–	3751	

Итого	**34 420 124,80**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 722 759,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 558 057,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 083 335,00
- перевозка, тенге	1 076 210,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 227 944,80
- накладные расходы, тенге	3 285 510,00
в т.ч. зарплата, тенге	295 697,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 549 644,00
Всего	**34 420 124,80**
Временные здания и сооружения (1,4 %), К=0,8	385 505,40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	469 876,01
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**705 510,12**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**35 981 016,33**
2021 г. - Иинф=1,05	37 780 067,15
НДС (12 %)	4 533 608,06

Итого	**42 313 675,20**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95000000114	**40 197 991,49**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

Авторский надзор:
Гл.инженер проекта
ТОО "Компания "Арыстан-Сервис" _____ **Қуатұлы И.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**