форма № К
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахс
от 19 марта 2015 г. №

Заказчик : ТОО SK STROY-21

Подрядчик : ТОО "ӨРКЕНИЕТ-К"

Объект :«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №21 в 20 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		2023-2	от 09.01.2022г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	40 152 251,01									
в том числе за отчетный месяц		35 850 224,12							4 302 026,89	40 152 251
Итого к оплате:										**40 152 251**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО SK STROY-21

директор _____ **Жумабаев К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ӨРКЕНИЕТ-К"

Директор _____ **Есимов Н.Е.**

Форма до приложения 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 115

Заказчик **ТОО SK STROY-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ӨРКЕНИЕТ-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №21 в 20 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №21 в 20 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023-2 от 09.01.2022г.**

Акт выполненных работ №13

за **январь 2023 (месяц, год) на «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №21 в 20 микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЮК, АР										
1	3510013: 1, 4, 7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	79,772	307,79 0,00	307,79 83,20	24553,02 0,00	24552,98 6636,99		4778,33 2346,87	31678,22	
2	3510013: 2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	2,997	1448,45 878,11	566,43 159,88	4340,99 2631,70	1697,60 479,15	11,73	2239,80 526,44	7107,23	
3	3510013: 3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,999	5143,06 5143,06	0,00 0,00	5137,93 5137,93	0,00 0,00		3699,30 706,96	9544,19	
4	3510013: 5, 8	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	132,4304	47,00		6224,21			497,95	6727,16	
5	3510013: 6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	56,795	36,29 4,52	31,67 10,22	2061,08 256,71	1798,72 580,46	5,70	602,58 212,97	2876,63	
6	3510013: 9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	19,462	50,39 0,00	50,39 16,43	980,68 0,00	980,68 319,75		280,25 96,90	1307,83	
7	3510013: 10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	19,462	29,02 0,00	29,02 9,46	564,80 0,00	564,80 184,11		132,53 55,87	753,20	
8	3510013: 11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	19,462	280,18 150,47	129,71 62,42	5452,88 2928,44	2524,44 1214,82		2983,12 674,95	9110,95	
9	3510013: 12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	6,512	1405,52 1405,52	0,00 0,00	9152,76 9152,76	0,00 0,00		6589,96 1259,41	17002,13	
10	3510013: 13, 39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,65242	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	47456,35 3715,21	2994,41 712,36	40746,73	4029,04 4118,84	55604,23	
11	3510013: 14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	8,325	37417,68 5477,47	2834,39 654,42	311502,19 45599,95	23596,30 5448,06	242305,97	46453,68 28636,52	386597,39	
12	3510013: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,390899	376202,00		147057,09		147057,09	11764,48	158821,57	
13	3510013: 17, 38, 43	1108-0101-0317 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	24,86104	1283,29 496,25	30,28 4,76	31903,95 12337,32	752,80 118,36	18813,87	11583,74 3479,04	46966,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	3510023: 23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция битумная обмазочная битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,78151	4187,24	31,60	20021,33	151,11	16956,99	2735,26	24577,10	
						609,27	5,84	2913,23	27,94		1820,51		
15	3510013: 18, 52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	3,6704	52184,87	7574,29	191539,34	27800,65	125416,12	40082,10	251015,09	
						10440,98	1799,00	38322,56	6603,02		18593,76		
16	3510013: 23, 48	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	2,29918	55369,56	4088,15	127304,60	9399,37	75170,31	43032,46	181782,43	
						18587,00	1015,04	42734,85	2333,74		13465,37		
17	3510013: 23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,0222	26777,29	133,39	594,44	2,96	546,05	48,91	694,82	
						2047,85	51,31	45,47	1,15		51,47		
18	3510013: 24, 25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,0444	4218,00		187,29		187,29		202,24	
											14,95		
19	3510013: 26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,0185	244047,21	2084,39	4514,89	38,56	1969,10	2121,95	7167,79	
						135524,01	1022,44	2507,19	18,91		530,95		
20	3510013: 27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поперху до 1000 мм. Устройство	м³	0,0148	40533,63	3197,09	599,88	47,32	440,34	112,11	768,97	
						7584,19	741,27	112,26	10,99		56,98		
21	3510013: 28, 69	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	9,708756	1614,94	19,32	15679,05	187,63	8110,22	6950,49	24439,91	
						760,27	9,51	7381,28	92,35		1810,37		
22	3510013: 29, 70	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,74144	88646,78	3018,85	331666,59	11294,84	201920,54	110346,58	477374,22	
						31659,26	750,72	118451,21	2808,78		35361,05		
23	3510013: 49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,12432	84106,68	3018,85	10456,13	375,29	6144,96	3666,59	15252,55	
						31659,26	750,72	3935,88	93,31		1129,83		
24	3510013: 53, 55, 60, 81	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,031796	128892,37	2155,41	4098,19	68,52		3696,19	8417,94	
						126736,96	1008,71	4029,63	32,08		623,56		
25	3510013: 32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,001743	96078,00		167,42		167,42		180,81	
											13,39		
26	3510013: 36, 56, 61, 82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,043146	96078,00		4145,37		4145,37		4476,96	
											331,59		
27	3510013: 94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005754	96078,00		552,85		552,85		597,07	
											44,22		
28	3510013: 33, 83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,0222	166025,32	1173,85	3685,79	26,04	1463,90	1855,07	5984,16	
						98908,50	570,66	2195,76	12,65		443,30		
29	3510013: 84	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,06216	68809,24	8201,42	4277,20	509,78	1980,46	1825,73	6591,15	
						28746,98	3529,42	1786,92	219,37		488,22		
30	3510013: 35, 55, 91, 101	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,019879	434809,17	2155,41	8643,76	42,84		7845,04	17807,92	
						432653,76	1008,71	8600,87	20,05		1319,12		
31	3510023: 49, 128	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007927	533605,09	2489,89	4229,69	19,76		3840,01	8715,28	
						531115,20	1238,40	4209,93	9,84		645,58		
32	3510013: 37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,004677	1146383,05	15570,14	5361,41	72,82	4871,83	413,36	6236,75	
						89114,26	5920,62	416,77	27,68		461,98		
33	3510013: 42	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000142	384889,60	3174,13	54,69	0,44	43,96	9,51	69,34	
						72327,47	1262,64	10,29	0,18		5,14		
34	3510013: 44	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,013366	162908,34	31207,27	2177,41	417,10	42,85	1280,38	3734,40	
						128496,37	10337,38	1717,47	138,16		276,61		
35	3510013: 45, 87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,123136	185696,47	2157,60	22865,89	265,66	18559,79	3748,21	28743,23	
						52813,09	1008,71	4040,47	124,21		2129,13		
36	3510013: 46	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,001776	18790,00	69,07	33,37	0,14	26,34	6,25	42,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ древесины в конструкции		1886,94	52,61	6,92	0,07		3,18		
37	3510023: 177, 188	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,01462	13606,72	79,76	198,91	1,18	127,98	63,54	283,23	
				м³ древесины в конструкции		4773,40	40,03	69,78	0,59		20,98		
38	3510013: 47, 89	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам		22,1408	2530,74	91,22	56032,62	2019,72	3529,66	17936,32	79864,94	
				м² кровли		888,31	31,25	19782,27	691,94		5936,00		
39	3510013: 48, 68 3510023: 53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,016215	694126,00		11255,14		11255,14	900,43	12155,57	
40	3510013: 50, 91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,03685	93759,03	4551,56	190973,10	9270,87	107296,26	69588,79	281406,84	
						36529,92	1013,93	74405,96	2065,23		20844,95		
41	3510013: 57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	4,36378	61551,34	8607,33	268596,50	37560,47	128535,50	101690,24	399909,68	
						23493,51	2114,46	102520,52	9227,02		29622,94		
42	3510013: 62, 99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	9,229609	21640,76	4664,03	199735,77	43047,13	50898,46	109324,34	333784,95	
						11462,04	1274,48	105790,18	11762,93		24724,84		
43	3510013: 63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	9,787592	14522,00	4385,43	142135,43	42922,77	25320,99	78242,31	288007,94	
						7549,52	1046,21	73891,63	10239,86		17630,20		
44	3510013: 64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	9,004585	23889,70		215116,82		215116,82	17209,37	232326,19	
45	3510013: 65	СТ11011-250	Клей	кг	264,26499	38,00		10042,06		10042,06	803,38	10845,44	
46	3510013: 66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,049462	42457,33	16607,05	2100,01	821,40	147,08	976,50	3322,63	
						22877,13	5735,26	1131,53	283,68		246,12		
47	3510013: 67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатаного проката	т	0,046324	167300,00		7750,02		7750,02	620,01	8370,03	
48	3510013: 70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,0111	82714,31	6998,34	918,12	77,70	545,34	284,75	1299,13	
						26585,66	1605,08	295,11	17,83		96,24		
49	3510013: 72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	44,03	235,72	11,11	10378,76	489,17	6174,34	4668,87	16250,63	
						84,38	5,47	3715,24	240,83		1203,80		
50	3510013: 73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	35,89	672,53	19,32	16959,10	693,41	9972,76	7828,31	26770,35	
						175,34	9,51	6292,96	341,32		1982,94		
51	3510013: 74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,037	96174,59	833,44	3558,48	30,82	1576,87	1651,20	5626,45	
						52723,33	404,22	1950,75	14,95		416,77		
52	3510013: 75	1306-0601-0130 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,222	47336,39	3578,56	10508,67	794,43	7184,03	2475,48	14022,89	
						11397,31	856,37	2530,21	190,11		1038,74		
53	3510013: 84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,683316	226057,13	1242,30	154468,45	848,86	114514,55	26514,79	195461,90	
						42593,78	520,81	29105,01	355,87		14478,66		
54	3510013: 85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00138	813201,00		1122,17		1122,17	89,76	1211,93	
55	3510013: 86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,683316	12077,37	95,99	8252,66	65,56	7105,41	1001,48	9994,47	
						1582,96	45,51	1081,66	31,08		740,33		
56	3510013: 88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	21,83	422,06	4,45	9213,56	97,16	7807,70	1219,22	11267,35	
						59,95	2,11	1308,73	46,06		834,57		
57	3510013: 90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,59	5556,40	23,31	14391,08	60,38	9320,14	4624,85	20537,19	
						1934,51	6,42	5010,59	16,61		1521,26		
58	3510023: 58, 121, 137, 144, 164	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	12,385572	5389,87	26,27	66756,62	325,38	37023,94	27144,46	101413,19	
						2374,32	7,88	29407,27	97,61		7512,11		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кода ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	3510013-95	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,220044	52380,44	14769,42	11526,02	3249,93	1219,89	5672,17	18574,03	
						32067,24	5291,37	7056,20	1164,35		1375,84		
60	3510013-96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки насадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,220044	1139868,00		250821,34		250821,34	20065,69	270887,03	
61	3510013-97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786тг для малооборотных групп населения для одной лестницы)	т	0,220044	4445,00		978,10		978,10	78,26	1056,36	
62	3510013-98	1115-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	2,22	3614,18	47,56	8023,49	105,57	1935,88	1028,67	13886,84	
						2694,60	27,64	5982,01	61,35		4834,68		
63	3510013-100	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,16872	40200,15	1898,05	6782,58	320,23	1816,96	668,22	9021,19	
						9752,18	475,95	1645,39	80,29		1570,39		
64	3510013-102 3510093-4, 15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная применяемая диаметром от 35 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	6,3381	696,00		4411,32		4411,32	352,91	4764,23	
65	3510013-103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,0185	216846,99	1938,83	4011,65	35,89	1480,56	2130,78	6612,24	
						134878,49	951,10	2495,24	17,61		489,81		
66	3510013-104	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	4,81	2709,98	24,75	13034,99	119,03	10645,16	2114,44	16361,40	
						472,10	5,71	2270,80	27,45		1211,97		
67	3510023-56	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	0,9805	5008,75	27,54	4911,08	27,01	4315,61	529,32	5875,63	
						579,78	7,00	568,43	6,88		435,23		
68	3510013-105	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	4,20875	3043,95	95,23	12802,81	400,78	10795,71	1622,01	15578,81	
						383,66	41,85	1606,32	176,12		1153,99		
69	3510013-106	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	4,20875	-579,96	-18,73	-2440,89	-78,81	-2156,95	-218,26	-2871,90	
						-48,74	-8,25	-205,13	-34,71		-212,75		
70	3510013-107	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,009259	26759,73	2279,78	247,75	21,15	0,41	214,90	499,65	
						24437,95	1066,44	226,26	9,88		37,00		
71	3510023-32, 68, 76, 93, 378	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,049949	32821,81	2633,61	1639,43	131,54	8,81	1423,65	3308,13	
						30011,52	1309,28	1499,86	65,42		245,05		
72	3510013-109	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,087468	1127576,95	9275,02	98626,50	811,26	98780,28	8551,55	115752,28	
						80429,22	2425,32	7034,96	212,12		8574,23		
73	3510013-110, 114	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15,648317	126,37	3,25	1977,46	50,84	747,22	818,74	3019,98	
						75,37	0,45	1179,41	7,03		223,78		
74	3510023-27, 145	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10,6745	158,32	3,49	1689,98	37,26	665,04	685,61	2565,59	
						92,53	0,55	987,72	5,85		190,00		
75	3510013-111, 115	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15,648317	204,76	4,79	3204,16	74,96	1750,43	961,11	4498,42	
						88,11	0,90	1378,77	14,10		333,15		
76	3510023-28, 146	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,6745	268,92	5,22	2870,57	55,76	1660,52	804,68	3969,15	
						108,14	1,10	1154,36	11,77		294,00		
77	3510013-112	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	4,31662	4369,96	23,78	17989,47	97,90	11495,65	5811,18	25704,71	
						1556,84	11,65	6408,92	47,95		1904,06		
78	3510023-131, 135	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	6,32515	4155,94	27,42	26286,95	173,45	14020,45	10965,14	40232,25	
						1911,90	14,30	12093,08	90,46		2980,16		
79	3510013-113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист звукоизоляционный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	4,219536	1576,00		6649,93		6649,97	531,99	7181,96	
80	3510023-1, 109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с наплавной полосой		0,48248	5160,18	252,80	2489,66	121,95	188,14	2016,32	4866,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ проемов		4517,44	125,92	2179,56	60,75		360,49		
81	3510023: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с одинарными утепленными полотнами	м²	0,48248	30000,00		14474,40		14474,40	1157,95	15632,35	
82	3510023: 3	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	0,222	3334,74 2802,21	93,37 29,00	740,30 622,08	20,72 6,44	97,50	354,24 119,55	1614,09	
83	3510023: 4, 9, 14, 84	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м³ площади уплотнения	19,10976	477,68 152,10	57,86 24,31	9128,34 2906,61	1105,64 464,54	5136,10	3169,01 983,79	13281,14	
84	3510023: 5, 10, 85	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,303696	36652,37 7763,08	12,72 0,00	11131,19 2357,64	3,88 0,00	8769,70	2216,12 1067,78	14415,09	
85	3510023: 6, 11, 77, 85	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м³ изолируемой поверхности	7,91282	2011,64 788,19	63,50 11,07	15917,70 6236,83	502,50 87,62	9178,48	5944,94 1749,06	23611,70	
86	3510023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	114,34924	1319,45 715,48	48,28 29,36	150878,16 81814,58	5520,84 3357,34	63542,65	80061,56 18475,47	249415,19	
87	3510023: 8, 13, 75, 87, 92	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	4,847	622,69 35,36	32,80 19,42	3018,20 171,38	158,95 94,13	2687,83	249,56 261,40	3529,16	
88	3510023: 68	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	15,36166	778,38 44,20	41,01 24,27	11957,22 678,99	629,96 372,81	10648,23	988,68 1035,67	13981,57	
89	3510023: 79	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	62,1082	-155,67 -8,84	-8,26 -4,85	-9668,40 -549,04	-509,27 -301,22	-8610,05	-799,35 -837,24	-11304,99	
90	3510023: 82, 95	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	9,37321	-311,35 -17,68	-16,40 -9,71	-2918,34 -165,72	-153,74 -91,02	-2598,92	-241,39 -252,78	-3412,51	
91	3510023: 169	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2,96	311,35 17,68	16,40 9,71	921,60 52,32	48,55 28,75	820,73	76,22 79,85	1077,67	
92	3510023: 15	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	16,0728	1074,99 137,73	260,16 90,34	17278,11 2213,71	4181,52 1452,03	10882,88	3959,04 1698,89	22936,04	
93	3510023: 16	1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	16,0728	64,86 1,01	10,32 4,59	1042,48 16,24	165,87 73,78	860,36	97,24 91,13	1230,85	
94	3510023: 17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,385824	17801,53 6872,23	3151,06 1519,30	22889,64 8836,49	4051,72 1953,56	10001,63	10142,62 2642,58	35674,84	
95	3510023: 18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	3,13168	1928,81 1436,90	114,13 100,16	6040,40 4499,90	357,38 313,46	1183,08	3850,70 791,28	10682,38	
96	3510023: 19	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	2,27809	1045,72 889,12	9,03 5,78	2382,24 2025,49	20,57 13,17	336,18	1630,92 321,05	4334,21	
97	3510023: 20	1115-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	4,27868	323,45 273,95	3,88 2,11	1383,95 1172,16	16,61 9,06	195,18	944,98 186,30	2515,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	3510023: 21	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м² окрашиваемой поверхности	1,13109	755,64 461,38	3,00 1,61	854,70 521,85	3,36 1,81	529,05	418,95 101,90	1375,55	
99	3510023: 22	1115-0403-0202 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м² окрашиваемой поверхности	30,40986	208,30 186,64	2,83 1,57	6333,55 5674,95	86,03 47,73	572,54	4578,20 872,94	11784,69	
100	3510023: 24	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м² изоляции	0,14356	83465,02 54071,01	2358,76 992,36	11982,23 7762,45	338,62 142,45	3881,19	6007,73 1439,19	19429,15	
101	3510023: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,17593	171534,53 107829,81	42343,43 18214,16	30185,01 18974,86	7451,21 3205,16	3758,98	15304,16 3639,14	49128,31	
102	3510023: 26, 44, 126, 130, 163	222-509-0003 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т**	т	0,166178	1096172,00		182159,84		182159,84	14572,82	196732,66	
103	3510023: 29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**	отверстие	0,555	1770,58 1706,90	63,68 0,00	982,68 947,35	35,34 0,00		682,10 133,16	1797,94	
104	3510023: 30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	**Полки антресольные. Установка дверных блоков**	блок	0,555	1819,71 670,67	117,24 43,78	1009,95 372,22	65,08 24,31	572,65	356,86 109,34	1476,15	
105	3510023: 31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м²	0,44955	779,00		350,20		350,20	28,01	378,21	
106	3510023: 32	СТ11011-818	**Петля врезная**	шт	1,11	50,00		55,50		55,50	4,44	59,94	
107	3510023: 35	СТ11011-819	**Задвижка**	шт	0,555	96,00		53,28		53,28	4,26	57,54	
108	3510023: 133	СТ11011-819	**Петли**	шт	12,728	96,00		1221,89		1221,89	97,75	1319,64	
109	3510023: 34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	8,4619	1997,13 438,17	43,03 9,05	16899,53 3707,73	364,12 76,59	12827,64	3481,55 1630,52	22011,60	
110	3510023: 35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой**	м²	19,906	7914,57 4301,86	1878,38 939,20	157547,44 85632,84	37391,05 18695,73	34523,59	71986,68 18362,69	247896,81	
111	3510023: 36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	5,0394	2419,25 1158,19	91,66 26,73	12191,57 5836,56	461,91 134,72	5893,06	5493,61 1414,81	19999,99	
112	3510023: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м²	8,278783	48924,00		405031,19		405031,19	32402,49	437433,68	
113	3510023: 38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м³ утепляемого покрытия	14,8666	1719,09 454,35	95,34 28,02	25557,01 6754,65	1417,36 416,55	17385,01	6597,51 2572,35	34726,87	
114	3510023: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м³	2,827495	31922,00		90259,28		90259,28	7220,77	97480,05	
115	3510023: 40, 45	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м² стяжки	23,7947	1224,42 496,97	197,28 56,62	29134,72 11825,27	4694,23 1347,28	12615,22	12118,61 3300,33	44553,66	
116	3510023: 41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	19,906	461,62 27,55	43,97 13,13	9189,02 548,41	875,27 261,37	7765,14	745,07 794,65	10728,74	
117	3510023: 46	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	2,812	615,50 36,74	58,62 17,51	1730,79 103,30	164,84 49,25	1462,65	140,34 149,66	2020,79	
118	3510023: 43, 143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,015036	126652,33 113830,75	4343,66 1054,93	1904,35 1711,55	65,34 15,87	127,46	1191,92 247,68	3343,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	3510021: 60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,003485	130035,41 125213,83	4343,66 1054,93	481,11 436,42	15,13 5,66	29,56	303,66 62,79	847,56	
120	3510021: 47	1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	2,812	3674,71 802,84	201,26 56,50	10333,29 2257,59	565,95 158,88	7569,74	2223,14 1004,51	13560,91	
121	3510021: 48	1112-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	1,0767	1488,08 390,11	26,52 9,09	1602,21 420,02	28,56 9,80	1153,62	395,42 159,80	2757,83	
122	3510021: 50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,0333	3293,00		109,67		109,67	8,77	118,44	
123	3510021: 51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,03148	72779,61 37545,20	26735,65 10148,82	2291,08 1181,89	841,64 319,50	267,55	1035,96 266,18	3593,32	
124	3510021: 52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,90354	2200,00		1987,79		1987,79	159,03	2146,82	
125	3510021: 54	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	4,403	1357,64 352,42	44,22 13,51	5977,68 1551,71	194,70 59,50	4231,28	1482,33 596,77	8056,78	
126	3510023: 55, 124, 176, 187	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,031274	215050,63 53096,40	2064,28 1050,74	6725,45 1660,52	64,57 32,86	5000,36	1524,03 659,93	8909,41	
127	3510023: 57, 136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м²	0,010502	419919,00		4409,88		4409,88	352,80	4762,68	
128	3510023: 59	1107-0516-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	3,219	5590,92 469,41	378,82 202,27	17997,17 1511,04	1219,41 651,09	15266,72	2551,30 1643,87	22192,34	
129	3510023: 61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,2812	2712,00		762,61		762,61	61,01	823,62	
130	3510063: 115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	4,44	2864,00		12716,16		12716,16	1017,28	13733,44	
131	3510023: 62, 138, 180	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,139383	15887,73 396,35	59,58 31,23	625,71 15,61	2,37 1,22	607,72	19,87 51,65	697,23	
132	3510023: 63, 139, 183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,006682	31162,00		208,24		208,24	16,65	224,89	
133	3510023: 65, 72, 89	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция стеновая из плит или матов минераловатных или стеклянолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	17,1717	701,64 643,49	58,15 31,23	12048,38 11049,83	998,56 536,28		10890,99 1835,13	24774,90	
134	3510023: 70, 98	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	77,46986	5110,22 538,26	75,10 35,86	395888,01 41698,93	5817,99 2778,07	348371,10	41808,15 35015,58	472711,74	
135	3510023: 97	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,43765	687,43 641,91	3,16 1,66	16111,76 15044,87	74,07 38,92	992,82	14178,84 2423,20	32713,80	
136	3510023: 98	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КВ-2, КВ-3	м плинтусов	79,78717	514,59 253,19	1,58 0,83	41057,68 20201,30	126,06 66,23	20730,29	19051,60 4808,78	64918,06	
137	3510023: 99, 165	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,016391	1289222,20 124045,60	32530,60 14973,31	21131,62 2033,22	533,21 245,42	18565,19	2073,59 1856,40	25061,61	
138	3510023: 100	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	3,24786	6000,52 2444,67	1319,69 399,62	19488,86 7939,94	4286,19 1297,92	7262,73	8314,08 2224,22	30027,16	
139	3510023: 101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	0,58386	30000,00		17515,80		17515,80	1401,26	18917,06	
140	3510023: 102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	2,664	26768,00		71309,95		71309,95	5704,81	77014,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	3510023: 103	1310-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных срубленных стенах. Установка блоков	м²	10,8336	4489,68 3082,58	217,18 113,83	48639,39 33395,42	2352,83 1233,17	12891,13	31165,77 6384,46	86189,62	
142	3510023: 104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9Щ; ДО 21-10Щ внутренние	м²	2,664	3640,00		9696,96		9696,96	775,74	10472,70	
143	3510023: 105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Щ; ДГ 21-10Щ внутренние	м²	3,663	4010,00		14688,63		14688,63	1175,08	15863,71	
144	3510023: 106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8Щ внутренние	м²	1,6576	3780,00		6265,73		6265,73	501,28	6767,01	
145	3510023: 107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Щ; ДГ 21-8Щ внутренние	м²	2,849	4250,00		12108,25		12108,25	968,66	13076,91	
146	3510023: 108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	1,769162	6766,33 1935,03	59,18 21,82	11970,72 3423,89	104,67 38,59	8442,66	2769,60 1179,23	15919,58	
147	3510023: 111	СТ11011-816	Замок врезной одноцилиндровый с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	1,48	585,00		865,80		865,80	69,26	935,06	
148	3510023: 112	1310-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,59726	8404,97 3308,37	327,36 177,93	16786,90 6607,68	653,83 355,46	9525,43	6266,84 1844,30	24898,04	
149	3510023: 113	1310-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	2,34395	7019,25 2823,67	329,28 180,41	16452,75 6618,52	771,82 422,87	9062,41	6337,25 1823,21	24613,21	
150	3510023: 114	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	4,07	5286,62 2073,13	325,13 180,41	21516,54 8437,63	1323,26 734,26	11755,64	8254,74 2381,69	32152,97	
151	3510023: 115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,59726	56804,00		113452,36		113452,36	9076,17	122528,53	
152	3510023: 116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	6,41395	54824,00		351638,38		351638,38	28131,06	379769,44	
153	3510023: 117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	4,995	2429,12 1464,16	203,58 114,35	12133,45 7313,49	1016,87 571,17	3803,08	3096,19 1538,35	20767,99	
154	3510023: 118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1,85037	1331,00		2462,83		2462,83	197,02	2659,85	
155	3510023: 119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	2,1312	8676,92 3269,27	339,18 186,27	18492,27 6967,47	722,87 396,97	10801,93	6628,00 2009,62	27120,89	
156	3510023: 120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с порогом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	2,1312	56297,00		119980,16		119980,16	9598,43	129578,59	
157	3510023: 122, 150	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	137,45648	637,99 503,82	4,94 2,67	87695,88 69253,31	679,06 367,04	17763,48	55695,99 11470,74	154862,61	
158	3510023: 125, 186	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,851936	133700,00		247603,89		247603,89	19808,32	267412,21	
159	3510023: 127	1306-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,166722	34613,33 4377,47	3126,14 852,27	5770,82 728,97	521,18 142,08	4520,62	792,69 525,07	7088,38	
160	3510023: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	6,364	48,00		305,47		305,47	24,42	329,89	
161	3510023: 134	СТ11011-811	Ручка		6,364	339,00		2157,40		2157,40		2330,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							172,60		
162	3510023: 140, 180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Цепля накладная	шт.	0,592	389,00		230,29		230,29	18,39	248,68	
163	3510023: 141	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	0,1147	1634,73 1350,59	4,58 3,44	187,52 154,92	0,56 0,30	32,08	124,17 24,94	336,63	
164	3510023: 142, 185	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,802349	160099,50 89866,52	44438,58 18374,25	376,10 211,12	104,42 43,18	60,61	175,42 44,30	595,62	
165	3510023: 147	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,5476	6687,90 311,43	1960,20 525,34	3662,30 170,53	1073,41 287,68	2418,36	494,88 332,56	4489,74	
166	3510023: 148	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	3,663	539,29 400,13	6,39 2,29	1975,43 1465,68	23,42 8,40	486,33	1591,96 285,38	3852,77	
167	3510023: 149	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	35,23177	2653,87 1979,83	151,66 128,08	93500,55 69752,92	5343,24 4512,48	18404,36	59412,38 12233,16	165146,09	
168	3510023: 151	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	25,49115	1283,30 972,73	8,63 4,61	32712,81 24795,99	220,00 117,51	7696,81	19930,75 4211,38	56854,94	
169	3510023: 152	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20,00442	1501,52 1188,11	6,16 3,27	30037,04 23767,47	123,25 65,42	6146,37	19066,21 3928,25	53031,50	
170	3510023: 153	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	8,19624	6743,60 3787,98	27,42 14,25	55272,15 31047,18	224,74 116,81	24000,24	24931,16 6436,28	86619,59	
171	3510023: 154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м³ горизонтальной проекции	1,77674	2190,34 1748,60	10,02 5,25	3891,66 3106,82	17,79 9,32	767,05	2897,99 543,16	7332,81	
172	3510023: 155	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	6,98116	55765,63 47293,81	2847,62 1488,55	389308,78 330165,65	19879,69 10391,82	39263,44	258823,66 51850,62	699983,06	
173	3510023: 171	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	5,0542	49596,88 41125,06	2847,62 1488,55	250672,56 207854,27	14392,44 7523,43	28425,84	163687,04 33148,78	447508,38	
174	3510023: 157	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	70,402342	1455,95 1081,05	82,42 43,20	102502,28 76108,44	5802,52 3041,36	20591,28	73609,17 14088,93	190200,38	
175	3510023: 158, 175	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	76,32027	5085,63 2971,92	58,97 33,92	388136,66 226817,73	4500,61 2588,78	156818,28	183525,07 45732,63	617394,36	
176	3510023: 159, 174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	82,425892	503,00		41460,24		41460,24	3316,83	44777,07	
177	3510023: 160, 175	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		76,32027	363,40	2,73	27734,76	206,87	9865,16	14214,86	45305,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		231,43	1,38	17662,80	105,34		3355,79		
178	3510023: 161	1126-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из пробланок**		0,0444	844,65	5,01	37,52	0,22	7,14	23,01	65,38	
				м² изолируемой поверхности		679,08	2,63	30,16	0,11		4,85		
179	3510023: 166	1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сместу изделиями из пенопласта на битуме**		0,092019	37204,58	2233,65	3423,54	205,54	806,60	1902,06	5751,66	
				м² изоляции		26205,18	992,36	2411,36	91,32		426,06		
180	3510023: 179	1118-0107-0606 *РСНБ РК 2022*	**Дверь. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**		0,0377	11250,55	25,46	874,36	2,00	706,33	150,15	1106,27	
				м²		2134,38	12,68	165,83	1,00		81,96		
181	3510023: 181	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,000262	1258229,57	11709,50	329,60	3,07	291,38	42,44	401,79	
				т стальных элементов		134289,79	3006,28	35,19	0,78		29,75		
182	3510023: 184	1110-0102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Стены каркасные. Обивка пергамином**		0,10656	383,90	2,23	40,92	0,22	18,28	20,28	66,08	
				м² обивки стен (за вычетом проемов)		210,24	1,17	22,38	0,11		4,88		
			ОВ, ВК										
183	3510033: 1, 34 3510053: 1 3510063: 40	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		93,536	2113,46	29,62	197684,56	2770,56	132398,32	62358,58	280846,46	
				м трубопровода		668,36	11,93	62515,72	1115,92		20803,32		
184	3510033: 2, 35 3510063: 41	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		26,344	2276,85	29,62	59981,37	780,34	41593,74	17563,01	83747,87	
				м трубопровода		668,36	11,93	17607,30	314,32		6203,49		
185	3510033: 3 3510053: 2 3510063: 42	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		1,998	1880,36	29,62	3756,94	59,20	2362,41	1332,04	5496,09	
				м трубопровода		668,36	11,93	1335,37	23,83		407,11		
186	3510033: 4 3510063: 117	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		1,369	2661,26	29,62	3643,28	40,52	2687,72	912,68	4920,45	
				м трубопровода		668,36	11,93	914,97	16,32		364,49		
187	3510033: 5, 6 3510053: 3 3510063: 43	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		6,808	2836,56	29,62	19311,30	201,66	14559,46	4538,72	25758,04	
				м трубопровода		668,36	11,93	4550,19	81,22		1908,02		
188	3510033: 7, 36 3510053: 6 3510063: 3, 44, 108, 118	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		131,017	146,47	1,34	19190,09	175,56	326,19	18314,85	40505,27	
				м трубопровода		142,64	0,00	18688,29	0,00		3090,53		
189	3510033: 8, 40	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы чугунные. Установка**		6,97968	23129,54	243,45	161436,77	1699,23	149779,96	19662,07	185866,72	
				кВт		1426,66	132,11	9957,66	922,08		13767,88		
190	3510033: 9, 38	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Краны воздушные. Установка**		6,031	439,14	0,00	2648,42	0,00	841,34	1371,01	4772,97	
				шт.		299,64	0,00	1807,12	0,00		351,54		
191	3510033: 10	СТПРАЙС	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия**	шт	5,92	300,00		1776,00		1776,00	142,08	1918,08	
192	3510033: 11	СТПРАЙС	**Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия**	шт	3,663	718,00		2630,03		2630,03	210,42	2840,45	
193	3510033: 12	СТПРАЙС	**Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия**	шт	0,777	1092,00		848,48		848,48	67,90	916,38	
194	3510033: 13	СТПРАЙС	**Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия**	шт	0,222	3954,00		877,79		877,79	70,23	948,02	
195	3510033: 14	СТПРАЙС	**Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания**	шт	0,703	8071,00		5673,91		5673,91	453,92	6127,83	
196	3510033: 15	СТПРАЙС	**Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания**	шт	0,777	11047,00		8583,52		8583,52	686,68	9270,20	
197	3510033: 16	СТПРАЙС	**Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I" Danfoss" Дания**	шт	0,403	13150,00		5352,05		5352,05	428,16	5780,21	
198	3510033: 17	СТПРАЙС	**Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I" Danfoss" Дания**	шт	0,148	19608,00		2901,98		2901,98	232,18	3134,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	3510033-33	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	5,92	2887,00		17091,04		17091,04	1367,30	18458,34	
200	3510033-23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	5,92	2772,00		16410,24		16410,24	1312,83	17723,07	
201	3510033-24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	5,92	1723,00		10200,16		10200,16	816,00	11016,16	
202	3510033-37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,074	1092,00		80,81		80,81	6,48	87,29	
203	3510033-39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,111	300,00		33,30		33,30	2,66	35,96	
204	3510053-37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,333	17229,00		5737,26		5737,26	458,98	6196,24	
205	3510053-26	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,037	46311,00		1713,51		1713,51	137,08	1850,59	
206	3510053-23	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,037	9332,00		345,28		345,28	27,64	372,92	
207	3510053-23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,037	6207,00		229,66		229,66	18,39	248,05	
208	3510053-25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,074	11196,00		828,50		828,50	66,27	894,77	
209	3510053-28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,074	64837,00		4797,94		4797,94	383,84	5181,78	
210	3510053-29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,074	10802,00		799,35		799,35	63,94	863,29	
211	3510053-30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,037	111781,00		4135,90		4135,90	330,85	4466,75	
212	3510053-32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,111	10233,00		1135,86		1135,86	90,87	1226,73	
213	3510053-34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,074	5564,00		411,74		411,74	32,93	444,67	
214	3510053-37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,037	103681,28		3836,20		3836,20	306,92	4143,12	
215	3510053-38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,037	86463,00		3199,13		3199,13	255,93	3455,06	
216	3510053-40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,037	6207,00		229,66		229,66	18,39	248,05	
217	3510053-41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,037	1387,00		51,32		51,32	4,11	55,43	
218	3510053-43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,037	11217,00		415,03		415,03	33,19	448,22	
219	3510053-45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,037	8062,00		298,29		298,29	23,86	322,15	
220	3510053-48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,037	75416,00		2790,39		2790,39	223,22	3013,61	
221	3510053-53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,037	7038,00		260,41		260,41	20,83	281,24	
222	3510053-56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,037	1387,00		51,32		51,32	4,11	55,43	
223	3510053-58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,037	7000,00		259,00		259,00	20,72	279,72	
224	3510053-60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	0,074	11472,00		848,93		848,93	67,93	916,86	
225	3510053-62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,037	3896,00		144,15		144,15	11,54	155,69	
226	3510053-65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,222	7091,00		1574,20		1574,20	125,95	1700,15	
227	3510053-67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,037	77328,00		2861,14		2861,14	228,88	3090,02	
228	3510053-69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,074	11790,00		872,46		872,46	69,78	942,24	
229	3510053-70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,037	11790,00		436,23		436,23	34,89	471,12	
230	3510053-71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	0,259	718,00		185,96		185,96	14,87	200,83	
231	3510053-72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,037	45462,00		1682,09		1682,09	134,57	1816,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кода ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	3510063: 23, 38, 63, 82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	4,736	718,00		3400,45		3400,45	271,99	3672,44	
233	3510063: 24, 64, 76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	3,295	1092,00		3595,96		3595,96	287,68	3883,64	
234	3510063: 25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	1,48	899,00		1330,52		1330,52	106,45	1436,97	
235	3510063: 26, 66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек. ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	8,88	899,00		7983,12		7983,12	638,62	8621,74	
236	3510063: 30, 69, 79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	5,217	8162,00		42581,15		42581,15	3406,48	45987,63	
237	3510063: 31, 70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	1,85	620,00		1147,00		1147,00	91,76	1238,76	
238	3510063: 32, 71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	3,33	391,00		1302,03		1302,03	104,16	1406,19	
239	3510063: 35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,037	8854,00		327,60		327,60	26,20	353,80	
240	3510063: 36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,037	3626,00		134,16		134,16	10,73	144,89	
241	3510063: 39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,111	6235,00		692,08		692,08	55,35	747,43	
242	3510063: 65, 83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,148	1585,00		234,58		234,58	18,80	253,38	
243	3510063: 73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,037	15020,00		555,74		555,74	44,47	600,21	
244	3510063: 74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,037	2390,00		88,43		88,43	7,07	95,50	
245	3510063: 77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,074	3954,00		292,60		292,60	23,42	316,02	
246	3510063: 80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,037	863,00		31,93		31,93	2,55	34,48	
247	3510063: 124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с отжатыми фланцами "POLIX"Словения	шт	0,148	9192,00		1360,42		1360,42	108,82	1469,24	
248	3510033: 18 3510053: 19, 36, 47, 68	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6,66	2170,48 2012,14	0,00 0,00	14455,38 13400,81	0,00 0,00	1054,54	10050,64 1960,52	26466,54	
249	3510033: 19 3510053: 27, 57	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,333	2250,99 2012,14	0,00 0,00	749,58 670,03	0,00 0,00	79,55	502,53 100,16	1352,27	
250	3510033: 20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,444	47421,00		21054,92		21054,92	1684,39	22739,31	
251	3510033: 21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,111	68965,00		7655,12		7655,12	612,42	8267,54	
252	3510033: 25, 41 3510053: 15 3510063: 14, 54, 93, 109, 130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,73765	708,00		13974,23		13974,23	1117,92	15092,15	
253	3510033: 26, 42 3510063: 110 3510093: 24	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	20,3981	1433,28 1208,04	1,66 0,86	29236,38 26273,55	33,86 17,54	2928,74	21032,91 4021,46	54290,55	
254	3510033: 27, 43 3510053: 8 3510063: 15, 56	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	78,625	1024,43 521,09	120,74 59,44	80545,82 40970,66	9493,20 4673,51	30081,92	34689,39 9218,85	124454,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вод ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
255	3510033: 28, 29, 30, 31, 44 45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	39698,10031	121,00		4803470,13		4803470,13	384277,63	5187747,76	
256	3510063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59 60, 61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м²	76910,14409	121,00		9306127,37		9306127,37	744490,17	10050617,54	
257	3510033: 32 3510053: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м²	5181,096569	121,00		626912,72		626912,72	50153,02	677065,74	
258	3510033: 33, 46 3510053: 14 3510063: 22, 122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	73,371	40,00		2934,84		2934,84	234,76	3169,60	
259	3510063: 62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	47,619	57,95		2759,53		2759,53	220,96	2980,49	
260	3510063: 1	1120-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,11	3847,71 2281,79	77,11 23,62	4270,95 2532,80	85,61 26,23	1652,57	2507,82 542,31	7321,08	
261	3510043: 2, 8, 14, 20	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,215	9703,30 3164,08	80,82 35,98	70009,33 22828,82	583,12 259,59	46597,36	22626,72 7410,92	100046,97	
262	3510043: 3, 9, 15, 21	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,0128	9419,26 2896,98	63,99 28,25	18959,10 5831,05	128,76 56,83	12999,28	5770,35 1978,35	26707,60	
263	3510043: 4, 10, 16, 22	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,4548	10852,58 2896,98	66,31 23,73	48346,09 12905,49	295,45 105,75	35145,19	12750,98 4087,77	65984,84	
264	3510043: 5, 17	1120-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,485163	10179,89 1886,13	66,31 23,73	4938,91 915,08	32,16 11,51	3991,63	908,05 467,75	6314,71	
265	3510043: 6, 12, 18, 25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,317	790,00		12890,43		12890,43	1031,23	13921,66	
266	3510043: 7, 19	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1,48	6068,76 2281,79	77,11 23,62	8981,79 3377,06	114,14 34,96	5490,62	3343,76 986,01	13311,56	
267	3510043: 11, 23, 24	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1101 до 1400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,12195	10424,55 2506,61	63,99 28,25	22120,38 5318,90	135,75 59,94	16665,65	5271,28 2191,36	29583,02	
268	3510043: 13	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	0,925	4180,95 2281,79	77,11 23,62	3867,39 2110,66	71,34 21,87	1685,39	2089,87 476,60	6433,86	
269	3510043: 26	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	0,9546	79511,37 47650,31	4122,41 1640,65	75901,54 45486,99	3935,24 1566,17	26479,31	35760,39 8932,95	120594,88	
270	3510043: 27 3510063: 56	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	0,988862	12267,00		12130,38		12130,38	970,44	13100,82	
271	3510053: 4 3510063: 1 3510093: 2, 10	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,369	4072,26 1268,49	72,74 24,53	5574,98 1736,56	99,53 33,56	3738,74	1734,74 584,78	7894,50	
272	3510053: 5	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,85	4864,90 1504,75	88,55 28,68	9000,06 2783,81	163,84 53,06	6052,46	2780,11 942,43	12722,60	
273	3510053: 7, 55 3510063: 116	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,3344	152,21 142,64	1,34 0,00	964,18 903,54	8,51 0,00	52,17	885,52 147,96	1997,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
274	3510053: 16, 21 3510063: 125	1116-0601-0102 *РСНК РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		0,555	3506,00	162,28	1945,83	90,06	168,54	1677,95	3913,68	
				шт.		3040,05	45,01	1687,20	24,98		289,90		
275	3510053: 18	1118-0701-0102 *РСНК РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка		0,074	73484,59	283,90	5437,85	21,02	4985,79	426,54	6333,55	
				шт.		5825,24	56,28	431,05	4,18		469,16		
276	3510053: 22, 39, 59	1122-1201-0101 *РСНК РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		0,148	975,67	38,51	144,41	5,74	4,14	133,20	299,81	
				фланец		909,26	0,00	134,57	0,00		22,20		
277	3510053: 26	241-116-0308 *РСНК РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		0,148	3289,00		486,77		486,77		525,69	
				шт.							38,92		
278	3510053: 31, 33, 42, 44, 61, 63 3510063: 27	1116-0601-0101 *РСНК РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		0,518	3460,29	116,57	1792,19	60,46	157,36	1554,63	3614,83	
				шт.		3040,05	22,50	1574,72	11,77		267,81		
279	3510053: 35	241-116-0306 *РСНК РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм		0,148	2005,00		296,74		296,74		320,49	
				шт.							23,75		
280	3510053: 46	241-116-0307 *РСНК РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		0,074	2504,00		185,30		185,30		200,14	
				шт.							14,84		
281	3510053: 49 3510063: 133	1118-0501-0101 *РСНК РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		0,074	35827,66	620,51	2651,27	45,88	482,63	2097,31	5128,50	
				насос		28684,86	235,06	2122,69	17,39		379,92		
282	3510053: 50	1308-0304-0206 *РСНК РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу		0,037	35901,12	3795,81	1328,34	140,45	921,12	236,98	1690,56	
				шт.		7210,35	1685,68	266,77	62,38		125,24		
283	3510053: 51 3510063: 112	1308-0301-0120 *РСНК РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		0,111	4567,05	33,36	506,94	3,70	236,43	192,87	754,95	
				шт.		2403,45	0,00	266,77	0,00		55,94		
284	3510053: 52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия		0,037	462906,00		17127,52		17127,52		18497,70	
				шт							1370,18		
285	3510053: 54 3510063: 114 3510093: 9	1116-0401-0204 *РСНК РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		4,5843	5960,57	128,12	27325,06	587,34	19113,83	7654,63	37778,11	
				м трубопровода		1663,03	40,80	7623,85	187,04		2798,42		
286	3510053: 63	241-116-0304 *РСНК РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм		0,074	1035,00		76,59		76,59		82,73	
				шт.							6,14		
287	3510053: 66	1311-0203-0104 *РСНК РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях		0,037	6872,55	517,01	254,30	19,13	11,80	174,57	463,17	
				шт.		6036,42	254,55	223,33	9,44		34,30		
288	3510053: 73	1118-1101-0104 *РСНК РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		0,518	791,17	0,00	409,81	0,00	49,54	353,09	823,93	
				комплект		695,53	0,00	360,27	0,00		61,01		
289	3510053: 74 3510063: 37, 75, 81	1118-1101-0103 *РСНК РК 2022*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		0,407	3924,92	0,00	1597,44	0,00	1299,40	292,15	2040,70	
				комплект		732,42	0,00	298,04	0,00		151,11		
290	3510063: 2	1116-0301-0202 *РСНК РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		0,037	2512,09	33,95	92,94	1,26	63,64	28,03	130,64	
				м трубопровода		758,38	13,95	28,05	0,52		9,69		
291	3510063: 4, 48	1116-0501-0201 *РСНК РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		27,676	2382,59	16,92	65940,55	468,31	325,75	63847,98	140171,73	
				м трубопровода		2353,90	0,16	65146,57	4,44		10383,20		
292	3510063: 5, 46	1116-0501-0202 *РСНК РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		27,713	2573,03	20,46	71306,36	567,02	323,42	69015,06	151547,15	
				м трубопровода		2540,90	0,27	70415,96	7,47		11225,73		
293	3510063: 6, 47	1116-0501-0203 *РСНК РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		1,813	2809,73	24,30	5094,05	44,06	23,50	4926,74	10822,47	
				м трубопровода		2772,47	0,44	5026,49	0,81		801,68		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	2510063: 7, 48	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		2,479	3112,59	28,87	7716,09	71,56	49,14	7445,10	16374,09	
				м трубопровода		3063,89	0,66	7595,36	1,63		1212,90		
295	2510063: 8, 49	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		0,222	3383,98	33,42	751,25	7,44	6,96	722,39	1591,52	
				м трубопровода		3319,31	0,98	736,89	0,22		117,98		
296	2510063: 9, 50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**		50,626101	215,00		10884,59		10884,59		13755,35	
				м							870,76		
297	2510063: 10, 51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**		1,700594	340,00		578,20		578,20		624,45	
				м							46,25		
298	2510063: 11, 52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**		2,322823	534,00		1240,39		1240,39		1339,62	
				м							99,23		
299	2510063: 12, 53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм**		0,210012	795,00		166,94		166,94		180,30	
				м							13,36		
300	2510063: 13, 55, 93	СТ130804-43	**Хомуты крепежные диаметром до 50 мм**		98,79	19,00		1877,01		1877,01		2027,16	
				шт							150,15		
301	2510063: 38	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		0,074	2226,00		164,72		164,72		177,89	
				шт.							13,17		
302	2510063: 29, 34, 68, 72, 78 2510093: 19	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		6,771	958,31	45,71	6488,69	309,54	132,09	6075,51	13569,34	
				счетчик (водомер)		893,10	22,50	6047,17	152,40		1005,14		
303	2510063: 53	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**		0,074	28259,61	0,00	2091,20	0,00	2041,25	48,95	2311,35	
				кран		675,11	0,00	49,95	0,00		171,20		
304	2510063: 67	1117-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**		1,48	9767,63	45,96	14456,08	68,01	12356,45	2023,64	17798,10	
				шт.		1372,75	22,50	2031,63	33,30		1318,38		
305	2510063: 84	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		0,518	19755,18	79,67	10233,20	41,29	9294,33	895,18	12018,64	
				м трубопровода		1732,79	30,61	897,58	15,87		890,26		
306	2510063: 85	1105-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	**Заполнения оконных проемов и решеток. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**		0,222	1105,52	0,00	245,42	0,00	12,32	186,48	466,46	
				м^2 окрашиваемой поверхности		1050,00	0,00	233,10	0,00		34,56		
307	2510063: 86, 119	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		9,805	1369,89	2,12	13431,78	20,83	27,38	13123,42	28679,63	
				м трубопровода		1364,98	0,77	13383,64	7,58		2124,43		
308	2510063: 87	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		13,505	2000,33	5,18	27014,44	69,96	9267,94	17346,49	47909,79	
				м трубопровода		1309,89	1,77	17676,56	23,90		3548,86		
309	2510063: 88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм**		97,11538	680,00		66038,45		66038,45		71321,53	
				м							5283,08		
310	2510063: 89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х2,2 мм**		134,7799	832,00		112136,86		112136,86		121107,81	
				м							8970,95		
311	2510063: 90	СТ130804-56	**Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм**		13,098	196,00		2567,21		2567,21		2772,60	
				шт							205,39		
312	2510063: 91	СТ130804-59	**Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм**		14,763	837,00		12356,63		12356,63		13345,16	
				шт						*	988,53		
313	2510063: 102	СТ130804-59	**Гофрированная манжета для унитаза**		1,48	837,00		1238,76		- 1238,76		1337,85	
				шт							99,09		
314	2510063: 94	СТ130804-45	**Хомуты крепежные диаметром до 110 мм**		7,955	31,00		246,60		246,60		266,32	
				шт							19,72		
315	2510063: 95	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**		3,478	48352,01	2439,47	168168,29	8484,68	41669,39	92833,04	281881,43	
				м^3 изоляции		33931,52	1188,88	118013,83	4134,94		20880,10		
316	2510063: 97	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		1,48	4954,06	137,89	7331,59	204,09	633,33	6472,04	14908,33	
				комплект		4388,24	74,00	6494,61	109,52		1104,30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
317	Э510063: 98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	1,48	6577,00		9733,96		9733,96	778,70	10512,66	
318	Э510063: 99	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	1,48	2330,48	28,09	3449,10	41,59	422,13	2945,64	6906,30	
						2017,17	13,74	2985,42	20,35		511,56		
319	Э510063: 100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	шт.	1,48	6557,00		9704,36		9704,36	776,33	10480,69	
320	Э510063: 101	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1,48	18630,29	90,34	27572,84	133,68	22323,10	5079,73	35264,77	
						3456,77	45,53	5116,03	67,38		2612,20		
321	Э510063: 103	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	1,48	5205,76	540,68	7704,51	800,20	409,74	6773,33	15636,09	
						4388,24	281,73	6494,61	416,95		1158,25		
322	Э510063: 104	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесители. Установка**	шт.	1,48	1611,04	0,13	2384,35	0,18	52,76	2284,75	5042,62	
						1575,27	0,00	2331,41	0,00		373,52		
323	Э510063: 105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге**	шт.	1,48	10685,00		15813,80		15813,80	1265,10	17078,90	
324	Э510063: 106	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,148	3246,84	54,89	480,52	8,14	348,50	124,76	653,71	
						837,15	23,18	123,91	3,44		48,43		
325	Э510063: 107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	0,037	600,00		22,20		22,20	1,78	23,98	
326	Э510063: 113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	шт.	0,074	96918,00		7171,93		7171,93		7171,93	
327	Э510063: 120	1126-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука**	м трубопровода	2,035	1024,43	120,74	2084,73	245,71	778,59	897,84	3221,18	
						521,09	59,44	1060,42	120,95		238,61		
328	Э510063: 121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм**	м²	0,592	12104,00		7165,57		7165,57	573,24	7738,81	
329	Э510063: 125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	0,296	3935,00		1164,76		1164,76	93,17	1257,93	
330	Э510063: 126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм**	шт.	0,407	992,00		403,74		403,74	32,30	436,04	
331	Э510063: 127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	0,444	2004,00		889,78		889,78	71,19	960,97	
332	Э510063: 128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	0,666	829,00		552,11		552,11	44,18	596,29	
333	Э510063: 129	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	1,2913	880,98	1,66	1137,60	2,15	185,41	760,94	2050,42	
						735,74	0,86	950,05	1,11		151,88		
334	Э510063: 131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный. Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	0,111	19888,00		2207,57		2207,57	176,60	2384,17	
335	Э510063: 132	1116-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	0,2035	10570,46	197,55	2151,11	40,22	1416,43	685,02	3063,01	
						3412,46	22,50	694,45	4,59		226,88		
336	Э510063: 133	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001776	2112176,41	749224,99	3751,21	1330,63	842,60	2031,56	6245,38	
						888518,29	266932,33	1578,01	474,08		462,61		
			ЭС, ЭМ, ЭО										
337	Э510073: 1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	0,037	1089463,00		40310,13		40310,13		40310,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
338	Э510073: 2	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**		0,037	44664,88	5179,34	1652,60	191,66	1105,26	317,50	2127,72	
				шт.		9613,80	2303,77	355,72	85,25		157,62		
339	Э510073: 3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**		0,555	12115,15	375,62	6723,90	208,49	1179,78	3909,05	11483,58	
				шт.		9613,80	168,57	5335,66	93,57		850,63		
340	Э510073: 4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		0,074	2672,70	245,49	197,76	18,16	1,78	134,05	358,34	
				шт.		2403,45	112,38	177,86	8,32		26,53		
341	Э510073: 35	**Прайс.лист**	**Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С**		0,111	23870,00		2649,57				2649,57	
				шт						2649,57			
342	Э510073: 36	**Прайс.лист**	**Датчик температуры на проводе 15м**		0,111	44587,00		4949,16				4949,16	
				шт						4949,16			
343	Э510083: 36	**Прайс.лист**	**Усилитель многоходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A**		0,111	37403,00		4151,73				4151,73	
				шт						4151,73			
344	Э510073: 5	**Прайс.лист** "Экламплекс"	**Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени**		0,666	7851,00		5228,77				5228,77	
				шт						5228,77			
345	Э510073: 7	**Прайс.лист** "Экламплекс"	**Фотосопротивление типа ФСК-Г**		0,037	2681,00		99,20				99,20	
				шт						99,20			
346	Э510073: 6	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		0,666	4115,87	27,59	2741,18	18,39	1205,57	1092,39	4140,26	
				шт.		2278,10	0,00	1517,22	0,00		306,69		
347	Э510073: 8 Э510083: 48	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**		0,148	2830,78	484,18	418,95	71,63	4,85	270,54	744,66	
				шт.		2314,07	224,76	342,47	33,26		55,17		
348	Э510073: 9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**		1,48	3929,73	1282,92	5815,99	1898,73	395,75	3571,09	10138,03	
				шт.		2379,42	971,85	3521,55	1438,34		750,95		
349	Э510073: 10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**		1,036	2993,74	899,73	3101,52	932,10	277,02	1882,60	5382,83	
				шт.		1826,62	697,23	1892,36	722,31		398,71		
350	Э510073: 11	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Указатели световые настенные. Установка**		0,037	1226,86	25,68	45,40	0,96	0,33	32,08	83,70	
				шт.		1192,54	11,55	44,14	0,44		6,22		
351	Э510073: 12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**		0,555	1206,84	15,77	669,81	8,74	7,44	473,30	1234,57	
				шт.		1177,69	6,74	653,60	3,74		91,46		
352	Э510073: 13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**		2,96	2468,86	16,65	7307,83	49,29	3772,59	2525,44	10619,93	
				шт.		1177,69	7,30	3485,96	21,61		786,66		
353	Э510073: 14	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**		6,475	2847,04	484,18	18434,58	3135,08	315,91	11836,04	32692,27	
				шт.		2314,07	224,76	14983,59	1455,32		2421,65		
354	Э510073: 15, 41	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**		1,591	9911,84	52,57	15769,77	83,66	4994,82	7697,74	25344,89	
				шт.		6719,85	0,00	10691,30	0,00		1877,38		
355	Э510073: 16, 17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		8,51	718,81	4,84	6117,06	41,22	144,41	4284,45	11233,60	
				шт.		697,00	2,25	5931,47	19,17		832,09		
356	Э510073: 18, 19	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**		21,127	1796,77	24,19	37960,34	511,05	2920,41	24963,23	67957,49	
				шт.		1634,35	6,74	34528,92	142,38		5033,92		
357	Э510073: 20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**		0,333	816,71	5,68	271,95	1,89	5,96	190,70	499,65	
				шт.		793,14	2,25	264,11	0,74		37,00		
358	Э510073: 21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**		0,003131	153839,31	21610,23	481,70	67,67	14,24	307,62	852,48	
				т		127677,15	8765,56	399,78	27,45		63,16		
359	Э510073: 22	1308-0201-1203 *РСНБ РК 2022*	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования**		0,000444	1112824,84	27878,38	494,10	12,40	442,67	31,78	567,95	
				т		87934,66	11462,66	39,04	5,11		42,07		
360	Э510073: 23 Э510083: 8	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**		15,54	579,86	20,31	9011,02	315,65	2777,92	4329,74	14408,06	
				м		380,79	6,18	5917,48	96,05		1067,30		
361	Э510073: 24	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		1,85	819,01	29,99	1515,19	55,46	796,68	491,62	2167,35	
				м		358,39	10,68	663,04	19,76		160,54		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
362	3510073: 25, 38 3510083: 7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	396,64	446,59 380,79	13,86 6,18	177135,43 151036,52	5497,42 2451,25	20601,49	110511,82 23013,04	310660,25	
363	3510073: 26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4,44	518,76 425,59	80,61 18,54	2303,29 1889,63	180,30 82,32	233,36	1439,76 297,85	4020,90	
364	3510073: 27, 39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	221,445	137,34 112,00	1,21 0,56	30413,26 24803,81	267,99 124,02	5343,47	17945,89 3868,65	52227,80	
365	3510073: 28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7,4	163,47 134,40	2,42 1,12	1209,68 994,56	17,91 8,29	197,21	722,02 154,51	2086,21	
366	3510073: 29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7,4	192,72 156,80	4,84 2,25	1426,13 1160,32	35,82 16,65	229,99	847,45 181,89	2455,47	
367	3510073: 30, 40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	466,2	67,63 44,80	1,21 0,56	31529,11 20885,76	564,10 261,07	10079,24	15226,09 3738,92	50494,13	
368	3510073: 31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	14,8	145,24 112,00	9,68 4,50	2149,55 1657,60	143,26 66,60	348,69	1241,42 271,28	3662,25	
369	3510073: 32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	12,876	681,35 347,11	247,68 95,01	8773,07 4469,38	3189,10 1223,33	1114,55	4098,82 1029,71	13901,68	
370	3510073: 33, 43	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,036	2571,56 2314,07	121,04 56,19	2664,11 2397,38	125,39 58,20	141,38	1768,04 354,61	4786,76	
371	3510073: 34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,222	2035,61 601,66	121,04 56,19	447,48 133,57	26,86 12,47	287,01	105,15 44,22	596,85	
372	3510073: 37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,222	1229,13 1201,73	0,00 0,00	272,88 266,77	0,00 0,00	6,07	200,10 37,85	510,83	
373	3510073: 42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3,774	883,61 277,69	461,48 209,20	3334,74 1047,99	1741,63 789,51	545,12	1323,01 372,59	5030,34	
374	3510073: 44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,074	11281,00		834,79		834,79	66,78	901,57	
375	3510073: 49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ3	шт	0,037	5564,00		205,87		205,87	16,46	222,33	
376	3510073: 50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	2,96	132,00		390,72		390,72	31,26	421,98	
377	3510073: 51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	1,073	142,00		152,37		152,37	12,17	164,54	
378	3510073: 52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	1,332	132,00		175,82		175,82	14,06	189,88	
379	3510073: 53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	0,555	121,00		67,16		67,16	5,36	72,52	
380	3510073: 54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	2,96	96,00		284,16		284,16	22,72	306,88	
381	3510073: 83	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Devilflex TM DTCE-30	м	3,774	28254,00		106630,60		106630,60	8530,46	115161,06	
382	3510073: 84	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alatape	м	3,7	319,00		1180,30		1180,30	94,42	1274,72	
383	3510083: 32	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	шт	0,111	14202,00		1576,42		1576,42	126,10	1702,52	
384	3510083: 33	СТПРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,037	19069,00		705,55		705,55	56,46	762,01	
385	3510083: 34	СТПРАЙС_ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,111	497,00		55,17		55,17	4,40	59,57	
386	3510083: 38	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,111	3269,00		362,86		362,86	29,04	391,90	
387	3510083: 39	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18		0,111	3269,00		362,86		362,86		391,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
388	3510083: 40	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,111	3269,00		362,86		362,86	29,04	391,90	
389	3510083: 41	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,111	3269,00		362,86		362,86	29,04	391,90	
390	3510083: 42	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,11дБ типа FA 3-11	шт	0,111	3269,00		362,86		362,86	29,04	391,90	
391	3510083: 45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	1,11	100,00		111,00		111,00	8,88	119,88	
392	3510083: 46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	2,775	89,00		246,98		246,98	19,76	266,74	
393	3510083: 47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	2,775	1857,00		5153,18		5153,18	412,25	5565,43	
394	3510083: 49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,111	266,00		29,53		29,53	2,37	31,90	
395	3510083: 51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	5,55	287,00		1592,85		1592,85	127,43	1720,28	
396	3510083: 52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	55,5	142,00		7881,00		7881,00	630,48	8511,48	
397	3510073: 45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт.счетчиками электронными-3 шт	шт	0,37	48820,00		18063,40		18063,40	1445,07	19508,47	
398	3510073: 46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт.счетчиками электронными-2 шт	шт	0,185	37161,00		6874,78		6874,78	549,97	7424,75	
399	3510073: 55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249У3	шт	4,995	86,00		429,57		429,57	34,37	463,94	
400	3510073: 56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л253	шт	14,652	86,00		1260,07		1260,07	100,79	1360,86	
401	3510073: 64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	4,995	90,00		449,55		449,55	35,96	485,51	
402	3510073: 47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	1,48	11462,00		16963,76		16963,76	1357,09	18320,85	
403	3510073: 48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	1,036	1517,00		1571,61		1571,61	125,73	1697,34	
404	3510073: 57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	4,995	40,00		199,80		199,80	15,98	215,78	
405	3510073: 58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	4,995	55,00		274,72		274,72	21,98	296,70	
406	3510073: 59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	1,48	40,00		59,20		59,20	4,74	63,94	
407	3510073: 70	СТПРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	29,526	202,00		5964,25		5964,25	477,15	6441,40	
408	3510073: 60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	1,48	2581,00		3819,88		3819,88	305,58	4125,46	
409	3510073: 61	СТ151801-132	Коробка полистироловая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УУХЛ3	1000шт	0,029526	38957,00		1150,26		1150,26	92,02	1242,28	
410	3510083: 55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,010989	38957,00		428,09		428,09	34,26	462,35	
411	3510073: 62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов. d-200 мм. тип КОН-2	1000шт	0,007326	154872,00		1134,60		1134,60	90,76	1225,36	
412	3510073: 63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,03626	57838,00		2097,20		2097,20	167,76	2264,96	
413	3510073: 65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3,515	373,00		1311,10		1311,10	104,90	1416,00	
414	3510073: 66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4,995	435,00		2172,82		2172,82	173,83	2346,65	
415	3510073: 67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-П-20-1РУЗ-01-10/220	шт	21,016	466,00		9793,46		9793,46	783,48	10576,94	
416	3510073: 68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,111	320,00		35,52		35,52	2,85	38,37	
417	3510073: 69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,333	320,00		106,56		106,56	8,51	115,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. под ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
418	3510073: 73	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FCS020	м	1,443	1160,00		1673,88		1673,88	133,90	1807,78	
419	3510073: 72	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	0,555	510,00		283,05		283,05	22,64	305,69	
420	3510073: 75	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	0,962	686,00		659,93		659,93	52,80	712,73	
421	3510073: 74	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	1,443	1055,00		1522,36		1522,36	121,80	1644,16	
422	3510073: 75	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,01221	106,70		1,30		1,30	0,11	1,41	
423	3510073: 76	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,000666	433,19		0,30		0,30	0,04	0,34	
424	3510073: 77, 86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,25715	110515,00		28418,96		28418,96	2273,50	30692,46	
425	3510073: 78, 87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,415695	179682,00		74692,90		74692,90	5975,43	80668,33	
426	3510073: 79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0222	283466,00		6292,96		6292,96	503,42	6796,38	
427	3510073: 80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,0222	696096,00		15451,35		15451,35	1236,10	16687,45	
428	3510073: 81, 88 3510083: 54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	1539,6625	183,00		281758,26		281758,26	22540,66	304298,92	
429	3510073: 82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,7 мм	м	44,4	524,00		23265,60		23265,60	1861,25	25126,85	
430	3510073: 85	СТ351803-45	Коробка клеммная для соединения и ответвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,111	3967,00		440,34		440,34	35,22	475,56	
431	3510083: 1	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробки распределительные настенные. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	0,333	6260,11 4628,14	1164,05 786,78	2084,62 1541,16	387,62 262,00	155,81	1699,94 254,78	3439,34	
432	3510083: 2, 23, 45	1310-0908-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	7,659	1956,93 1936,93	0,00 0,00	14988,14 14834,96	0,00 0,00	153,18	9049,35 1923,00	25960,49	
433	3510083: 3	1316-0902-0421 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,037	32913,86 27768,84	3868,77 2614,90	1217,82 1027,45	143,16 96,76	47,21	685,76 152,29	2055,87	
434	3510083: 4	1310-0902-0419 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,111	19047,89 16198,49	2396,58 1619,85	2114,33 1798,02	266,03 179,82	50,25	1206,50 265,66	3586,49	
435	3510083: 5	1310-0902-0902 *РСНБ РК 2022*	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,037	32591,28 23243,16	3047,08 2059,52	1205,87 859,99	112,78 76,22	233,14	571,10 142,15	1919,12	
436	3510083: 6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4,44	575,38 470,39	54,05 24,72	2554,70 2088,54	239,98 109,74	226,18	1582,79 331,00	4468,49	
437	3510083: 9, 50	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112,11	491,96 231,41	203,25 80,02	55153,64 25943,40	22786,38 8971,06	6423,90	25138,43 6423,90	86715,97	
438	3510083: 10	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	км	0,01406	108,27		1,52		1,52	0,11	1,63	
439	3510083: 11	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,037	6,43		0,22		0,22	0,04	0,26	
440	3510083: 14	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	0,111	5983,00		664,11		664,11	53,13	717,24	
441	3510083: 15	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,037	9046,00		334,70		334,70	26,79	361,49	
442	3510083: 12	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,037	8093,00		299,44		299,44	23,94	323,38	
443	3510083: 13	СТЦРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	1,554	192,00		298,37		298,37	23,86	322,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
444	3510083: 16	1310-0902-0919 *РСНБ РК 2022*	**Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену**	ввод	0,037	6794,70 4863,49	1301,00 879,35	251,42 179,89	48,13 32,52	23,35	129,61 30,49	411,52	
445	3510083: 17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стойки одиночные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка**	стойка	0,111	23818,18 15526,73	0,00 0,00	2643,84 1723,46	0,00 0,00	920,34	1309,84 316,28	4269,96	
446	3510083: 18	СТЦЕНА	**Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25**	шт	0,111	1517,00		168,39		168,39	13,47	181,86	
447	3510083: 19	1310-0411-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке**	шт.	0,111	4599,41 4396,73	0,00 0,00	510,53 488,03	0,00 0,00	22,50	297,70 64,68	872,91	
448	3510083: 20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	6,475	1190,92 1379,38	0,00 0,00	7711,21 7636,50	0,00 0,00	74,70	4658,26 989,56	13359,83	
449	3510083: 21	СТ151802-21	**Коробка универсальная УК-2Ш и УК-2С**	шт	6,475	141,00		912,98		912,98	73,04	986,02	
450	3510083: 22	СТ151802-22	**Радиорозетка типа РПВ-2**	шт	3,33	531,00		1768,23		1768,23	141,45	1909,68	
451	3510083: 24	1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1**	шт.	0,222	1250,57 1064,47	121,04 56,19	277,61 236,32	26,86 12,47	14,43	179,12 36,56	493,29	
452	3510083: 25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16**	шт.	0,222	313,00		69,49		69,49	5,55	75,04	
453	3510083: 26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	64,75	562,47 358,39	3,63 1,69	36439,95 23205,77	235,07 109,45	12979,16	16787,08 4256,66	57463,69	
454	3510083: 27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9**	км	0,0592	117933,00		6981,64		6981,64	558,52	7540,16	
455	3510083: 28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,00555	204750,00		1136,38		1136,38	90,91	1227,29	
456	3510083: 29, 30	1310-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов**	антенна	0,259	136011,07 136011,07	0,00 0,00	35226,85 35226,85	0,00 0,00		21408,42 4537,20	61252,47	
457	3510083: 31	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Антенна эфирная.МВ типа FX 10**	шт	0,111	9003,00		999,33		999,33	79,96	1079,29	
458	3510083: 35	1310-0501-0110 *РСНБ РК 2022*	**Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ**	станция	0,111	540491,76 540491,76	0,00 0,00	59994,58 59994,58	0,00 0,00		36596,70 7727,30	104338,58	
459	3510083: 37	1310-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	**Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала**	измерение	0,555	28166,47 28166,47	0,00 0,00	15632,39 15632,39	0,00 0,00		9535,75 2013,47	27181,61	
460	3510083: 44	1310-0501-0114 *РСНБ РК 2022*	**Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала**	подключение	3,885	35271,53 35271,53	0,00 0,00	137029,91 137029,91	0,00 0,00		83588,22 17649,44	238267,57	
461	3510083: 53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	44,4	344,00		15273,60		15273,60	1221,89	16495,49	
462	3510093: 1, 11	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	11,396	2722,23 1268,49	72,74 24,53	31022,54 14455,72	828,95 279,57	15737,88	14440,54 3637,03	49180,11	
463	3510093: 3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	4,699	380,00		1785,62		1785,62	142,86	1928,48	
464	3510093: 5, 13	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	0,703	764,00		537,09		537,09	42,96	580,05	
465	3510093: 6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	0,222	1035,00		229,77		229,77	18,39	248,16	
466	3510093: 7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,37	2123,00		785,51		785,51	62,83	848,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
467	3510093: 8	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое		11,026	930,79	0,00	10262,88	0,00	194,40	9867,16	21740,50	
				м газопровода		913,16	0,00	10068,51	0,00		1610,46		
468	3510093: 11	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		0,0999	3391,00		338,77		338,77		365,85	
				м							27,08		
469	3510093: 13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм		0,222	1265,00		280,83		280,83		303,29	
				м							22,46		
470	3510093: 16	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		0,111	7013,08	134,79	778,44	14,99	514,41	246,53	1106,96	
				соединение		2243,81	22,50	249,05	2,52		81,99		
471	3510093: 17	1119-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		1,48	5441,79	394,18	8053,86	583,38	3950,64	3737,89	12735,10	
				прибор		2378,27	198,87	3519,85	294,34		943,35		
		513-301-0100 <font	Плита газовая	шт.	1,48								
472	3510093: 18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом		1,48	103946,00		153840,08				153840,08	
				шт.						153840,08			
473	3510093: 20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6		1,48	6583,00		9742,84		9742,84		10522,28	
				шт							779,44		
474	3510093: 21, 22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа. Ру 0,0098 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005		1,924	887,00		1706,59		1706,59		1843,12	
				шт.							136,53		
475	3510093: 23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из конанной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10		0,111	118377,00		13139,85		13139,85		14191,02	
				шт.							1051,17		
476	3510103: 1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы		0,037	5415,00	0,00	200,36	0,00		100,20	324,61	
				шт.		5415,00	0,00	200,36	0,00		24,05		
477	3510103: 2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "изод-выход" до 3. Пусконаладочные работы		0,037	21660,00	0,00	801,42	0,00		400,71	1298,29	
				шт.		21660,00	0,00	801,42	0,00		96,16		
478	3510103: 3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик		0,037	5606,00	0,00	207,42	0,00		103,71	336,03	
				характеристика		5606,00	0,00	207,42	0,00		24,90		
479	3510103: 4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик		0,037	8409,00	0,00	311,13	0,00		155,58	504,04	
				характеристика		8409,00	0,00	311,13	0,00		37,33		
			ИТОГО по акту					26030846,39	479566,93	21643596,17	3187284,42	31538109,00	
								3683059,10	172541,95	218400,57	2319978,19		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							218400,57			
			Временные здания и сооружения	%	2,00			626394,17					
			Итого с временными									31946102,60	
			Зимние удорожания	%	0,74			236401,16					
			Итого с зимними удорожаниями									32182503,76	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			643650,08					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32826153,83	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,08490566		2023,00			2022,00				35850224,12	
			НДС	%	12,00			4302026,89					
			Итого с НДС									40152251,01	

ТОО SK STROV-21

Директор_____ Жумабаев Е.

ТОО «ОРКЕНИЕТ-К»

Директор_____ Есимов Н.Е.