Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№226/08/22	18.08.2022 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	19.10.2022 г.						
		д.с.№2	06.12.2022 г.						
		д.с.№3	16.03.2023 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	353 150 063,72								
выполнено за июнь 2023 г.	50 000 000,00		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »**

Акт № 5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-1-3. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 2 Утепление перекрытия комментаторской + кровля										
1	16	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	44,5	966,27	53,47	42999	2379	14759	24340	72726	
						581,13	13,4	25860	596	–	5387		

2	17	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 К=1,030;								
				м3	9,167	35793		328114		328114	–	354363
						–		–		–	26249	
3	18	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %								
				м2 стяжки	44,5	569,74	105,17	25353	4680	9579	11370	39661
						249,32	28,41	11095	1264	–	2938	
4	19	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=25,000;								
				м2 стяжки	1112,5	12,66	1,56	14084	1736	11325	1393	16715
						0,92	0,44	1024	490	–	1238	
5	20	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %								
				т	0,1504	289890,8	1457	43600	219	41116	2151	49411
						15056,8	656,8	2265	99	–	3660	

<u>Раздел 5 Полы</u>

5.1 Пол в помещениях цокольного этажа. Тип К

6	56	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %								
				м2 стяжки	82	1019,5	30,78	83599	2524	41039	38835	123402
						488,25	15,57	40037	1277	–	9795	
7	57	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;								
				м2 стяжки	394	134,85	5,21	53131	2053	49199	2718	60317
						4,77	2,57	1879	1013	–	4468	
8	58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %								
				м2 стяжки	197	706,09	30,72	139100	6052	58357	73093	229168
						379,14	15,57	74691	3067	–	16975	
9	59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %								
				м2 стяжки	197	706,09	30,72	139100	6052	58357	73093	229168
						379,14	15,57	74691	3067	–	16975	
10	60	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;								
				м2 стяжки	-197	83,71	5,21	-16491	-1026	-14541	-1344	-19262

						4,69	2,57	-924	-506	–	-1427	
5.2 Пол в помещениях цокольного этажа. Тип К *												
11	64	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,080;	м3	5,808	16907,42	1125,96	98198	6540	83614	8724	115476
						1385,1	265,42	8045	1542	–	8554	
12	65	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	72,6	1019,5	30,78	74016	2235	36334	34382	117070
						488,25	15,57	35447	1130	–	8672	
13	66	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	145,2	134,85	5,21	19580	756	18131	1002	22229
						4,77	2,57	693	373	–	1647	
14	67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	72,6	706,09	30,72	51262	2230	21506	26937	84455
						379,14	15,57	27526	1130	–	6256	
15	68	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	72,6	1609,96	86,29	116883	6265	56739	51562	181921

					742,14	13,42	53879	974	–	13476	
16	69 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	72,6	993,28	42,81	72112	3108	36495	31080	111447
					447,78	7,65	32509	555	–	8255	
17	70 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	72,6	706,09	30,72	51262	2230	21506	26937	84455
					379,14	15,57	27526	1130	–	6256	
18	71 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-72,6	83,71	5,21	-6077	-378	-5359	-495	-7098
					4,69	2,57	-340	-187	–	-526	
5.3 Пол в помещениях цокольного этажа. Тип Б											
19	75 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,080;	м3	9,136	16907,42	1125,96	154466	10287	131525	13722	181643
					1385,1	265,42	12654	2425	–	13455	
5.4 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип К											
20	77 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,7	1019,5	30,78	29260	883	14363	13592	46280

					488,25	15,57	14013	447	–	3428	
21	78 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;									
			м2 стяжки	57,4	134,85	5,21	7740	299	7168	397	8788
					4,77	2,57	274	148	–	651	
22	79 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	28,7	706,09	30,72	20265	882	8502	10648	33386
					379,14	15,57	10881	447	–	2473	
23	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	28,7	706,09	30,72	20265	882	8502	10648	33386
					379,14	15,57	10881	447	–	2473	
24	81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;									
			м2 стяжки	-28,7	83,71	5,21	-2402	-150	-2118	-196	-2806
					4,69	2,57	-135	-74	–	-208	

5.5 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип К*

25	83	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,6	1019,5	30,78	7748	234	3804	3599	12255
						488,25	15,57	3711	118	–	908	
26	84	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	15,2	134,85	5,21	2050	79	1898	105	2327
						4,77	2,57	73	39	–	172	
27	85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,6	706,09	30,72	5366	233	2251	2819	8840
						379,14	15,57	2881	118	–	655	
28	86	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	7,6	1609,96	86,29	12236	656	5940	5397	19044
						742,14	13,42	5640	102	–	1411	
29	87	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	7,6	993,28	42,81	7549	325	3820	3253	11666

					447,78	7,65	3403	58	–	864	
30	88 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	7,6	706,09	30,72	5366	233	2251	2819	8840
					379,14	15,57	2881	118	–	655	
31	89 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;									
			м2 стяжки	-7,6	83,71	5,21	-636	-40	-561	-53	-744
					4,69	2,57	-36	-20	–	-55	
5.6 Трибуны для зрителей											
32	91 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	554,2	1340,04	86,29	742650	47822	283534	393607	1227158
					742,14	13,42	411294	7437	–	90901	

33	92	2110-0403-0301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 К=1,120;									
				м2	620,704	298			184970		184970	–	199768
						–			–		–	14798	
34	93	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %										
				м2 стяжки	554,2	971,99	30,78		538677	17058	251030	262464	865232
						488,25	15,57		270588	8629	–	64091	
35	94	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=16,000;										
				м2 стяжки	8867,2	122,98	5,21		1090488	46198	1001994	61181	1243803
						4,77	2,57		42297	22789	–	92134	

36	95	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	554,2	1340,04	86,29	742650	47822	283534	393607	1227158
						742,14	13,42	411294	7437	–	90901	
37	96	2110-0403-0301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 К=1,120;	м2	620,704	298		184970		184970	–	199768
						–		–		–	14798	
38	97	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	554,2	723,36	42,81	400886	23725	129001	237256	689193
						447,78	7,65	248160	4240	–	51051	

39	98	2110-0403-0302	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,4 ГОСТ 30547-97 К=1,120;								
				м2	620,704	356		220971		220971	–	238649
						–		–		–	17678	
40	99	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % К=0,100;								
				м3 изоляции	55,42	14342,68	914,22	794871	50666	–	584711	1489949
						13428,46	453,84	744205	25152	–	110367	
41	101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %								
				м2 стяжки	554,2	706,09	30,72	391315	17025	164171	205623	644693
						379,14	15,57	210119	8629	–	47755	

42	102	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=4,000;								
				м2 стяжки	2216,8	83,71	5,21	185568	11550	163622	15128	216752
						4,69	2,57	10397	5697	–	16056	

Раздел 6 Внутренняя отделка помещений

6.1 Внутренняя отделка помещений цокольного этажа

43	108	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1014,3	1192,44	80,51	1209492	81661	240420	762851	2130130
						874,9	65,22	887411	66153	–	157787	

6.2 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа.

44	117	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,77	1192,44	80,51	164282	11092	32656	103616	289330
						874,9	65,22	120535	8985	–	21432	

Локальная смета 2-1-6. Внутренние сети электроснабжения

Раздел 1 Силовое электрооборудование

45	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР = 72 %									
				шкаф	1	19456,11	680,37	19456	680	10194	6390	27914
						8582,16	293,37	8582	293	–	2068	
46	2	5108-0401-0305 (об)	Вводная панель ВРУ-1-16-40, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012, прим.									
				шт.	1	286784		286784		–	–	286784
						–		–		286784	–	
47	3	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР = 72 %									
				шкаф	1	19456,11	680,37	19456	680	10194	6390	27914
						8582,16	293,37	8582	293	–	2068	
48	4	5108-0401-0850 (об)	Пункт распределительный ПР 8503-1076 ГОСТ 30011.1-2012, прим.									
				шт.	1	160933		160933		–	–	160933
						–		–		160933	–	
49	5	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР = 72 %									
				шкаф	1	19456,11	680,37	19456	680	10194	6390	27914
						8582,16	293,37	8582	293	–	2068	
50	6	5108-0401-0850 (об)	Пункт распределительный ПР 8503-1076 ГОСТ 30011.1-2012, прим.									
				шт.	1	160933		160933		–	–	160933
						–		–		160933	–	

51	7	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	2	5177,45	114,33	10355	229	4358	4204	15724
						2884	35,56	5768	71	–	1165	
52	8	2307-0204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014								
				шт.	2	7241		14482		14482	–	15641
						–		–		–	1159	
53	9	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %								
				шт.	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604
						1323,27	35,56	1323	36	–	193	
54	10	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1								
				шт.	1	54502		54502		54502	–	58862
						–		–		–	4360	

55	11	1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	1	4356	1428	4356	1428	–	2544	7452
						2928	604,52	2928	605	–	552	
56	12	2977-1000-4000 (пл)	Конденсаторная установка компенсации реактивной КРМ-0,4-15-5 У1 мощности типа КРМ номинальной мощностью 15 кВАр	шт	1	179410,59		179411		179411	–	193764
						–		–		–	14353	
57	13	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	8	5666,05	90,84	45328	727	8098	26487	77560
						4563	35,56	36504	284	–	5745	
58	14	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5893		29465		29465	–	31822
						–		–		–	2357	

59	15	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001								
				шт.	3	5781		17343		17343	–	18730
						–		–		–	1387	
60	16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	77	4957,61	25,13	381736	1935	268767	79944	498614
						1442	–	111034	–	–	36934	
61	17	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014								
				шт.	4	1633		6532		6532	–	7055
						–		–		–	523	
62	18	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014								
				шт.	3	1633		4899		4899	–	5291
						–		–		–	392	
63	19	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014								
				шт.	2	1633		3266		3266	–	3527

						–	–	–	261	
64	20	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633	1633	1633	–	1764
						–	–	–	131	
65	21	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	31	546	16926	16926	–	18280
						–	–	–	1354	
66	22	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	519	3633	3633	–	3924
						–	–	–	291	
67	23	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856	23136	23136	–	24987
						–	–	–	1851	
68	24	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	23	3870	89010	89010	–	96131
						–	–	–	7121	

69	25	1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1712,82	84	3426	168	330	2159	6032
						1464	35,56	2928	71	–	447	
70	26	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	6611		13222		13222	–	14280
						–		–		–	1058	
71	27	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	2452	–	24520	–	–	14957	42635
						2452	–	24520	–	–	3158	
72	28	2308-0306-0701	Датчик движения, прим.	шт.	10	4525		45250		45250	–	48870
						–		–		–	3620	
73	29	1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	4	11092,51	117,34	44370	469	25649	13244	62223
						4563	35,56	18252	142	–	4609	
74	30	2307-0208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4	8397		33588		33588	–	36275
						–		–		–	2687	

75	31	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4532,33	1393,63	9065	2787	193	5203	15409
						3042	571	6084	1142	–	1141	
76	32	5108-0401-0104 (об)	Ящики управления Я 9601-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012, прим.	шт.	2	96250		192500		–	–	192500
						–		–		192500	–	
77	33	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4532,33	1393,63	9065	2787	193	5203	15409
						3042	571	6084	1142	–	1141	

78	34	5108-0401-0278 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5411-3074 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012, прим.									
				шт.	2	146073		292146		–	–	292146
						–		–		292146	–	
79	35	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %									
				шт.	2	2452	–	4904	–	–	2991	8527
						2452	–	4904	–	–	632	
80	36	2305-1401-0704	Датчик -реле уровня РОС 168-220 В-0,15, прим.	шт.	2	27897		55794		55794	–	60258
						–		–		–	4464	
81	37	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %									
				шт.	2	834,23	4,4	1668	9	21	1002	2884
						819,31	1,46	1639	3	–	214	

82	38	2308-0304-0641	Оповещатели светозвуковые модели Октава ГОСТ Р 54126-2010, прим.	шт.	2	1046		2092		2092	–	2259
						–		–		–	167	
83	39	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	2	6092,24	3,57	12184	7	6409	4153	17644
						2884	–	5768	–	–	1307	
84	40	2307-0210-0101	Пост кнопочный КП103, степень защиты IP 54	шт.	2	1028		2056		2056	–	2220
						–		–		–	164	
85	41	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1838,03	336	11028	2016	228	6939	19404
						1464	142,24	8784	853	–	1437	
86	42	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,004	380		2		2	–	2
						–		–		–	–	

87	43	2307-0104-0501	Лампа сигнальная, прим.	шт.	2	531		1062		1062	–	1147
						–		–		–	85	
88	44	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	757,42	–	1515	–	22	911	2620
						746,5	–	1493	–	–	194	
89	45	2308-0306-0101	Устройство коммутационное УК-ВК/0,1, прим.	шт.	2	154		308		308	–	333
						–		–		–	25	

Раздел 4 Кабельные изделия

90	74	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	2959	316,33	2,49	936020	7368	38497	641146	1703339
						300,83	0,11	890156	325	–	126173	
91	75	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1167,9	24		28030		28030	–	30272
						–		–		–	2242	
92	76	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	1056,72	29		30645		30645	–	33097
						–		–		–	2452	
93	77	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	793,56	40		31742		31742	–	34281
						–		–		–	2539	

94	78	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %								
				м	62	398,79	2,74	24725	170	788	17122	45195
						383,34	0,23	23767	14	–	3348	
95	79	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	63,24	59		3731		3731	–	4029
						–		–		–	298	
96	80	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %								
				м	110	427,59	3,46	47035	381	3302	31246	84543
						394,11	0,41	43352	45	–	6262	
97	81	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	56,1	91		5105		5105	–	5513
						–		–		–	408	
98	82	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020;	м	56,1	132		7405		7405	–	7997
						–		–		–	592	
99	83	1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР = 72 %								
				м	12	308,58	15,21	3703	183	702	2064	6228
						234,9	3,91	2819	47	–	461	

100	84	2306-1710-0107	Канал кабельный из ПВХ размерами 32 мм х 16 мм								
				м	12	127		1524		1524	–	1646
						–		–		–	122	
101	85	1121-0101-0106	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %								
				м	4	217,63	5,8	871	23	311	393	1365
						134,05	2,46	536	10	–	101	
102	86	2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,030;								
				м	4,12	486		2002		2002	–	2162
						–		–		–	160	
103	87	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %								
				м	388	733,19	53,11	284478	20607	104318	117063	433664
						411,22	7,82	159553	3034	–	32123	
104	88	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	388	137		53156		53156	–	57408
						–		–		–	4252	

105	89	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	20	100,22	1,18	2004	24	211	1274	3540
						88,5	0,01	1770	–	–	262	
106	90	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	1575	113,54	1,22	178826	1922	16805	115305	317661
						101,65	0,03	160099	47	–	23530	
107	91	1121-0201-0104	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР = 72 %								
				м	212	35,13	0,06	7448	13	318	5129	13583
						33,57	0,03	7117	6	–	1006	

108	92	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	1110	136,95	1,29	152015	1432	17827	95625	267451
						119,6	0,05	132756	56	–	19811	
109	93	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	653	175,36	6,72	114510	4388	17527	68004	197115
						141,8	2,84	92595	1855	–	14601	
110	94	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	60	226,88	11,76	13613	706	1847	8178	23534
						184,34	4,98	11060	299	–	1743	

111	95	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	57	298,16	21,01	16995	1198	2865	9676	28805
						226,88	8,89	12932	507	–	2134	
112	96	1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	57	425,47	25,2	24252	1436	3417	14404	41748
						340,32	10,67	19398	608	–	3092	
113	97	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	5	625,37	33,6	3127	168	477	1838	5362
						496,3	14,23	2482	71	–	397	

114	98	2306-0144-1016	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;							
				км	0,0612	1585009	97003	97003	–	104763
						–	–	–	7760	
115	99	2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;							
				км	0,05814	4434535	257824	257824	–	278450
						–	–	–	20626	
116	100	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;							
				км	0,05814	2760650	160504	160504	–	173344
						–	–	–	12840	
117	101	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;							
				км	0,21828	1030543	224947	224947	–	242943
						–	–	–	17996	
118	102	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;							
				км	0,43758	713891	312384	312384	–	337375
						–	–	–	24991	

119	103	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;							
				км	1,10772	276392	306165	306165	–	330658
						–	–	–	24493	
120	104	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;							
				км	1,62282	177811	288555	288555	–	311639
						–	–	–	23084	
121	105	2306-0141-1010	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;							
				км	0,0051	2290020	11679	11679	–	12613
						–	–	–	934	
122	106	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;							
				км	0,0102	541446	5523	5523	–	5965
						–	–	–	442	
123	107	2306-1401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2 К=1,020;	км	0,0204	78831	1608	1608	–	1737

					–		–	–	129	
124	108	2306-1401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2 К=1,020;	км	0,0204	136235	2779	2779	–	3001
						–	–	–	222	
125	109	2306-1401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 К=1,020;	км	0,00816	191015	1559	1559	–	1684
						–	–	–	125	
126	110	2306-1401-0405	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2 К=1,020;	км	0,00408	176341	719	719	–	777
						–	–	–	58	
127	111	2306-1401-0401	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х1,5 мм2 К=1,020;	км	0,0102	312455	3187	3187	–	3442
						–	–	–	255	
128	112	2306-1401-0402	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,00408	497357	2029	2029	–	2191

					–		–		–	162	
129	113	2306-0201-3301	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х0,75 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,1632	169959		27737		27737	–	29956
						–		–		–	2219	
130	114	2306-0201-3603	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0102	817730		8341		8341	–	9008
						–		–		–	667	
131	115	2306-0128-0301	Кабели силовые КНРЭ 3х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80, прим. К=1,020;	км	0,00408	133577		545		545	–	589
						–		–		–	44	
Раздел 5 Заземление												
132	116	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	80	502,29	59,79	40183	4783	20653	11745	56082
						184,34	19,56	14747	1565	–	4154	
133	117	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	80	386,1	53,07	30888	4246	9626	13214	47630

						212,7	16,71	17016	1337	–	3528	
134	118	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	6677,06	285,08	40062	1710	29844	6587	50381
						1418	106,68	8508	640	–	3732	
135	119	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,04	1397,12	–	7041	–	–	5070	13080
						1397,12	–	7041	–	–	969	
136	120	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,04	866,42	–	4367	–	–	3144	8112
						866,42	–	4367	–	–	601	
137	121	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,04	171,86	79,2	866	399	–	476	1449
						92,66	38,43	467	194	–	107	
138	122	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,04	84,38	71,11	425	358	14	103	570
						10,47	17,86	53	90	–	42	
139	123	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537		1611		1611	–	1740

					–		–		–	129	

Локальная смета 7-1-1. Благоустройство

Раздел 5 Покрытия

5.4 Бортовой камень

140	65 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	370,3	1602	32,68	593221	12101	270182	341151	1009122
					839,69	13,35	310937	4944	–	74750	

5.5 Тип 3

141	68 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=0,120;	м3	593,208	16609,28	1217,47	9852758	722213	8425090	802868	11508076
					1189,22	298,07	705455	176818	–	852450	
142	69 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,33586	273377		3919094		3919094	–	4232622
					–		–		–	313528	

5.6 Бортовой камень

143	72 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	827,7	1602	32,68	1325975	27049	603915	762546	2255603
					839,69	13,35	695011	11050	–	167082	

5.7 Тип 4

144	75	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=0,120;	м3	97,788	16609,28	1217,47	1624188	119054	1388843	132349	1897060
						1189,22	298,07	116291	29148	–	140523	
145	76	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,36321	273377		646047		646047	–	697731
						–		–		–	51684	
146	77	2901-0000-1111 (пл)	Смеси сухие - пенетрон Адмикс	кг	26,59834	1602,86		42633		42633	–	46044
						–		–		–	3411	
5.8 Бортовой камень												
147	80	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	120,5	1602	32,68	193041	3938	87920	111015	328380
						839,69	13,35	101183	1609	–	24324	

Итого	**42 860 667,82**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 644 551,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 367 633,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	426 082,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 659 259,82
- оборудование, тенге	1 093 296,00
- накладные расходы, тенге	7 001 396,00
в т.ч. зарплата, тенге	630 127,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 094 532,00
Всего	**42 860 667,82**
Временные здания и сооружения (1,4 %), К=0,8	467 794,56

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	570 174,75
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**856 106,82**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**44 754 743,95**
2021 г. - Иинф=1,05	46 992 481,15
НДС (12 %)	5 639 097,74
Итого	**52 631 578,89**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95000000114	**50 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

Авторский надзор:
Гл.инженер проекта
ТОО "Компания "Арыстан-Сервис" _____ **Куатұлы И.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**