Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№226/08/22	18.08.2022 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	19.10.2022 г.						
		д.с.№2	06.12.2022 г.						
		д.с.№3	16.03.2023 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	483 150 063,72								
выполнено за август 2023 г.	50 000 000,00		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
ГУ «Управление строительства области Жетісу»

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" **Омаров Т.С.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» **Керсев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »**

Акт № 7
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-1-2. Конструкции металлические										
1	1	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %										
				т конструкций	27,703	53950,49	17679,25	1494590	489768	193678	658820	2325683	
						29280	5185,98	811144	143667	–	172273		

Локальная ресурсная смета 3-1-1. Надворный туалет на 8 очков

Раздел 1 Устройство фундамента выгреба, днища выгреба, стенок выгреба и плиты покрытия

2	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,200;								
				м3 грунта	34,92	174,69	166,02	6100	5797	–	1921	8663
						8,67	67,73	303	2365	–	642	
3	2	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,800;								
				м3 грунта	139,68	224,82	213,64	31403	29841	–	9889	44595
						11,18	87,15	1562	12173	–	3303	
4	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
				м3 грунта	5,4	2188,03	–	11815	–	–	8507	21948
						2188,03	–	11815	–	–	1626	

5	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	90	31,11	31,11	2800	2800	–	783	3870
					–	12,09	–	1088	–	287	
6	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90	171,86	79,2	15467	7128	–	8495	25879
					92,66	38,43	8339	3459	–	1917	
7	6 4141-0402-0100	Лишний грунт, погрузка К=1,750;	т	157,5	174		27405		–	–	29597
					–		–		–	2192	
8	7 4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,750;									
			т·км	157,5	38		5985		–	–	6464
					–		–		–	479	
9	8 1108-0101-0401	Основание из глины под фундамент НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	36	10741,13	1731,3	386681	62327	68387	266477	705411
					7110,18	849,12	255966	30568	–	52253	

10	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,94	5547,54	1804,94	16310	5307	8194	4837	22839
						955,4	813,44	2809	2392	–	1692	
11	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,34	18940,06	1377,52	82200	5978	60923	15239	105234
						3525	333,46	15299	1447	–	7795	
12	11	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	29,65	24316,93	2280,66	720997	67622	514878	146079	936442
						4671,06	742,98	138497	22029	–	69366	
13	12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,79489	224534		403014		403014	–	435255
						–		–		–	32241	
14	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	226611		906		906	–	978
						–		–		–	72	

15	14	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %								
				т	0,04544	81941,94	18243,29	3723	829	67	2883	7134
						62220	7511,32	2827	341	–	528	
16	15	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
				т	0,04544	315826		14351		14351	–	15499
						–		–		–	1148	
17	16	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,2842	1609,96	86,29	6897	370	3348	3043	10735
						742,14	13,42	3179	58	–	795	
18	17	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,2842	993,28	42,81	4255	183	2154	1834	6576
						447,78	7,65	1918	33	–	487	

19	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	61,48	898,47	19,97	55238	1228	35216	17646	78715
						305,7	2,93	18794	180	–	5831	
Раздел 2 Стены, перегородки												
20	19	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17,6	21137,33	1618,33	372017	28483	219243	122227	533784
						7062,03	405,38	124292	7135	–	39540	
21	20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0989	273377		27037		27037	–	29200
						–		–		–	2163	
Раздел 3 Перемычки, сердечники												
22	21	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,63	41445,77	4469,37	26111	2816	12979	9954	38950
						16375	988,26	10316	623	–	2885	

23	22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0632	218745		13825		13825	–	14931
						–		–		–	1106	
24	23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0212	226611		4804		4804	–	5188
						–		–		–	384	
25	24	1106-0501-0201	МС. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	60628,46	28698,21	90943	43047	22799	32158	132949
						16730,78	6828,16	25096	10242	–	9848	
26	25	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,18	218745		39374		39374	–	42524
						–		–		–	3150	
27	26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0168	226611		3807		3807	–	4112
						–		–		–	305	

Раздел 9 Сейсмопояс

28	46 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	31553,21	4838,51	41019	6290	20551	14161	59594
					10906,5	1063,89	14178	1383	–	4414	
29	47 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1238	224534		27797		27797	–	30021
					–		–		–	2224	
30	48 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02516	226611		5702		5702	–	6158
					–		–		–	456	

Локальная ресурсная смета 3-2-1. Канализационная насосная станция

Раздел 1 КНС - 1 шт.

31	1 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,32	5131,24	1804,94	1642	578	759	526	2342
					955,4	813,44	306	260	–	174	
32	2 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,56	20147,49	7387,51	71725	26300	6794	49451	130870
					10851,45	3179,58	38631	11319	–	9694	

33	3	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	5	27089		135445		135445	–	146281
						–		–		–	10836	
34	4	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	1	33535		33535		33535	–	36218
						–		–		–	2683	
35	5	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
						–		–		–	148	
36	6	2106-0208-0501	Стремянка								
				т	0,04282	581977		24920		24920	–	26914
						–		–		–	1994	
37	7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;								
				м2	1,24178	79,99	1,74	99	2	62	25	134
						28,67	0,3	36	–	–	10	
38	8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %								
				т стальных элементов	0,02232	769613,19	6964,11	17178	155	15518	1815	20512

					67380,6	1507,92	1504	34	–	1519	
39	9 1109-0102-0103	Монтаж металлической самодельной крышки НР = 69 %	т конструкций	0,2382	62492,55	20991,61	14886	5000	1842	6565	23167
					33766,2	6181,58	8043	1472	–	1716	
40	10 2106-0209-0201	Конструкции металлической самодельной крышки ГОСТ 23118-2012	т	0,2382	643499		153281		153281	–	165543
					–		–		–	12262	
41	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	6,9078	79,99	1,74	553	12	342	138	746
					28,67	0,3	198	2	–	55	

Раздел 2 Камера с монолитными стенами - 2 шт

42	12 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	1,14	5131,24	1804,94	5850	2058	2703	1875	8343
					955,4	813,44	1089	927	–	618	

43	13	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,44	17228,36	2997,93	93722	16309	14579	70565	177430
						11550,42	1552,24	62834	8444	–	13143	
44	14	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	3,7	12415		45936		45936	–	49611
						–		–		–	3675	
45	15	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	1,7	82166		139682		139682	–	150857
						–		–		–	11175	
46	16	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	1852		3704		3704	–	4000

					–		–		–	296	
47	17 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=2,000;	комплект	2	19383		38766		38766	–	41867
					–		–		–	3101	
48	18 2106-0208-0501	Стремянка К=2,000;	т	0,0194	581977		11290		11290	–	12193
					–		–		–	903	
49	19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,5626	79,99	1,74	45	1	28	11	60
					28,67	0,3	16	–	–	4	
50	20 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	6,36	17124,68	1125,96	108913	7161	92943	9552	127942
					1385,1	265,42	8809	1688	–	9477	
51	21 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 10 мм НР = 79 % К=2,000; кмат1=2;	м2	67,86	2109,31	258,28	143138	17527	47394	65436	225260
					1152,62	67,99	78217	4614	–	16686	

52	22	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 4 мм НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	30,8	4351,81	115,92	134036	3570	84585	33904	181375
						1489,63	105,69	45881	3255	–	13435	
53	23	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	568,4	6,74	31830	377	14344	13811	49292
						305,51	2,76	17109	155	–	3651	
54	24	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	3462,93	36,52	193924	2045	103651	71388	286537
						1575,5	17,99	88228	1007	–	21225	
55	25	1141-0101-0102	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм НР = 79 % К=2,000;	м2	18,9	1675,51	1,17	31667	22	22277	7401	42193
						495,68	–	9368	–	–	3125	
56	26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	6,28	731,92	30,72	4596	193	2023	2330	7480

					379,14	15,57	2381	98	–	554		

Локальная ресурсная смета 3-2-2. Водоснабжение и канализация ТХ

Раздел 1 ТХ

57	3	2910-0000-0000 (пл)	Комплект оборудования, согласно КП: Насос дренажный погружной с режущим механизмом, тип DOMO GRI 11, Xylem Lowara (Италия) 2 шт, Автоматическая монтажная муфта длянасоса Domo Gri 11, Xylem Lowara (Италия) 2 шт, Поплавок PVC, Xylem Lowara с противовесом (Италия) 4 шт., Цепь. 5 м 2 шт , обратные клапаны 2 шт, задвижки 2 шт, шкаф управления 1 ш, трубная обвязка 1 шт									
				комплект	1	1957178,24		1957178		1957178	–	2113752
						–		–		–	156574	
58	4	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	9114,69	148,41	72918	1187	52580	19037	99311
						2393,72	34,54	19150	276	–	7356	

59	5 1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,004	2220942,59	174910,15	8884	700	7033	1270	10966
					287854	32896,6	1151	132	–	812	
60	6 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,1	3922,39	71,39	8237	150	5814	2282	11361
					1082,43	26,54	2273	56	–	842	
61	7 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1930,05	40,93	17370	368	9571	7424	26778
					825,63	15,96	7431	144	–	1984	
62	8 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	4385,09	50,05	8770	100	7149	1533	11127

					760,35	21,42	1521	43	–	824	
63	9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %								
				шт.	3	2399,94	123,39	7200	370	894	5904	14152
						1978,62	29,28	5936	88	–	1048	
64	10	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
				шт.	3	27038		81114		81114	–	87603
						–		–		–	6489	
65	11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %								
				шт.	3	2399,94	123,39	7200	370	894	5904	14152
						1978,62	29,28	5936	88	–	1048	
66	12	2304-1001-1102	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015								
				шт.	3	9322		27966		27966	–	30203

					–		–		–	2237	
67	13 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	9	1110		9990		9990	–	10789
					–		–		–	799	
68	14 1106-0101-0101	Устройство бетонных опор НР = 91 %	м3	0,03	16907,42	1125,96	507	34	432	46	597
					1385,1	265,42	42	8	–	44	
69	15 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	9	94,72	1,22	852	11	6	819	1805
					92,84	–	836	–	–	134	
70	16 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2,1	95,5	1,22	201	3	3	191	423
					92,84	–	195	–	–	31	
71	17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,19478	1092451,14	526505,06	212788	102553	3646	137224	378013

					547225	164398,66	106588	32022	–	28001	
72	18	2302-0101-0258	Колено крутоизогнутое приварное бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9783		19566		19566	–	21131
						–		–		–	1565	
73	19	2302-0101-0152	Колено крутоизогнутое приварное бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	514		2056		2056	–	2220
						–		–		–	164	
74	20	2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	1	41816		41816		41816	–	45161
						–		–		–	3345	

75	21	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;						
				м	0,6	31865	19119	19119	–
						–	–	–	1530
76	22	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 100 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)						
				шт.	1	13129	13129	13129	–
						–	–	–	1050
77	23	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)						
				шт.	1	765	765	765	–
						–	–	–	61

78	24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка НР = 99 %	шт.	1	1501,47	944,23	1501	944	–	827	2514
						557,24	277,83	557	278	–	186	
79	25	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818		818		818	–	883
						–		–		–	65	
80	26	2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1285		1285		1285	–	1388
						–		–		–	103	
81	27	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	3	3176,76	–	9530	–	2262	7123	17985
						2422,8	–	7268	–	–	1332	
82	28	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	5727,24	–	22909	–	10203	12452	38190

						3176,56	–	12706	–	–	2829	
83	29	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	2596,66	43,11	5193	86	4121	995	6683
						493,2	14,64	986	29	–	495	
84	30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,67	95,38	2,45	255	7	117	91	374
						49,06	0,3	131	1	–	28	
85	32	2902-0000-0000 (пл)	Насос WILO Drain TM 32/8 Q 3.2 м3/час Р=6м, Р=0,45 кВт	шт	1	54729,34		54729		54729	–	59107
						–		–		–	4378	

Локальная ресурсная смета 7-1-1. Генплан

Раздел 5 Покрытия

5.5 Тип 3

86	70	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	698,52167	3259,42	24,34	2276776	17002	1757264	549448	3052321
						719,39	8,93	502510	6238	–	226098	

5.10 Тип 6

87	94	1127-1301-0101	Спортивные покрытия. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1500	743,73	24,34	1115595	36510	–	1179878	2479111

					719,39	8,93	1079085	13395	–	183638	
88	95	2999-0000-0000 (пл)	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-60 мм С ДОСТАВКОЙ ДО МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ К=1,020;								
				м2	8002,41	3077		24625816	24625816	–	26593289
						–		–	–	1969873	
89	96	2986-0000-0000 (пл)	Гранитная крошка для засыпки спортивного поля из искусственной травы из расчета 70 кг на 1 м2 покрытия								
				т	241,6414	146		35280	35280	–	38102
						–		–	–	2822	

Итого	**42 813 239,57**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 563 286,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 001 519,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	325 256,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 451 317,57
- перевозка грузов, тенге	33 390,00
- накладные расходы, тенге	3 592 194,00
в т.ч. зарплата, тенге	323 297,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 171 533,00
Всего	**42 813 239,57**
Временные здания и сооружения (1,4 %), К=0,8	479 508,28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	584 452,10
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**877 544,00**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**44 754 743,95**

2021 г. - Иинф=1,05

НДС (12 %)	46 992 481,15
	5 639 097,74
Итого	**52 631 578,88**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95000000114	**50 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Авторский надзор:
Гл.инженер проекта
ТОО "Компания "Арыстан-Сервис" _____ **Тсатаева И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**