Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »

С П Р А В К А 8 (восьмая)

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№226/08/22	18.08.2022 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	19.10.2022 г.						
		д.с.№2	06.12.2022 г.						
		д.с.№3	16.03.2023 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	600 588 415,74								
выполнено за август 2023 г.	117 438 352,02		104 855 671,45					12 582 680,57	117 438 352,02

Итого к оплате: 117 438 352,02 (сто семнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч триста пятьдесят две тенге 02 тиын)

Заказчик:
ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »**

Акт № 8/1
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-1-3. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1 Фасад										
1	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	382,5	867,4	42,36	331781	16203	107593	201134	575548	
						543,75	21,67	207984	8289	–	42633		

2	2 1115-0108-1807	Наружные стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	293,9	664,45	3,42	195282	1005	107685	69539	286007
					294,63	1,13	86592	332	–	21186	
3	4 1115-0108-1807	Кололнны и ригели. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	55	664,45	3,42	36545	188	20152	13014	53524
					294,63	1,13	16205	62	–	3965	
4	6 1115-0108-1807	Фундамент. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	187,7	664,45	3,42	124717	642	68773	44411	182658
					294,63	1,13	55302	212	–	13530	
5	8 1115-0108-1807	Внутренний периметр пола. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	114	664,45	3,42	75747	390	41770	26974	110939
					294,63	1,13	33588	129	–	8218	
6	10 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	382,5	3454,55	36,52	1321365	13969	704768	487608	1953691
					1575,5	17,99	602629	6881	–	144718	

7	11 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	348,9	1053,83	4,16	367681	1451	96275	216524	630941
					773,73	2,01	269954	701	–	46736	
8	12 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	348,9	174,26	1,47	60799	513	30229	24250	91853
					86,15	0,73	30058	255	–	6804	
9	13 1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	33,6	6733,19	33,03	226235	1110	103631	97637	349782
					3615,9	16,44	121494	552	–	25910	
10	14 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	21,9	4880,13	138,15	106875	3025	78311	25359	142813
					1166,12	65,74	25538	1440	–	10579	

11	15 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	274,5	2255,37	41,91	619099	11504	422346	174337	856911
					674,86	8,05	185249	2210	–	63475	

Раздел 4 Заполнение дверных проемов

4.1 Заполнение дверных проемов

12	39 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	8,805	1492,56	186,74	13142	1644	3157	8258	23112
					947,22	94,92	8340	836	–	1712	
13	40 2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	8,805	25695		226244		226244	–	244344
					–		–		–	18100	

14	41 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	10,92	2864,44	53,09	31280	580	4662	18143	53377
					2384,42	23,45	26038	256	–	3954	
15	42 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	44250		483210		483210	–	521867
					–		–		–	38657	
16	43 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	10,5	3147,43	50,32	33048	528	5608	18729	55919
					2563,03	22,02	26912	231	–	4142	
17	44 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5	40518		425439		425439	–	459474
					–		–		–	34035	

18	45 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
			м2	59,46	1790,03	80,72	106435	4800	27755	68516	188947
					1242,53	37,81	73881	2248	–	13996	
19	46 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	10,92	5442		59427		59427	–	64181
					–		–		–	4754	
20	47 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	4,2	5442		22856		22856	–	24684
					–		–		–	1828	

21	48	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92							
				м2	22,68	4461	101175	101175	–	109269
						–	–	–	8094	
22	49	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92							
				м2	10,29	5646	58097	58097	–	62745
						–	–	–	4648	
23	50	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92							
				м2	11,37	4461	50722	50722	–	54780
						–	–	–	4058	

24	51 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	33	3580		118140		118140	–	127591
					–		–		–	9451	
25	52 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	80	500		40000		40000	–	43200
					–		–		–	3200	
Раздел 5 Полы											
26	61 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %									
			м2 покрытия	197	3400,57	81,25	669912	16006	385360	259390	1003646
					1363,18	37,57	268546	7401	–	74344	
5.2 Пол в помещениях цокольного этажа. Тип К *											
27	72 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %									
			м2 покрытия	72,6	3400,57	81,25	246881	5899	142016	95593	369872
					1363,18	37,57	98967	2728	–	27398	
5.3 Пол в помещениях цокольного этажа. Тип Б											
28	76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	114,2	706,09	30,72	80635	3508	33829	42371	132846

					379,14	15,57	43298	1778	–	9840	
5.4 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип К											
29	82	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %								
				м2 покрытия	28,7	3400,57	81,25	97596	2332	56141	37789	146216
						1363,18	37,57	39123	1078	–	10831	
5.5 Пол в помещениях 1-го этажа. Тип К*											
30	90	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %								
				м2 покрытия	7,6	3400,57	81,25	25844	618	14867	10007	38719
						1363,18	37,57	10360	286	–	2868	
5.7 Плинтуса											
31	103	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %								
				м плинтусов	454,82	362,74	1,72	164981	782	9419	145869	335718
						340,31	0,88	154780	400	–	24868	
32	104	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001								
				м2	45,93682	1678		77082		77082	–	83249
						–		–		–	6167	

33	105 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	59,15	358,61	0,86	21212	51	13222	7487	30995
					134,22	0,44	7939	26	–	2296	

Раздел 6 Внутренняя отделка помещений

6.1 Внутренняя отделка помещений цокольного этажа

34	111 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	285,56	881,33	3,38	251673	965	70825	144302	427653
					629,93	1,73	179883	494	–	31678	

Раздел 10 Отмостка

35	155 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,25	5547,54	1804,94	23577	7671	11846	6991	33013
					955,4	813,44	4060	3457	–	2445	
36	156 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,8	16907,42	1125,96	114970	7657	97895	10214	135199
					1385,1	265,42	9419	1805	–	10015	

Раздел 11 Козырек КА-1. 2 шт

37	157 1109-0302-0101	Монтаж металлоконструкций козырьков НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,11156	58754,1	25642,87	6555	2861	302	2948	10263
					30406	7887,66	3392	880	–	760	

38	158	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,11156	281927		31452		31452	–	33968
						–		–		–	2516	
39	159	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,23524	79,99	1,74	259	6	160	65	350
						28,67	0,3	93	1	–	26	
40	160	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0562	734230,67	1376,67	41264	77	36799	4024	48911
						78068	621,24	4387	35	–	3623	
41	161	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	5,6	3934,04	22,15	22031	124	17714	3902	28008
						748,65	8,72	4192	49	–	2075	
42	162	1134-0108-0711	Облицовка потолков металлосайдингом НР = 76 % К=2,000;	м2 поверхности	5,2	1209,28	5,69	6288	30	61	4719	11888
						1191,87	2,05	6198	11	–	881	
43	163	2203-0101-0401	Металлосайдинг, прим. К=2,000;	м2	5,2	1345		6994		6994	–	7554
						–		–		–	560	

Локальная ресурсная смета 4-1-1. Сети электроснабжения

Раздел 1 Силовое электрооборудование

44	1 1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6142,15	115,11	6142	115	2815	2339	9159
					3212	35,56	3212	36	–	678	
45	2 2307-0204-3326	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35кА	шт.	1	23830		23830		23830	–	25736
					–		–		–	1906	
46	3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604
					1323,27	35,56	1323	36	–	193	
47	4 2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	–	58862
					–		–		–	4360	

48	5 1308-0103-0202	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4827,21	667,34	14482	2002	3696	6915	23109
					2928	273,44	8784	820	–	1712	
49	6 2307-0503-0803	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	–	7128
					–		–		–	528	
50	7 2307-0501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	41118		41118		41118	–	44407
					–		–		–	3289	
51	8 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	672,17	375,19	4033	2251	728	1331	5793
					175,68	132,39	1054	794	–	429	

52	9 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,00204	248940		508		508	–	549
					–		–		–	41	
53	10 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00204	52497		107		107	–	116
					–		–		–	9	
54	11 2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00204	85015		173		173	–	187
					–		–		–	14	
55	12 2936-0000-0000 (пл)	Информационное табло LED-экран "REFORMA GROUP" со стоимостью монтажа	комплект	1	8831512		8831512		8831512	–	9538033
					–		–		–	706521	
56	13 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6677,06	285,08	53416	2281	39792	8782	67174

						1418	106,68	11344	853	–	4976	
57	14	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	601,13	24,4	21641	878	13616	5349	29149
						198,52	7,82	7147	282	–	2159	
58	15	1308-0301-0109	ДГУ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	87221,91	44417,43	87222	44417	6300	40091	137498
						36504	19177,62	36504	19178	–	10185	
59	16	5810-0000-1000 (пл) (об)	Дизельная электростанция марки АД-10С-Т400-2РКМ11	шт	1	1841478		1841478		–	–	1841478
						–		–		1841478	–	

Раздел 3 Кабельная линия освещения 0,4 кВ

60	105	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	24042,74	14778,9	577026	354694	11516	248009	891038
						8784	5568,36	210816	133641	–	66003	

61	107 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	26906,24	16178,4	215250	129427	3839	94126	334126
					10248	6093,36	81984	48747	–	24750	
62	109 1308-0201-2403	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	30049,64	17857,8	240397	142862	3839	106188	374312
					11712	6723,36	93696	53787	–	27727	
63	111 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	757,42	–	1515	–	22	911	2620
					746,5	–	1493	–	–	194	
64	112 2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6367		12734		12734	–	13753
					–		–		–	1019	

Раздел 4 Опоры торшерного типа НП-3,0/4,0-0,2-ц со светильником Тюльпан Дон Кихот LED-40. - 23 шт

65	113 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 % К=23,000;	опора	23	9763,82	6455,18	224568	148469	–	115654	367440
					3308,64	2976,88	76099	68468	–	27218	
66	114 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 % К=23,000;	м3	4,6	15827,54	25,8	72807	119	64341	6678	85844
					1814,48	–	8347	–	–	6359	
67	116 1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=23,000;	шт.	23	5113,3	47,81	117606	1100	51278	46964	177736
					2836	–	65228	–	–	13166	
68	117 2404-0207-3972	Вводной щиток ТВ-2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. К=23,000;	шт.	23	574		13202		13202	–	14258

					–		–		–	1056	
69	118	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 % К=23,000;	м	69	346,1	28,37	23881	1958	3333	13967	40876
						269,42	11,73	18590	809	–	3028	
70	119	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=23,000;	м	69	140		9660		9660	–	10433
						–		–		–	773	
71	120	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=23,000;	м	92	106,54	1,68	9802	155	1820	5682	16723
						85,08	0,71	7827	65	–	1239	
72	121	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=23,000;	км	0,092	272094		25033		25033	–	27036
						–		–		–	2003	
73	122	1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 % К=23,000;	шт.	23	6023,51	2267,25	138541	52147	38289	48854	202387

						2091,52	858,62	48105	19748	–	14992	
74	123	2307-0103-1104	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=23,000;	шт.	23	67860		1560780		1560780	–	1685642
						–		–		–	124862	
75	124	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=23,000;	шт.	23	2186,76	165,61	50295	3809	23657	17262	72962
						992,6	49,79	22830	1145	–	5405	
76	125	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=23,000;	м	23	477,46	17,68	10982	407	5357	3840	16008
						226,88	4,98	5218	115	–	1186	

Раздел 5 Металлическая опора освещения типа СГКФ 6-3 70/136-Аоц с светильником марки Волна LED-170-ШБ1/У5. - 10 шт

77	126	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 % К=10,000;	опора	10	9763,82	6455,18	97638	64552	–	50284	159756
						3308,64	2976,88	33086	29769	–	11834	
78	127	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 % К=10,000;	м3	3	15827,54	25,8	47483	77	41962	4354	55984
						1814,48	–	5443	–	–	4147	
79	130	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=10,000;	шт.	10	5113,3	47,81	51133	478	22295	20419	77276
						2836	–	28360	–	–	5724	
80	131	2404-0207-3972	Вводной щиток ТВ-2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. К=10,000;	шт.	10	574		5740		5740	–	6199

						–		–		–	459
81	132	2404-0207-3918	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017 К=10,000;								
				т	0,1909	360597		68838		68838	–	74345
						–		–		–	5507
82	133	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 % К=10,000;								
				м	30	346,1	28,37	10383	851	1449	6073	17772
						269,42	11,73	8083	352	–	1316	
83	134	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=10,000;								
				м	30	140		4200		4200	–	4536
						–		–		–	336	
84	135	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=10,000;								
				м	30	106,54	1,68	3196	50	593	1853	5453

					85,08	0,71	2552	21	–	404	
85	136 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=10,000;									
			м	50	45,71	0,84	2286	42	826	1034	3586
					28,36	0,36	1418	18	–	266	
86	137 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=10,000;	км	0,08	272094		21768		21768	–	23509
					–		–		–	1741	
87	138 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 % К=10,000;	шт.	10	5070,38	1022,2	50704	10222	17667	21531	78014
					2281,5	708,92	22815	7089	–	5779	
88	140 2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87 К=10,000;									
			т	0,0544	257710		14019		14019	–	15141
					–		–		–	1122	

89	141 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=10,000;	шт.	10	2186,76	165,61	21868	1656	10286	7505	31723
					992,6	49,79	9926	498	–	2350	
90	142 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=10,000;	м	10	477,46	17,68	4775	177	2329	1670	6961
					226,88	4,98	2269	50	–	516	

Раздел 6 Металлическая мачта освещения типа МГФ-20-СР(Х)-Y-Z-ц с 12-ю прожекторами марки ГО07-2000-001. - 4 шт

91	143 1133-0303-0112	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м НР = 80 % К=4,000;	опора	4	11099,29	7453,93	44397	29816	–	22865	72643
					3645,36	3499,88	14581	14000	–	5381	
92	144 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	13,2	16907,42	1125,96	223178	14863	190032	19826	262444
					1385,1	265,42	18283	3504	–	19440	

93	145	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 % К=4,000;	м3	136	18319,4	25,8	2491438	3509	2241160	197415	2903961
						1814,48	–	246769	–	–	215108	
94	146	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=4,000;	т	2,298	16545,16	1457	38021	3348	72	32860	76551
						15056,8	656,8	34601	1509	–	5670	
95	148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,002	226611		453		453	–	489
						–		–		–	36	
96	151	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=4,000;	шт.	12	5113,3	47,81	61360	574	26754	24503	92732
						2836	–	34032	–	–	6869	

97	152	2404-0207-3972	Вводной щиток ТВ-2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. К=4,000;								
				шт.	12	574		6888		6888	–	7439
						–		–		–	551	
98	153	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 % К=4,000;								
				м	24	382,58	37,73	9182	906	1130	5416	15766
						297,78	15,64	7147	375	–	1168	
99	154	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм К=4,000;								
				м	24	350		8400		8400	–	9072
						–		–		–	672	
100	155	1308-0305-0608	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной мачте НР = 72 % К=4,000;								
				шт.	48	15791,05	8939,76	757970	429108	58002	310990	1154477
						5642,91	3355,63	270860	161070	–	85517	
101	158	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 % К=4,000;								
				шт.	48	2081,89	84	99931	4032	3349	67865	181220
						1928,12	35,56	92550	1707	–	13424	

102	159	2913-0000-0000 (пл)	Аппарат пускорегулирующий 1К1000ДРИ81-001УХЛ1 380В с ИЗУ К=4,000;	шт	48	39161		1879728		1879728	–	2030106
						–		–		–	150378	
	Раздел 7 Фундамент под ДЭС											
103	163	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	18147,39	1731,76	32665	3117	25598	4294	39916
						2194,54	427,49	3950	769	–	2957	
104	164	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013	273377		3554		3554	–	3838
						–		–		–	284	
105	165	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	5547,54	1804,94	2774	902	1394	823	3885
						955,4	813,44	478	407	–	288	
106	166	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1	898,47	19,97	898	20	573	287	1280

						305,7	2,93	306	3	–	95	
107	167	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	155,16	155,16	559	559	–	109	721
						–	41,97	–	151	–	53	
108	168	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,7808	171,86	79,2	306	141	–	168	512
						92,66	38,43	165	68	–	38	
109	169	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	31,11	31,11	56	56	–	16	78
						–	12,09	–	22	–	6	
110	170	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	171,86	79,2	309	143	–	170	517
						92,66	38,43	167	69	–	38	
111	171	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	84,38	71,11	152	128	5	37	204

					10,47	17,86	19	32	–	15	
112	172 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	31,11	31,11	56	56	–	16	78
					–	12,09	–	22	–	6	

Локальная ресурсная смета 7-1-1. Генплан

Раздел 5 Покрытия

5.1 Тип 1

113	56 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1131,4	1258,29	128,6	1423629	145498	1222478	101211	1646827
					49,19	33,64	55654	38060	–	121987	

114	57	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;								
				м2 покрытия	4525,6	134,34	0,02	607969	91	607290	635	657292
						0,13	–	588	–	–	48688	
115	58	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %								
				м2 покрытия	1131,4	1489,2	128,84	1684881	145770	1483458	101346	1929125
						49,19	33,75	55654	38185	–	142898	
5.3 Тип 2												
116	63	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %								
				м2 тротуара	634,9	468,57	39,44	297495	25040	565	305250	650965
						428,24	16,93	271890	10749	–	48220	
5.5 Тип 3												

117	70 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	2725,454	3259,42	24,34	8883399	66338	6856397	2143802	11909377
					719,39	8,93	1960664	24338	–	882176	
118	71 2978-0000-0000 (пл)	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1412,071	8652		12217238		12217238	–	13194617
					–		–		–	977379	
5.7 Тип 4											
119	78 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	814,9	3259,42	24,34	2656101	19835	2050036	640989	3560857
					719,39	8,93	586231	7277	–	263767	
5.9 Тип 5											
120	82 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка с примесью опилок. Устройство НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	5,96	1219,28	1061,64	7267	6327	8	2633	10692
					156,24	252,87	931	1507	–	792	
121	83 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,5892	1778		8160		8160	–	8813
					–		–		–	653	
122	84 2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,9668	3155		6205		6205	–	6701
					–		–		–	496	

123	85 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,023	98588,92	1087,66	2268	25	1630	563	3057
					26640	527,04	613	12	–	226	
5.10 Тип 6											
124	94 1127-1301-0101	Спортивные покрытия. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6345,5	743,73	24,34	4719339	154449	–	4991278	10487466
					719,39	8,93	4564889	56665	–	776849	
5.11 Устройство желтой тактильной плитки											
125	97 1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	114,3	156,22	151,17	17856	17279	–	2792	22300
					5,05	17,57	577	2008	–	1652	
126	98 1111-0101-2502	Покрытия из плитки . Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	114,3	2190,84	184,21	250413	21055	51054	173534	457863
					1559,96	55,19	178303	6308	–	33916	
127	99 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	114,3	11266		1287704		1287704	–	1390720

					–		–		–	103016	
Раздел 6 Разметка											
128	100 1127-0903-0101	Автопарковки. Разметка сплошной линией 0,15 м НР = 108 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	км линии	0,143	56351,9	14646,02	8058	2094	5285	1435	10252
					4750,92	4545,63	679	650	–	759	
129	101 1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную НР = 108 %	м разметки	2189,5	158,53	1,83	347101	4007	69166	296292	694864
					125,11	0,19	273928	416	–	51471	
Раздел 7 Ограждение индивидуального изготовления Н=4 м - 188,5 м. п. (63 секции)											
130	102 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	188,5	4122,45	1001,35	777082	188754	2352	779309	1680902
					3108,62	394,99	585975	74456	–	124511	
131	105 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=63,000;	т	0,2646	922670,67	1376,67	244139	364	173256	64321	333137
					266508	621,24	70518	164	–	24677	

132	106 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	55,1	970,1	1,09	53453	60	7191	36986	97674
					838,51	0,56	46202	31	–	7235	
133	107 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=63,000;	м3	6,3	13713		86392		86392	–	93303
					–		–		–	6911	
134	108 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=63,000;	м2 поверхности	113,4	898,47	19,97	101886	2265	64956	32548	145189
					305,7	2,93	34666	332	–	10755	

Раздел 8 Калитка 4 шт

135	109 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % К=4,000;	шт.	4	12092,81	111,36	48371	445	166	56566	113332
					11939,85	44,44	47759	178	–	8395	
136	110 2113-0814-1901	Сварная решетка калитки К=4,000;	т	0,36392	540121		196561		196561	–	212286
					–		–		–	15725	

137	111 2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	38,4	3173		121843		121843	–	131590
					–		–		–	9747	
138	112 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	14,8	970,1	1,09	14357	16	1931	9934	26234
					838,51	0,56	12410	8	–	1943	

Раздел 9 Пожарный щит 2 шт

139	113 2308-0307-0107	Пожарный щит в полной комплектации, прим. К=2,000;	шт.	2	21202		42404		42404	–	45796
					–		–		–	3392	
140	114 1110-0111-0301	Установка пожарного щита НР = 90 % К=2,000;	изделие	2	1263,89	110,57	2528	221	838	1426	4270
					734,55	57,37	1469	115	–	316	

Раздел 10 Ящик для песка 2 шт

141	115 1109-0701-0107	Изготовление и монтаж металлоконструкций ящика для песка НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,10978	370912,04	132738	40719	14572	1084	18788	64268
					228298	19726,8	25063	2166	–	4761	

142	116	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Металлоконструкци и ящика для песка К=2,000;	т	0,10978	643499		70643		70643	–	76294
						–		–		–	5651	
143	117	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2	970,1	1,09	1940	2	261	1342	3545
						838,51	0,56	1677	1	–	263	

Раздел 11 Спорт площадки

144	118	1109-0701-0107	Изготовление и монтаж металлоконструкций места для метания диска и молота НР = 69 %	т конструкций	0,01605	370912,04	132738	5953	2130	159	2747	9396
						228298	19726,8	3664	317	–	696	
145	119	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Металлоконструкци и места для метания диска и молота	т	0,01605	643499		10328		10328	–	11154
						–		–		–	826	
146	120	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,46545	970,1	1,09	452	1	61	312	825

					838,51	0,56	390	–	–	61		
147	121	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (место для метания диска и молота) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0216	98588,92	1087,66	2130	23	1531	527	2869
						26640	527,04	575	11	–	212	
148	122	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (сдвоенное место для прыжков в длинну и для тройного прыжка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	98588,92	1087,66	2958	33	2126	734	3987
						26640	527,04	799	16	–	295	
149	123	1109-0701-0107	Изготовление и монтаж металлоконструкций места для толкания ядра НР = 69 %	т конструкций	0,01605	370912,04	132738	5953	2130	159	2747	9396
						228298	19726,8	3664	317	–	696	
150	124	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Металлоконструкци и места толкания ядра	т	0,01605	643499		10328		10328	–	11154
						–		–		–	826	
151	125	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,46545	970,1	1,09	452	1	61	312	825

					838,51	0,56	390	–	–	61	
152	126 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (место для толкания ядра) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0216	98588,92	1087,66	2130	23	1531	527	2869
					26640	527,04	575	11	–	212	
153	127 2113-0816-0303	Поролон высотой 1 м, прим.	м3	44,5	7002		311589		311589	–	336516
					–		–		–	24927	

Раздел 12 Озеленение

154	135 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	854,11	58,41	0,15	49889	128	–	43789	101172
					58,26	–	49760	–	–	7494	
155	136 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,64644	697150,49	4786,73	450666	3094	447013	1599	488446
					863,76	1947,12	558	1259	–	36181	

Итого	**84 398 335,91**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 028 855,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 384 983,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	880 760,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 330 171,91
- оборудование, тенге	1 841 478,00
- накладные расходы, тенге	13 694 992,00

в т.ч. зарплата, тенге	1 232 550,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 117 856,00
Всего	**84 398 335,91**
Временные здания и сооружения (1,4 %), K=0,8	924 636,81
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 127 000,18
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 692 169,90**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**88 142 142,80**
2021 г. - Иинф=1,05	92 549 249,94
НДС (12 %)	11 105 909,99
Итого	**103 655 159,93**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95000000114	**98 472 402,05**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Авторский надзор:
Гл.инженер проекта
ТОО "Компания "Арыстан-Сервис" _____ **Қуатұлы И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »**

Акт № 8/2
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-1-2. Конструкции металлические										
1	6	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	757	3934,04	22,15	2978068	16768	2394573	527463	3785974	
						748,65	8,72	566728	6601	–	280443		
2	7	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	4,41	937,69	11,94	4135	53	2480	1488	6073	
						363,42	3,24	1603	14	–	450		

3	8 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,41	1318		5812		5812	–	6277
					–		–		–	465	

Локальная ресурсная смета 2-1-3. Архитектурно-строительные решения

Раздел 6 Внутренняя отделка помещений

6.1 Внутренняя отделка помещений цокольного этажа

4	107 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	383,55	494,48	3,09	189658	1185	56639	105952	319259
					343,72	1,58	131834	606	–	23649	
5	110 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	295,99	443,45	3,09	131257	915	39953	72686	220258
					305,38	1,58	90389	468	–	16315	

6	111 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	267,94	881,33	3,38	236144	906	66454	135398	401265
					629,93	1,73	168783	464	–	29723	
7	114 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,95	443,45	3,09	5743	40	1748	3180	9637
					305,38	1,58	3955	20	–	714	
6.2 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа.											
8	116 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,49	494,48	3,09	18044	113	5388	10080	30374
					343,72	1,58	12542	58	–	2250	

9	119 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,87	443,45	3,09	6594	46	2007	3651	11065
					305,38	1,58	4541	23	–	820	
10	123 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,97	443,45	3,09	4421	31	1346	2449	7420
					305,38	1,58	3045	16	–	550	
11	124 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,42	881,33	3,38	17115	66	4817	9814	29083
					629,93	1,73	12233	34	–	2154	

Локальная ресурсная смета 2-1-4. Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водопровод холодной воды В-1

12	23 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,157	65204,72	–	10237	–	324	9814	21655

						63139	–	9913	–	–	1604	
Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3, Т4												
13	38	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,089	65204,72	–	5803	–	184	5563	12275
						63139	–	5619	–	–	909	
14	44	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	7	11679,61	480,2	81757	3361	278	78129	172677
						11159,66	229,27	78118	1605	–	12791	
15	45	5104-0106-0107 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	шт.	3	85809		257427		–	–	257427
						–		–		257427	–	
16	46	5104-0106-0148 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	153646		614584		–	–	614584

					–		–		614584	–	
17	47 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	10	1055,98	0,14	10560	1	310	10043	22251
					1024,8	–	10248	–	–	1648	
18	48 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	10	8703		87030		87030	–	93992
					–		–		–	6962	

Раздел 3 Канализация напорная

19	49 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	21977,06	442,69	21977	443	3412	17906	43074
					18122	148,52	18122	149	–	3191	
20	50 5102-0106-0103 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72970		72970		–	–	72970
					–		–		72970	–	

Раздел 5 Санитарно-технические приборы

21	82 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %									
			комплект	21	3163,6	93,21	66436	1957	4527	59743	136273
					2854,8	48,15	59951	1011	–	10094	
22	83 2303-0102-3214	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96									
			шт.	21	8852		185892		185892	–	200763
					–		–		–	14871	
23	84 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	21	1028		21588		21588	–	23315
					–		–		–	1727	
24	85 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %									
			шт.	21	1055,98	0,14	22176	3	652	21091	46728
					1024,8	–	21521	–	–	3461	

25	86 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	21	8703		182763		182763	–	197384
					–		–		–	14621	
26	87 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	12	3917,93	185,66	47015	2228	6372	38780	92659
					3201,24	96,33	38415	1156	–	6864	
27	88 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	18506		222072		222072	–	239838
					–		–		–	17766	
28	89 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	7	1934,36	230,46	13541	1613	1782	10759	26244
					1449,36	118,97	10146	833	–	1944	
29	90 2303-0102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	19332		38664		38664	–	41757
					–		–		–	3093	

30	91 2303-0102-0203	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96									
			шт.	5	28347		141735		141735	–	153074
					–		–		–	11339	
31	92 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	7	1028		7196		7196	–	7772
					–		–		–	576	
32	93 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	7	1055,98	0,14	7392	1	217	7031	15577
					1024,8	–	7174	–	–	1154	
33	94 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	7	8703		60921		60921	–	65795
					–		–		–	4874	

Локальная ресурсная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция

Раздел 2 Вентиляция

2.1 П1

34	50	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %								
				камера	1	75541,79	4076,32	75542	4076	5129	66223	153106
						66336,43	1238,17	66336	1238	–	11341	
35	51	5810-0000-1000 (пл) (об)	Приточная установка П1, L=2240м3/ч, в комплекте: ВЕРОСА-300-039-00-00-УЗ"ВЕЗА-АЗИЯ" в полной комплектации, согласно проекта с компектом автоматики								
				комплект	1	1322621		1322621		–	–	1322621
						–		–		1322621	–	
36	52	1120-1001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 355 мм. Установка НР = 98 %								
				глушитель шума	1	26432,56	52,98	26433	53	24281	2072	30785
						2098,87	15,37	2099	15	–	2280	
37	53	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %								
				решетка	1	1667,09	57,83	1667	58	124	1470	3388
						1485,27	15,37	1485	15	–	251	

38	54 2305-0306-2109	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм x 300 мм	шт.	1	8417 / –	8417 / –	8417 / –	– / 673	9090
39	62 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 100 мм	шт.	2	2803 / –	5606 / –	5606 / –	– / 448	6054
40	63 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	3	2803 / –	8409 / –	8409 / –	– / 673	9082
41	64 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	4	2803 / –	11212 / –	11212 / –	– / 897	12109
42	65 2305-0306-1874	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм x 150 мм	шт.	4	2732 / –	10928 / –	10928 / –	– / 874	11802
43	66 2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	2	2870 / –	5740 / –	5740 / –	– / 459	6199

44	67 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм									
			шт.	3	2803		8409		8409	–	9082
					–		–		–	673	
2.2 К1,К2											
45	85 1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР = 98 %									
			сплит-система	2	7211,9	11,22	14424	22	289	13830	30514
					7056	–	14112	–	–	2260	
46	86 2908-0000-0000 (пл)	Сплит-система GREE-07., "BORA R410A",GWH07AAA-K3NNA1A класса А, с настенным внутренним блоком, Nуохл=0.70кВт Сплит система "GREE Electric appl." Qохл=2.25кВт, Qобг.=2.35кВт, с инсталляцией. с кронштейнами									
			комплект	2	85067		170134		170134	–	183745
					–		–		–	13611	
2.3 К3,К4											
47	90 1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР = 98 %									
			сплит-система	2	7211,9	11,22	14424	22	289	13830	30514
					7056	–	14112	–	–	2260	

48	91	2907-0000-0000 (пл)	Сплит-система GREE-12., "BORA R410A",GWH12AAB-K3NNA1A класса А, с настенным внутренним блоком, Nуохл=1,012кВт Сплит система "GREE Electric appl." Qохл=3,25кВт, Qобг.=3,4кВт, с инсталляцией. с кронштейнами									
			комплект	2	121529		243058		243058	–	262503
					–		–		–	19445	
2.4 В1,В2											
49	94	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	5887,15	228,01	11774	456	97	11161	24770
						5610,78	83,46	11222	167	–	1835	
50	95	2906-0000-0000 (пл)	Осевой ц.б.вентилятор, настенный, L=50м3/ч, ?Р=50Па Nу=0,022кВт, 1-220В, 50Гц, п=2400обмин, I=0.105А "ВЕНТС 125М пресс"								
			комплект	2	16401		32802		32802	–	35426
					–		–		–	2624	
2.5 В3,В4											
51	102	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	5887,15	228,01	11774	456	97	11161	24770
						5610,78	83,46	11222	167	–	1835	

52	103	2905-0000-0000 (пл)	Осевой ц.б.вентилятор, потолочный, L=50м3/ч, ?P=60Па Ny=0,017кВт, 1-230В, 50Гц, п=2400обмин, I=0.11А "ВЕНТС 125 Квайт"								
				комплект	2	16401		32802		32802	–	35426
						–		–		–	2624	
2.6 B5												
53	110	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5887,15	228,01	5887	228	48	5580	12384
						5610,78	83,46	5611	83	–	917	
54	111	2904-0000-0000 (пл)	Осевой ц.б.вентилятор, потолочный, L=82м3/ч, ?P=65Па Ny=0,019кВт, 1-230В, 50Гц, п=2400обмин, I=0.11А "ВЕНТС 150 Квайт"								
				комплект	1	21454		21454		21454	–	23170
						–		–		–	1716	
2.7 B1-B11												
55	117	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	6	5887,15	228,01	35323	1368	290	33483	74310
						5610,78	83,46	33665	501	–	5504	

56	118	2906-0000-0000 (пл)	Осевой ц.б.вентилятор, настенный, L=50м3/ч, ?P=50Па Ny=0,022кВт, 1-220В, 50Гц, п=2400обмин, I=0.105А "ВЕНТС 125М пресс"								
				комплект	2	16401		32802		32802	–	35426
						–		–		–	2624	
2.8 В12,В13												
57	125	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %									
				вентилятор	2	8633,78	172,55	17268	345	1475	15213	35079
						7723,8	37,34	15448	75	–	2598	
58	126	2903-0000-0000 (пл)	Канальный ц.б.вентилятор, пластиковый , L=150м3/чNy=0,027кВт, 1-230В, 50Гц, п=2460обмин, I=0.17-0.27А "ВЕНТС ТТ 150"									
				комплект	2	37941		75882		75882	–	81953
						–		–		–	6071	
59	127	2902-0000-0000 (пл)	Вставки гибкие ВВГ к вентилятору, ?150, L=150мм									
				шт	4	3142		12568		12568	–	13573
						–		–		–	1005	
60	128	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %									
				решетка	4	1667,09	57,83	6668	231	496	5882	13554

					1485,27	15,37	5941	61	–	1004	
61	129	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	4	2803		11212		11212	–	12109
						–		–		–	897	
2.9 В14,В15												
62	137	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	8633,78	172,55	17268	345	1475	15213	35079
						7723,8	37,34	15448	75	–	2598	
63	138	2901-0000-0000 (пл)	Канальный ц.б.вентилятор, пластиковый , L=550м3/чNу=0,108кВт, 1-230В, 50Гц, п=2380обмин, I=0.34-0.48А "ВЕНТС ТТ ПРО 200"	комплект	2	44936		89872		89872	–	97062
						–		–		–	7190	
64	139	2911-0000-0000 (пл)	Вставки гибкие ВВГ к вентилятору, д200, L=150мм	шт	4	3388		13552		13552	–	14636
						–		–		–	1084	
65	140	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	10	1667,09	57,83	16671	578	1240	14707	33888
						1485,27	15,37	14853	154	–	2510	

66	141	2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	8	2343		18744		18744	–	20244
						–		–		–	1500	
67	142	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	2	2803		5606		5606	–	6054
						–		–		–	448	

Локальная ресурсная смета 2-1-6. Внутренние сети электроснабжения

Раздел 2 Электрическое освещение

68	46	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	114	814,28	8,72	92828	994	4315	63305	168624
						767,71	3,55	87519	405	–	12491	
69	47	2307-0106-0855	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	16	17979		287664		287664	–	310677
						–		–		–	23013	
70	48	2307-0106-0855	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	8	17979		143832		143832	–	155339

					–	–	–	11507	
71	49 2307-0106-0850	Светильник офисный светодиодный типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	33297	133188	133188	–	143843
					–	–	–	10655	
72	50 2307-0106-0107	Светильники для светодиодных ламп 1х9 Арго СТ РК 2595-2014, прим.	шт.	12	5371	64452	64452	–	69608
					–	–	–	5156	
73	51 2307-0106-0107	Светильники для светодиодных ламп 1х9 Арго СТ РК 2595-2014, прим.	шт.	12	5371	64452	64452	–	69608
					–	–	–	5156	
74	52 2307-0106-0107	Светильники для светодиодных ламп 1х12 ЛУЧ СТ РК 2595-2014, прим.	шт.	43	5371	230953	230953	–	249429
					–	–	–	18476	
75	53 2307-0106-0107	Светильники для светодиодных ламп 1х12 ЛУЧСТ РК 2595-2014, прим.	шт.	19	5371	102049	102049	–	110213
					–	–	–	8164	

76	54	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4476		17904		17904	–	19336
						–		–		–	1432	
77	55	2308-0306-0302	Блок аварийного птания для светильников, прим.	шт.	43	10085		433655		433655	–	468347
						–		–		–	34692	
78	56	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1710,64	171,64	6843	687	72	4585	12342
						1521	71,12	6084	284	–	914	
79	57	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	4	11237		44948		44948	–	48544
						–		–		–	3596	
80	58	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	4	531		2124		2124	–	2294
						–		–		–	170	

Раздел 3 Электроустановочные материалы

81	59 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	25	244,65	0,2	6116	5	846	3794	10703
					210,63	0,1	5266	3	–	793	
82	60 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	25	285		7125		7125	–	7695
					–		–		–	570	
83	61 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	1	244,65	0,2	245	–	34	152	429
					210,63	0,1	211	–	–	32	

84	62 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	1	303		303		303	–	327
					–		–		–	24	
85	63 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	39	199,04	0,2	7763	8	377	5315	14124
					189,17	0,09	7378	4	–	1046	
86	64 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	39	396		15444		15444	–	16680
					–		–		–	1236	

87	65	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %								
				шт.	4	199,04	0,2	796	1	39	545	1448
						189,17	0,09	757	–	–	107	
88	66	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
				шт.	4	235		940		940	–	1015
						–		–		–	75	
89	67	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %								
				шт.	28	244,65	0,2	6850	6	947	4249	11987
						210,63	0,1	5898	3	–	888	

90	68	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884- 1-2013	шт.	28	393		11004		11004	–	11884
						–		–		–	880	
91	69	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4	199,04	0,2	796	1	39	545	1448
						189,17	0,09	757	–	–	107	

92	70 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013									
			шт.	4	296		1184		1184	–	1279
					–		–		–	95	
93	71 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	12	199,04	0,2	2388	2	116	1635	4345
					189,17	0,09	2270	1	–	322	

94	72 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013									
			шт.	12	296		3552		3552	–	3836
					–		–		–	284	
95	73 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	30	42		1260		1260	–	1361
					–		–		–	101	

Локальная ресурсная смета 3-1-1. Надворный туалет на 8 очков

Раздел 4 Кровля

96	27 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,88	108403,04	1477,45	95395	1300	71457	20877	125574
					25724,4	635,88	22637	560	–	9302	

97	28	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,88	8935,52	60,2	7863	53	6952	795	9351
						975	28,03	858	25	–	693	
98	29	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0744	517530,2	12659,76	38504	942	17604	23690	67170
						268260	1566,48	19959	117	–	4976	
99	30	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0261	611484,69	2351,69	15960	61	6108	8935	26887
						375122	1064,68	9791	28	–	1992	
100	31	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,51	3053,16	14,38	10717	50	6483	3861	15744
						1191,67	3,95	4183	14	–	1166	
101	32	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	50,23	6114,56	102,8	307134	5164	194604	100181	439900
						2137,5	30,37	107367	1525	–	32585	

102	33 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	50,23	311,27	2,79	15635	140	13639	1729	18753
					36,95	1,3	1856	65	–	1389	
103	34 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	4,73	3821,39	25,95	18075	123	9660	7520	27643
					1753,18	13,18	8293	62	–	2048	
104	35 1115-0403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,73	569,68	1,66	2695	8	903	1430	4455
					377,1	0,85	1784	4	–	330	

Раздел 5 Наружная отделка

105	36 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1192,44	80,51	71546	4831	14222	45126	126006
					874,9	65,22	52494	3913	–	9334	
106	37 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60	174,26	1,47	10456	88	5198	4170	15796

					86,15	0,73	5169	44	–	1170		
107	38 1115-0404-0304	Цоколь. Окраска за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	166,42	–	749	–	95	523	1374	
					145,42	–	654	–	–	102		
Раздел 6 Внутренняя отделка												
108	39 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1192,44	80,51	137131	9259	27258	86491	241512	
					874,9	65,22	100614	7500	–	17890		
109	40 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	115	112,79	0,8	12971	92	987	9551	24324	
					103,41	0,41	11892	47	–	1802		
Раздел 7 Фрамуги												
110	41 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	0,96	3436,59	176,07	3299	169	1440	1598	5289	
					1760,92	89,29	1690	86	–	392		

111	42 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=2,000;									
			м2	0,96	13926		13369		13369	–	14439
					–		–		–	1070	
	Раздел 8 Отмостка										
112	43 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	3	5547,54	1804,94	16643	5415	8362	4935	23304
					955,4	813,44	2866	2440	–	1726	
113	44 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	30	1248,84	3	37465	90	31353	6542	47528
					200,74	1,15	6022	35	–	3521	

114	45 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 % К=14,000;	м2 покрытия	420	195,77 / 32,34	– / –	82223 / 13583	– / –	68641 / –	14670 / 7752	104645
		Раздел 10 Деревянные изделия									
115	49 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	98588,92 / 26640	1087,66 / 527,04	4929 / 1332	54 / 26	3543 / –	1222 / 492	6643
116	50 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	8928,32 / 975	60,2 / 28,03	446 / 49	3 / 1	395 / –	45 / 39	530
117	51 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,57	5331,76	50,34	8371	79	7135	1125	10256

					736,83	25,42	1157	40	–	760	
118	52 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,8	6447,1	50,34	5158	40	4528	572	6188
					736,83	25,42	589	20	–	458	
119	53 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,94	537		1579		1579	–	1705
					–		–		–	126	

Локальная ресурсная смета 3-2-2. Водоснабжение и канализация, ТХ

Раздел 1 ТХ

120	1 1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	42648,07	1577,5	42648	1578	1367	24437	72452
					39704	355,6	39704	356	–	5367	
121	2 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27833,03	6720	27833	6720	2081	15751	47071

					19032	2844,8	19032	2845	–	3487		
122	31	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	42648,07	1577,5	42648	1578	1367	24437	72452
						39704	355,6	39704	356	–	5367	

Локальная ресурсная смета 6-3-1. Теплотрасса

Раздел 8 .Восстановление асфальтового покрытия

123	65	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	238	917,95	254,96	218472	60680	148964	29847	268184
						37,09	79,03	8827	18809	–	19865	

124	66	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
				м2 покрытия	238	1396,19	128,84	332293	30664	289922	21319	381901
						49,19	33,75	11707	8033	–	28289	
125	67	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;									
				м2 покрытия	952	152,11	0,02	144809	19	144666	134	156538
						0,13	–	124	–	–	11595	
126	68	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
				м2 покрытия	238	1489,2	128,84	354430	30664	312058	21319	405809
						49,19	33,75	11707	8033	–	30060	

Локальная ресурсная смета 6-3-2. Система ОДК

Раздел 1 .Система ОДК

127	1	2901-0000-0000 (пл)	Детектор повреждений стационарный "ПИККОН", ДПС-2А	шт	1	90161	90161	90161	–	97374
						–	–	–	7213	
128	2	2904-0000-0000 (пл)	Терминал КТ-15 (для подключения детектора)	шт	1	12750	12750	12750	–	13770
						–	–	–	1020	
129	3	2904-0000-0000 (пл)	Терминал концевой с выходом на переносной детектор КТ-11	шт	1	12750	12750	12750	–	13770
						–	–	–	1020	
130	4	2902-0000-0000 (пл)	Импульсный рефлектометр (д. до 25600м) со встр. аккумуляторами с кабелями,блоком питания, дискета с программой "Рейд-6"для комп. "ROBIN KMP3075DL" "РЕЙС- 105М"	комплект	1	343867	343867	343867	–	371376
						–	–	–	27509	
131	5	2903-0000-0000 (пл)	Контрольно-монтажный тестер	шт	1	297803	297803	297803	–	321627
						–	–	–	23824	

132	6	2905-0000-0000 (пл)	Ковер настенный для установки терминала (антивандальное уст.)	шт	1	50089		50089		50089	–	54096
						–		–		–	4007	
133	7	2908-0000-0000 (пл)	Втулка обжимная д.4.8ммм, L=15мм,медная,TL-2	шт	56	68		3808		3808	–	4113
						–		–		–	305	
134	8	2909-0000-0000 (пл)	Индикаторный флюс-гель "ТТ-20"	шт	3	911		2733		2733	–	2952
						–		–		–	219	
135	9	2910-0000-0000 (пл)	Олово с припоем-"ПОС-61"	шт	2	1821		3642		3642	–	3933
						–		–		–	291	
136	10	2911-0000-0000 (пл)	Держатели проводов, 20x25x75 (материал-полиэтилен низк. давл.)	шт	56	23		1288		1288	–	1391
						–		–		–	103	
137	11	2911-0000-0000 (пл)	Лента крепежная на тканевой или бумажной основе,(1стык=0.22 м)	м	25	394		9850		9850	–	10638
						–		–		–	788	
138	12	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 50 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	5	211,97	16,03	1060	80	699	310	1480

					56,19	6,49	281	32	–	110	
139	13 1121-0101-0103	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %									
			м	2	563,44	7,21	1127	14	174	680	1951
					469,18	3,06	938	6	–	144	
140	14 2301-0103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75									
			м	2	1653		3306		3306	–	3570
					–		–		–	264	
141	15 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	7	90,32	0,84	632	6	130	359	1070
					70,9	0,36	496	3	–	79	

142	16 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	13	45,49	0,84	591	11	212	269	929
					28,36	0,36	369	5	–	69	
143	17 2906-0000-0000 (пл)	Кабель соединительный 3-х жильный NYM 3x1.5									
			м	20	1184		23680		23680	–	25574
					–		–		–	1894	
144	18 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %									
			м3 основания	0,12	3265,98	163,7	392	20	235	143	578
					1146,48	51,24	138	6	–	43	
145	19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %									
			м3	0,05	18231,38	1125,96	912	56	786	75	1066
					1385,1	265,42	69	13	–	79	
146	20 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
			т	0,00636	16513,8	1457	105	9	–	91	212
					15056,8	656,8	96	4	–	16	

147	21	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00636	248556	1581	1581	–	1707
						–	–	–	126	

Итого	**15 713 635,39**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 050 328,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	199 516,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 251,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 329 863,39
- оборудование, тенге	2 267 602,00
- накладные расходы, тенге	1 877 418,00
в т.ч. зарплата, тенге	168 968,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	988 908,00
Всего	**15 713 635,39**
Временные здания и сооружения (1,4 %), К=0,8	150 595,57
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	183 554,49
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**275 603,67**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**16 323 389,12**
2022 г. - Иинф=1,092	17 825 140,92
НДС (12 %)	2 139 016,91
Итого	**19 964 157,83**
Итого с понижающим коэффициентом 0,950000000114	**18 965 949,97**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Авторский надзор:
Гл.инженер проекта
ТОО "Компания "Арыстан-Сервис" _____ **Куатұлы И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**