Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	316	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	316	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м	316	
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	5	
3	Количество компенсаторов	шт	1	
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек Ø250/150/100/80	шт	2/2/4/2/10	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)				Вертикальный разрез колодца (камеры)			
Масштаб _____				Масштаб _____			

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба ППУ- ПЭ 273 мм	ППУ-ПЭ	сталь	273	244	
2	Труба ППУ- ПЭ 219 мм	ППУ-ПЭ	сталь	219	388	
3	Отвод ППУ – ПЭ 273мм	ППУ-ПЭ	сталь	273	16	

4	Отвод ППУ – ПЭ 219мм	ППУ-ПЭ	сталь	219	16	
5	Неподвижная опора 273мм	ППУ-ПЭ	сталь	273	4	
6	Неподвижная опора 219мм	ППУ-ПЭ	сталь	219	6	
7	Скользящая опора 273мм	ППУ-ПЭ	сталь	273	34	
8	Скользящая опора 219мм	ППУ-ПЭ	сталь	219	48	
9	Задвижки Ø250/150/100/80	30с41нж	Стальные фланцевые	Ø250/150/100/80	2/2/4/2/10	
10	Фланцы Ø400/250/150/100/500	ГОСТ 12820-80	Сталь		4/4/8/6/20	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group" главный инженер по теплоснабжению Мектепбаев О.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Прк «Актюбгражданпроект», ГИП Утениязов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)