Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№226/08/22	18.08.2022 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с.№1	19.10.2022 г.						
		д.с.№2	06.12.2022 г.						
		д.с.№3	16.03.2023 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	632 198 332,36								
выполнено за октябрь 2023 г.	31 609 916,62		28 223 139,84					3 386 776,78	31 609 916,62

Итого к оплате: 31 609 916,62 (тридцать один миллион шестьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать тенге 62 тиын)

Заказчик:
ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района »**

Акт № 9
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-3. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 7 Ограждения										
1	125	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	21,8	749,36	82,97	16336	1809	1699	16090	35020	
						588,47	37,01	12829	807	–	2594		

2	126	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм								
			м	21,8	12426		270887		270887	–	292558
					–		–		–	21671	
3	127	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %								
			м ограждения	137	4232,53	89,38	579857	12245	205036	434356	1095350
					2646,54	40,31	362576	5522	–	81137	
4	128	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			т	1,31838	581977		767267		767267	–	828648
					–		–		–	61381	
5	129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %								
			м2	38,23302	79,99	1,74	3058	67	1896	764	4128
					28,67	0,3	1096	11	–	306	
6	130	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %								
			т	0,0253	922670,67	1376,67	23344	35	16566	6151	31855
					266508	621,24	6743	16	–	2360	

Раздел 9 Оборудование для ММГН

7	134	2901-0000-0000 (пл)	Тактильный знак Пути эвакуации 200*200	шт	4	2914	11656	11656	–	12588
						–	–	–	932	
8	135	2902-0000-0000 (пл)	Тактильный знак Туалет для инвалидов 200*200	шт	2	4098	8196	8196	–	8852
						–	–	–	656	
9	136	2903-0000-0000 (пл)	Тактильный знак Место для инвалидов 200*200	шт	4	4098	16392	16392	–	17703
						–	–	–	1311	
10	137	2904-0000-0000 (пл)	Тактильный знак Направление движения поворот 200*200	шт	6	2914	17484	17484	–	18883
						–	–	–	1399	
11	138	2905-0000-0000 (пл)	Тактильный знак Лестница 200*200	шт	6	2869	17214	17214	–	18591
						–	–	–	1377	
12	139	2906-0000-0000 (пл)	Тактильный знак Выход 200*200	шт	6	2869	17214	17214	–	18591
						–	–	–	1377	
13	140	2907-0000-0000 (пл)	Тактильный знак Тактильная мнемосхема 200*200	шт	4	9836	39344	39344	–	42492
						–	–	–	3148	

14	141	1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 61 %	подъемник	2	30172,39	2156,48	60345	4313	–	35325	103324
						28015,91	938,79	56032	1878	–	7654	
15	142	2908-0000-0000 (пл)	Наклонный подъемник для ММНГ	шт	2	837857		1675714		1675714	–	1809771
						–		–		–	134057	
16	143	2909-0000-0000 (пл)	Световые маяки для ММНГ	пара	4	3757		15028		15028	–	16230
						–		–		–	1202	
17	144	2910-0000-0000 (пл)	Тактильная наклейка на ручку	шт	4	546		2184		2184	–	2359
						–		–		–	175	
18	145	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	14	1263,89	110,57	17694	1548	5863	9978	29886
						734,55	57,37	10284	803	–	2214	
19	146	2911-0000-0000 (пл)	Поручень для умывальника	шт	14	22768		318752		318752	–	344252
						–		–		–	25500	
20	147	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	14	1263,89	110,57	17694	1548	5863	9978	29886
						734,55	57,37	10284	803	–	2214	

21	148	2912-0000-0000 (пл)	Поручень для унитаза	шт	14	18888		264432		264432	–	285587
						–		–		–	21155	
22	149	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	2	1263,89	110,57	2528	221	838	1426	4270
						734,55	57,37	1469	115	–	316	
23	150	2913-0000-0000 (пл)	Поручень для унитаза откидной	шт	2	18888		37776		37776	–	40798
						–		–		–	3022	
24	151	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	2452	–	9808	–	–	5983	17054
						2452	–	9808	–	–	1263	
25	152	2914-0000-0000 (пл)	Кнопка вызова для санузла и вх. группы	шт	4	5920		23680		23680	–	25574
						–		–		–	1894	
26	153	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	61,5	1689,01	81,25	103874	4997	15042	80978	199640
						1363,18	37,57	83836	2311	–	14788	
27	154	2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 К=1,020;	м2	62,73	11266		706716		706716	–	763253

						–		–		–	56537

Локальная ресурсная смета 2-1-7. Слаботочные сети. Система оповещения и музыкальной трансляции

Раздел 1 СОМТ

28	1 1308-0304-0202	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	1	4172,58	1008	4173	1008	123	2498	7205
					3042	426,72	3042	427	–	534	
29	2 2914-1000-0000 (пл)	Коммутационный шкаф серии Ecoline Estap 19" 9U	шт	1	32029,8		32030		32030	–	34592
					–		–		–	2562	
30	3 1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1241,22	–	1241	–	15	748	2148
					1226	–	1226	–	–	159	
31	4 2914-2000-0000 (пл)	Блок розеток PD.0604.0000	шт	1	11494,12		11494		11494	–	12414
					–		–		–	920	
32	5 1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	23879,13	2572,35	23879	2572	307	13301	40154
					21000	805,2	21000	805	–	2974	

33	6	2914-3000-0000 (пл)	Четырёх канальный усилитель мощности Class-D, 4x350Вт ITC Audio T-4350D	шт	1	391604,13		391604		391604	–	422932
						–		–		–	31328	
34	7	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	23879,13	2572,35	23879	2572	307	13301	40154
						21000	805,2	21000	805	–	2974	
35	8	2914-4000-0000 (пл)	Предусилитель (5 микрофонных/3 линейных входа, питание: 110-230 VAC / 50-60 Hz ITC Audio T-1S01	шт	1	56221,08		56221		56221	–	60719
						–		–		–	4498	
36	9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8022,04	1,82	8022	2	130	4813	13862
						7890	–	7890	–	–	1027	
37	10	2914-5000-0000 (пл)	Блок проигрывателя CD-flash-MP3 и AM-FM тюнера с пультом ДУ ITC Audio T-2221	шт	1	115064,11		115064		115064	–	124269
						–		–		–	9205	

38	11 1310-0408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	3764,53	–	7529	–	173	4487	12977
					3678	–	7356	–	–	961	
39	12 2914-6000-0000 (пл)	Микрофон настольный динамический с функцией "CHIME" ITC Audio T-521A	шт	2	27456,19		54912		54912	–	59305
					–		–		–	4393	
40	13 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	4	2894,64	–	11579	–	811	6568	19599
					2692	–	10768	–	–	1452	
41	14 2914-7000-0000 (пл)	Настенный громкоговоритель 2.5W-5W-10W-20W, 100В ITC Audio T-774HW	шт	4	13425		53700		53700	–	57996
					–		–		–	4296	
42	15 1310-0408-0403	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	10665,7	1777,26	21331	3555	613	11149	35078
					8582	556,32	17164	1113	–	2598	
43	16 2914-8000-0000 (пл)	Всепогодный рупорный громкоговоритель для стадионов и больших площадей ITC Audio T-2700	шт	2	242042,18		484084		484084	–	522811
					–		–		–	38727	

44	17	1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж НР = 72 %	шт.	2	1974,08	252	3948	504	189	2497	6961
						1627,47	106,68	3255	213	–	516	
45	18	2914-9000-0000 (пл)	Кронштейн для громкоговорителя Т-2700 ITC Audio Т-2700MB	шт	2	103767		207534		207534	–	224137
						–		–		–	16603	
46	19	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8022,04	1,82	8022	2	130	4813	13862
						7890	–	7890	–	–	1027	
47	20	2913-1000-8000 (пл)	Источник бесперебойного питания ИБП UPS SVC V-500-F	шт	1	13300,97		13301		13301	–	14365
						–		–		–	1064	
48	21	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	90	385,64	15,21	34708	1369	5262	20468	59590
						311,96	3,91	28076	352	–	4414	
49	22	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90	24		2160		2160	–	2333
						–		–		–	173	

50	23	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	90	90,32	0,84	8129	76	1672	4617	13766
						70,9	0,36	6381	32	–	1020	
51	24	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4	45,49	0,84	182	3	65	82	285
						28,36	0,36	113	1	–	21	
52	25	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	80	733,19	53,11	58655	4249	21509	24137	89415
						411,22	7,82	32898	626	–	6623	
53	26	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	80	137		10960		10960	–	11837
						–		–		–	877	

54	27 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	90,32	0,84	7226	67	1486	4105	12237
					70,9	0,36	5672	29	–	906	
55	28 2306-0514-0104	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,174	110656		19254		19254	–	20794
					–		–		–	1540	
56	29 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	8	757,42	–	6059	–	87	3643	10478
					746,5	–	5972	–	–	776	
57	30 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	154		308		308	–	333
					–		–		–	25	
58	31 2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	6	100		600		600	–	648
					–		–		–	48	

Раздел 2 Дополнительное оборудование

59	32 2900-0000-0001 (пл)	Стационарный беспроводной терминал, в комплекте с антенной ETS1001 "Huawei" и комплектом аккумуляторов.	шт	1	35062,47		35062		35062	–	37867

						–		–		–	2805	
60	33	2900-0000-0002 (пл)	Радиотелефон, в комплекте с проводами RJ-11 KX-TG1611CA	шт	2	13652		27304		27304	–	29488
						–		–		–	2184	
61	34	2900-0000-0003 (пл)	Симкарта ALTEL +4G	шт	1	1821		1821		1821	–	1967
						–		–		–	146	
62	35	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	11234,79	1262,79	11235	1263	1188	5599	18181
						8784	395,28	8784	395	–	1347	
63	36	2900-0000-0004 (пл)	Wi-Fi коммутатор TP-Link TL-WA801N	шт	1	13205		13205		13205	–	14261
						–		–		–	1056	
64	37	2900-0000-0005 (пл)	Кабель сетевой с переходом RJ45 к RS232 COM DB9	шт	1	2277		2277		2277	–	2459
						–		–		–	182	

Локальная ресурсная смета 2-1-8. Внутренние сети видеонаблюдения

Раздел 1 Электротехническое оборудование и материалы

65	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	12	4595,39	5,66	55145	68	–	33597	95841
						4589,73	–	55077	–	–	7099	

66	2	2913-1000-2000 (пл)	Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная 1/2.7" f 2.8мм, день/ночь ИК-подсветка 30м; 12 DC/PoE; 5,5 Вт; -50 ...+60°C IPC3612LR3-PF28-D	шт	4	13788		55152		55152	–	59564
						–		–		–	4412	
67	3	2913-1000-3000 (пл)	Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная уличная 1/2.7" f 2.8-12мм, день/ночь ИК-подсветка 30м; 12 DC/PoE; 6,5 Вт; -40 ...+50°C IPC2322LBR3-SP-D	шт	8	35495		283960		283960	–	306677
						–		–		–	22717	
68	4	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	3546,77	46,77	3547	47	–	2144	6146
						3500	14,64	3500	15	–	455	
69	5	2913-1000-5000 (пл)	Сетевой 16-ти канальный IP видеорегистратор с 16ю сетевыми портами системы PoE NVR302-16E-P16	шт	1	119267		119267		119267	–	128808
						–		–		–	9541	

70	6	2913-1000-7000 (пл)	Жесткий диск для видеонаблюдения 6Tb Seagate SkyHawk	шт	1	65257 / –		65257 / –		65257 / –	– / 5221	70478
71	7	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе HP = 75 %	шт.	1	1683,92 / 1226	457,92 / 234,24	1684 / 1226	458 / 234	– / –	1095 / 222	3001
72	8	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884 / –		65884 / –		65884 / –	– / 5271	71155
73	9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	1	8022,04 / 7890	1,82 / –	8022 / 7890	2 / –	130 / –	4813 / 1027	13862
74	10	2913-1000-8000 (пл)	Источник бесперебойного питания ИБП UPS SVC V-500-F	шт	1	13301 / –		13301 / –		13301 / –	– / 1064	14365
75	11	2913-1000-9000 (пл)	Двухдиапазонный беспроводной USB-адаптер стандарта 802.11ac USB-AC53 NANO	шт	1	15937 / –		15937 / –		15937 / –	– / 1275	17212

76	12 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	12	757,42	–	9089	–	131	5464	15717
					746,5	–	8958	–	–	1164	
77	13 2913-1000-2400 (пл)	Монтажная коробка для видеокамер DH-PFA137	шт	4	2732		10928		10928	–	11802
					–		–		–	874	
78	14 2913-1000-2500 (пл)	Монтажная коробка для видеокамер DH-PFA121	шт	8	5501		44008		44008	–	47529
					–		–		–	3521	
79	15 1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР = 72 %	м	432	253,7	2,23	109598	963	7158	73101	197315
					234,9	0,12	101477	52	–	14616	
80	16 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 32 мм х 16 мм	м	432	74		31968		31968	–	34525
					–		–		–	2557	
81	17 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	448	51,84	0,84	23224	376	3790	13838	40027
					42,54	0,36	19058	161	–	2965	

82	18 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами HP = 72 %									
			м	8	385,64	15,21	3085	122	468	1819	5296
					311,96	3,91	2496	31	–	392	
83	19 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	8	24		192		192	–	207
					–		–		–	15	
84	20 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава HP = 72 %									
			м	8	90,54	0,84	724	7	150	410	1225
					70,9	0,36	567	3	–	91	
85	21 2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	24	38		912		912	–	985
					–		–		–	73	
86	22 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2x0,52/1 PVC CAT5E	км	0,456	88016		40135		40135	–	43346
					–		–		–	3211	

Локальная ресурсная смета 2-1-9. Система пожарной сигнализации

Раздел 1 Система охранной сигнализации

87	1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	59424,68	2,24	59425	2	560	35906	102957
					58862	–	58862	–	–	7626	
88	2 2308-0303-1301	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный. Рубеж-2ОП	шт.	1	42966		42966		42966	–	46403
					–		–		–	3437	
89	3 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7955,25	1,26	7955	1	64	4813	13789
					7890	–	7890	–	–	1021	
90	4 2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	48187		48187		48187	–	52042
					–		–		–	3855	
91	5 1310-0103-0101	Оборудование УООЛ-ТЛ оконечная станция на одну систему. Монтаж оборудования НР = 61 %	станция	1	33516,99	4236,99	33517	4237	–	18638	56327

					29280	1273,68	29280	1274	–	4172	
92	6 2912-3000-0000 (пл)	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ	шт	1	20145		20145		20145	–	21757
					–		–		–	1612	
93	7 1310-0405-0102	Программатор адресных устройств. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	673	–	673	–	–	411	1171
					673	–	673	–	–	87	
94	8 2912-4000-0000 (пл)	Программатор адресных устройств ПКУ-1 пром R3	шт	1	18788		18788		18788	–	20291
					–		–		–	1503	
95	9 1310-0405-0102	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	673	–	673	–	–	411	1171
					673	–	673	–	–	87	
96	10 2308-0303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-4к	шт.	1	6023		6023		6023	–	6505
					–		–		–	482	
97	11 1310-0702-0501	Устройство коммутационное УК-ВК/0,1. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	757,42	–	1515	–	22	911	2620

					746,5	–	1493	–	–	194	
98	12 2308-0306-0101	Устройство коммутационное УК-ВК/0,1, прим.	шт.	2	154		308		308	–	333
					–		–		–	25	
99	13 1310-0411-0210	Изолятор шлейфа ИЗ-1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	1469,4	–	4408	–	370	2463	7421
					1346	–	4038	–	–	550	
100	14 2912-5000-0000 (пл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 R3	шт	3	2140		6420		6420	–	6934
					–		–		–	514	
101	15 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8022,04	1,82	8022	2	130	4813	13862
					7890	–	7890	–	–	1027	
102	16 2308-0306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RS-R3	шт.	1	12621		12621		12621	–	13631
					–		–		–	1010	
103	17 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8022,04	1,82	8022	2	130	4813	13862
					7890	–	7890	–	–	1027	
104	18 2308-0306-0311	Блок резервного электропитания БР 12 2х40, прим.	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	

105	19	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917		13834		13834	–	14941
						–		–		–	1107	
106	20	2915-0000-0000 (пл)	Аккумулятор 26 А/ч	шт	2	16250		32500		32500	–	35100
						–		–		–	2600	
107	21	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	42	1503,64	0,84	63153	35	1630	37508	108714
						1464	–	61488	–	–	8053	
108	22	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	31	4517		140027		140027	–	151229
						–		–		–	11202	
109	23	2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	шт.	11	3112		34232		34232	–	36971
						–		–		–	2739	

110	24 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	12	1838,03	336	22056	4032	456	13878	38809
					1464	142,24	17568	1707	–	2875	
111	25 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11									
			шт.	12	1064		12768		12768	–	13789
					–		–		–	1021	
112	26 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	21	834,23	4,4	17519	92	221	10515	30277
					819,31	1,46	17206	31	–	2243	
113	27 2308-0304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	13	944		12272		12272	–	13254
					–		–		–	982	

114	28	2308-0304-0401	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) ГОСТ Р 54126-2010								
				шт.	8	1785		14280		14280	–	15422
						–		–		–	1142	
115	29	1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР = 72 %								
				м	426	253,7	2,23	108076	950	7059	72085	194574
						234,9	0,12	100067	51	–	14413	
116	30	2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм								
				м	426	46		19596		19596	–	21164
						–		–		–	1568	
117	31	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
				м	22	385,64	15,21	8484	335	1286	5003	14566
						311,96	3,91	6863	86	–	1079	
118	32	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм								
				м	22	24		528		528	–	570
						–		–		–	42	

119	33	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	22	90,32	0,84	1987	18	409	1129	3365
						70,9	0,36	1560	8	–	249	
120	34	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	4	45,49	0,84	182	3	65	82	285
						28,36	0,36	113	1	–	21	
121	35	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %								
				м	426	51,84	0,84	22084	358	3604	13158	38061
						42,54	0,36	18122	153	–	2819	
122	36	2306-0408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВнг 2х0,75								
				км	0,24	16716		4012		4012	–	4333
						–		–		–	321	

123	37 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВПнг, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,202	64349		12998		12998	–	14038
					–		–		–	1040	
124	38 2306-0409-0102	Кабель UTPнг 2x2x0,52	км	0,002	88016		176		176	–	190
					–		–		–	14	
125	39 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	757,42	–	7574	–	109	4554	13098
					746,5	–	7465	–	–	970	
126	40 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	

Локальная ресурсная смета 7-1-1. Генплан

Раздел 4 МАФ

127	33 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	13	50278	182	653614	2366	622817	30381	738715
					2187	47	28431	611	–	54720	
128	34 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м x 0,44 м x 0,2 м) НР = 0	шт.	13	10657	–	138541	–	138541	–	149624
					–	–	–	–	–	11083	
129	35 8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м) НР = 0	комплект	1	671721	10458	671721	10458	629794	24865	752313

					31469	3364	31469	3364	–	55727	
130	36 8601-0201-0106	Гимнастический комплекс силовой НР = 0	комплект	1	272055	5523	272055	5523	245094	17659	312891
					21438	1766	21438	1766	–	23177	
131	37 8601-0201-0105	Гимнастический комплекс (для детей старших классов) НР = 0	комплект	1	305725	6623	305725	6623	278105	17337	348907
					20997	2126	20997	2126	–	25845	
132	38 8601-0203-0104	Рукоход двухуровневый с турником НР = 0	комплект	1	612559	10746	612559	10746	572858	23107	686519
					28955	3457	28955	3457	–	50853	
133	39 8601-0103-0201	Лестница-лиана НР = 0	шт.	1	44050	214	44050	214	39035	4254	52168
					4801	55	4801	55	–	3864	
134	40 8601-0202-0102	Двухсекционный турник с лестницей НР = 0	комплект	1	129485	333	129485	333	123571	4907	145143
					5581	87	5581	87	–	10751	
135	41 8601-0207-0302	Спортивное бревно с двумя подъемами НР = 0	комплект	1	58481	302	58481	302	50852	6211	69867
					7327	82	7327	82	–	5175	
136	42 8601-0207-0304	Спортивное бревно-"баланс" НР = 0	комплект	1	102180	481	102180	481	91647	9985	121138
					10052	121	10052	121	–	8973	
137	43 8601-0209-0107	Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500) НР = 0	комплект	1	409066	5660	409066	5660	382242	17223	460392
					21164	1791	21164	1791	–	34103	

138	44 8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР = 0	комплект	1	64287	2907	64287	2907	53503	6646	76608
					7877	961	7877	961	–	5675	
139	45 8601-0803-0103	Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3) НР = 0	комплект	1	105642	–	105642	–	105642	–	114093
					–	–	–	–	–	8451	
140	46 8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР = 0	комплект	1	113959	1983	113959	1983	105755	5239	128734
					6221	639	6221	639	–	9536	
141	52 8601-0903-0101	Щит информационный НР = 0	шт.	5	84784	158	423920	790	409500	13495	472408
					2726	42	13630	210	–	34993	
142	53 8601-0215-0101	Вышка судейская (2,26x1,0x0,68) НР = 0	комплект	2	84659	365	169318	730	158704	8426	191964
					4942	96	9884	192	–	14220	

Раздел 12 Озеленение

143	128 1147-0102-0411	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,8 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	59	4433,35	–	261568	–	–	230179	531087
					4433,35	–	261567	–	–	39340	

144	129 1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка НР = 88 %									
			шт.	59	7400,49	1597,36	436629	94244	7419	322519	819880
					5677,39	534,46	334966	31533	–	60732	
145	130 2501-0103-1002	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1 до 1,5 м	шт.	59	11286		665874		665874	–	719144
					–		–		–	53270	
146	131 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	626,5	465,8	–	291824	–	–	256807	592521
					465,8	–	291826	–	–	43890	
147	132 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	626,5	634,94	99,09	397790	62080	1103	308177	762444
					534,09	24,89	334607	15594	–	56477	
148	133 2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач стриженный), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	626	4117		2577242		2577242	–	2783421
					–		–		–	206179	

149	134	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %								
				м2	6464,4	295,31	10,1	1909002	65290	–	1638281	3831066
						285,21	2,78	1843712	17971	–	283783	
150	135	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %								
				м2	5610,29	58,41	0,15	327697	842	–	287632	664555
						58,26	–	326855	–	–	49226	

Итого	**26 025 441,02**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 904 194,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	327 707,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 431,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 537 175,02
- накладные расходы, тенге	4 328 557,00
в т.ч. зарплата, тенге	389 569,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 927 808,00
Всего	**26 025 441,02**
Временные здания и сооружения (1,4 %), K=0,8	291 484,94
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	355 278,50
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**533 444,09**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**27 205 648,55**
2022 г. - Иинф=1,092	29 708 568,22

НДС (12 %)	3 565 028,19
Итого	**33 273 596,40**
Итого с понижающим коэффициентом 0.95000000114	**31 609 916,62**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

Авторский надзор:
Гл.инженер проекта
ТОО "Компания "Арыстан-Сервис" _____ **Куатұлы И.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Алатау сапа Құрылыс" _____ **Омаров Т.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**