Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Субподрядчик: Субподрядчик: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
Наименование объекта - Строительство подземного газопровода в селе Акжигит по зоне №1 Бейнеуского района

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	02.08.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подземного газопровода в селе Акжигит по зоне №1 Бейнеуского района	13 325 285	11 897 576	-	-	-	-		1 427 709	13 325 285
Итого:			-	-	-	-			13 325 285

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Субподрядчик: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
Заместитель директора _____ **Махатов Н.**

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
Наименование объекта - Строительство подземного газопровода в селе Акжигит по зоне №1 Бейнеуского района
Согласно договора №1 от 02.08.2023г

А К Т №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура трубопроводная										
1	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5		4119,90	180,15	20599,50	900,75	1418,60	18573,79	42307,15
		НР - 99%, СП - 8%				3656,03	96,25	18280,15	481,25		3133,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,4	446,00				178,40		
1.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0075	165361,00				1240,21		
2	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Шаровый кран, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходный, с ответным фланцем, среда газ, рабочая температура -45/60, BBF/FSL-V-HS, DN100, PN16		5		508815,53	--	2544077,65	--	2544077,65	--	2544077,65
						--	--	--	--		--	
		Прокладка трубопроводов										
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1906,51209		236,53	236,53	450947,30	450947,31	--	67563,74	559991,92
		НР - 72%, СП - 8%				--	49,22	--	93838,53		41480,88	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	143,50091		2875,49	--	412635,14	--	--	297097,30	766511,04
		НР - 72%, СП - 8%				2875,49	--	412635,14	--		56778,60	

5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1845,0117	40,49	40,49	74704,52	74704,53	--	24641,98	107294,22
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,55	--	34224,97		7947,72	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1845,0117	20,00	20,00	36900,23	36900,24	--	12168,22	52993,93
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,16	--	16900,31		3925,48	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	205,0013	1250,96	--	256448,43	--	--	184642,87	476378,60
		НР - 72%, СП - 8%			1250,96	--	256448,43	--		35287,30	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного просеянного грунта. Устройство	м3 основания	454,75	1702,65	195,09	774280,09	88717,18	--	709041,93	1601987,78
		НР - 99%, СП - 8%			1507,56	67,38	685562,91	30641,06		118665,76	
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,49	474421,87	118715,15	706888,59	176885,57	156,04	589553,62	1400157,58
		НР - 99%, СП - 8%			355602,00	44068,27	529846,98	65661,72		103715,38	
10	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1504,9	2352,00	--	3539524,80	--	3539524,80	--	3822686,78
		СП - 8%			--	--	--	--		283161,98	
11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,819	35794,43	22961,33	65110,07	41766,66	--	21240,55	93258,67
		НР - 61%, СП - 8%			12833,10	6309,60	23343,41	11477,16		6908,05	
12	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1819	16,00	--	29104,00	--	29104,00	--	31432,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2328,32	
13	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,819	35794,43	22961,33	65110,07	41766,66	--	21240,55	93258,67
		НР - 61%, СП - 8%			12833,10	6309,60	23343,41	11477,16		6908,05	
14	С1243-602-0101 243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,819	72002,00	--	130971,64	--	130971,64	--	141449,37
		СП - 8%			--	--	--	--		10477,73	

15	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,013		708932,44	130243,88	9216,12	1693,17	109,83	8109,10	18711,24
		НР - 99%, СП - 8%				570240,00	59837,67	7413,12	777,89		1386,02	
15.1	147337 с	В ТОМ ЧИСЛЕ Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00052	211214,00				109,83		
16	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052		3293,00	--	42980,24	--	42980,24	--	46418,66
		СП - 8%				--	--	--	--		3438,42	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,031		1314819,69	576577,71	40759,41	17873,91	580,30	28716,13	75033,58
		НР - 99%, СП - 8%				719522,70	216160,86	22305,20	6700,99		5558,04	
18	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10		2064,00	--	20640,00	--	20640,00	--	22291,20
		СП - 8%				--	--	--	--		1651,20	
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32		1759,59	1026,81	56306,88	32857,92	--	34787,49	98381,92
		НР - 99%, СП - 8%				732,78	365,31	23448,96	11689,92		7287,55	
20	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16	шт.	10		9266,00	--	92660,00	--	92660,00	--	100072,80
		СП - 8%				--	--	--	--		7412,80	
21	С1241-208-1406 241-208-1406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	11		2128,00	--	23408,00	--	23408,00	--	25280,64
		СП - 8%				--	--	--	--		1872,64	
22	С1241-208-1006 241-208-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1		1324,00	--	1324,00	--	1324,00	--	1429,92
		СП - 8%				--	--	--	--		105,92	
23	С1241-208-1006 241-208-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2		1324,00	--	2648,00	--	2648,00	--	2859,84
		СП - 8%				--	--	--	--		211,84	
24	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1		1041,00	--	1041,00	--	1041,00	--	1124,28
		СП - 8%				--	--	--	--		83,28	
25	С1241-213-0309 241-213-0309 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	7		4794,00	--	33558,00	--	33558,00	--	36242,64
		СП - 8%				--	--	--	--		2684,64	

26	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка										
		НР - 99%, СП - 8%	шт.		2	2593,66	1512,19	5187,32	3024,38	–	3206,77	9065,62
						1081,47	538,11	2162,94	1076,22		671,53	
27	С1241-209-0906 241-209-0906 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16										
		СП - 8%	шт.		2	1862,00	–	3724,00	–	3724,00	–	4021,92
						–	–	–	–		297,92	
					Ответвления к домам с газопровода Ду110мм							
28	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка										
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода		0,329	421802,50	93643,14	138773,02	30808,59	17,23	118065,72	277385,84
						328107,00	34380,25	107947,20	11311,10		20547,10	
29	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011										
		СП - 8%	м		332,29	797,00	–	264835,13	–	264835,13	–	286021,94
						–	–	–	–		21186,81	
					Узел ответвления-33шт							
30	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной. диаметр 89 мм. Укладка										
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода		0,033	707311,78	122475,68	23341,29	4041,70	481,67	20485,81	47333,27
						570240,00	56812,67	18817,92	1874,82		3506,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00594	34153,00				202,87		
7.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00132	211214,00				278,80		
31	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м		33,132	2184,00	–	72360,29	–	72360,29	–	78149,11
						–	–	–	–		5788,82	
32	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,111 к ду 89 мм	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью										
		НР - 99%, СП - 8%	футляр		33	3983,17	356,12	131444,77	11751,96	68826,12	50706,94	196723,84
						1541,41	10,68	50866,69	352,44		14572,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
32.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002775	0,091575	178205,00				16319,12		
32.2	147076 С	Каболка	т	0,001088	0,035897	1358578,00				48769,42		
33	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент										
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода		0,033	1506032,63	334,44	49699,08	11,04	37424,71	12144,47	66791,03
						371616,00	115,50	12263,33	3,81		4947,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

33.1	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	40,92	774,00				31672,08			
33.2	295777 С	Клей феноловиниилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,01	0,00033	1176898,00				388,38			
34	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	56,1									
		НР - 98%, СП - 8%				1156,73	48,58	64892,55	2725,34	1268,42	60834,26	135784,95	
						1085,54	20,98	60898,79	1176,98		10058,14		
35	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	56,1									
		СП - 8%				1213,00	--	68049,30	--	68049,30	--	73493,24	
						--	--	--	--		5443,94		
36	С1241-209-0314 241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	33									
		СП - 8%				3168,00	--	104544,00	--	104544,00	--	112907,52	
						--	--	--	--		8363,52		
37	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	33									
		СП - 8%				689,00	--	22737,00	--	22737,00	--	24555,96	
						--	--	--	--		1818,96		
38	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16	шт.	33									
		СП - 8%				4497,00	--	148401,00	--	148401,00	--	160273,08	
						--	--	--	--		11872,08		
39	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	66									
		НР - 99%, СП - 8%				789,48	32,04	52105,68	2114,64	1393,92	48111,15	108234,18	
						736,32	--	48597,12	--		8017,35		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
39.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0066	211214,00				1394,01			
40	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	66									
		СП - 8%				1701,00	--	112266,00	--	112266,00	--	121247,28	
						--	--	--	--		8981,28		
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,089397									
		НР - 99%, СП - 8%				1314819,69	576577,71	117540,94	51544,32	1673,45	82810,83	216379,91	
						719522,70	216160,86	64323,17	19324,13		16028,14		
42	С1241-117-0201 241-117-0201 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	33									
		СП - 8%				1405,00	--	46365,00	--	46365,00	--	50074,20	
						--	--	--	--		3709,20		
43	С1241-119-0306 241-119-0306 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	33									
		СП - 8%				460,00	--	15180,00	--	15180,00	--	16394,40	
						--	--	--	--		1214,40		

44	С1241-115-0106 241-115-0106 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.		33	383,00	--	12639,00	--	12639,00	--	13650,12
		СП - 8%				--	--	--	--		1011,12	
45	С1241-119-0406 241-119-0406 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.		33	386,00	--	12738,00	--	12738,00	--	13757,04
		СП - 8%				--	--	--	--		1019,04	
		Врезка в существующий газопровод										
46	Е11-240203-0104 1124-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка		5	11596,25	1420,52	57981,25	7102,60	5778,65	44649,00	110840,67
		НР - 99%; СП - 8%				9020,00	--	45100,00	--		8210,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,056	5,28	295,00				1557,60		
46.2	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,0035	234305,00				820,07		
46.3	150607 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,27	1,35	2020,00				2727,00		
		Антикоррозионная защита надземного стального Газопровода										
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		22,4	222,32	5,51	4979,97	123,43	1967,39	2005,42	7544,22
		НР - 69%; СП - 8%				128,98	0,77	2889,15	17,25		558,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,004032	439993,00				1774,05		
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		22,4	181,50	3,97	4065,60	88,93	2287,71	1177,28	5662,31
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	1688,96	17,25		419,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004032	508438,00				2050,02		
		Контроль и качество сварных соединений										
49	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,314	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык		18	13734,95	12554,54	247229,05	225981,72	31,13	65317,67	337550,45
		НР - 91%; СП - 8%				1178,68	2808,97	21216,20	50561,46		25003,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	147204 С	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,005432	0,09778	318,00				31,09		
50	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		25	1652,02	36,04	41300,50	901,00	1497,00	23730,53	70233,51

		НР - 61%; СП - 8%				1556,10	–	38902,50	–		5202,48	
					Испытания.продувка							
51	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,314 к ду 110 мм	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		1,49	144657,57	114645,07	215539,78	170821,15	3261,79	83136,65	322570,54
		НР - 91%; СП - 8%				27823,38	33491,35	41456,84	49902,11		23894,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,41762	0,622254	2622,00				1631,55		
51.2	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,03768	0,056143	13462,00				755,80		
51.3	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,628	0,93572	537,00				502,48		
52	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,314 к ду 110 мм	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		1,49	403354,45	306860,84	600998,13	457222,65	1340,18	256730,73	926347,17
		НР - 91%; СП - 8%				95594,16	93749,25	142435,30	139686,38		68618,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,13816	0,205858	2622,00				539,76		
52.2	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,01256	0,018714	13462,00				251,93		
52.3	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,314	0,46786	537,00				251,24		
52.4	187508 С	Заглушки инвентарные металлические	т	0,000314	0,000468	238411,00				111,54		
53	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,314 к ду 110 мм	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		0,329	144657,57	114645,07	47592,34	37718,22	720,23	18357,02	71225,31
		НР - 91%; СП - 8%				27823,38	33491,35	9153,89	11018,65		5275,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,41762	0,137397	2622,00				360,25		
53.2	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,03768	0,012397	13462,00				166,88		
53.3	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,628	0,206612	537,00				110,95		
54	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18 к ду 63 мм	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,329	231222,30	175907,49	76072,14	57873,56	169,64	32496,03	117253,63

		НР - 91%, СП - 8%					54799,20	53741,61	18028,94	17680,99		8685,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
54.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0792	0,026057	2622,00					68,32		
54.2	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0072	0,002369	13462,00					31,89		
54.3	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,18	0,05922	537,00					31,80		
54.4	187508 С	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00018	0,000059	238411,00					14,12		
						Опознавательный знак-23 шт							
55	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		23	6569,15	927,75	151090,45	21338,25	11109,00	137648,13	311837,66	
		НР - 108%, СП - 8%				5158,40	382,99	118643,20	8808,77		23099,09		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
55.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,01104	647579,00					7149,27		
55.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00445	523700,00					2330,73		
56	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,13892	701888,00	--	97506,28	--	97506,28	--	105306,78	
		СП - 8%				--	--	--	--		7800,50		
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,75084	181,50	3,97	680,78	14,89	383,08	197,13	948,15	
		НР - 69%, СП - 8%				75,40	0,77	282,81	2,89		70,23		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
57.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000675	508438,00					343,27		
58	С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.		23	1093,00	--	25139,00	--	25139,00	--	27150,12	
		СП - 8%				--	--	--	--		2011,12		
						Ограждение кранового узла							
59	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м без цоколя. Установка	м оград		7	4162,40	1286,32	29136,80	9004,24	357,28	28160,82	61881,43	
		НР - 118%, СП - 8%				2825,04	584,26	19775,28	4089,82		4583,81		
60	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		1,25	2801,06	176,45	3501,32	220,57	2786,31	551,24	4376,76	
		НР - 94%, СП - 8%				395,55	73,59	494,44	91,99		324,21		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
60.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,023	3250,00				74,75			
60.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,03725	2608,00				97,15			
60.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,0155	166454,00				2580,04			

61	С1212-101-2301 212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,7	23396,00	--	16377,20	--	16377,20	--	17687,38
		СП - 8%				--	--	--	--		1310,18	
62	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Панель ПМ1	т		0,4838752	594087,00	--	287463,97	--	287463,97	--	310461,09
		СП - 8%				--	--	--	--		22997,12	
63	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2		12,4	1470,00	--	18228,00	--	18228,00	--	19686,24
		СП - 8%				--	--	--	--		1458,24	
64	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	15896,10	132,13	15896,10	132,13	63,97	18594,96	37250,34
		НР - 118%, СП - 8%				15700,00	58,44	15700,00	58,44		2759,28	
65	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Калитка КЛ1	т		0,04848	594087,00	--	28801,34	--	28801,34	--	31105,45
		СП - 8%				--	--	--	--		2304,11	
66	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2		1,96	1470,00	--	2881,20	--	2881,20	--	3111,70
		СП - 8%				--	--	--	--		230,50	
67	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Стойка СТ-1	т		0,1714	598456,00	--	102575,36	--	102575,36	--	110781,39
		СП - 8%				--	--	--	--		8206,03	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		19,0013904	90,76	1,99	1724,57	37,81	970,41	499,27	2401,74
		НР - 69%, СП - 8%				37,70	0,38	716,35	7,22		177,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00171	508438,00				869,49		
		Демонтаж существующего газопровода										
69	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж надземного стального газопровода	км трубопровода		0,3205	423790,87	73198,31	135824,97	23460,06	2707,76	119376,41	275617,49
		НР - 99%, СП - 8%				342144,00	34087,60	109657,15	10925,08		20416,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,01282	211214,00				2707,76		
70	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		1,65568	140620,85	6218,87	232823,13	10296,46	6837,93	149522,68	412933,48
		НР - 69%, СП - 8%				130272,00	610,50	215688,74	1010,79		30587,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

70.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,02318	219538,00				5088,79		
71	С3414-103-0101 414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т		4,344995	796,00	--	3458,62	--		--	3735,31
		СП - 8%				--	--	--	--		276,69	
		Доставка материалов к месту производства работ										
72	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т		0,823	707,00	--	581,86	--		--	628,41
		СП - 8%				--	--	--	--		46,55	
73	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т		0,823	707,00	--	581,86	--		--	628,41
		СП - 8%				--	--	--	--		46,55	
74	С3414-103-0101 414-103-0101 РСНБ РК 2015	Трубы металлические и неметаллические. Погрузка	т		6,082	796,00	--	4841,27	--		--	5228,57
		СП - 8%				--	--	--	--		387,30	
75	С3414-103-0102 414-103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы металлические и неметаллические. Разгрузка	т		6,082	796,00	--	4841,27	--		--	5228,57
		СП - 8%				--	--	--	--		387,30	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17891091,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3170335,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2093374,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						612870,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5536290,00		
		- Перевозка грузов	Тенге					14305,00				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2544078,00		
		- Накладные расходы	Тенге								3395894,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								1136816,00	
		Итого по акту	Тенге									17891091
		Итого с понижающим коэф-м генподряда К=0,95	Тенге									16996536
		Итого с понижающим коэф-м субподряда К=0,7	Тенге									11897576
		НДС-12%	Тенге									1427709
		Итого с НДС	Тенге									13325285

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ Алтынбекулы А.

Субподрядчик: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"

Заместитель директора _____ Махатов Н.