Форма 2В

Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата г.Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: **"Реконструкция самотечного канализационного коллектора, в границах улиц Валынова - Гашека, г.Костанай"**

Договор: № 521от 14.04.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Демонтаж										
1	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К-0 6	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	7,854		12629,72	4646,97	99194	36498	--	77372	190691
		НР - 99%; СП - 8%				7982,75	1968,00	62697	15457		14125	
3	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	13,65244		117,00	--	1597	--		--	1725
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
4	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015 5км	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	68,2622		59,00	--	4027	--		--	4350
		СП - 8%				--	--	--	--		322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					104818	36498	--	77372	196766
								62697	15457	--	14575	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					104818				
		Всего заработная плата	Тенге						78154			
		Транспортные расходы	Тенге					5625				
		Накладные расходы	Тенге					77372				
		Сметная прибыль	Тенге					14575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					196765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						78154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					196765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						78154			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)**	м3 грунта	59,088		27,85	27,85	1646	1646	--	501	2319
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,78	--	696		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	451,856	227,10 --	227,10 38,34	102616 --	102616 17324	--	12473 9207	124296
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,12	2239,78 2239,78	-- --	40585 40585	-- --	--	29221 5584	75391
4	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	74,872	279,11 --	279,11 47,12	20898 --	20898 3528	--	2540 1875	25313
5	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015 5км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	617,694	59,00 --	-- --	36444 --	-- --		-- 2916	39360
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	3,936	3180,20 1174,02	180,18 52,46	12517 4621	709 206	7187	4779 1384	18680
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	92,944	973,94 973,94	-- --	90522 90522	-- --	--	65176 12456	168154
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	371,816	19,24 --	19,24 8,14	7154 --	7154 3027	--	2179 747	10078
9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	371,816	8,51 --	8,51 3,60	3164 --	3165 1339	--	964 330	4458
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	371,816	175,67 94,93	80,74 39,35	65317 35296	30020 14631	--	35948 8101	109366
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	464,76	94,65 10,72	81,13 18,29	43990 4982	37706 8500	1302	9708 4296	57993
12	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,088	27,85 --	27,85 11,78	1646 --	1646 696	--	501 172	2319
		Канализация К1 (ПК7+66,54)									
13	Е11-231401-0109 1123-1401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 800 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	21,5	39678,17 362,33	103,48 42,88	853081 7790	2225 922	843066	8625 68936	930642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1241-229-0109 241-229-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 СП - 8%	шт.	4	15346,00 --	-- --	61384 --	-- --	61384	-- 4911	66295
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1524,26 570,49	953,77 284,41	1524 570	953 284	--	846 190	2560
16	С1241-213-0609 241-213-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка полимерная сварная DN/OD 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	шт.	1	48665,00 --	-- --	48665 --	-- --	48665	-- 3893	52558
17	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	25257,94 23205,52	-- --	25258 23206	-- --	2052	22973 3859	52090
18	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР - 99%; СП - 8%	м короба	25,5	6745,06 1468,35	1292,82 460,47	171999 37443	32967 11742	101589	48693 17655	238347
19	Е11-220701-0215 1122-0701-0215 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка без дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0615	405738,00 67268,00	-- --	24953 4137	-- --	20816	4096 2324	31372
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзэк=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,0615	31631,42 9991,80	21639,62 4914,05	1945 614	1331 302	--	559 200	2705
21	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м СП - 8%	м	61,5	83,00 --	-- --	5104 --	-- --	5104	-- 408	5512
		Временная канализация									
22	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,064	391319,37 276838,00	111010,65 34309,53	25044 17718	7105 2196	221	19714 3581	48339
23	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм СП - 8%	м	64,64	697,00 --	-- --	45054 --	-- --	45054	-- 3604	48658
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1524,26 570,49	953,77 284,41	6097 2282	3815 1138	--	3385 759	10241
25	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	4	2147,00 --	-- --	8588 --	-- --	8588	-- 687	9275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е12-160102-0401 1216-0102-0401 РСНБ РК 2015 К-0,73 п-110	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами НР - 72%; СП - 8%	м	64	6337,14 --	6151,12 2501,50	405577 --	393672 160096	11905	115269 41668	562514
		Колодцы канализационные д-2000 - 3шт. Лист НК1-5									
41	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	4,19	54801,48 11109,44	7689,28 3255,58	229618 46549	32218 13641	150851	59588 23136	312342
42	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	2	29310,00 --	-- --	58620 --	-- --	58620	-- 4690	63309
43	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 8%	шт.	2	20956,00 --	-- --	41912 --	-- --	41912	-- 3353	45265
44	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	1	31309,00 --	-- --	31309 --	-- --	31309	-- 2505	33813
45	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 СП - 8%	шт.	2	27773,00 --	-- --	55546 --	-- --	55546	-- 4444	59990
46	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	4	3213,00 --	-- --	12852 --	-- --	12852	-- 1028	13880
47	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	4,19	270,00 --	-- --	1131 --	-- --	1131	-- 91	1223
48	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,128	37101,67 7092,40	2280,24 539,64	4749 908	292 69	3549	909 453	6110
49	С1244-202-0105 244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15) СП - 8%	комплект	2	38353,00 --	-- --	76706 --	-- --	76706	-- 6136	82842
50	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) СП - 8%	комплект	1	62811,00 --	-- --	62811 --	-- --	62811	-- 5025	67836
51	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (С1-03, -02) СП - 8%	т	0,0453	713095,00 --	-- --	32303 --	-- --	32303	-- 2584	34887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,63	1005,08	20,53	27770	567	18557	8118	38760
		Отмостка									
53	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (Н-10см)	м2 покрытия	6,3	886,62	158,64	5586	1000	2700	2361	8582
		НР - 108%; СП - 8%			299,38	47,58	1886	300		636	
54	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	6,3	-97,40	-10,30	-614	-65	-465	-111	-783
		НР - 108%; СП - 8%			-13,30	-3,00	-84	-19		-58	
55	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (Н-4,5см)	м2 покрытия	6,3	1603,01	3,23	10099	20	8784	1406	12426
		НР - 108%; СП - 8%			205,49	1,18	1295	7		920	
56	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-3	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	6,3	755,09	--	4757	--	4131	676	5867
		НР - 108%; СП - 8%			99,33	--	626	--		435	
		Канализационная камера №3									
57	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,2	3801,52	1073,54	12165	3435	5857	4035	17496
		НР - 93%; СП - 8%			897,78	458,15	2873	1466		1296	
58	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	24,19	17123,87	3702,15	414226	89555	43999	368227	845050
		НР - 118%; СП - 8%			11602,81	1297,44	280672	31385		62596	
59	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	20,96	33566,00	--	703543	--	703543	--	759826
		СП - 8%			--	--	--	--		56283	
60	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2020 т.5 3%	Надбавка к сметной стоимости ФБС по водонепроницаемости W6	м3	20,96	1006,98	--	21106	--	21106	--	22795
		СП - 8%			--	--	--	--		1689	
61	С1225-203-0707 225-203-0707 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	82151,00	--	82151	--	82151	--	88723
		СП - 8%			--	--	--	--		6572	
62	С1225-202-0104 225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	58240,00	--	232960	--	232960	--	251597
		СП - 8%			--	--	--	--		18637	
63	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3213,00	--	12852	--	12852	--	13880
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	--	75740	--	75740	--	81799
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
65	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,14448	713095,00	--	103028	--	103028	--	111270
		СП - 8%			--	--	--	--		8242	
66	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (М-2)	т	0,03008	833523,96	1455,96	25072	44	22624	2205	29459
		НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	2404	19		2182	
67	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,6075	37101,67	2280,24	22539	1385	16845	4312	28999
		НР - 93%; СП - 8%			7092,40	539,64	4309	328		2148	
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (лоток)	м3	19,8	22434,72	1152,89	444207	22827	393314	30437	512616
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	28066	5381		37972	
69	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	1,07698	476200,26	307640,54	512858	331322	7841	269567	845019
		НР - 99%; СП - 8%			161280,00	91546,99	173695	98594		62594	
70	С1241-102-0316 241-102-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	м	3,2	60405,00	--	193296	--	193296	--	208760
		СП - 8%			--	--	--	--		15464	
71	С1241-102-0313 241-102-0313 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х8,0 мм	м	1,6	75220,00	--	120352	--	120352	--	129980
		СП - 8%			--	--	--	--		9628	
72	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1721	738325,62	461167,70	127066	79367	2148	68615	211336
		НР - 99%; СП - 8%			264678,40	138041,74	45551	23757		15654	
73	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	1,6	41697,00	--	66715	--	66715	--	72052
		СП - 8%			--	--	--	--		5337	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,64192	96,84	2,72	3742	106	1696	1347	5496
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	1940	12		407	
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,64192	82,35	1,93	3182	75	1973	791	4290
		НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	1134	12		318	
76	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	35	2976,64	7,42	104182	260	86082	16657	130506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			509,70	2,03	17840	71		9667	
77	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 поверхности	35	1291,51	3,79	45203	133	40456	4331	53496
		НР - 93%; СП - 8%			131,83	1,22	4614	43		3963	
78	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/отмостка	м3 основания	4,5	5645,59	1834,04	25405	8253	12749	7580	35624
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	4403	3748		2639	
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка	м3	3	22675,44	1152,89	68026	3458	60316	4612	78449
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	4252	815		5811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6185543	1221880	4025873	1243813	8023702
							901345	406339	--	594350	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1945				
	Всего заработная плата		Тенге					916			
		Накладные расходы	Тенге				559				
		Сметная прибыль	Тенге				200				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2704				
		Сметная заработная плата	Тенге					916			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6183598				
	Материалы		Тенге				1872146				
	Всего заработная плата		Тенге					1306768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2131491				
	Местные материалы		Тенге				22237				
	Транспортные расходы		Тенге				36444				
		Накладные расходы	Тенге				1243254				
		Сметная прибыль	Тенге				594150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8021002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					1306768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8023706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					1307684			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8220463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				964042				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1258378			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					421796			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4025874		
		- Перевозка грузов	Тенге				42068				
		- Накладные расходы	Тенге							1321185	
		- Сметная прибыль	Тенге							608925	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8 220 463,00
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,04%**	85 492,82	8 305 955,82
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**3,4%**	282 402,50	8 588 358,32
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	171 767,17	8 760 125,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2022 год-100%	Тенге	К=1,0500514			9 198 582,03				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	К=0,94999995901			8 738 652,56				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге		**12%**	1 048 638,31	**9 787 290,87**				

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Костанай-СУ" акимата г.Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Шалабаев К.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Шадрикова Л.Н