Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060240012704

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района",Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе, КУРМАНГАЛИЕВА, 18**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

170340024883

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 02.08.2023

Номер документа	Дата составления
39	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фонтана в селе Егиндыколь Каратюбинского района ЗКО			Работа	1	2 916 658,08	2 916 658,08	312 499,08
				Итого	1	x	2 916 658,08	312 499,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / подпись / расшифровка подписи
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Строительство фонтана в селе Егиндыколь Каратюбинского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за Ноябрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
060240012704	170340024883	Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 46	02.08.2023	спецификация			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС тенге	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС тенге	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего за ноябрь	**2 916 658,08**	**2 604 159,00**							**312 499,08**	**2 916 658,08**

" ЗАКАЗЧИК "

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Кариев Марат Габдрахимович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

" ПОДРЯДЧИК "

ТОО"Батыс Құрылыс Қызмет"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Оспанов Айболат Қанатұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Эксперт(ы) технического надзора"

ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: _____ Атауоллин Аскар Адиетович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство фонтана в селе Егиндыколь Каратюбинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **02.08.2023**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ												
			Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м(подсыпь грунта)	$м^3$ грунта	61,68	77,92	77,92	4806,11	4806,10		972,69	6241,40
						0,00	21,90	0,00	1350,79		462,60	
2	2	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	61,68	193,62	193,62	11942,48	11942,48		2439,44	15532,25
						0,00	54,93	0,00	3388,08		1150,33	
3	3	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	61,68	121,26	99,14	7479,32	6114,95	524,28	1636,99	9845,37
						13,62	23,24	840,08	1433,44		729,06	
4	4	1101-0102-0250 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосв алы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$(недостающий грунт)	$м^3$ грунта	47,19	211,18	211,18	9965,58	9965,59		1340,20	12210,41
						0,00	39,45	0,00	1861,65		904,63	
5	5	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	884,8125	29,00		25659,56				27712,32
											2052,76	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	47,19	40,83	35,88	1926,77	1693,17	24,54	489,36	2609,61
						4,43	9,97	209,05	470,48		193,48	
			Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					61780,00	34522,00	549,00	6879,00	74151,00
								1049,00	8504,00	0,00	5493,00	
			Раздел 2: ФундаментыЗемляные работы									
7	7	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10,125	219,43	219,43	2221,73	2221,73		354,98	2782,85
						0,00	48,70	0,00	493,09		206,14	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,2	2845,13	0,00	9104,42	0,00		6555,17	16912,36
						2845,13	0,00	9104,42	0,00		1252,77	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,2	236,80	116,20	757,76	371,84		393,06	1242,88
						120,60	50,00	385,92	160,00		92,06	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		9,2	54,61	54,61	502,41	502,41		101,66	652,37

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		0,00	15,35	0,00	141,22		48,30	
			Итого по разделу 2: ФундаментыЗемляные работы					12586,00	3096,00	0,00	7405,00	21590,00
								9490,00	794,00	0,00	1599,00	
			Раздел 3: Чаша фонтана									
11	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		18,49	3870,45	239,37	71564,62	4425,95	60291,64	7633,23	85533,63
				$м^2$ покрытия		370,31	68,87	6847,03	1273,41		6335,78	
12	12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные. Устройство		2,77	59622,89	2586,05	165155,41	7163,36	150088,71	8594,04	187649,39
				$м^3$		2853,19	556,19	7903,34	1540,65		13899,94	
13	13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,321184	21678,37	2051,97	6962,75	659,06	13,49	5973,78	13971,45
				т		19584,40	854,34	6290,20	274,40		1034,92	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,065424	376202,00		24612,64		24612,64		26581,65
				т							1969,01	
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,25576	349794,00		89463,31		89463,31		96620,38
				т							7157,07	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,5	1185,65	28,84	17191,93	418,19	11007,24	5414,16	24414,53
				м2поверхности		397,69	3,81	5766,51	55,25		1808,44	
17	17	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т.Установка		1	30326,27	584,56	30326,27	584,56	6782,55	22684,42	57251,55
				насос		22959,16	188,21	22959,16	188,21		4240,86	
18	18	511-304-0101 РСНБ РК 2022	Насос погружной дренажный		1	120361,00		120361,00				120361,00
				шт.						120361,00		
19	19	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Шланг диаметром 25 мм		25	44,00		1100,00		1100,00		1188,00
				м							88,00	
20	20	1337-0102-0108 РСНБ РК 2022	Оборудование (фонтан).Монтаж		1	310842,53	51603,56	310842,53	51603,56	42179,49	143000,76	490150,75
				шт.		217059,48	17367,99	217059,48	17367,99		36307,46	
21	21	ТПрайс л.	Фонтан с форсунками в комплекте		1	1071428,57		1084285,71				1084285,71
				комплект.						1071428,57		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1071428,57			1071428,57				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			12857,14				
			Итого по разделу 3: Чаша фонтана					1921866,00	64855,00	385539,00	193300,00	2188008,00
								266826,00	20700,00	1204647,00	72841,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ									
			Раздел 4: Электроснабжение									
22	22	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$		13,3	248,95	248,95	3311,04	3311,03		896,02	4543,68
				$м^3$ грунта		0.00	93,57	0,00	1244,48		336,62	
23	23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8,4	54,61	54,61	458,72	458,72		92,82	595,64
				$м^3$ грунта		0.00	15,35	0,00	128,94		44,10	
24	24	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		95	493,40	214,36	46873,00	20364,20	5381,75	20350,90	72601,85
				м кабеля		222,39	75,14	21127,05	7138,30		5377,95	
25	25	243-113-0604 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок) -1		0,12	732788,00		87934,56		87934,56		94969,32
				км							7034,76	
26	26	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Футляр из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею		0,006	565390,57	267541,59	3392,34	1605,24		2236,10	6078,72
				км трубопровода		297848,98	78599,16	1787,09	471,59		450,28	
27	27	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГОСТ 18599-2001 д. 40 мм		0,006	214,00		1,28		1,28		1,38
				м							0,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1940,82 1924,56	0,00 0,00	1940,82 1924,56	0,00 0,00	16,26	1385,68 266,12	3592,62
29	29	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	658,00		658,00		658,00 52,64		710,64
			Итого по разделу 4: Электроснабжение					144570,00 24839,00	25739,00 8983,00	93992,00 0,00	24962,00 13563,00	183094,00
			ИТОГО по акту					2140802,00 302204,00	128212,00 38982,00	480080,00 1204647,00	232545,00 93496,00	2466843,00
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1204647,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			16409,00				2483252,00
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	2,43			31070,00				2514322,00
			Итого с дополнительными затратами									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			26194,00				2540516,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*2 741 216,76*
			в текущих ценах 2023 г		*1,08*							*2 604 159,00*
			Договорная скидка 5%		*0,95*							
			НДС	%	12,00			312 499,08				2 916 658,08
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Оспанов Айболат Қанатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН 060240012704
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кариев Марат Габдрахимович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау" — Атауоллин Аскар Адиетович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО «Проект Строй Инжиниринг» — Баймагамбетов Айдын Зейнуллинович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)