Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "СК Каскад"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НурИнвестГрупп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №93-97 в п.Нура Нуринского района" (повторное применение)
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договору подряда №11 от 22.07.20223

Акт выполненных работ №1 от 07.09.2023 года

за сентябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1.12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	675	8729,72	415,55	5892561	280496	3571162	1959201	8479904	
						3023,56	97,43	2040903	65765		628142		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									8479904	
			Раздел: 2. Проемы										
2	2	Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м².Установка в кирпичных стенах	м²	39,9	3873,28	73,24	154544	2923	20644	91264	265473	
						3282,64	32,3	130977	1289		19665		
3	3	С1261-104-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП.ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м²	39,9	39743		1585746		1585746	126860	1712606	
4	4	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1.12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	113,4	2446,36	123,76	277417	14034	69401	179901	493903	
						1710,6	52,1	193982	5908		36585		
5	5	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	29,4	9366		275360		275360		297389	Казахстан
											22029		
6	6	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	56,7	7373		418049		418049		451493	Казахстан
											33444		
7	7	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	27,3	10242		279607		279607		301976	Казахстан
											22369		
8	8	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	60	5075		304500		304500		328860	
											24360		
9	9	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	120	527		63240		63240		68299	
											5059		
10	10	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	60	3246		194760		194760		210341	
											15581		
11	11	С1223-503-0102	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	612	603		369036		369036		398559	
											29523		
			Итого по разделу: 2. Проемы									4528899	
			Раздел: 3. Полы										
12	12	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	102,1	4245,59	97,54	433475	9959	243865	173571	655610	
						1759,56	48,96	179651	4999		48564		
13	13	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1.06	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	663,5	3861,1	30,27	2561840	20084	2157297	370837	3167291	
						579,44	15,14	384458	10045		234614		
14	14	Е11-110101-1501 Кзтр и Кзм=1.06	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м² покрытия	21,5	2078,27	143,11	44683	3077	30828	11174	60326	
						501,28	51,63	10778	1110		4469		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-110101-1502 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до 20мм/	$м^2$ покрытия	21,5	471,08 28,87	10,34 6,07	-10128 -621	-223 -131	-9285	-706 -867	-11701	
16	16	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1.06	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	432,4	779,16 443,54	2,54 1,15	336909 191787	1098 497	144024	180748 41411	559068	
17	17	Е11-110101-4003 Кзтр и Кзм=1.06	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	893,2	301,81 123,12	3,13 1,24	269577 109971	2796 1108	156810	104415 29922	403914	
			Итого по разделу: 3. Полы									4834508	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка										
18	18	Е11-150601-0107 Кзтр и Кзм=1.06	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности	2125,8	699,09 456,31	1,03 0,49	1486126 970024	2190 1042	513912	776852 181033	2444011	
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка									2444011	
			Раздел: 5. Кровля										
19	19	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Конструкции деревянные ферм.арок.балок.стропил.мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	15,15	11830,12 1342,72	89,09 38,61	179226 20342	1350 585	157534	18834 15845	213905	
20	20	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1.12	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1475	412,65 50,86	4,13 1,79	608659 75019	6092 2640	527549	69900 54280	732839	
21	21	Е11-120101-2002 Кзтр и Кзм=1.12	Планки кровель карнизные из сайдинга.Устройство	м планки	345	1388,06 422,25	8,52 2,13	478881 145676	2940 735	330265	134698 49087	662666	
			Итого по разделу: 5. Кровля									1609410	
			Раздел: 6. Разные работы										
22	22	Е11-150106-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	170	8126,12 4991,33	39,41 21,43	1381440 848526	6700 3643	526215	681736 165055	2228231	
23	23	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	17,5	51618,4 9725,36	4514,37 1081,18	903322 170194	79002 18921	654127	175876 86336	1165534	
24	24	Е11-200701-0405 Кзтр и Кзм=1.06	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения.периметр 2600 мм.Установка над шахтами	зонт	20	45117,06 3073,08	166,73 40,09	902341 61462	3335 802	837545	61018 77069	1040428	
25	25	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/для крепления/	т	0,12	463375		55605		55605	4448	60053	Казахстан
26	26	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	504010		30241		30241	2419	32660	Казахстан
27	27	Е11-150203-0101 Кзтр и Кзм=1.06	Стены внутри вентшахты.Шваброваниие глино-песчаным раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	83,4	1473,91 992,93	82,01 69,17	122924 82810	6840 5769	33274	70863 15503	209290	
28	28	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1.06	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,34	16482,78 4749,78	2624,84 1049,98	38570 11114	6142 2457	21313	12757 4106	55433	
29	29	Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1.12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная асфальтобетонная	$м^2$ поверхности	11,7	1179,95 644,75	17,88 8,07	13805 7544	209 94	6053	7103 1673	22581	
30	30	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	20	3070,41 607,03	1778,53 389,61	61408 12141	35570 7792	13697	23521 6794	91723	
31	31	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС12.4.3 и ФБС9.4.6/	$м^3$	3,22	42545		136995		136995	10960	147955	Казахстан
32	32	Е11-060401-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Монолитные участки стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	$м^3$	4,3	43575,69 5367	2069,03 474,53	187375 23078	8896 2040	155401	22858 16819	227052	
33	33	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1.12	Площадка и ступени из бетона В15		2,3	95463,72	4574,12	219567	10520	137778	66654	309119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	$м^3$	0,1025	30985,92	860,15	71268	1978		22898		
				т		383478		39306		39306		42451	Казахстан
35	35	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.12	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/уголок и арматура Д6/								3145		
				т	0,09938	1328637,19	2002,39	132040	199	95367	33268	178533	
36	36	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Стяжка из бетона В12,5.Устройство			367012,8	855,69	36474	85		13225		
				$м^3$	0,3	38232,6	1769,34	11470	531	10367	620	13057	
37	37	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1.06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство			1906,63	365,7	572	110		967		
				$м^2$ покрытия	11,8	5959,74	195,48	70325	2306	50084	17809	95185	
38	38	Е11-070519-0102 Кзтр и Кзм=1.12	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.Установка			1519,88	85,71	17935	1011		7651		
				м ограждения	19,7	4635,73	134,84	91324	2656	35420	64123	167883	
39	39	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм.толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80			2702,94	55,53	53248	1094		12436		
				м	97,41	926		90202		90202		97418	Казахстан
40	40	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ЗД-1/								7216		
				т стальных элементов	0,0352	1143808,9	10410,06	40262	366	36630	3940	47738	
41	41	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			92778,56	2077,63	3266	73		3536		
				$м^2$	11	114,9	3,23	1264	35	525	488	1892	
42	42	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой			63,92	0,38	703	4		140		
				$м^2$	11	317,93	8,35	3497	92	2788	435	4247	
43	43	Е11-090102-0103 Кзтр и Кзм=1.12	Каркасы козырька.Монтаж			56,14	1,15	618	13		315		
				т конструкций	0,44905	83168,49	28041,54	37347	12592	3876	17044	58742	
44	44	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86			46495,68	8513,87	20879	3823		4351		
				т	0,43865	430960		189041		189041		204164	Казахстан
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								15123		
				т	0,0104	399352		4153		4153		4485	Казахстан
46	46	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								332		
				$м^2$	14,81865	114,9	3,23	1703	48	708	658	2550	
47	47	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115			63,92	0,38	947	6		189		
				$м^2$	14,81865	191,3	4,71	2835	70	1658	772	3896	
48	48	Е11-150504-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Козырьки входные (типа "Горка","Арочный","Домик").Облицовка поликарбонатными листами			74,73	0,76	1107	11		289		
				$м^2$ поверхности козырька	22,5	11974,45	8,1	269425	182	249028	16206	308482	
49	49	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1.06	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками			898,43	1,91	20215	43		22851		
				$м^3$ подстилающего слоя	2	16482,78	2624,84	32966	5250	18216	10904	47380	
50	50	Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1.12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная асфальтобетонная			4749,78	1049,98	9500	2100		3510		
				$м^2$ поверхности	10	1179,95	17,88	11800	179	5173	6071	19301	
51	51	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка			644,75	8,07	6448	81		1430		
				шт.сборных конструкций	10	3070,41	1778,53	30704	17785	6849	11760	45861	
52	52	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78/ФБС12.4.3/			607,03	389,61	6070	3896		3397		
				$м^3$	1,27	42545		54032		54032		58355	Казахстан
53	53	Е11-060401-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Монолитные участки стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство								4323		
				$м^3$	5,8	43575,69	2069,03	252739	12000	209610	30832	306257	
54	54	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1.12	Площадка и ступени из бетона В15			5367	474,53	31129	2752		22686		
				$м^3$	1,75	95463,72	4574,12	167062	8004	104831	50715	235199	
55	55	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			30985,92	860,15	54225	1505		17422		
				т	0,0956	383478		36660		36660		39593	Казахстан
											2933		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.12	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/уголок и арматура Д6/	т	0,0745	1328637,19	2002,39	98983	149	71492	24940	133837	
						367012,8	855,69	27342	64		9914		
57	57	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Стяжка из бетона В12,5.Устройство	$м^3$	0,25	38232,6	1769,34	9558	442	8639	517	10881	
						1906,63	365,7	477	91		806		
58	58	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1.06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	11,8	5959,74	195,48	70325	2306	50684	17809	95185	
						1519,88	85,71	17935	1011		7051		
59	59	Е11-070519-0102 Кзтр и Кзм=1.12	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	19,7	4635,73	134,84	91324	2656	35420	64123	167883	
						2702,94	55,53	53248	1094		12436		
60	60	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм.толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,5	926		70839		70839		76506	Казахстан
											5667		
61	61	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ЗД-1/	т стальных элементов	0,0264	1143808,9	10410,06	30197	275	27472	2955	35804	
						92778,56	2077,63	2449	55		2652		
62	62	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11	114,9	3,23	1264	35	525	488	1892	
						63,92	0,38	703	4		140		
63	63	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	11	317,93	8,35	3497	92	2788	435	4247	
						56,14	1,15	618	13		315		
64	64	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1.06	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,1	16482,78	2624,84	18131	2887	10019	5997	26058	
						4749,78	1049,98	5225	1155		1930		
65	65	Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1.12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная асфальтобетонная	$м^2$ поверхности	5,5	1179,95	17,88	6490	98	2845	3339	10615	
						644,75	8,07	3546	44		786		
66	66	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	10	3070,41	1778,53	30704	17785	6849	11760	45861	
						607,03	389,61	6070	3896		3397		
67	67	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78/ФБС12.4.3/	$м^3$	1,27	42545		54032		54032		58355	Казахстан
											4323		
68	68	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1.12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство/лист АС-24/	$м^3$	2,5	46517,85	899,5	116295	2248	97263	16067	142951	
						6713,28	348,99	16783	872		10589		
69	69	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075	331233		24842		24842		26829	Казахстан
											1987		
70	70	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	383478		16490		16490		17809	Казахстан
											1319		
71	71	Е11-060401-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Монолитные участки стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	$м^3$	6,5	43575,69	2069,03	283242	13448	234908	34553	343219	
						5367	474,53	34886	3084		25424		
72	72	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1.12	Площадка и ступени из бетона В15	$м^3$	1,85	95463,72	4574,12	176608	8462	110822	53613	248639	
						30985,92	860,15	57324	1591		18418		
73	73	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05265	383478		20190		20190		21805	Казахстан
											1615		
74	74	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.12	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/уголок и арматура Д6/	т	0,07085	1328637,19	2002,39	94134	142	67989	23718	127280	
						367012,8	855,69	26003	61		9428		
75	75	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Стяжка из бетона В12,5.Устройство	$м^3$	0,25	38232,6	1769,34	9558	442	8639	517	10881	
						1906,63	365,7	477	91		806		
76	76	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1.06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	13	5959,74	195,48	77477	2541	55177	19620	104865	
						1519,88	85,71	19758	1114		7768		
77	77	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1	53605,04	4514,37	53605	4514	39365	10050	68747	
						9725,36	1081,18	9725	1081		5092		
78	78	Е11-070519-0102 Кзтр и Кзм=1.12	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	12,5	4635,73	134,84	57947	1685	22474	40687	106525	
						2702,94	55,53	33787	694		7891		
79	79	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм.толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		38,25	926		35420		35420		38254	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2834		
80	80	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ЗД-1/	т стальных элементов	0,0132	1143808,9 92778,56	10410,06 2077,63	15098 1225	137 27	13736	1477 1326	17901	
81	81	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9	114,9 63,92	3,23 0,38	1034 575	29 3	430	399 115	1548	
82	82	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	9	317,93 56,14	8,35 1,15	2861 505	75 10	2281	356 257	3474	
83	83	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1.06	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,34	16482,78 4749,78	2624,84 1049,98	38570 11114	6142 2457	21313	12757 4106	55433	
84	84	Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1.12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная асфальтобетонная	$м^2$ поверхности	11,7	1179,95 644,75	17,88 8,07	13805 7544	209 94	6053	7103 1673	22581	
85	85	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	20	3070,41 607,03	1778,53 389,61	61408 12141	35570 7792	13697	23521 6794	91723	
86	86	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС12.4.3 и ФБС9.4.6/	$м^3$	3,22	42545		136995		136995		147955	Казахстан
											10960		
87	87	Е11-060401-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Монолитные участки стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	$м^3$	4,3	43584,97 5367	2069,03 474,53	187415 23078	8896 2040	155440	22858 16822	227095	
88	88	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1.12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство/лист АС-24/	$м^3$	2,5	46517,85 6713,28	899,5 348,99	116295 16783	2248 872	97263	16067 10589	142951	
89	89	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075	331233		24842		24842		26829	Казахстан
											1987		
90	90	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	383478		16490		16490		17809	Казахстан
											1319		
91	91	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1.12	Площадка и ступени из бетона В15	$м^3$	2,3	95463,72 30985,92	4574,12 860,15	219567 71268	10520 1978	137778	66654 22898	309119	
92	92	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1025	383478		39306		39306		42451	Казахстан
											3145		
93	93	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1.12	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/уголок и арматура Д6/	т	0,09938	1328637,19 367012,8	2002,39 855,69	132040 36474	199 85	95367	33268 13225	178533	
94	94	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Стяжка из бетона В12,5.Устройство	$м^3$	0,3	38232,6 1906,63	1769,34 365,7	11470 572	531 110	10367	620 967	13057	
95	95	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1.06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	11,8	5959,74 1519,88	195,48 85,71	70325 17935	2306 1011	50084	17809 7051	95185	
96	96	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1	53605,04 9725,36	4514,37 1081,18	53605 9725	4514 1081	39365	10050 5092	68747	
97	97	Е11-070519-0102 Кзтр и Кзм=1.12	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	12,5	4635,73 2702,94	134,84 55,53	57947 33787	1685 694	22474	40687 7891	106525	
98	98	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм.толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	926		47226		47226		51004	Казахстан
											3778		
99	99	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ЗД-1/	т стальных элементов	0,0352	1143808,9 92778,56	10410,06 2077,63	40262 3266	366 73	36630	3940 3536	47738	
100	100	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11	114,9 63,92	3,23 0,38	1264 703	35 4	525	488 140	1892	
101	101	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	11	317,93 56,14	8,35 1,15	3497 618	92 13	2788	435 315	4247	
102	102	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,6	331233		198740		198740		214639	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Подготовка бетонная.Устройство	т	0,3	36300,98	1769,34	10890	531	9788	15899 / 620	12431	
						1906,63	365,7	572	110		921		
104	104	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1.12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,1	51819,56	2795,04	5182	280	4158	731	6386	
						7443,37	589,17	744	59		473		
105	105	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1.12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	2,5	52643,78	3086,09	131609	7715	97142	25840	170045	
						10700,91	657,2	26752	1643		12596		
106	106	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0828	331233		27426		27426	2194	29620	Казахстан
107	107	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	380647		31061		31061	2485	33546	Казахстан
108	108	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1.12	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00256	1333220,98	3426,7	3413	9	2082	1207	4990	
						516593,28	1466,49	1322	4		370		
109	109	Е11-060701-0202 Кзтр и Кзм=1.12	Опорная подушка.Устройство	м³	0,6	50210,04	6482,25	30126	3889	21705	4805	37725	
						7553	1246,75	4532	748		2794		
110	110	Е11-090607-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Каркасы и стволы вытяжных,вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м.Монтаж	т	1,024	116746,99	6342,55	119549	6495	41980	50411	183557	
						69408,42	1939	71074	1986		13597		
111	111	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм.толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	6935		242725		242725	19418	262143	Казахстан
112	112	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1214	463375		56254		56254	4500	60754	Казахстан
113	113	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3.9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1176	442465		52034		52034	4163	56197	Казахстан
114	114	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2495	475599		118662		118662	9493	128155	Казахстан
115	115	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	170	221,91	1,34	37725	228	0	25944	68762	
						220,57	0,61	37497	104		5093		
116	116	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00995	408199		4062		4062	325	4387	Казахстан
117	117	Е11-130301-1416 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88	м²	17,5	315,02	2,35	5513	41	5054	293	6270	
						23,86	0,38	418	7		464		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									12451058	
			Раздел: 7. Водопровод хоз-питьевой В1;Т3										
118	118	Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1.06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	8	1018,03	0	8144	0	4192	3873	12978	
						494,03	0	3952	0		961		
119	119	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1.06	Смесители.Установка	шт.	30	1372,15	0,17	41165	5	1069	39288	86889	
						1336,34	0	40090	0		6436		
120	120	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	7965		79650		79650	6372	86022	Казахстан
121	121	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	8214		82140		82140	6571	88711	Казахстан
122	122	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	9428		94280		94280	7542	101822	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	Е11-170801-0201 Кзтр и Кэм=1.06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	10	6079,96	61,44	60800	615	1020	58231	128553	
						5916,55	25,36	59166	254		9522		
124	124	513-106-0203 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров,мощность 1,8 кВт,титановая эмаль,управление электронное,установка вертикальная ГОСТ 52084-2003/Аристон/	комплект	10	57721		577210				577210	
			Отпускная цена							577210			
			Сметная стоимость оборудования			57721		577210					
			Итого по разделу: 7. Водопровод хоз-питьевой В1;Т3					*577210*					
												1082184	
			Раздел: 8. Канализация хоз-бытовая К1.Стояки										
125	125	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1.06	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	4118,47	127,28	41185	1273	2685	37097	84545	
						3722,67	62,77	37227	628		6263		
126	126	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	10	9912		99120		99120		107050	
											7930		
127	127	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	10	18099,21	83,72	180992	837	150832	29115	226916	
						2932,31	38,62	29323	386		16809		
128	128	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	10	19691		196910		196910		212663	
											15753		
129	129	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	10	1783		17830		17830		19256	Казахстан
											1426		
130	130	Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1.06	Ванны купальные стальные.Установка	комплект	10	4503,28	499,58	45033	4996	2810	38824	90566	
						3722,67	238,97	37227	2390		6709		
131	131	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная,длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94/ВСт 1500/	шт.	10	37867		378670		378670		408964	Казахстан
											30294		
132	132	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	10	2021,78	26,13	20218	262	2852	16876	40062	
						1710,43	11,65	17104	117		2968		
133	133	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	10	6467		64670		64670		69844	Казахстан
											5174		
			Итого по разделу: 8. Канализация хоз-бытовая К1.Стояки									1259866	
			Раздел: 9. Вентиляция										
134	134	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1.06	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	40	2443,05	49,21	97722	1969	18344	76646	188318	
						1935,23	20,04	77409	802		13950		
			Итого по разделу: 9. Вентиляция									188318	
			Раздел: 10. Электротехническая часть										
135	135	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене/ЛПУ/	шт.	10	20459,02	1330	204590	13300	150524	32784	256364	
						4076,6	476,66	40766	4767		18990		
136	136	С1247-201-0302	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31.ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	11335		113350		113350		122418	Казахстан
											9068		
137	137	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	7139,08	174,83	71391	1749	30991	28172	107528	
						3865,14	47,67	38651	477		7965		
138	138	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	2372		23720		23720		25618	Казахстан
											1898		
139	139	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	10	1923,1	112,52	19231	1126	373	13111	34929	
						1773,32	47,67	17733	477		2587		
140	140	С1247-301-0108	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения,многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO.230 В.5(60) А.ЖКИ.класс точности 1		10	22863		228630		228630		246920	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18290		
141	141	Ц13-080304-0203 Кзтр в Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене/ПР/	шт.	10	20459,02 4076,6	1330 476,66	204590 40766	13300 4767	150524	32784 18990	256364	
142	142	С1247-201-0137	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40,на 18 модулей.ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	3045		30450		30450	2436	32886	Казахстан
143	143	Ц13-080303-0602 Кзтр в Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	7139,08 3865,14	174,83 47,67	71391 38651	1749 477	30991	28172 7965	107528	
144	144	Ц13-080303-0601 Кзтр в Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	3778,02 1932,57	35,27 0	226681 115954	2116 0	108611	83487 24814	334982	
145	145	С1247-204-2823	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	5481		54810		54810	4385	59195	Казахстан
146	146	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	700		7000		7000	560	7560	Казахстан
147	147	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	50	5136		256800		256800	20544	277344	Казахстан
148	148	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	30	826,88 728,59	5,78 2,45	24806 21858	174 74	2775	15791 3248	43845	
149	149	С1247-101-0107	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65/OD 111	шт.	10	8704		87040		87040	6963	94003	Казахстан
150	150	С1247-102-0118	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д.мощность 6 Вт.IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	20	3327		66540		66540	5323	71863	
151	151	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	90	429,04 384,5	0,49 0,22	38614 34605	44 20	3964	24930 5083	68627	
152	152	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	384		15360		15360	1229	16589	Казахстан
153	153	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	412		20600		20600	1648	22248	Казахстан
154	154	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая.Монтаж оборудования	шт.	30	1550,11 1386,04	25,84 5,72	46503 41581	776 172	4147	30062 6125	82690	
155	155	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	120	429,04 384,5	0,49 0,22	51485 46140	58 26	5286	33240 6778	91503	
156	156	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	20	350,26 337,06	0,43 0,18	7005 6741	9 4	255	4856 949	12810	
157	157	С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	20	423		8460		8460	677	9137	Казахстан
158	158	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	120	364		43680		43680	3494	47174	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	159	С1247-214-0108	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	617		18510		18510		19991	Казахстан
											1481		
160	160	С1247-202-0801	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	250	41		10250		10250		11070	Казахстан
											820		
161	161	Е11-210401-0110 Кзтр и Кэм=1.12	Патроны подвесные.Установка	шт.	50	564,71	15,03	28236	752	833	19418	51467	
						533,02	6,37	26651	319		3813		
162	162	Е11-210401-0109 Кзтр и Кэм=1.12	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	10	640,04	17,7	6400	178	300	4318	11575	
						592,3	7,35	5923	74		857		
163	163	С1247-213-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый,тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	50	174		8700		8700		9396	Казахстан
											696		
164	164	С1247-213-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый,тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	10	248		2480		2480		2678	Казахстан
											198		
165	165	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202,степень защиты IP20	шт.	200	106		21200		21200		22896	Казахстан
											1696		
166	166	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212,IP 20,типа Bviectrica	шт.	80	642		51360		51360		55469	Казахстан
											4109		
167	167	Ц13-080305-1401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования	комплект	30	1271,61	2,63	38148	79	646	26970	70328	
						1247,44	1,18	37423	35		5210		
168	168	С1248-401-1100	Звонок электрический	шт.	30	1200		36000		36000		38880	Казахстан
											2880		
169	169	С1243-907-4301	Кронштейн 150 длиной 170 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	80	809		64720		64720		69898	Казахстан
											5178		
170	170	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1795	410,21	161,54	736327	289964	93986	325021	1146252	
						196,31	55,18	352376	99048		84904		
171	171	С1243-106-0701	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,1275	494622		63064		63064		68109	Казахстан
											5045		
172	172	С1243-106-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	901411		64361		64361		69510	Казахстан
											5149		
173	173	С1243-106-0502	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,0455	574495		600635		600635		648686	Казахстан
											48051		
174	174	С1243-106-0501	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,4845	372858		180650		180650		195102	Казахстан
											14452		
175	175	С1243-106-0301	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	249386		25437		25437		27472	Казахстан
											2035		
176	176	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах.по основанию пола	м	1725	295,89	3,83	510410	6607	9332	356178	935916	
						286,65	0,13	494471	224		69328		
177	177	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка в готовых бороздах.по основанию пола	м	70	319,69	4,05	22378	283	398	15635	41054	
						309,95	0,26	21697	18		3041		
178	178	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1616	26		42016		42016		45377	Казахстан
											3361		
179	179	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	126,25	31		3914		3914		4227	Казахстан
											313		
180	180	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	70,7	65		4596		4596		4964	Казахстан
											368		
181	181	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1.12	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		150	108,21	0,93	16231	140	1460	10547	28920	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		97,55	0,1	14633	15		2142		
182	182	С1243-142-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1545	167011		25803		25803		27867	Казахстан
											2064		
183	183	Е11-210101-0205 Кзто в Кзм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах.по основанию пола	м	150	295,89	3,83	44384	575	812	30972	81385	
						286,65	0,13	42998	20		6029		
184	184	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	151,5	26		3939		3939		4254	Казахстан
											315		
185	185	Ц13-100702-0501 Кзто в Кзм=1.09	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	10	1011,52	0	10115	0	114	6101	17513	
						1000,08	0	10001	0		1297		
186	186	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212,IP 20,типа Bylectrica	шт.	10	642		6420		6420		6934	Казахстан
											514		
187	187	Ц13-080208-0201 Кзтр в Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм.Монтаж оборудования	м	540	725,93	24,08	392002	13003	214758	120847	553878	
						304,15	6,67	164241	3602		41929		
188	188	Ц13-080208-0204 Кзтр в Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм.Монтаж в подливке пола	м	100	551,09	72,01	55109	7201	19394	22143	83432	
						285,14	22,4	28514	2240		6180		
189	189	Ц13-080208-0104 Кзтр в Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	30	5139,34	225,08	154180	6753	107508	30184	199113	
						1330,67	66,73	39920	2002		14749		
190	190	Ц13-080208-0202 Кзтр в Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	90	986,48	33,08	88783	2977	61854	17925	115245	
						266,13	10,49	23952	944		8537		
191	191	Ц13-080208-0104 Кзтр в Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	30	5139,34	225,08	154180	6753	107508	30184	199113	
						1330,67	66,73	39920	2002		14749		
192	192	Ц13-080208-0202 Кзтр в Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	90	986,48	33,08	88783	2977	61854	17925	115245	
						266,13	10,49	23952	944		8537		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	193	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	100	784,49	81,01	78449	8101	45636	19680	105979	
			Итого по разделу: 10. Электротехническая часть			247,12	26,22	24712	2622		7850	7519318	
			ИТОГО:					33311898	1109968	22817381	7839635	44397481	
			В том числе :					8807325	324660	577210	3245947		
			Стоимость оборудования, всего							577210			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		394 382				44 791 863	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,02%		450 989				45 242 853	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%		893 313				46 136 166	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года к=1,079									49 780 923	
			НДС			12 %		5 973 711					
			Итого с НДС									55 754 634	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Нур-Инвест Групп»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мусаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «СК Каскад»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сейтжанов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)