Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Подрядчик : ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Наименование работ: "Установка 57 светофорных объектов в городе Нур-Султан, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	**17.02.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11 862 511,00	**5 763 419,64**							**691 610,36**	**6 455 030,00**

М.П. Подрядчик Директор Османова М.С. 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-28 пр.Альфараби - ул.Борубаев**

АКТ №2

приемки выполненных работ за август 2023г.

на пр.Альфараби - ул.Борубаев

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09**	**Камни бортовые (БР100.30.15) L=1м на бетонном основании. Разборка**	**м**	**18**		**2074,05**	**523,63**	**37333**	**9426**	**–**	**23335**	**65522**
		НР - 72%; СП - 8%				**1550,42**	**250,15**	**27907**	**4503**		**4853**	
2	**С3414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**1,8**		**924,00**	**–**	**1663**	**–**		**–**	**1796**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**133**	
3	**С3412-101-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**27**		**66,00**	**–**	**1782**	**–**		**–**	**1925**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**143**	
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м										
4	**Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6**	**Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев**	**шт.**	**2**		**2067,67**	**233,26**	**4135**	**467**	**–**	**3860**	**8634**
		НР - 99%; СП - 8%				**1834,41**	**114,85**	**3669**	**230**		**640**	
5	**С3414-103-0201**	**Металл листовой. Погрузка (крышка люка и корпус)**	**т**	**0,252**		**861,00**	**–**	**217**	**–**		**–**	**234**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**17**	
6	**С3414-103-0202**	**Металл листовой. Разгрузка (крышка люка и корпус)**	**т**	**0,252**		**861,00**	**–**	**217**	**–**		**–**	**234**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка (опорное кольцо КО 6)	т	0,1	933,00	--	93	--		--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
8	С3411-101-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,28	136,00	--	718	--		--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
9	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	2	3636,39	388,77	7273	778	380	6433	14802
		НР - 99%; СП - 8%			3057,35	191,41	6115	383		1096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008 0,016	23784,00				381		
10	С1244-202-0113	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	2	84994,00	--	169988	--	169988	--	183587
		СП - 8%			--	--	--	--		13599	
		Бортовые камни-18м									
11	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,504	5112,72	3323,40	2577	1675	3	1549	4456
		НР - 95%; СП - 8%			1784,52	1519,25	899	766		330	
12	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,5796	9526,00	--	5521	--	5521	--	5963
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
13	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18	1763,66	55,59	31746	1001	2523	30964	67727
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	28222	449		5017	
14	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,81	51519,00	--	41730	--	41730	--	45068
		СП - 8%			--	--	--	--		3338	
15	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,062	26000,00	--	27612	--	27612	--	29821
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
		Устройство пандуса 2 шт Бортовые камни - 6,99м									
16	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подрезка бортовых камней	м бортового камня	6,99	1763,66	55,59	12328	388	980	12024	26301
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	10960	174		1948	
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие - 176,26 м2									
		Нарезка корыта под тротуар									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,48224	349,81 –	349,81 149,33	13811 –	13811 5896	–	4245 1445	19501
18	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,87056	4915,50 4915,50	– –	48519 48519	– –	–	34934 6676	90129
19	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	49,3528	486,07 –	486,07 207,50	23989 –	23989 10241	–	7373 2509	33871
20	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	1295,511	66,00 –	– –	85504 –	– –		– 6840	92344
21	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	176,26	373,07 373,07	– –	65757 65757	– –	–	47345 9048	122150
		Брусчатое покрытие тротуара									
22	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные толщ.0,15м. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	26,439	9575,00 6437,78	3132,42 1423,37	253153 170209	82818 37632	126	195371 35882	484405
23	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 *СП - 8%*	м3	36,48582	9526,00 –	– –	347564 –	– –	347564	– 27805	375369
24	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	8,813	12257,29 5941,04	1774,33 776,38	108023 52358	15637 6842	40028	55649 13094	176765
24.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 9,87056	4051,00				39986		
25	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	176,26	2443,95 2214,16	211,57 73,24	430770 390267	37291 12909	3212	378986 64780	874536
25.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 0,757918	4051,00				3070		
26	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	176,26	4636,00 –	– –	817141 –	– –	817141	– 65371	882512
		Бортовой камень тротуара									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	1,34918	5112,72 1784,52	3323,40 1519,25	6898 2408	4484 2050	6	4145 883	11927
28	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4** *СП - 8%*	м3	1,551557	9526,00 –	– –	14780 –	– –	14780	– 1182	15962
29	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	96,37	1763,66 1567,90	55,59 24,92	169963 151098	5358 2402	13507	165780 26859	362602
30	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/** *СП - 8%*	м3	1,54192	51519,00 –	– –	79438 –	– –	79438	– 6355	85793
31	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	м3	4,885959	26000,00 –	– –	127035 –	– –	127035	– 10163	137198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2937278 958388	197123 84477	1691574 –	971993 312738	4222009
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2937278				
		Материалы	Тенге				60766				
		Всего заработная плата	Тенге					1042865			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1630809				
		Транспортные расходы	Тенге				90194				
		Накладные расходы	Тенге				971993				
		Сметная прибыль	Тенге				312738				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4222009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	Тенге					1042865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4222009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	Тенге					1042865			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								4222009
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				958388				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					197123			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1691575		
		- Перевозка грузов	Тенге				90194				
		- Накладные расходы	Тенге							971993	
		- Сметная прибыль	Тенге							312738	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								4 412 227
		НДС 12%	Тенге								529 467
		Всего с НДС	Тенге								4 941 694
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**4 546 359**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2) Генподрядчик ТОО "СМЭУ Астана" — Форма 2

Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"

Договор №30 от 17.02.2023г.

Наименование объекта - 57СО. 2-1-38 ул.Панфилова в районе д.2/2

АКТ №2

приемки выполненных работ за август 2023г.

на ул.Панфилова в районе д.2/2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	6,24		206,10	196,67	1286	1228	–	285	1696
						9,43	32,79	59	205		126	
2	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	13,36608		66,00	–	882	–		–	953
						–	–	–	–		71	
3	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных (а/б покрытие) НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	1,24		6376,04	1901,25	7906	2357	–	4806	13729
						4474,79	908,27	5549	1126		1017	
4	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	2,9016		924,00	–	2681	–		–	2895
						–	–	–	–		214	
5	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	–		66,00	–	–	–		–	–
						–	–	–	–		–	
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м										
6	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев НР - 99%; СП - 8%	шт.	2		1797,98	202,84	3596	406	–	3356	7508
						1595,14	99,87	3190	200		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	2	3186,90	338,06	6374	676	381	5594	12925
		НР - 99%, СП - 8%			2658,57	166,44	5317	333		957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008 0,016	23784,00				381		
		Бортовые камни-12,5м									
8	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,35	4446,47	2889,91	1556	1011	2	935	2690
		НР - 93%, СП - 8%			1551,76	1321,08	543	462		199	
9	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,4025	9526,00	–	3834	–	3834	–	4141
		СП - 8%			–	–	–	–		307	
10	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12,5	1551,90	48,34	19399	604	1753	18698	41145
		НР - 108%, СП - 8%			1363,39	21,67	17042	271		3048	
11	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	12,5	10568,00	–	132100	–	132100	–	142668
		СП - 8%			–	–	–	–		10568	
12	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7375	26000,00	–	19175	–	19175	–	20709
		СП - 8%			–	–	–	–		1534	
		Обустройство тротуара с брусчатым покрытием 20,48м2									
		Брусчатое покрытие тротуара									
13	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,024	12257,29	1774,33	12551	1817	4650	6466	20538
		НР - 94%, СП - 8%			5941,04	776,38	6084	795		1521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 1,14688	4051,00				4646		
14	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20,48	2443,95	211,57	50052	4333	373	44035	101614
		НР - 94%, СП - 8%			2214,16	73,24	45346	1500		7527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 0,088064	4051,00				357		
15	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20,48	4636,00	–	94945	–	94945	–	102541
		СП - 8%			–	–	–	–		7596	
		Бортовой камень тротуара									
16	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,52542	5112,72	3323,40	2686	1746	2	1614	4644
		НР - 93%, СП - 8%			1784,52	1519,25	938	798		344	
17	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,604233	9526,00	–	5756	–	5756	–	6216
		СП - 8%			–	–	–	–		460	
18	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37,53	1763,66	55,59	66190	2086	5261	64561	141211
		НР - 108%, СП - 8%			1567,90	24,92	58843	935		10460	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
19	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м3	0,60048	51519,00	–	30936	–	30936	–	33411
		СП - 8%			–	–	–	–		2475	
20	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,902771	26000,00	–	49472	–	49472	–	53430
		СП - 8%			–	–	–	–		3958	
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием 80,05м2									
		Нарезка корыта									
21	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта)	м3 грунта	22,7304	349,81	349,81	7951	7951	–	2444	11227
		НР - 72%; СП - 8%			–	149,33	–	3394		832	
22	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	5,6826	4915,50	–	27933	–	–	20112	51888
		НР - 72%; СП - 8%			4915,50	–	27933	–		3844	
23	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	28,413	486,07	486,07	13811	13811	–	4245	19500
		НР - 72%; СП - 8%			–	207,50	–	5896		1444	
24	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	745,84125	66,00	–	49226	–		–	53164
		СП - 8%			–	–	–	–		3938	
25	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	67,65	373,07	–	25238	–	–	18171	46882
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	–	25238	–		3473	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
26	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м	м3	10,1475	1616,35	–	16402	–	–	11809	30468
		НР - 72%; СП - 8%			1616,35	–	16402	–		2257	
27	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,1475	322,21	149,17	3270	1513	–	1789	5463
		НР - 72%; СП - 8%			173,04	71,78	1756	728		405	
28	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,16225	4051,00	–	45218	–	45218	–	48835
		СП - 8%			–	–	–	–		3617	
29	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м	м3	11,5005	2540,32	–	29215	–	–	21035	54270
		НР - 72%; СП - 8%			2540,32	–	29215	–		4020	
30	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,5005	384,28	177,58	4419	2043	–	2419	7385
		НР - 72%; СП - 8%			206,70	85,45	2377	983		547	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
31	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	14,49063		9526,00	–	138038	–	138038	–	149081
						–	–	–	–		11043	
32	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см НР - 108%, СП - 8%	м2	80,05		6413,86	64,90	513430	5196	488621	23302	579671
						245,00	24,53	19613	1964		42939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,238	19,0519	25170,00				479536		
32.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,04803	189171,00				9086		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1385528	46778	1020517	255676	1772498
								265445	19590	–	131297	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1385528				
	Материалы		Тенге					501045				
	Всего заработная плата		Тенге						285035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					519474				
	Транспортные расходы		Тенге					52789				
		Накладные расходы	Тенге					255676				
		Сметная прибыль	Тенге					131297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1772501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
		Сметная заработная плата	Тенге						285035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1772501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
		Сметная заработная плата	Тенге						285035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									1772501
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					265445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						46778			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						19590			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1020519		
		- Перевозка грузов	Тенге					52789				
		- Накладные расходы	Тенге								255676	
		- Сметная прибыль	Тенге								131297	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге									1 852 359
		НДС 12%	Тенге									222 283
		Всего с НДС	Тенге									2 074 642
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**1 908 671**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "СМЭУ Астана",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ілияс Жансүгіруұлы, дом № 14/3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **031240003118**

Исполнитель **ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080840018332

Договор (контракт) Договор субподряда № 30 от 17.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
36	**28.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка 57 светофорных объектов в городе Нур-Султан, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения			Работа	1	6 455 030,00	6 455 030,00	691 610,36
				Итого	1	x	6 455 030,00	691 610,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Буч Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2023

М.П.