Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Подрядчик : ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Наименование работ: "Установка 57 светофорных объектов в городе Нур-Султан, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	**17.02.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33 968 249,00	**7 974 982,14**							**956 997,86**	**8 931 980,00**

М.П. Подрядчик Директор Османова М.С. 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

АКТ №4

приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

на ул. Арнасай-ул. Новый аэропорт

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м										
1	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	**Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев**	**шт.**	**2**		**2067,67**	**233,26**	**4135**	**467**	**–**	**3860**	**8634**
		НР - 99%; СП - 8%				**1834,41**	**114,85**	**3669**	**230**		**640**	
2	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**		**3636,39**	**388,77**	**7273**	**778**	**380**	**6433**	**14802**
		НР - 99%; СП - 8%				**3057,35**	**191,41**	**6115**	**383**		**1096**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,008**	**0,016**	**23784,00**				**381**		
		Бортовой камень тротуара										
3	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5096**		**5112,72**	**3323,40**	**2605**	**1693**	**3**	**1566**	**4504**
		НР - 93%; СП - 8%				**1784,52**	**1519,25**	**909**	**774**		**334**	
4	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	**м3**	**0,58604**		**9526,00**	**–**	**5583**	**–**	**5583**	**–**	**6030**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**447**	
5	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**36,4**		**1763,66**	**55,59**	**64197**	**2023**	**5103**	**62617**	**136959**
		НР - 108%; СП - 8%				**1567,90**	**24,92**	**57071**	**907**		**10145**	
6	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/**	**м3**	**0,5824**		**51519,00**	**–**	**30005**	**–**	**30005**	**–**	**32405**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2400**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
7	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	1,84548	26000,00	–	47982	–	47982	–	51821
					–	–	–	–		3839	
		Устройство пандуса 4 шт Бортовые камни - 11,9м									
8	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подрезка бортовых камней *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	11,9	1763,66	55,59	20987	662	1667	20471	44775
					1567,90	24,92	18658	297		3317	
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием 90,33м2									
		Нарезка корыта									
9	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,35744	349,81	349,81	7821	7821	–	2404	11043
					–	149,33	–	3339		818	
10	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,58936	4915,50	–	27475	–	–	19782	51037
					4915,50	–	27475	–		3780	
11	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,9468	486,07	486,07	13584	13584	–	4175	19180
					–	207,50	–	5799		1421	
12	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	733,6035	66,00	–	48418	–		–	52291
					–	–	–	–		3873	
13	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	66,54	373,07	–	24824	–	–	17873	46113
					373,07	–	24824	–		3416	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
14	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	9,981	1616,35	–	16133	–	–	11616	29968
					1616,35	–	16133	–		2220	
15	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	9,981	322,21	149,17	3216	1488	–	1759	5373
					173,04	71,78	1727	716		398	
16	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	10,9791	4051,00	–	44476	–	44476	–	48034
					–	–	–	–		3558	
17	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	11,3118	2540,32	–	28736	–	–	20690	53380
					2540,32	–	28736	–		3954	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
18	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 82%	м3 уплотненного грунта	11,3118		384,28 206,70	177,58 85,45	4347 2338	2009 967	– 	2379 538	7265
19	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	14,252868		9526,00 –	– –	135773 –	– –	135773 	– 10862	146635
20	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	90,33		7515,56 245,00	64,90 24,53	678881 22131	5863 2216	650887 	26295 56414	761590
20.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,238	21,49854	29799,00				640635		
20.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,054198	189171,00				10253		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1216451 209786	36388 15628	921859 –	201920 113470	1531839
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1216451				
		Материалы	Тенге					658040				
		Всего заработная плата	Тенге						225414			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					263819				
		Транспортные расходы	Тенге					48418				
		Накладные расходы	Тенге					201920				
		Сметная прибыль	Тенге					113470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1531841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге						225414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1531841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге						225414			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									1531841
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					209786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						36388			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15628			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							921859		
		- Перевозка грузов	Тенге					48418				
		- Накладные расходы	Тенге								201920	
		- Сметная прибыль	Тенге								113470	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге									1 600 856
		НДС 12%	Тенге									192 103
		Всего с НДС	Тенге									1 792 959
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**1 649 522**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-05 ул.Гете - (Автовокзал)**

АКТ №4

приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

на ул. ул.Гете - (Автовокзал)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных (а/б покрытие)**	м3 конструкции	0,194		7332,45	2186,44	1422	425	–	865	2470
		НР - 72%; СП - 83%				5146,01	1044,51	998	203		183	
2	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,45396		924,00	–	419	–		–	453
		СП - 83%				–	–	–	–		34	
3	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	6,8094		66,00	–	449	–		–	485
		СП - 83%				–	–	–	–		36	
		Бортовые камни-8,9м										
4	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,2492		5112,72	3323,40	1274	829	–	766	2203
		НР - 93%; СП - 83%				1784,52	1519,25	445	379		163	
5	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	0,28658		9526,00	–	2730	–	2730	–	2948
		СП - 83%				–	–	–	–		218	
6	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	8,9		1763,66	55,59	15697	495	1248	15310	33488
		НР - 108%; СП - 83%				1567,90	24,92	13954	222		2481	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	8,9		10568,00	–	94055	–	94055	–	101579
		СП - 8%				–	–	–	–		7524	
8	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5251		26000,00	–	13653	–	13653	–	14745
		СП - 8%				–	–	–	–		1092	
		Брусчатое покрытие тротуара										
9	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,668		12257,29	1774,33	8188	1186	3033	4218	13398
		НР - 94%; СП - 85%				5941,04	776,38	3969	519		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	0,74816	4051,00				3031		
10	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	13,36		2443,95	211,57	32651	2826	244	28726	66287
		НР - 94%; СП - 85%				2214,16	73,24	29581	978		4910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,057448	4051,00				233		
11	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	13,36		4636,00	–	61937	–	61937	–	66892
		СП - 8%				–	–	–	–		4955	
		Устройство дорожной одежды проезжей части по типу 1										
12	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,18		2310,96	5,23	2727	7	2278	480	3464
		НР - 108%; СП - 8%				374,83	2,15	442	3		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0059	4051,00				24		
12.2	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0714	0,084252	25170,00				2121		
12.3	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,000708	189171,00				134		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					235202	5768	179178	50365	308412
								49389	2304	–	22845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					235202				
	Материалы		Тенге					6804				
	Всего заработная плата		Тенге						51693			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					172375				
	Транспортные расходы		Тенге					869				
		Накладные расходы	Тенге					50365				
		Сметная прибыль	Тенге					22845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					308412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						51693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					308412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						51693			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**308412**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**49389**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5768**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2304**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**179179**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**868**				
		- Накладные расходы	Тенге							**50365**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**22845**	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								322 307
		НДС 12%	Тенге								38 677
		Всего с НДС	Тенге								360 984
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**332 105**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-29 ул. Ханов Керея и Жанибека, д.9 (между пр.Кабанбай батыра и ул. Сауран)**

АКТ №4

приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

на ул. Ханов Керея и Жанибека, д.9 (между пр.Кабанбай батыра и ул. Сауран)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	**Разборка. Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	15,9		1771,32	–	28164	–	–	26474	59009
		НР - 94%; СП - 8%				1771,32	–	28164	–		4371	
2	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1,1937		924,00	–	1103	–		–	1191
		СП - 8%				–	–	–	–		88	
3	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,9055		66,00	–	1182	–		–	1277
		СП - 8%				–	–	–	–		95	
4	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	**Камни бортовые (БР100.20.08) L=1м на бетонном основании. Разборка**	м	11		2074,05	523,63	22815	5760	–	14260	40041
		НР - 72%; СП - 8%				1550,42	250,15	17055	2752		2966	
5	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,374		924,00	–	346	–		–	374
		СП - 8%				–	–	–	–		28	
6	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5,61		66,00	–	370	–		–	400
		СП - 8%				–	–	–	–		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м									
7	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	**Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**2067,67** **1834,41**	**233,26** **114,85**	**4135** **3669**	**467** **230**	**–**	**3860** **640**	**8634**
8	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт.**	**2**	**3636,39** **3057,35**	**388,77** **191,41**	**7273** **6115**	**778** **383**	**380**	**6433** **1096**	**14802**
8.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,008 0,016**	**23784,00**				**381**		
		Устройство пандуса 4 шт Бортовые камни - 13,7м									
9	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Подрезка бортовых камней** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**13,7**	**1763,66** **1567,90**	**55,59** **24,92**	**24162** **21480**	**761** **341**	**1921**	**23567** **3818**	**51548**
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие - 140 м2									
		Нарезка корыта под тротуар									
10	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**31,36**	**349,81** **–**	**349,81** **149,33**	**10970** **–**	**10970** **4683**	**–**	**3372** **1147**	**15489**
11	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**7,84**	**4915,50** **4915,50**	**–** **–**	**38538** **38538**	**–** **–**	**–**	**27747** **5303**	**71588**
12	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**39,2**	**486,07** **–**	**486,07** **207,50**	**19054** **–**	**19054** **8134**	**–**	**5856** **1993**	**26903**
13	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	**т·км**	**1029**	**66,00** **–**	**–** **–**	**67914** **–**	**–** **–**		**–** **5433**	**73347**
14	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 спланированной площади**	**140**	**373,07** **373,07**	**–** **–**	**52230** **52230**	**–** **–**	**–**	**37605** **7187**	**97022**
		Брусчатое покрытие тротуара									
15	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные толщ.0,15м. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**22,41**	**9575,00** **6437,78**	**3132,42** **1423,37**	**214576** **144271**	**70198** **31898**	**107**	**165598** **30414**	**410588**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	25,7715	9526,00 –	– –	245499 –	– –	245499	– 19640	265139
17	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	7,47	12257,29 5941,04	1774,33 776,38	91562 44380	13255 5800	33927	47168 11098	149829
17.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 8,3664	4051,00				33892		
18	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	158,4	2443,95 2214,16	211,57 73,24	387121 350722	33512 11601	2887	340584 58216	785921
18.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 0,68112	4051,00				2759		
19	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	149,4	4636,00 –	– –	692618 –	– –	692618	– 55409	748027
		Бортовой камень тротуара									
20	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,169	5112,72 1784,52	3323,40 1519,25	5977 2086	3885 1776	6	3592 765	10334
21	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	1,34435	9526,00 –	– –	12806 –	– –	12806	– 1025	13831
22	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	83,5	1763,66 1567,90	55,59 24,92	147265 130919	4642 2081	11704	143640 23272	314178
23	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ СП - 8%	м3	1,336	51519,00 –	– –	68829 –	– –	68829	– 5506	74335
24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	4,23345	26000,00 –	– –	110070 –	– –	110070	– 8806	118876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2254579 839629	163282 69679	1180754 –	849756 248346	3352683
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2254579				
	Материалы		Тенге				50933				
	Всего заработная плата		Тенге					909308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1129822				
	Транспортные расходы		Тенге				70915				
		Накладные расходы	Тенге				849756				
		Сметная прибыль	Тенге				248346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3352681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					909308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3352681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					909308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3352681**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**839629**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**163282**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**69679**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1180755**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**70915**				
		- Накладные расходы	Тенге							**849756**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**248346**	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								3 503 732
		НДС 12%	Тенге								420 448
		Всего с НДС	Тенге								3 924 180
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**3 610 246**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____**Буч Р.А.**

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-53 ул. Толебаева - ул. Бурабай**

Форма 2

АКТ №4
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

на ул. Толебаева - ул. Бурабай

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
1	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	**Камни бортовые (100.30.15) L=1м на бетонном основании. Разборка**	м	10		2074,05	523,63	20740	5237	–	12964	36400
		НР - 72%; СП - 8%				1550,42	250,15	15504	2502		2696	
2	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1		924,00	–	924	–		–	998
		СП - 8%				–	–	–	–		74	
3	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15		66,00	–	990	–		–	1069
		СП - 8%				–	–	–	–		79	
		Бортовой камень тротуара										
4	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,5824		5112,72	3323,40	2978	1936	3	1789	5149
		НР - 93%; СП - 8%				1784,52	1519,25	1039	885		381	
5	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	0,66976		9526,00	–	6380	–	6380	–	6890
		СП - 8%				–	–	–	–		510	
6	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	41,6		1763,66	55,59	73368	2313	5831	71562	156524
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	65224	1037		11594	
7	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/**	м3	0,6656		51519,00	–	34291	–	34291	–	37034
		СП - 8%				–	–	–	–		2743	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
8	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	2,10912	26000,00 –	– –	54837 –	– –	54837	– 4387	59224
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием 106м2									
		Нарезка корыта									
9	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	35,616	349,81 –	349,81 149,33	12459 –	12459 5319	–	3829 1303	17591
10	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,904	4915,50 4915,50	– –	43768 43768	– –	–	31513 6022	81303
11	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	44,52	486,07 –	486,07 207,50	21640 –	21640 9238	–	6651 2263	30555
12	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	1168,65	66,00 –	– –	77131 –	– –		– 6170	83301
13	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	106	373,07 373,07	– –	39545 39545	– –	–	28473 5441	73459
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
14	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м НР - 72%; СП - 8%	м3	15,9	1616,35 1616,35	– –	25700 25700	– –	–	18504 3536	47740
15	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	15,9	322,21 173,04	149,17 71,78	5123 2751	2372 1141	–	2803 634	8560
16	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	17,49	4051,00 –	– –	70852 –	– –	70852	– 5668	76520
17	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м НР - 72%; СП - 8%	м3	18,02	2540,32 2540,32	– –	45777 45777	– –	–	32959 6299	85035
18	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	18,02	384,28 206,70	177,58 85,45	6925 3725	3200 1540	–	3790 857	11573
19	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	22,7052	9526,00 –	– –	216290 –	– –	216290	– 17303	233593

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
20	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см НР - 108%, СП - 80%	м2	106		7515,56 245,00	64,90 24,53	796650 25970	6879 2600	763801	30856 66200	893707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,238	25,228	29799,00				751769		
20.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,0636	189171,00				12031		
		Бортовые камни БР100.30.15м										
21	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%, СП - 80%	м3 основания	2,0412		5112,72 1784,52	3323,40 1519,25	10436 3643	6784 3101	9	6272 1337	18044
22	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 80%	м3	2,34738		9526,00 –	–	22361 –	–	22361	– 1789	24150
23	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%, СП - 80%	м бортового камня	72,9		1763,66 1567,90	55,59 24,92	128570 114300	4053 1817	10217	125406 20318	274294
24	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ СП - 80%	м3	3,1347		51519,00 –	–	161497 –	–	161497	– 12920	174417
25	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 80%	м3	4,3011		26000,00 –	–	111829 –	–	111829	– 8946	120775
		Устройство пандуса 1 шт Бортовые камни -3м										
26	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Резка бортовых камней НР - 108%, СП - 80%	м бортового камня	3		1763,66 1567,90	55,59 24,92	5291 4704	167 75	420	5161 836	11288
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие - 30,1 м2										
		Нарезка корыта под тротуар										
27	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	6,7424		349,81 –	349,81 149,33	2359 –	2359 1007	–	725 247	3331
28	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	1,6856		4915,50 4915,50	–	8286 8286	–	–	5966 1140	15392
29	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	8,428		486,07 –	486,07 207,50	4097 –	4097 1749	–	1259 428	5785

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
30	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	221,235	66,00	–	14602	–		–	15770
					–	–	–	–		1168	
31	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	30,1	373,07	–	11229	–	–	8085	20859
					373,07	–	11229	–		1545	
		Брусчатое покрытие тротуара									
32	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные толщ.0,15м. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,515	9575,00	3132,42	43231	14143	21	33364	82722
					6437,78	1423,37	29067	6427		6128	
33	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 *СП - 8%*	м3	5,6889	9526,00	–	54192	–	54192	–	58527
					–	–	–	–		4335	
34	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	1,505	12257,29	1774,33	18447	2670	6836	9503	30186
					5941,04	776,38	8941	1168		2236	
34.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 1,6856	4051,00				6828		
35	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	30,1	2443,95	211,57	73563	6369	548	64720	149345
					2214,16	73,24	66646	2205		11063	
35.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 0,12943	4051,00				524		
36	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	30,1	4636,00	–	139544	–	139544	–	150707
					–	–	–	–		11163	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3101815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				515819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96678			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1659762		
		- Перевозка грузов	Тенге				93647				
		- Накладные расходы	Тенге							506154	
		- Сметная прибыль	Тенге							229759	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								3 241 564
		НДС 12%	Тенге								388 988
		Всего с НДС	Тенге								3 630 552
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**3 340 107**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**