Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Подрядчик : ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Наименование работ: "Установка 57 светофорных объектов в городе Нур-Султан, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	**17.02.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	61 485 993,00	**24 569 414,29**							**2 948 329,71**	**27 517 744,00**

М.П. Подрядчик Директор Османова М.С. 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-44 ул. Байтурсынова - ул. 39А

АКТ №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

на ул. Байтурсынова - ул. 39А

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	Разборка. Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	44,17		1771,32	–	78239	–	–	73545	163927
		НР - 94%; СП - 8%				1771,32	–	78239	–		12143	
2	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,82		5769,81	2401,88	16271	6773	–	13542	32198
		НР - 108%; СП - 8%				3367,93	1078,52	9498	3041		2385	
3	СЗ414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,5988		924,00	–	6097	–		–	6585
		СП - 8%				–	–	–	–		488	
4	СЗ412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	98,982		66,00	–	6533	–		–	7056
		СП - 8%				–	–	–	–		523	
5	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	Камни бортовые (БР1000.20.08) L=1м на бетонном основании. Разборка	м	17,3		2074,05	523,63	35881	9059	–	22428	62974
		НР - 72%; СП - 8%				1550,42	250,15	26822	4328		4665	
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие										
		Нарезка корыта под тротуар										
6	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта)	м3 грунта	64,4448		349,81	349,81	22543	22544	–	6929	31830
		НР - 72%; СП - 8%				–	149,33	–	9624		2358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	16,1112	4915,50	–	79195	–	–	57020	147112
		НР - 72%; СП - 8%			4915,50	–	79195	–		10897	
8	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	80,556	486,07	486,07	39156	39155	–	12035	55286
		НР - 72%; СП - 8%			–	207,50	–	16715		4095	
9	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2114,595	66,00	–	139563	–		–	150728
		СП - 8%			–	–	–	–		11165	
10	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	287,7	373,07	–	107332	–	–	77279	199380
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	–	107332	–		14769	
		Брусчатое покрытие тротуара									
11	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные толщ.0,15м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	43,155	9575,00	3132,42	413209	135180	206	318893	790670
		НР - 94%; СП - 8%			6437,78	1423,37	277823	61426		58568	
12	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	54,3753	9526,00	–	517979	–	517979	–	559417
		СП - 8%			–	–	–	–		41438	
13	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,305	12257,29	1774,33	236627	34253	87682	121899	387208
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5941,04	776,38	114692	14988		28682	
13.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 21,6216	4051,00				87589		
14	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	440,66	2443,95	211,57	1076949	93230	8029	947486	2186389
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2214,16	73,24	975690	32274		161955	
14.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 1,894838	4051,00				7676		
15	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	433,87	4636,00	–	2011421	–	2011421	–	2172335
		СП - 8%			–	–	–	–		160914	
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м									
16	Е12-160101-0801 Кзтр и Кэм=1,09	Люки чугунные. Демонтаж	люк	10	4310,85	–	43108	–	–	31038	80078
		НР - 72%; СП - 8%			4310,85	–	43108	–		5932	
17	С3414-103-0201	Металл листовой. Погрузка (крышка люка и корпус)	т	0,87	861,00	–	749	–		–	809
		СП - 8%			–	–	–	–		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	СЗ414-103-0202	Металл листовой. Разгрузка (крышка люка и корпус)	т	0,87	861,00	–	749	–		–	809
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
19	СЗ411-101-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	13,05	136,00	–	1775	–		–	1917
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
20	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	10	3636,39	388,77	36364	3888	1902	32163	74009
		НР - 99%; СП - 8%			3057,35	191,41	30574	1914		5482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008 / 0,08	23784,00				1903		
21	С1244-202-0113	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	10	84994,00	–	849940	–	849940	–	917935
		СП - 8%			–	–	–	–		67995	
		Бортовые камни-									
22	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9212	5112,72	3323,40	4710	3062	4	2830	8144
		НР - 93%; СП - 8%			1784,52	1519,25	1644	1400		603	
23	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1,05938	9526,00	–	10092	–	10092	–	10899
		СП - 8%			–	–	–	–		807	
24	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	32,9	1763,66	55,59	58024	1829	4611	56596	123790
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	51584	820		9170	
25	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	32,9	10568,00	–	347687	–	347687	–	375502
		СП - 8%			–	–	–	–		27815	
26	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9411	26000,00	–	50469	–	50469	–	54506
		СП - 8%			–	–	–	–		4037	
		Бортовой камень тротуара									
27	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0556	5112,72	3323,40	5397	3508	5	3243	9332
		НР - 93%; СП - 8%			1784,52	1519,25	1884	1604		691	
28	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1,21394	9526,00	–	11564	–	11564	–	12489
		СП - 8%			–	–	–	–		925	
29	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	75,4	1763,66	55,59	132980	4192	10569	129706	283701
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	118219	1879		21015	
30	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	1,2064	51519,00	–	62153	–	62153	–	67125

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		4972	
31	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,82278		26000,00	–	99392	–	99392	–	107343
		СП - 8%				–	–	–	–		7951	
		Устройство пандуса 5 шт Бортовые камни										
32	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подрезка бортовых камней	м бортового камня	12,8		1763,66	55,59	22575	712	1794	22019	48162
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	20069	319		3568	
		Устройство дорожной одежды проезжей части по типу 1										
33	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	4,84		4017,68	64,90	19446	314	17946	1409	22523
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	1186	119		1668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,1428	0,691152	25170,00				17396		
33.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,002904	189171,00				549		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6544169	357699	4093445	1930060	9152168
								1937559	150451	–	677938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6544169				
	Материалы		Тенге					132751				
	Всего заработная плата		Тенге						2088010			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3960697				
	Транспортные расходы		Тенге					155466				
		Накладные расходы	Тенге					1930060				
		Сметная прибыль	Тенге					677938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9152167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1143
		Сметная заработная плата	Тенге						2088010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9152167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1143
		Сметная заработная плата	Тенге						2088010			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9152167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1937559				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						357699			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						150451			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4093448		
		- Перевозка грузов	Тенге					155466				
		- Накладные расходы	Тенге								1930060	
		- Сметная прибыль	Тенге								677938	

Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге	9 564 508
НДС 12%	Тенге	1 147 741
Всего с НДС	Тенге	10 712 249
Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**	**9 855 269**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор_____**Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-18 ул.Орынбор - РОВД района Есиль (м/у пр.Мангилик Ел и ул.Туркестан)**

АКТ №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

на ул.Орынбор - РОВД района Есиль (м/у пр.Мангилик Ел и ул.Туркестан)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	2,51		5769,81	2401,88	14482	6029	–	12053	28658
		НР - 108%; СП - 8%				3367,93	1078,52	8453	2707		2123	
2	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	4,267		649,68	425,59	2772	1816	–	1555	4674
		НР - 108%; СП - 8%				224,09	113,42	956	484		346	
3	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	12,7508		924,00	–	11782	–		–	12725
		СП - 8%				–	–	–	–		943	
4	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	191,262		66,00	–	12623	–		–	13633
		СП - 8%				–	–	–	–		1010	
5	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	**Разборка. Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	21,1		1771,32	–	37375	–	–	35132	78308
		НР - 94%; СП - 8%				1771,32	–	37375	–		5801	
6	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	**Камни бортовые (БР1000.300.150)(БР1000.20.08) L=1м на бетонном основании. Разборка**	м	89		2074,05	523,63	184590	46603	–	115380	323968
		НР - 72%; СП - 8%				1550,42	250,15	137987	22263		23998	
7	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	7,514		924,00	–	6943	–		–	7498
		СП - 8%				–	–	–	–		555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	112,71	66,00	–	7439	–		–	8034
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие									
		Нарезка корыта под тротуар									
9	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта)	м3 грунта	11,8272	349,81	349,81	4137	4137	–	1272	5841
		НР - 72%; СП - 8%			–	149,33	–	1766		433	
10	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	2,9568	4915,50	–	14534	–	–	10465	26998
		НР - 72%; СП - 8%			4915,50	–	14534	–		2000	
11	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	14,784	486,07	486,07	7186	7186	–	2209	10146
		НР - 72%; СП - 8%			–	207,50	–	3068		752	
12	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	388,08	66,00	–	25613	–		–	27662
		СП - 8%			–	–	–	–		2049	
13	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	52,8	373,07	–	19698	–	–	14183	36591
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	–	19698	–		2710	
		Брусчатое покрытие тротуара									
14	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные толщ.0,15м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,92	9575,00	3132,42	75834	24809	38	58525	145107
		НР - 94%; СП - 8%			6437,78	1423,37	50987	11273		10749	
15	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	10,9296	9526,00	–	104115	–	104115	–	112444
		СП - 8%			–	–	–	–		8329	
16	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,295	12257,29	1774,33	64902	9395	24049	33435	106204
		НР - 94%; СП - 8%			5941,04	776,38	31458	4111		7867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 5,9304	4051,00				24024		
17	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	128,8	2443,95	211,57	314780	27250	2347	276939	639057
		НР - 94%; СП - 8%			2214,16	73,24	285183	9433		47338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,55384	4051,00				2244		
18	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	98,7		4636,00	–	457573	–	457573	–	494179
		СП - 8%				–	–	–	–		36606	
		Бортовые камни-										
19	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,54		5112,72	3323,40	7874	5118	8	4732	13614
		НР - 93%; СП - 8%				1784,52	1519,25	2748	2340		1008	
20	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1,771		9526,00	–	16871	–	16871	–	18221
		СП - 8%				–	–	–	–		1350	
21	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	55		1763,66	55,59	97001	3058	7709	94613	206943
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	86234	1371		15329	
22	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	55		10568,00	–	581240	–	581240	–	627739
		СП - 8%				–	–	–	–		46499	
23	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,245		26000,00	–	84370	–	84370	–	91120
		СП - 8%				–	–	–	–		6750	
		Бортовой камень тротуара										
24	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3668		5112,72	3323,40	1875	1219	1	1127	3242
		НР - 93%; СП - 8%				1784,52	1519,25	655	557		240	
25	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,42182		9526,00	–	4018	–	4018	–	4339
		СП - 8%				–	–	–	–		321	
26	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26,2		1763,66	55,59	46208	1457	3672	45070	98581
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	41079	653		7302	
27	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.25.10/	м3	0,655		51519,00	–	33745	–	33745	–	36445
		СП - 8%				–	–	–	–		2700	
28	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,32834		26000,00	–	34537	–	34537	–	37300
		СП - 8%				–	–	–	–		2763	
		Устройство дорожного корыта проезжей части										
29	Е11-010104-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка корыта)(в бурты)	м3 грунта	3,62142		133,82	133,82	485	485	–	112	645
		НР - 72%; СП - 8%				–	42,96	–	156		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е1 1-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	0,27258	4915,50	–	1340	–	–	965	2489
		НР - 72%; СП - 8%			4915,50	–	1340	–		184	
31	Е1 1-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3,894	486,07	486,07	1893	1893	–	582	2673
		НР - 72%; СП - 8%			–	207,50	–	808		198	
32	Е1 1-010203-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	10,62	250,37	53,36	2659	567	–	1615	4616
		НР - 72%; СП - 8%			197,01	14,21	2092	151		342	
33	Е1 1-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	1,18	373,07	–	440	–	–	317	818
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	–	440	–		61	
		Устройство дорожной одежды проезжей части по типу 1									
34	Е11-270402-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см (ЩПЦС). Устройство	м2 основания или покрытия	11,8	244,53	166,27	2885	1962	3	1676	4926
		НР - 108%; СП - 8%			78,00	53,53	920	632		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008 0,0944	32,00				3		
35	Кальк.	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	м3	1,4868	15265,00	–	22696	–	22696	–	24512
		СП - 8%			–	–	–	–		1816	
36	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (20км)	т·км	29,736	62,00	–	1844	–		–	1991
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
37	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11,8	349,23	303,15	4121	3578	–	1203	5750
		НР - 108%; СП - 8%			46,05	48,35	543	571		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001 0,0118	32,00				0		
38	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,12 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (6см до толщ.10см)	м2 покрытия	11,8	48,87	0,34	577	4	–	618	1291
		НР - 108%; СП - 8%			48,53	–	573	–		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1 212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2,84144	27803,00	–	79001	–	79001	–	85321
		СП - 8%			–	–	–	–		6320	
40	С1 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00944	184277,00	–	1740	–	1740	–	1879
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
41	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13,97	349,23	303,15	4879	4235	1	1424	6807
		НР - 108%, СП - 8%			46,05	48,35	643	675		504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001 0,01397	32,00				0		
42	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (2см до толщ.6см)	м2 покрытия	13,97	16,30	0,12	228	2	–	244	510
		НР - 108%, СП - 8%			16,18	–	226	–		38	
43	С1 212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2,03962	33464,00	–	68254	–	68254	–	73714
		СП - 8%			–	–	–	–		5460	
44	С1 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,006985	184277,00	–	1287	–	1287	–	1390
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
		Устройство газона									
45	Е11-470113-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	32	1341,76	–	42936	–	–	37784	87178
		НР - 88%, СП - 8%			1341,76	–	42936	–		6458	
46	Е11-470113-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Цветники. Устройство вручную. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0102	м2	64	-390,16	–	-24970	–	–	-21974	-50699
		НР - 88%, СП - 8%			-390,16	–	-24970	–		-3756	
47	Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	32	1457,60	26,13	46643	837	20351	22601	74783
		НР - 88%, СП - 8%			795,47	7,11	25455	228		5540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	244573 С	Перегной	м3	0,15 4,8	4240,00				20352		
48	Е11-470112-0105 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,4	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	32	449,37	0,27	14380	9	9497	4289	20162
		НР - 88%, СП - 8%			152,30	–	4874	–		1493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	244573 С	Перегной	м3	0,07 2,24	4240,00				9498		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2547435**	**151649**	**1557123**	**758146**	**3570027**
							772419	**63247**	**--**	**264448**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2547435**				
	Материалы		Тенге				**67677**				
	Всего заработная плата		Тенге					**835666**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1489447**				
	Транспортные расходы		Тенге				**66244**				
		Накладные расходы	Тенге				**758146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**264448**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3570029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**461**
		Сметная заработная плата	Тенге					**835666**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3570029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**461**
		Сметная заработная плата	Тенге					**835666**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3570029**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**772419**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**151649**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**63247**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1557124**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**66244**				
		- Накладные расходы	Тенге							**758146**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**264448**	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								3 730 873
		НДС 12%	Тенге								447 705
		Всего с НДС	Тенге								4 178 577
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**3 844 291**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-19 ул.Сейфуллина (поликлиника №1)

АКТ №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

на ул.Сейфуллина (поликлиника №1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		Бортовой камень тротуара										
1	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1288		5112,72	3323,40	659	428	1	396	1139
		НР - 93%; СП - 8%				1784,52	1519,25	230	196		84	
2	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	0,14812		9526,00	–	1411	–	1411	–	1524
		СП - 8%				–	–	–	–		113	
3	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	9,2		1763,66	55,59	16226	511	1290	15826	34616
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	14425	229		2564	
4	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/**	м3	0,1472		51519,00	–	7584	–	7584	–	8191
		СП - 8%				–	–	–	–		607	
5	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,46644		26000,00	–	12127	–	12127	–	13097
		СП - 8%				–	–	–	–		970	
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием										
		Нарезка корыта										
6	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)**	м3 грунта	1,512		4915,50	–	7432	–	–	5351	13806

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				4915,50	–	7432	–		1023	
7	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,512		486,07	486,07	735	735	–	226	1038
		НР - 72%; СП - 8%				–	207,50	–	314		77	
8	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	39,69		66,00	–	2620	–		–	2830
		СП - 8%				–	–	–	–		210	
9	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	3,6		373,07	–	1343	–	–	967	2495
		НР - 72%; СП - 8%				373,07	–	1343	–		185	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара										
10	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м	м3	0,54		1616,35	–	873	–	–	628	1622
		НР - 72%; СП - 8%				1616,35	–	873	–		120	
11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,54		322,21	149,17	174	81	–	95	291
		НР - 72%; СП - 8%				173,04	71,78	93	39		22	
12	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,594		4051,00	–	2406	–	2406	–	2599
		СП - 8%				–	–	–	–		193	
13	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м	м3	0,612		2540,32	–	1555	–	–	1119	2888
		НР - 72%; СП - 8%				2540,32	–	1555	–		214	
14	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,612		384,28	177,58	235	108	–	129	393
		НР - 72%; СП - 8%				206,70	85,45	126	52		29	
15	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,77112		9526,00	–	7346	–	7346	–	7934
		СП - 8%				–	–	–	–		588	
16	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	14		7515,56	64,90	105218	908	100880	4075	118037
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	3430	343		8743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238	3,332	29799,00				99290		
16.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,0084	189171,00				1589		
		Устройство пандуса 1 шт Бортовые камни -1,8м										
17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Резка бортовых камней	м бортового камня	1,8		1763,66	55,59	3175	100	253	3096	6773
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	2822	45		502	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									219271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32329				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1218			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						133296		
		- Перевозка грузов	Тенге				2620				
		- Накладные расходы	Тенге							31908	
		- Сметная прибыль	Тенге							16244	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								229 150
		НДС 12%	Тенге								27 498
		Всего с НДС	Тенге								256 648
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**236 116**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-27 ул.Сембинова - ул.Жиенкуловой

АКТ №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

на ул.Сембинова - ул.Жиенкуловой

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,1556		5769,81	2401,88	23977	9981	–	19956	47447
		НР - 108%, СП - 8%				3367,93	1078,52	13996	4482		3515	
2	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,724104		924,00	–	8985	–		–	9704
		СП - 8%				–	–	–	–		719	
3	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	145,86156		66,00	–	9627	–		–	10397
		СП - 8%				–	–	–	–		770	
4	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	Камни бортовые (БР1000.300.150) L=1м на бетонном основании. Разборка	м	8		2074,05	523,63	16592	4189	–	10371	29120
		НР - 72%, СП - 8%				1550,42	250,15	12403	2001		2157	
5	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,8		924,00	–	739	–		–	798
		СП - 8%				–	–	–	–		59	
6	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	12		66,00	–	792	–		–	855
		СП - 8%				–	–	–	–		63	
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е1 1-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	**Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев** НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2067,67 1834,41	233,26 114,85	2068 1834	233 115	–	1930 320	4318
8	Е1 1-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки. Установка** НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	3636,39 3057,35	388,77 191,41	3636 3057	388 191	191	3216 548	7400
8.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,008 0,008	23784,00				190		
		Бортовые камни-53,7м									
9	Е1 1-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,5036	5112,72 1784,52	3323,40 1519,25	7687 2683	4997 2284	7	4620 985	13291
10	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4** СП - 8%	м3	1,72914	9526,00 –	– –	16472 –	– –	16472	– 1318	17790
11	Е1 1-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	53,7	1763,66 1567,90	55,59 24,92	94708 84196	2985 1338	7527	92377 14967	202052
12	С1 255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/** СП - 8%	м3	2,3091	51519,00 –	– –	118963 –	– –	118963	– 9517	128480
13	С1 212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** СП - 8%	м3	3,1683	26000,00 –	– –	82376 –	– –	82376	– 6590	88966
		Бортовой камень тротуара									
14	Е1 1-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,2744	5112,72 1784,52	3323,40 1519,25	1403 490	912 417	1	843 180	2426
15	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4** СП - 8%	м3	0,31556	9526,00 –	– –	3006 –	– –	3006	– 240	3246
16	Е1 1-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	19,6	1763,66 1567,90	55,59 24,92	34568 30731	1089 488	2748	33717 5463	73747
17	С1 255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/** СП - 8%	м3	0,3136	51519,00 –	– –	16156 –	– –	16156	– 1293	17449
18	С1 212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** СП - 8%	м3	0,99372	26000,00 –	– –	25837 –	– –	25837	– 2067	27904
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием									
		Нарезка корыта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22,0584	349,81 –	349,81 149,33	7716 –	7716 3294	–	2372 807	10895
20	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,5146	4915,50 4915,50	– –	27107 27107	– –	–	19517 3730	50354
21	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27,573	486,07 –	486,07 207,50	13402 –	13402 5721	–	4119 1402	18923
22	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	723,79125	66,00 –	– –	47770 –	– –		– 3822	51592
23	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	65,65	373,07 373,07	– –	24492 24492	– –	–	17634 3370	45496
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
24	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м НР - 72%; СП - 8%	м3	9,8475	1616,35 1616,35	– –	15917 15917	– –	–	11460 2190	29567
25	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	9,8475	322,21 173,04	149,17 71,78	3173 1704	1469 707	–	1736 393	5302
26	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	10,83225	4051,00 –	– –	43881 –	– –	43881	– 3511	47392
27	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м НР - 72%; СП - 8%	м3	11,1605	2540,32 2540,32	– –	28351 28351	– –	–	20413 3901	52665
28	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	11,1605	384,28 206,70	177,58 85,45	4289 2307	1982 954	–	2348 531	7167
29	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	14,06223	9526,00 –	– –	133957 –	– –	133957	– 10717	144674
30	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,05м НР - 72%; СП - 8%	м3	1,4805	2540,32 2540,32	– –	3761 3761	– –	–	2708 518	6986

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е1 1-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,4805		384,28	177,58	569	263	–	311	951
		НР - 72%; СП - 8%				206,70	85,45	306	127		70	
32	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1,86543		9526,00	–	17770	–	17770	–	19192
		СП - 8%				–	–	–	–		1422	
33	Е1 1-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	121,23		7515,56	64,90	911112	7868	873542	35290	1022114
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	29702	2974		75712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238	28,85274	29799,00				859783		
33.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,072738	189171,00				13760		
34	Е1 1-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	3,07		3969,48	64,90	12186	199	11235	894	14126
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	752	75		1046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,119	0,36533	29799,00				10886		
34.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,001842	189171,00				348		
		Устройство дорожной одежды проезжей части по типу 1										
35	Е1 1-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	10,93		3418,63	64,90	37366	709	33979	3182	43791
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	2678	268		3244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,119	1,30067	25170,00				32738		
35.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,006558	189171,00				1241		
		Устройство газона										
36	Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	22,49		1457,60	26,13	32781	588	14303	15884	52558
		НР - 88%; СП - 8%				795,47	7,11	17890	160		3893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	244573 С	Перегной	м3	0,15	3,3735	4240,00				14304		
37	Е11-470112-0105 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,4	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	22,49		449,37	0,27	10106	6	6675	3014	14170
		НР - 88%; СП - 8%				152,30	–	3425	–		1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	244573 С	Перегной	м3	0,07	1,5743	4240,00				6675		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1843298	58976	1408626	307912	2323305
								307782	25596	–	172100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1843298				
	Материалы		Тенге				950206				
	Всего заработная плата		Тенге					333378			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				458418				
	Транспортные расходы		Тенге				67913				
		Накладные расходы	Тенге				307912				
		Сметная прибыль	Тенге				172100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2323310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					333378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2323310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					333378			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2323310**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				307782				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58976			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25596			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1408624		
		- Перевозка грузов	Тенге				67913				
		- Накладные расходы	Тенге							307912	
		- Сметная прибыль	Тенге							172100	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								2 427 984
		НДС 12%	Тенге								291 358
		Всего с НДС	Тенге								2 719 342
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**2 501 795**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-52 ул. Толебаева - ул. Балкантау

АКТ №5
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

на ул. Толебаева - ул. Балкантау

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		Бортовые камни										
1	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	4,0404		4446,47	2889,91	17966	11677	19	10795	31062
						1551,76	1321,08	6270	5338		2301	
2	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4** *СП - 8%*	м3	4,64646		9526,00	–	44262	–	44262	–	47803
						–	–	–	–		3541	
3	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	144,3		1551,90	48,34	223939	6975	20227	215853	474975
						1363,39	21,67	196737	3127		35183	
4	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/** *СП - 8%*	м3	6,2049		51519,00	–	319670	–	319670	–	345244
						–	–	–	–		25574	
5	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	м3	8,5137		26000,00	–	221356	–	221356	–	239064
						–	–	–	–		17708	
		Бортовой камень тротуара										
6	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,6026		4446,47	2889,91	11572	7521	12	6953	20008
						1551,76	1321,08	4039	3438		1482	
7	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4** *СП - 8%*	м3	2,99299		9526,00	–	28511	–	28511	–	30792
						–	–	–	–		2281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	185,9	1551,90 1363,39	48,34 21,67	288498 253454	8986 4028	26058	278081 45326	611905
9	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ СП - 8%	м3	2,9744	51519,00 –	– –	153238 –	– –	153238	– 12259	165497
10	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	9,42513	26000,00 –	– –	245053 –	– –	245053	– 19604	264657
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием									
		Отсыпка зем. полотна для устройства тротуара, h=0,39 м									
11	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48,96	486,07 –	486,07 207,50	23798 –	23798 10159	–	7315 2489	33602
12	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	1285,2	66,00 –	– –	84823 –	– –		– 6786	91609
13	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	48,96	151,80 –	151,80 50,38	7432 –	7433 2467	–	1776 737	9945
14	Е11-010201-0307 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов до 7) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	48,96	71,38 –	71,38 32,81	3495 –	3494 1606	–	1157 372	5023
15	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	48,96	145,36 19,55	122,61 33,36	7117 957	6003 1633	157	1865 719	9701
15.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 4,896	32,00				157		
16	Е11-010203-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	87,885	250,37 197,01	53,36 14,21	22004 17314	4690 1249	–	13366 2830	38199
17	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	37,665	373,07 373,07	– –	14052 14052	– –	–	10117 1934	26103
		Нарезка корыта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	73,36224	349,81 –	349,81 149,33	25663 –	25663 10955	–	7888 2684	36235
19	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,42456	4915,50 4915,50	– –	90566 90566	– –	–	65208 12462	168235
20	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	92,1228	486,07 –	486,07 207,50	44778 –	44778 19115	–	13763 4683	63224
21	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	2418,2235	66,00 –	– –	159603 –	– –		– 12768	172371
22	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	263,6	373,07 373,07	– –	98341 98341	– –	–	70806 13532	182678
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
23	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м НР - 72%; СП - 8%	м3	58,3725	1616,35 1616,35	– –	94350 94350	– –	–	67932 12983	175265
24	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	58,3725	322,21 173,04	149,17 71,78	18808 10101	8707 4190	–	10289 2328	31425
25	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	64,20975	4051,00 –	– –	260114 –	– –	260114	– 20809	280923
26	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м НР - 72%; СП - 8%	м3	66,1555	2540,32 2540,32	– –	168056 168056	– –	–	121001 23125	312181
27	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	66,1555	384,28 206,70	177,58 85,45	25422 13674	11748 5653	–	13916 3147	42485
28	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	83,35593	9526,00 –	– –	794049 –	– –	794049	– 63524	857573
29	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см НР - 108%; СП - 8%	м2	389,15	7515,56 245,00	64,90 24,53	2924681 95343	25256 9546	2804082	113280 243037	3280998

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238	92,6177	29799,00				2759915		
29.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,23349	189171,00				44170		
		Устройство дорожной одежды проезжей части по типу 1										
30	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	49,44		349,23	303,15	17266	14987	2	5040	24091
		НР - 108%; СП - 8%				46,05	48,35	2277	2390		1784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,04944	32,00				2		
31	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,12 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (6см до толщ.10см)	м2 покрытия	49,44		48,87	0,34	2416	17	–	2591	5408
		НР - 108%; СП - 8%				48,53	–	2399	–		401	
32	С1212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	11,905152		27803,00	–	330999	–	330999	–	357479
		СП - 8%				–	–	–	–		26480	
33	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,039552		184277,00	–	7289	–	7289	–	7872
		СП - 8%				–	–	–	–		583	
34	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	56,59		349,23	303,15	19763	17155	2	5769	27575
		НР - 108%; СП - 8%				46,05	48,35	2606	2736		2043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,05659	32,00				2		
35	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (2см до толщ.6см)	м2 покрытия	56,59		16,30	0,12	922	7	–	989	2064
		НР - 108%; СП - 8%				16,18	–	915	–		153	
36	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	8,2214		33464,00	–	275121	–	275121	–	297131
		СП - 8%				–	–	–	–		22010	
37	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,028295		184277,00	–	5214	–	5214	–	5631
		СП - 8%				–	–	–	–		417	
		Устройство газона										
38	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство ДЭС из песка	м3 основания	21,45		8009,57	1911,11	171805	40993	95686	49337	238833

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				1637,56	835,64	35126	17924		17691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	23,595	4051,00				95583		
39	Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	429,69		1457,60	26,13	626316	11228	273283	303477	1004176
		НР - 88%; СП - 8%				795,47	7,11	341805	3055		74383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	244573 С	Перегной	м3	0,15	64,4535	4240,00				273283		
40	Е11-470112-0105 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,4	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	429,69		449,37	0,27	193089	116	127532	57588	270731
		НР - 88%; СП - 8%				152,30	–	65441	–		20054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	244573 С	Перегной	м3	0,07	30,0783	4240,00				127532		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10289776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1513823				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						281232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						108609			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6031936		
		- Перевозка грузов	Тенге					244426				
		- Накладные расходы	Тенге								1456152	
		- Сметная прибыль	Тенге								762207	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге									10 753 371
		НДС 12%	Тенге									1 290 404
		Всего с НДС	Тенге									12 043 775
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**11 080 273**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.