Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Подрядчик : ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Наименование работ: "Установка 57 светофорных объектов в городе Нур-Султан, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	**17.02.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	84 566 836,00	**20 607 895,54**							**2 472 947,46**	**23 080 843,00**

М.П. Подрядчик Директор Османова М.С. 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-35 ул. Абая - ул. Тараз

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,66		5769,81	2401,88	3808	1585	–	3169	7536
		ПР - 108%; СН - 8%				3367,93	1078,52	2223	712		558	
2	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,8136		924,00	–	9068	–		–	9793
		СН - 8%				–	–	–	–		725	
3	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	147,204		66,00	–	9715	–		–	10492
		СН - 8%				–	–	–	–		777	
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие										
		Нарезка корыта под тротуар										
4	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	1,344		4915,50	–	6606	–	–	4757	12272
		ПР - 72%; СН - 8%				4915,50	–	6606	–		909	
5	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,344		486,07	486,07	653	653	–	201	922
		ПР - 72%; СН - 8%				–	207,50	–	279		68	
6	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	35,28		66,00	–	2328	–		–	2514
		СН - 8%				–	–	–	–		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	4,8	373,07	–	1791	–	–	1289	3327
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	–	1791	–		246	
		Брусчатое покрытие тротуара									
8	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные толщ.0,15м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,72	9575,00	3132,42	6894	2256	3	5320	13192
		НР - 94%; СП - 8%			6437,78	1423,37	4635	1025		977	
9	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,9072	9526,00	–	8642	–	8642	–	9333
		СП - 8%			–	–	–	–		691	
10	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,07	12257,29	1774,33	13115	1899	4859	6756	21461
		НР - 94%; СП - 8%			5941,04	776,38	6357	831		1590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 1,1984	4051,00				4855		
11	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	21,4	2443,95	211,57	52300	4527	390	46013	106178
		НР - 94%; СП - 8%			2214,16	73,24	47383	1567		7865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 0,09202	4051,00				373		
12	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	21,4	4636,00	–	99210	–	99210	–	107147
		СП - 8%			–	–	–	–		7937	
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м									
13	Е12-160101-0801 Кзтр и Кэм=1,09	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	4310,85	–	4311	–	–	3104	8008
		НР - 72%; СП - 8%			4310,85	–	4311	–		593	
14	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	1	3636,39	388,77	3636	388	191	3216	7400
		НР - 99%; СП - 8%			3057,35	191,41	3057	191		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008 0,008	23784,00				190		
		Бортовые камни-									
15	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8624	5112,72	3323,40	4409	2866	4	2650	7623
		НР - 93%; СП - 8%			1784,52	1519,25	1539	1310		565	
16	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,99176	9526,00	–	9448	–	9448	–	10204
		СП - 8%			–	–	–	–		756	
17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30,8	1763,66	55,59	54321	1713	4317	52983	115889
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	48291	768		8584	
18	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	1,3244	51519,00	–	68232	–	68232	–	73691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5459	
19	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8172	26000,00	–	47247	–	47247	–	51027
		СП - 8%			–	–	–	–		3780	
		Бортовой камень тротуара									
20	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1456	5112,72	3323,40	744	484	–	447	1287
		НР - 93%; СП - 8%			1784,52	1519,25	260	221		95	
21	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,16744	9526,00	–	1595	–	1595	–	1723
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
22	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10,4	1763,66	55,59	18342	578	1458	17891	39131
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	16306	259		2899	
23	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,1664	51519,00	–	8573	–	8573	–	9259
		СП - 8%			–	–	–	–		686	
24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52728	26000,00	–	13709	–	13709	–	14806
		СП - 8%			–	–	–	–		1097	
		Нарезка корыта									
		Нарезка корыта									
25	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта)	м3 грунта	6,5856	349,81	349,81	2304	2303	–	708	3253
		НР - 72%; СП - 8%			–	149,33	–	983		241	
26	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	1,6464	4915,50	–	8093	–	–	5827	15033
		НР - 72%; СП - 8%			4915,50	–	8093	–		1114	
27	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,232	486,07	486,07	4001	4001	–	1230	5649
		НР - 72%; СП - 8%			–	207,50	–	1708		418	
28	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	216,09	66,00	–	14262	–		–	15403
		СП - 8%			–	–	–	–		1141	
29	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	19,6	373,07	–	7312	–	–	5265	13583
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	–	7312	–		1006	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м	м3	2,94		1616,35	–	4752	–	–	3421	8827
		НР - 72%; СП - 8%				1616,35	–	4752	–		654	
31	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,94		322,21	149,17	947	439	–	518	1582
		НР - 72%; СП - 8%				173,04	71,78	509	211		117	
32	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,234		4051,00	–	13101	–	13101	–	14149
		СП - 8%				–	–	–	–		1048	
33	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,15м	м3	1,44		2540,32	–	3658	–	–	2634	6795
		НР - 72%; СП - 8%				2540,32	–	3658	–		503	
34	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,44		384,28	177,58	553	256	–	303	924
		НР - 72%; СП - 8%				206,70	85,45	298	123		69	
35	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1,8144		9526,00	–	17284	–	17284	–	18667
		СП - 8%				–	–	–	–		1383	
36	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м	м3	3,332		2540,32	–	8464	–	–	6094	15723
		НР - 72%; СП - 8%				2540,32	–	8464	–		1165	
37	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,922		384,28	177,58	1891	874	–	1035	3160
		НР - 72%; СП - 8%				206,70	85,45	1017	421		234	
38	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,05м	м3	1,44		2540,32	–	3658	–	–	2634	6795
		НР - 72%; СП - 8%				2540,32	–	3658	–		503	
39	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	6,20172		9526,00	–	59078	–	59078	–	63804
		СП - 8%				–	–	–	–		4726	
40	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	48,4		7515,56	64,90	363753	3141	348754	14089	408069
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	11858	1187		30227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238	11,5192	29799,00				343261		
40.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,02904	189171,00				5494		
41	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	3,3		3969,48	64,90	13099	214	12076	961	15184
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	809	81		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,119	0,3927	29799,00				11702		
41.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,00198	189171,00				375		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	**Подрезка бортовых камней**	м бортового камня	1,9		1763,66	55,59	3351	105	267	3268	7149
		ПР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	2979	47		530	
		Устройство дорожной одежды проезжей части										
43	Е11-270701-0104 Кзтр и Кзм=1,12	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см**	м2	3,3		3418,63	64,90	11281	214	10258	961	13221
		ПР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	809	81		979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	102736 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,119	0,3927	25170,00				9884		
43.2	144640 С	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,0006	0,00198	189171,00				375		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					989539	28496	728696	196744	1281185
								196975	12005	–	94902	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					989539				
		Материалы	Тенге					382579				
		Всего заработная плата	Тенге						208980			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					346119				
		Транспортные расходы	Тенге					35374				
		Накладные расходы	Тенге					196744				
		Сметная прибыль	Тенге					94902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1281185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
		Сметная заработная плата	Тенге						208980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1281185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
		Сметная заработная плата	Тенге						208980			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1281185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					196975				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						28496			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						12005			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							728698		
		- Перевозка грузов	Тенге					35373				
		- Накладные расходы	Тенге								196744	
		- Сметная прибыль	Тенге								94902	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге									1 338 907
		НДС 12%	Тенге									160 669
		Всего с НДС	Тенге									1 499 576
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**1 379 610**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-25 ул.Акан Серы -ул.Садовая

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	Камни бортовые (БР1000.300.150)(БР100.25.10) L=1м на бетонном основании. Разборка	м	54		2074,05	523,63	111999	28276	–	70006	196565
		ПР - 72%; СП - 8%				1550,42	250,15	83722	13508		14560	
2	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,3515		924,00	–	4021	–		–	4343
		СП - 8%				–	–	–	–		322	
3	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	65,2725		66,00	–	4308	–		–	4653
		СП - 8%				–	–	–	–		345	
4	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6,8		5769,81	2401,88	39235	16333	–	32655	77641
		ПР - 108%; СП - 8%				3367,93	1078,52	22902	7334		5751	
5	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	16,048		924,00	–	14828	–		–	16014
		СП - 8%				–	–	–	–		1186	
6	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	240,72		66,00	–	15888	–		–	17159
		СП - 8%				–	–	–	–		1271	
		Бортовые камни-										
7	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,868		5112,72	3323,40	4438	2885	4	2667	7673
		ПР - 95%; СП - 8%				1784,52	1519,25	1549	1319		568	
8	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,9982		9526,00	–	9509	–	9509	–	10270
		СП - 8%				–	–	–	–		761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	31	1763,66 1567,90	55,59 24,92	54673 48605	1724 773	4344	53327 8640	116641
10	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ СП - 8%	м3	1,333	51519,00 –	– –	68675 –	– –	68675	– 5494	74169
11	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	1,829	26000,00 –	– –	47554 –	– –	47554	– 3804	51358
		Нарезка корыта									
12	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 82%	м3 грунта	38,7744	349,81 –	349,81 149,33	13564 –	13563 5790	–	4169 1419	19152
13	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,6936	4915,50 4915,50	– –	47649 47649	– –	–	34307 6556	88513
14	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48,468	486,07 –	486,07 207,50	23559 –	23559 10057	–	7241 2464	33264
15	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	1272,285	66,00 –	– –	83971 –	– –		– 6718	90689
16	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	115,4	373,07 373,07	– –	43052 43052	– –	–	30998 5924	79974
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
17	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м НР - 72%; СП - 8%	м3	17,31	1616,35 1616,35	– –	27979 27979	– –	–	20145 3850	51974
18	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	17,31	322,21 173,04	149,17 71,78	5578 2995	2583 1243	–	3051 690	9320
19	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	19,041	4051,00 –	– –	77135 –	– –	77135	– 6171	83306
20	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,05м	м3	4,32	2540,32	–	10974	–	–	7901	20385

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2540,32	–	10974	–		1510	
21	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,32		384,28	177,58	1660	767	–	909	2774
		НР - 72%; СП - 8%				206,70	85,45	893	369		206	
22	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	5,4432		9526,00	–	51852	–	51852	–	56000
		СП - 8%				–	–	–	–		4148	
23	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м	м3	19,618		2540,32	–	49836	–	–	35882	92575
		НР - 72%; СП - 8%				2540,32	–	49836	–		6857	
24	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,618		384,28	177,58	7539	3483	–	4127	12599
		НР - 72%; СП - 8%				206,70	85,45	4055	1676		933	
25	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	24,71868		9526,00	–	235470	–	235470	–	254308
		СП - 8%				–	–	–	–		18838	
26	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	201,8		7515,56	64,90	1516641	13097	1454102	58743	1701415
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	49442	4950		126031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238	48,0284	29799,00				1431198		
26.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,12108	189171,00				22905		
27	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	161,9		3969,48	64,90	642659	10507	592486	47128	744970
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	39666	3971		55183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,119	19,2661	29799,00				574111		
27.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,09714	189171,00				18376		
		Устройство дорожной одежды проезжей части										
28	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	6,7		3418,63	64,90	22905	434	20829	1950	26844
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	1642	164		1988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,119	0,7973	25170,00				20068		
28.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,00402	189171,00				760		
		Устройство пандуса 5 шт Бортовые камни										
29	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Резка бортовых камней	м бортового камня	12,2		1763,66	55,59	21517	678	1711	20987	45904
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	19128	304		3400	
		Бортовой камень тротуара										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,658	5112,72 1784,52	3323,40 1519,25	3364 1174	2187 1000	3	2022 431	5817
31	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	0,7567	9526,00 –	– –	7208 –	– –	7208	– 577	7785
32	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	47	1763,66 1567,90	55,59 24,92	82892 73691	2612 1171	6589	80851 13099	176843
33	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.25.10/ СП - 8%	м3	1,175	51519,00 –	– –	60535 –	– –	60535	– 4843	65378
34	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	2,3829	26000,00 –	– –	61955 –	– –	61955	– 4956	66911
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3474622 528954	122688 53629	2699961 –	519066 319494	4313186
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3474622				
	Материалы		Тенге				2080066				
	Всего заработная плата		Тенге					582583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				619893				
	Транспортные расходы		Тенге				123015				
		Накладные расходы	Тенге				519066				
		Сметная прибыль	Тенге				319494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4313182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					582583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4313182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					582583			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4313182
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				528954				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53629			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2699959		
		- Перевозка грузов	Тенге				123016				
		- Накладные расходы	Тенге							519066	
		- Сметная прибыль	Тенге							319494	

Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге	4 507 508
НДС 12%	Тенге	540 901
Всего с НДС	Тенге	5 048 409
Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**	**4 644 536**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1- ул. Арай, район д.50

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е12-180101-1401 Кзтр и Кзм=1,09	Камни бортовые гранитный (1ГП1000.300.150) L=1м на бетонном основании. Разборка	м	4,1		2074,05	523,63	8504	2147	–	5315	14925
		НР - 72%; СП - 8%				1550,42	250,15	6357	1026		1106	
2	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,2196		924,00	–	203	–		–	219
		СП - 8%				–	–	–	–		16	
3	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,294		66,00	–	217	–		–	234
		СП - 8%				–	–	–	–		17	
4	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,8	Разборка. Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12,1		1771,32	–	21433	–	–	20147	44906
		НР - 94%; СП - 8%				1771,32	–	21433	–		3326	
		Брусчатое покрытие тротуара										
5	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12,1		2443,95	211,57	29572	2560	221	26017	60036
		НР - 94%; СП - 8%				2214,16	73,24	26791	886		4447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,05203	4051,00				211		
		Бортовые камни-										
6	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,112		5112,72	3323,40	573	372	1	344	990
		НР - 93%; СП - 8%				1784,52	1519,25	200	170		73	
7	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,1288		9526,00	–	1227	–	1227	–	1325
		СП - 8%				–	–	–	–		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4	1763,66	55,59	7055	223	560	6881	15051
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	6272	100		1115	
9	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	1,7	10568,00	–	17966	–	17966	–	19403
		СП - 8%			–	–	–	–		1437	
10	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,236	26000,00	–	6136	–	6136	–	6627
		СП - 8%			–	–	–	–		491	
		Устройство пандуса 2 шт Бортовые камни									
11	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подрезка бортовых камней	м бортового камня	5,9	1763,66	55,59	10406	328	827	10149	22200
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	9251	147		1644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103292	5630	26938	68853	185916
							70304	2329	–	13770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103292				
	Материалы		Тенге				1609				
	Всего заработная плата		Тенге					72633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25329				
	Транспортные расходы		Тенге				420				
		Накладные расходы	Тенге				68853				
		Сметная прибыль	Тенге				13770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					72633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					72633			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								185915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70304				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2329			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26938		
		- Перевозка грузов	Тенге				420				
		- Накладные расходы	Тенге							68853	
		- Сметная прибыль	Тенге							13770	

Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге	194 291
НДС 12%	Тенге	23 315
Всего с НДС	Тенге	217 606
Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**	**200 198**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-42 ул. Бейсекбаева - ул. Сейфуллина

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,133		5769,81	2401,88	12307	5123	–	10243	24354
		НР - 108%, СП - 8%				3367,93	1078,52	7184	2300		1804	
2	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,03388		924,00	–	4651	–		–	5023
		СП - 8%				–	–	–	–		372	
3	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75,5082		66,00	–	4984	–		–	5383
		СП - 8%				–	–	–	–		399	
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие										
		Бортовые камни-										
4	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3248		5112,72	3323,40	1661	1079	2	998	2872
		НР - 93%, СП - 8%				1784,52	1519,25	580	493		213	
5	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,37352		9526,00	–	3558	–	3558	–	3843
		СП - 8%				–	–	–	–		285	
6	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11,6		1763,66	55,59	20458	645	1625	19955	43646
		НР - 108%, СП - 8%				1567,90	24,92	18188	289		3233	
7	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,4988		51519,00	–	25698	–	25698	–	27754
		СП - 8%				–	–	–	–		2056	
8	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6844		26000,00	–	17794	–	17794	–	19218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1424	
		Бортовой камень тротуара									
9	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1918	5112,72	3323,40	981	637	2	589	1696
		НР - 93%, СП - 8%			1784,52	1519,25	342	291		126	
10	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,22057	9526,00	–	2101	–	2101	–	2269
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
11	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13,7	1763,66	55,59	24162	761	1921	23567	51548
		НР - 108%, СП - 8%			1567,90	24,92	21480	341		3818	
12	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,2192	51519,00	–	11293	–	11293	–	12196
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
13	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,69459	26000,00	–	18059	–	18059	–	19504
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
		Нарезка корыта									
		Нарезка корыта									
14	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	15,33	4915,50	–	75355	–	–	54255	139979
		НР - 72%, СП - 8%			4915,50	–	75355	–		10369	
15	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,33	486,07	486,07	7451	7451	–	2290	10521
		НР - 72%, СП - 8%			–	207,50	–	3181		779	
16	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	402,4125	66,00	–	26559	–		–	28684
		СП - 8%			–	–	–	–		2125	
17	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	36,5	373,07	–	13617	–	–	9804	25295
		НР - 72%, СП - 8%			373,07	–	13617	–		1874	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
18	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м	м3	5,475	1616,35	–	8850	–	–	6372	16439
		НР - 72%, СП - 8%			1616,35	–	8850	–		1218	
19	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,475	322,21	149,17	1764	817	–	965	2947
		НР - 72%, СП - 8%			173,04	71,78	947	393		218	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	С1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	6,0225		4051,00	–	24397	–	24397	–	26349
		СП - 8%				–	–	–	–		1952	
21	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м**	м3	6,205		2540,32	–	15763	–	–	11349	29281
		НР - 72%, СП - 8%				2540,32	–	15763	–		2169	
22	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6,205		384,28	177,58	2384	1102	–	1305	3984
		НР - 72%, СП - 8%				206,70	85,45	1283	530		295	
23	Калькуляция	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	7,8183		9526,00	–	74477	–	74477	–	80435
		СП - 8%				–	–	–	–		5958	
24	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см**	м2	36,5		7515,56	64,90	274318	2369	263006	10625	307738
		НР - 108%, СП - 8%				245,00	24,53	8943	895		22795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238	8,687	29799,00				258864		
24.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,0219	189171,00				4143		
25	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см**	м2	5,15		3969,48	64,90	20443	334	18847	1499	23698
		НР - 108%, СП - 8%				245,00	24,53	1262	126		1755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,119	0,61285	29799,00				18262		
25.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,00309	189171,00				585		
		Устройство пандуса 2 шт Бортовые камни										
26	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Подрезка бортовых камней**	м бортового камня	6,3		1763,66	55,59	11111	350	883	10838	23704
		НР - 108%, СП - 8%				1567,90	24,92	9878	157		1756	
		Устройство дорожной одежды проезжей части по типу 1										
27	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см**	м2	2,6		3418,63	64,90	8888	169	8082	757	10416
		НР - 108%, СП - 8%				245,00	24,53	637	64		772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,119	0,3094	25170,00				7788		
27.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,00156	189171,00				295		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					713084	20837	471745	165411	948776
								184309	9060	–	70281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					713084				
	Материалы		Тенге					294369				
	Всего заработная плата		Тенге						193369			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177377				
	Транспортные расходы		Тенге				36194				
		Накладные расходы	Тенге				165411				
		Сметная прибыль	Тенге				70281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				948776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					193369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				948776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					193369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								948776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				184309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20837			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						471746		
		- Перевозка грузов	Тенге				36194				
		- Накладные расходы	Тенге							165411	
		- Сметная прибыль	Тенге							70281	

Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге	991 522
НДС 12%	Тенге	118 983
Всего с НДС	Тенге	1 110 505
Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**	**1 021 664**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор_____**Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-07 ул. Дукенулы ТД Асем (между Айманова и Валиханова)

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,248		5769,81	2401,88	7201	2998	–	5993	14250
		НР - 108%; СП - 8%				3367,93	1078,52	4203	1346		1056	
2	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,94528		924,00	–	2721	–		–	2939
		СП - 8%				–	–	–	–		218	
3	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	44,1792		66,00	–	2916	–		–	3149
		СП - 8%				–	–	–	–		233	
		Бортовые камни-										
4	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5852		5112,72	3323,40	2992	1945	3	1798	5173
		НР - 93%; СП - 8%				1784,52	1519,25	1044	889		383	
5	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,67298		9526,00	–	6411	–	6411	–	6924
		СП - 8%				–	–	–	–		513	
6	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20,9		1763,66	55,59	36860	1162	2929	35953	78638
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	32769	521		5825	
7	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,8987		51519,00	–	46300	–	46300	–	50004
		СП - 8%				–	–	–	–		3704	
8	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2331		26000,00	–	32061	–	32061	–	34626
		СП - 8%				–	–	–	–		2565	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие тротуара										
9	Е1 1-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,05м *НР - 72%; СП - 83%*	м3	1,375		2540,32 2540,32	– –	3493 3493	– –	–	2515 481	6489
10	Е1 1-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 83%*	м3 уплотненного грунта	1,375		384,28 206,70	177,58 85,45	528 284	244 117	–	289 65	883
11	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 *СП - 8%*	м3	1,7325		9526,00 –	– –	16504 –	– –	16504	– 1320	17824
12	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,7		3969,48 245,00	64,90 24,53	22626 1397	370 140	20859	1659 1943	26228
12.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,119	0,6783	29799,00				20213		
12.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,00342	189171,00				647		
13	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	28,1		7515,56 245,00	64,90 24,53	211187 6885	1823 689	202479	8180 17549	236916
13.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238	6,6878	29799,00				199290		
13.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,01686	189171,00				3189		
		Устройство дорожной одежды проезжей части										
14	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,88		3418,63 245,00	64,90 24,53	6427 461	122 46	5844	547 558	7532
14.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,119	0,22372	25170,00				5631		
14.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,001128	189171,00				213		
		Устройство пандуса 2 шт Бортовые камни -3,2м										
15	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Резка бортовых камней *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	3,2		1763,66 1567,90	55,59 24,92	5644 5017	178 80	449	5505 892	12041
		Бортовой камень тротуара										
16	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,0798		5112,72 1784,52	3323,40 1519,25	408 142	265 121	1	245 52	705
17	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,09177		9526,00	–	874	–	874	–	944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
18	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5,7	1763,66	55,59	10053	317	799	9805	21447
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	8937	142		1589	
19	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м3	0,0912	51519,00	–	4699	–	4699	–	5075
		СП - 8%			–	–	–	–		376	
20	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,28899	26000,00	–	7514	–	7514	–	8115
		СП - 8%			–	–	–	–		601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				427419	9424	347726	72489	539902
							64632	4091	–	39993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427419				
	Материалы		Тенге				233364				
	Всего заработная плата		Тенге					68723			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114363				
	Транспортные расходы		Тенге				5637				
		Накладные расходы	Тенге				72489				
		Сметная прибыль	Тенге				39993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				539901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					68723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				539901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					68723			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								539901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64632				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9424			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4091			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						347727		
		- Перевозка грузов	Тенге				5637				
		- Накладные расходы	Тенге							72489	
		- Сметная прибыль	Тенге							39993	

Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге	564 226
НДС 12%	Тенге	67 707
Всего с НДС	Тенге	631 933
Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**	**581 378**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-46 ул. Акан Серы - ул. Турлыбаева

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	Камни бортовые (БР1000.300.150)(БР100.25.10) L=1м на бетонном основании. Разборка	м	10,5		2074,05	523,63	21777	5499	–	13612	38220
		НР - 72%; СП - 8%				1550,42	250,15	16279	2627		2831	
2	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,78675		924,00	–	727	–		–	785
		СП - 8%				–	–	–	–		58	
3	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	11,80125		66,00	–	779	–		–	841
		СП - 8%				–	–	–	–		62	
		Бортовые камни-										
4	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1946		5112,72	3323,40	995	647	1	598	1720
		НР - 93%; СП - 8%				1784,52	1519,25	347	296		127	
5	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,245196		9526,00	–	2336	–	2336	–	2523
		СП - 8%				–	–	–	–		187	
6	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13,9		1763,66	55,59	24515	772	1949	23911	52300
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	21794	346		3874	
7	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,5977		51519,00	–	30793	–	30793	–	33256
		СП - 8%				–	–	–	–	.	2463	
8	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8201		26000,00	–	21323	–	21323	–	23029
		СП - 8%				–	–	–	–		1706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нарезка корыта									
9	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,5072	349,81 –	349,81 149,33	4725 –	4725 2017	–	1452 494	6671
10	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,3768	4915,50 4915,50	– –	16599 16599	– –	–	11951 2284	30834
11	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,884	486,07 –	486,07 207,50	8207 –	8206 3503	–	2522 858	11588
12	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	443,205	66,00 –	– –	29252 –	– –		– 2340	31592
13	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	40,2	373,07 373,07	– –	14997 14997	– –	–	10798 2064	27859
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
14	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м НР - 72%; СП - 8%	м3	4,824	1616,35 1616,35	– –	7797 7797	– –	–	5614 1073	14484
15	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4,824	322,21 173,04	149,17 71,78	1554 835	719 346	–	850 192	2597
16	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	5,3064	4051,00 –	– –	21496 –	– –	21496	– 1720	23216
17	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,05м НР - 72%; СП - 8%	м3	0,37	2540,32 2540,32	– –	940 940	– –	–	677 129	1746
18	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,37	384,28 206,70	177,58 85,45	142 76	66 32	–	78 18	237
19	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	0,4662	9526,00 –	– –	4441 –	– –	4441	– 355	4796
20	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м НР - 72%; СП - 8%	м3	6,834	2540,32 2540,32	– –	17361 17361	– –	–	12500 2389	32249

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,834		384,28	177,58	2626	1214	–	1438	4389
		НР - 72%; СП - 8%				206,70	85,45	1413	584		325	
22	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	8,61084		9526,00	–	82027	–	82027	–	88589
		СП - 8%				–	–	–	–		6562	
23	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	47,7		7515,56	64,90	358492	3096	343709	13885	402167
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	11687	1170		29790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238	11,3526	29799,00				338296		
23.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,02862	189171,00				5414		
24	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	57,9		3969,48	64,90	229833	3757	211890	16854	266422
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	14186	1420		19735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,119	6,8901	29799,00				205318		
24.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,03474	189171,00				6572		
		Устройство дорожной одежды проезжей части										
25	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	1,3		3418,63	64,90	4444	84	4041	378	5208
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	319	32		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,119	0,1547	25170,00				3894		
25.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,00078	189171,00				148		
		Устройство пандуса 2 шт Бортовые камни										
26	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Резка бортовых камней	м бортового камня	7,3		1763,66	55,59	12875	406	1023	12558	27467
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	11446	182		2035	
		Бортовой камень тротуара										
27	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,378		5112,72	3323,40	1933	1256	2	1161	3342
		НР - 93%; СП - 8%				1784,52	1519,25	675	574		248	
28	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,4347		9526,00	–	4141	–	4141	–	4472
		СП - 8%				–	–	–	–		331	
29	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	27		1763,66	55,59	47619	1501	3785	46446	101591
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	42333	673		7525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.25.10/**	м3	0,675	51519,00	–	34775	–	34775	–	37557
		СП - 8%			–	–	–	–		2782	
31	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,3689	26000,00	–	35591	–	35591	–	38438
		СП - 8%			–	–	–	–		2847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1045112	31948	803323	177283	1320185
							179084	13802	–	97790	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1045112				
		Материалы	Тенге				566400				
		Всего заработная плата	Тенге					192886			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				236923				
		Транспортные расходы	Тенге				30757				
		Накладные расходы	Тенге				177283				
		Сметная прибыль	Тенге				97790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1320185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					192886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1320185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					192886			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1320185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				179084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31948			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13802			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						803323		
		- Перевозка грузов	Тенге				30758				
		- Накладные расходы	Тенге							177283	
		- Сметная прибыль	Тенге							97790	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								1 379 664
		НДС 12%	Тенге								165 560
		Всего с НДС	Тенге								1 545 224
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**1 421 606**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Бич Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-47 ул. Арай - ул. Жауказын (демонтаж нерегулируемого пешеходного перехода)**

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	2,085		5769,81	2401,88	12030	5008	–	10013	23806
		НР - 108%; СП - 8%				3367,93	1078,52	7022	2249		1763	
2	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	4,9206		924,00	–	4547	–		–	4911
		СП - 8%				–	–	–	–		364	
3	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	73,809		66,00	–	4871	–		–	5261
		СП - 8%				–	–	–	–		390	
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие										
		Нарезка корыта под тротуар										
4	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта)**	м3 грунта	21,0112		349,81	349,81	7350	7350	–	2259	10378
		НР - 72%; СП - 8%				–	149,33	–	3138		769	
5	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)**	м3 грунта	5,2528		4915,50	–	25820	–	–	18591	47963
		НР - 72%; СП - 8%				4915,50	–	25820	–		3553	
6	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	26,264		486,07	486,07	12766	12766	–	3924	18025
		НР - 72%; СП - 8%				–	207,50	–	5450		1335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	689,43	66,00	–	45502	–		–	49142
		СП - 8%			–	–	–	–		3640	
8	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	93,8	373,07	–	34994	–	–	25196	65005
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	–	34994	–		4815	
		Брусчатое покрытие тротуара									
9	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные толщ.0,15м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,07	9575,00	3132,42	134720	44073	67	103970	257785
		НР - 94%; СП - 8%			6437,78	1423,37	90580	20027		19095	
10	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	17,7282	9526,00	–	168879	–	168879	–	182389
		СП - 8%			–	–	–	–		13510	
11	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,225	12257,29	1774,33	88559	12819	32816	45621	144915
		НР - 94%; СП - 8%			5941,04	776,38	42924	5609		10734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 8,092	4051,00				32781		
12	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	144,5	2443,95	211,57	353150	30572	2633	310697	716955
		НР - 94%; СП - 8%			2214,16	73,24	319945	10583		53108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 0,62135	4051,00				2517		
13	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	144,5	4636,00	–	669902	–	669902	–	723494
		СП - 8%			–	–	–	–		53592	
		Бортовые камни-									
14	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7924	5112,72	3323,40	4051	2634	3	2435	7005
		НР - 93%; СП - 8%			1784,52	1519,25	1414	1204		519	
15	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,91126	9526,00	–	8681	–	8681	–	9375
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
16	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28,3	1763,66	55,59	49911	1573	3967	48683	106481
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	44371	705		7888	
17	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	28,3	10568,00	–	299074	–	299074	–	323000
		СП - 8%			–	–	–	–		23926	
18	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6697	26000,00	–	43412	–	43412	–	46885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3473	
		Бортовой камень тротуара									
19	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5012	5112,72	3323,40	2562	1665	3	1540	4430
		НР - 95%, СП - 8%			1784,52	1519,25	894	761		328	
20	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,57638	9526,00	–	5491	–	5491	–	5930
		СП - 8%			–	–	–	–		439	
21	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	35,8	1763,66	55,59	63139	1990	5018	61585	134701
		НР - 108%, СП - 8%			1567,90	24,92	56131	892		9978	
22	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,5728	51519,00	–	29510	–	29510	–	31871
		СП - 8%			–	–	–	–		2361	
23	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,81506	26000,00	–	47192	–	47192	–	50967
		СП - 8%			–	–	–	–		3775	
		Устройство пандуса 2 шт Бортовые камни									
24	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подрезка бортовых камней	м бортового камня	5,5	1763,66	55,59	9700	306	771	9461	20694
		НР - 108%, СП - 8%			1567,90	24,92	8623	137		1533	
		Устройство дорожной одежды проезжей части									
25	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	2,8	3418,63	64,90	9572	182	8704	815	11218
		НР - 108%, СП - 8%			245,00	24,53	686	69		831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,119 / 0,3332	25170,00				8387		
25.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006 / 0,00168	189171,00				318		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2135385	120938	1326123	644790	3002586
							633404	50824	–	222413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2135385				
	Материалы		Тенге				53982				
	Всего заработная плата		Тенге					684228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1272141				
	Транспортные расходы		Тенге				54920				
		Накладные расходы	Тенге				644790				
		Сметная прибыль	Тенге				222413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3002588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					684228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3002588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					684228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3002588**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**633404**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**120938**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50824**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1326123**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**54920**				
		- Накладные расходы	Тенге							**644790**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**222413**	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								3 137 866
		НДС 12%	Тенге								376 544
		Всего с НДС	Тенге								3 514 410
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**3 233 257**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор_____**Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-10 ул.Гете - ул.Алтынемель

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,155		5769,81	2401,88	6664	2774	–	5546	13187
		НР - 108%, СП - 8%				3367,93	1078,52	3890	1246		977	
2	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,7258		924,00	–	2519	–		–	2720
		СП - 8%				–	–	–	–		201	
3	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	40,887		66,00	–	2699	–		–	2915
		СП - 8%				–	–	–	–		216	
		Бортовые камни-										
4	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,434		5112,72	3323,40	2219	1442	3	1333	3837
		НР - 93%, СП - 8%				1784,52	1519,25	774	659		284	
5	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,4991		9526,00	–	4754	–	4754	–	5134
		СП - 8%				–	–	–	–		380	
6	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15,5		1763,66	55,59	27337	861	2174	26664	58321
		НР - 108%, СП - 8%				1567,90	24,92	24302	386		4320	
7	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,6665		51519,00	–	34337	–	34337	–	37084
		СП - 8%				–	–	–	–		2747	
8	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9145		26000,00	–	23777	–	23777	–	25679
		СП - 8%				–	–	–	–		1902	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие тротуара										
9	**Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12**	**Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,05м**	м3	3,06		2540,32	–	7773	–	–	5597	14439
		НР - 72%; СП - 8%				2540,32	–	7773	–		1070	
10	**Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3,06		384,28	177,58	1176	543	–	644	1965
		НР - 72%; СП - 8%				206,70	85,45	632	261		146	
11	**Кальк.**	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	3,8556		9526,00	–	36728	–	36728	–	39666
		СП - 8%				–	–	–	–		2938	
12	**Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см**	м2	61,2		3969,48	64,90	242932	3972	223966	17815	281607
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	14994	1501		20860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,119	7,2828	29799,00				217020		
12.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,03672	189171,00				6946		
		Устройство дорожной одежды проезжей части										
13	**Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см**	м2	1,6		3418,63	64,90	5470	104	4974	466	6411
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	392	39		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,119	0,1904	25170,00				4792		
13.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,00096	189171,00				182		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					398385	9696	330713	58065	492965
								52757	4092	–	36516	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					398385				
	Материалы		Тенге					231115				
	Всего заработная плата		Тенге						56849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99596				
	Транспортные расходы		Тенге					5217				
		Накладные расходы	Тенге					58065				
		Сметная прибыль	Тенге					36516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					492966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						56849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					492966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						56849			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									492966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					52757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9696			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						330711		
		- Перевозка грузов	Тенге				5218				
		- Накладные расходы	Тенге							58065	
		- Сметная прибыль	Тенге							36516	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								515 176
		НДС 12%	Тенге								61 821
		Всего с НДС	Тенге								576 997
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**530 837**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик ТОО "КазГерСервис"
Договор №30 от 17.02.2023г.
Наименование объекта - 57СО. 2-1-51 ул. Озбек Али Жанибека - ул. Шокая

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м										
1	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев	шт.	1		2067,67	233,26	2068	233	–	1930	4318
		НР - 99%, СП - 8%				1834,41	114,85	1834	115		320	
2	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	1		3636,39	388,77	3636	388	191	3216	7400
		НР - 99%, СП - 8%				3057,35	191,41	3057	191		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,008	23784,00				190		
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием										
		Нарезка корыта										
3	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта)	м3 грунта	44,4192		349,81	349,81	15538	15538	–	4776	21939
		НР - 72%, СП - 8%				–	149,33	–	6633		1625	
4	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	11,1048		4915,50	–	54586	–	–	39302	101399
		НР - 72%, СП - 8%				4915,50	–	54586	–		7511	
5	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	55,524		486,07	486,07	26989	26988	–	8295	38107
		НР - 72%, СП - 8%				–	207,50	–	11521		2823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЗ412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1457,505	66,00	–	96195	–		–	103891
		СП - 8%			–	–	–	–		7696	
7	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	198,3	373,07	–	73980	–	–	53265	137425
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	–	73980	–		10180	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
8	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м	м3	29,745	1616,35	–	48078	–	–	34616	89310
		НР - 72%; СП - 8%			1616,35	–	48078	–		6616	
9	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,745	322,21	149,17	9584	4437	–	5243	16013
		НР - 72%; СП - 8%			173,04	71,78	5147	2135		1186	
10	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,7195	4051,00	–	132547	–	132547	–	143151
		СП - 8%			–	–	–	–		10604	
11	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м	м3	33,711	2540,32	–	85637	–	–	61659	159079
		НР - 72%; СП - 8%			2540,32	–	85637	–		11784	
12	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,711	384,28	177,58	12954	5987	–	7091	21649
		НР - 72%; СП - 8%			206,70	85,45	6968	2881		1604	
13	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	42,47586	9526,00	–	404625	–	404625	–	436995
		СП - 8%			–	–	–	–		32370	
14	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	198,3	7515,56	64,90	1490336	12869	1428883	57724	1671905
		НР - 108%; СП - 8%			245,00	24,53	48584	4864		123845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	102739 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В	т	0,238 47,1954	29799,00				1406376		
14.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006 0,11898	189171,00				22508		
		Бортовые камни-									
15	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,57	5112,72	3323,40	18252	11865	16	10969	31559
		НР - 93%; СП - 8%			1784,52	1519,25	6371	5424		2338	
16	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	4,1055	9526,00	–	39109	–	39109	–	42238
		СП - 8%			–	–	–	–		3129	
17	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	127,5	1763,66	55,59	224866	7087	17872	219331	479732
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	199907	3177		35536	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	5,4825		51519,00	–	282453	–	282453	–	305049
		СП - 8%				–	–	–	–		22596	
19	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,5225		26000,00	–	195585	–	195585	–	211232
		СП - 8%				–	–	–	–		15647	
		Бортовой камень тротуара										
20	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,154048		5112,72	3323,40	5900	3835	6	3546	10202
		НР - 93%; СП - 83%				1784,52	1519,25	2059	1753		756	
21	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1,3271552		9526,00	–	12642	–	12642	–	13653
		СП - 8%				–	–	–	–		1011	
22	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	73,6		1763,66	55,59	129805	4091	10317	126610	276928
		НР - 108%; СП - 8%				1567,90	24,92	115397	1834		20513	
23	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.25.10/	м3	1,84		51519,00	–	94795	–	94795	–	102379
		СП - 8%				–	–	–	–		7584	
24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,73152		26000,00	–	97020	–	97020	–	104782
		СП - 8%				–	–	–	–		7762	
		Устройство дорожной одежды проезжей части										
25	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	21,4		3418,63	64,90	73159	1389	66527	6229	85740
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	5243	525		6351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,119	2,5466	25170,00				64098		
25.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,01284	189171,00				2429		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3630339	94707	2782588	643802	4616075
								656848	41053	–	341935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3630339				
	Материалы		Тенге					1523811				
	Всего заработная плата		Тенге						697901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1258776				
	Транспортные расходы		Тенге					96195				
		Накладные расходы	Тенге					643802				
		Сметная прибыль	Тенге					341935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4616076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									400
		Сметная заработная плата	Тенге						697901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4616076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					697901			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4616076**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				656848				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41053			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2782587		
		- Перевозка грузов	Тенге				96195				
		- Накладные расходы	Тенге							643802	
		- Сметная прибыль	Тенге							341935	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								4 824 048
		НДС 12%	Тенге								578 886
		Всего с НДС	Тенге								5 402 934
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**4 970 699**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор_____**Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-45 ул. Орынбор (между пр. Кабанбай батыра и ул. Сауран, в районе д. 48/7)**

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	1,785		5769,81	2401,88	10299	4287	–	8572	20381
		НР - 108%; СП - 8%				3367,93	1078,52	6012	1925		1510	
2	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	4,2126		924,00	–	3892	–		–	4203
		СП - 8%				–	–	–	–		311	
3	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	63,189		66,00	–	4170	–		–	4504
		СП - 8%				–	–	–	–		334	
4	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	**Разборка. Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	40,4		1771,32	–	71561	–	–	67268	149935
		НР - 94%; СП - 8%				1771,32	–	71561	–		11106	
5	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	**Камни бортовые (БР1000.300.150)(БР1000.20.08) L=1м на бетонном основании. Разборка**	м	27,2		2074,05	523,63	56414	14243	–	35262	99010
		НР - 72%; СП - 8%				1550,42	250,15	42171	6804		7334	
6	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1,2475		924,00	–	1153	–		–	1245
		СП - 8%				–	–	–	–		92	
7	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	18,7125		66,00	–	1235	–		–	1334
		СП - 8%				–	–	–	–		99	
		Обустройство тротуара брусчатое покрытие										
		Нарезка корыта под тротуар										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,4704	349,81 –	349,81 149,33	5062 –	5062 2161	–	1556 529	7147
9	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6176	4915,50 4915,50	– –	17782 17782	– –	–	12803 2447	33032
10	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,088	486,07 –	486,07 207,50	8792 –	8792 3753	–	2702 920	12414
11	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	474,81	66,00 –	– –	31337 –	– –		– 2507	33844
12	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	64,6	373,07 373,07	– –	24100 24100	– –	–	17352 3316	44768
		Брусчатое покрытие тротуара									
13	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные толщ.0,15м. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	9,69	9575,00 6437,78	3132,42 1423,37	92782 62382	30353 13792	47	71604 13151	177537
14	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4 СП - 8%	м3	13,3722	9526,00 –	– –	127384 –	– –	127384	– 10191	137575
15	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные толщ.0,05м. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	11,37	12257,29 5941,04	1774,33 776,38	139365 67550	20174 8827	51641	71794 16893	228052
15.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 12,7344	4051,00				51587		
16	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	258,6	2443,95 2214,16	211,57 73,24	632004 572580	54712 18940	4712	556029 95043	1283076
16.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 1,11198	4051,00				4505		
17	С1255-102-0609	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	237,2	4636,00 –	– –	1099659 –	– –	1099659	– 87973	1187632
		Бортовые камни-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0332	5112,72	3323,40	5282	3434	4	3175	9133
		НР - 93%, СП - 8%			1784,52	1519,25	1844	1570		677	
19	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1,18818	9526,00	–	11319	–	11319	–	12224
		СП - 8%			–	–	–	–		905	
20	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36,9	1763,66	55,59	65079	2052	5172	63477	138840
		НР - 108%, СП - 8%			1567,90	24,92	57855	920		10284	
21	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	36,9	10568,00	–	389959	–	389959	–	421156
		СП - 8%			–	–	–	–		31197	
22	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1771	26000,00	–	56605	–	56605	–	61133
		СП - 8%			–	–	–	–		4528	
		Бортовой камень тротуара									
23	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1872	5112,72	3323,40	6070	3946	5	3648	10495
		НР - 93%, СП - 8%			1784,52	1519,25	2119	1804		777	
24	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1,36528	9526,00	–	13006	–	13006	–	14046
		СП - 8%			–	–	–	–		1040	
25	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84,8	1763,66	55,59	149558	4714	11886	145876	319069
		НР - 108%, СП - 8%			1567,90	24,92	132958	2113		23635	
26	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	1,096	51519,00	–	56465	–	56465	–	60982
		СП - 8%			–	–	–	–		4517	
27	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,29936	26000,00	–	111783	–	111783	–	120726
		СП - 8%			–	–	–	–		8943	
		Устройство пандуса 1 шт Бортовые камни									
28	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Подрезка бортовых камней	м бортового камня	2,8	1763,66	55,59	4938	156	392	4817	10535
		НР - 108%, СП - 8%			1567,90	24,92	4390	70		780	
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м									
29	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев	шт.	1	2067,67	233,26	2068	233	–	1930	4318
		НР - 99%, СП - 8%			1834,41	114,85	1834	115		320	
30	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	1	3636,39	388,77	3636	388	191	3216	7400
		НР - 99%, СП - 8%			3057,35	191,41	3057	191		548	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,008	23784,00				190		
31	С1244-202-0113	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	1		84994,00	–	84994	–	84994	–	91794
		СП - 8%				–	–	–	–		6800	
		Устройство дорожной одежды проезжей части										
32	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,4		349,23	303,15	1537	1334	–	449	2144
		НР - 108%, СП - 8%				46,05	48,35	203	213		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,0044	32,00				0		
33	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (1см до толщ.5см)	м2 покрытия	4,4		8,15	0,06	36	–	–	38	80
		НР - 108%, СП - 8%				8,09	–	36	–		6	
34	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	0,6424		33464,00	–	21497	–	21497	–	23217
		СП - 8%				–	–	–	–		1720	
35	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0022		184277,00	–	405	–	405	–	437
		СП - 8%				–	–	–	–		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3311228	153880	2047126	1071568	4733418
								1068434	63198	–	350624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3311228				
	Материалы		Тенге					74052				
	Всего заработная плата		Тенге						1131632			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1973076				
	Транспортные расходы		Тенге					41788				
		Накладные расходы	Тенге					1071568				
		Сметная прибыль	Тенге					350624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4733420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
		Сметная заработная плата	Тенге						1131632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4733420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
		Сметная заработная плата	Тенге						1131632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4733420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1068434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						153880			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						63198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2047128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				41787				
		- Накладные расходы	Тенге							1071568	
		- Сметная прибыль	Тенге							350624	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге								4 946 679
		НДС 12%	Тенге								593 601
		Всего с НДС	Тенге								5 540 281
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**								**5 097 058**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____**Буч Р.А.**