Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Нұртай Данияр Жұматайұлы.
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -Строительство здания парикмахерской, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би по ул.Айтеке би №9 А.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№1	05.10.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта -Строительство здания парикмахерской, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би по ул.Айтеке би №9 А.	23 127 500	23 127 500	-	-	-	-			23 127 500
Итого:	**23 127 500**	**23 127 500**	-	-	-	-		-	**23 127 500**

Заказчик: Нұртай Данияр Жұматайұлы.
_____**Нұртай Д.Ж.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Директор_____**Сейткулов Б.**

ЖШС / ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854

Заказчик: Нұртай Данияр Жұматайұлы.
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -Строительство здания парикмахерской, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би по ул.Айтеке би №9 А.

А К Т №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**455,2437**		**139,30**	**63415**
		Накладные расходы	%	72		26,47	12050
		Сметная прибыль	%	8		13,26	6037
		Сметная стоимость:				**179,03**	**81502**
2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**34,2657**		**1993,57**	**68311**
		Накладные расходы	%	72		1435,37	49184
		Сметная прибыль	%	8		274,32	9400
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**126895**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**369,8356**		**30,63**	**11328**
		Накладные расходы	%	72		7,54	2789
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1128
		Сметная стоимость:				**41,23**	**15245**

4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27,8371**	**706,64**	**19671**
		Накладные расходы	%	72	508,78	14163
		Сметная прибыль	%	8	97,23	2707
		Сметная стоимость:			**1312,66**	**36540**
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**369,8356**	**131,75**	**48726**
		Накладные расходы	%	72	70,17	25951
		Сметная прибыль	%	8	16,15	5973
		Сметная стоимость:			**218,07**	**80650**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**211451**
		Накладные расходы -	Тенге			**104137**
		Сметная прибыль -	Тенге			**25244**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**340832**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Основание

6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**19,6618**	**23280,66**	**457739**
		Накладные расходы	%	91	1115,62	21935
		Сметная прибыль	%	8	1951,70	38374
		Сметная стоимость:			**26347,99**	**518048**
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**27,0000**	**1930,81**	**52132**
		Накладные расходы	%	118	1382,30	37322
		Сметная прибыль	%	8	265,05	7156
		Сметная стоимость:			**3578,16**	**96610**
9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**27,1860**	**31979,00**	**869381**
		Сметная прибыль	%	8	2558,32	69550
		Сметная стоимость:			**34537,32**	**938932**

10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**11**	**1463,30**	**16389**
		Накладные расходы	%	118	834,31	9344
		Сметная прибыль	%	8	183,81	2059
		Сметная стоимость:			**2481,42**	**27792**
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**49,2000**	**2074,15**	**102048**
		Накладные расходы	%	118	1172,36	57680
		Сметная прибыль	%	8	259,72	12778
		Сметная стоимость:			**3506,23**	**172507**
14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,7224**	**20382,00**	**157398**
		Сметная прибыль	%	8	1630,56	12592
		Сметная стоимость:			**22012,56**	**169990**
15	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,8728**	**19783,00**	**215097**
		Сметная прибыль	%	8	1582,64	17208
		Сметная стоимость:			**21365,64**	**232304**
		Фундаменты под перегородки				
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**4,6280**	**26789,30**	**123981**
		Накладные расходы	%	91	3466,73	16044
		Сметная прибыль	%	8	2420,48	11202
		Сметная стоимость:			**32676,51**	**151227**
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0029**	**205312,00**	**586**
		Сметная прибыль	%	8	16424,96	47
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**633**
		Гидроизоляция				
18	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХП-734, первый слой**	**м2**	**531,9600**	**529,68**	**281769**
		Накладные расходы	%	69	26,49	14092

		Сметная прибыль	%	8	44,49	23667
		Сметная стоимость:			**600,66**	**319527**
19	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**197,4112**	**1056,62**	**208589**
		Накладные расходы	%	93	177,19	34979
		Сметная прибыль	%	8	98,71	19486
		Сметная стоимость:			**1332,52**	**263054**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2485108**
		Накладные расходы -	Тенге			**191396**
		Сметная прибыль -	Тенге			**214119**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2890624**

РАЗДЕЛ 3.Стены, перекрытие и покрытие, перемычки и монолитный пояс

		Наружные стены				
20	**Е11-080301-0112 1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**82,0000**	**10644,33**	**872835**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	7347,31	602479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1439,33	118025
		Сметная стоимость:			**19430,97**	**1593340**
21	**С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**82,0000**	**9273,00**	**760386**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	741,84	60831
		Сметная стоимость:			**10014,84**	**821217**
		Внутренние стены				
22	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**127,4400**	**20890,55**	**2662292**
		Накладные расходы	%	93	3928,23	500614
		Сметная прибыль	%	8	1985,50	253032

		Сметная стоимость:			26804,28	3415937
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4295513
		Накладные расходы -	Тенге			1103093
		Сметная прибыль -	Тенге			431888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5830494

РАЗДЕЛ 4.Проемы

Окна

23	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**54,0240**	**2372,51**	**128172**
		Накладные расходы	%	90	755,68	40825
		Сметная прибыль	%	8	250,26	13520
		Сметная стоимость:			3378,44	182517
24	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**0,3600**	**3746,06**	**1349**
		Накладные расходы	%	90	1169,07	421
		Сметная прибыль	%	8	393,21	142
		Сметная стоимость:			5308,33	1911
25	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**54,0240**	**18230,00**	**984858**
		Сметная прибыль	%	8	1458,40	78789
		Сметная стоимость:			19688,40	1063646
26	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,3600**	**12627,00**	**4546**
		Сметная прибыль	%	8	1010,16	364
		Сметная стоимость:			13637,16	4909
27	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**32,7600**	**1009,31**	**33065**
		Накладные расходы	%	90	175,34	5744

		Сметная прибыль	%	8	94,77	3105
		Сметная стоимость:			**1279,42**	**41914**
28	**2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**32,7600**	**1451,00**	**47535**
		Сметная прибыль	%	8	116,08	3803
		Сметная стоимость:			**1567,08**	**51338**
		Двери				
29	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,6700**	**2415,43**	**13695**
		Накладные расходы	%	69	1324,47	7510
		Сметная прибыль	%	8	299,19	1696
		Сметная стоимость:			**4039,09**	**22902**
30	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,6700**	**43408,00**	**246123**
		Сметная прибыль	%	8	3472,64	19690
		Сметная стоимость:			**46880,64**	**265813**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**1459343**
		Накладные расходы -				**54500**
		Сметная прибыль -				**121108**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**1634950**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля				
31	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**180,0000**	**4527,66**	**814979**
		Накладные расходы	%	92	1480,69	266524
		Сметная прибыль	%	8	480,67	86521
		Сметная стоимость:			**6489,02**	**1168024**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**814979**
		Накладные расходы -				**266524**
		Сметная прибыль -				**86521**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**1168024**
		РАЗДЕЛ 6.Полы				

32	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**15,0000**		**23317,42**	**349761**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	43091
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	31428
		Сметная стоимость:				**28285,37**	**424280**
33	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**150,0000**		**669,45**	**100418**
		Накладные расходы	%	94		275,56	41334
		Сметная прибыль	%	8		75,60	11340
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**153092**
34	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**150,0000**		**4126,79**	**619019**
		Накладные расходы	%	94		968,81	145322
		Сметная прибыль	%	8		407,65	61147
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**825487**
35	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**91,7280**		**518,03**	**47518**
		Накладные расходы	%	94		238,20	21850
		Сметная прибыль	%	8		60,50	5550
		Сметная стоимость:				**816,73**	**74917**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6					**1116715**
		Накладные расходы -					**251596**
		Сметная прибыль -					**109465**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**1477776**

РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы

1	**1115-0405-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**479,8000**		**476,69**	**228716**

2	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	150,0000		**528,29**	79244
3	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	479,8000		**1928,82**	925271
4	1115-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	580,0000		**3097,58**	1796596
5	1115-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	150,0000		**4023,35**	603503
6	261-101-0214	**Раствор декоративный**	**$м^3$**	1,0500		--	--
7	1115-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	12,0000		**1397,33**	16768
8	261-101-0214	**Раствор декоративный**	**$м^3$**	0,0360		--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7					3650099
		Накладные расходы -					2628071
		Сметная прибыль -					292008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7					6570177

водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодный В1

1	**Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**8,0000**	**2133,95**	**17071,60**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1625,49	13003,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	300,76	2406,08
		Сметная стоимость:			**4060,20**	**32481,60**
2	**С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,8960**	**649,00**	**2528,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,92	202,28
		Сметная стоимость:			**700,92**	**2730,78**
3	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**21,0000**	**1511,56**	**31742,76**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1452,00	30492,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	237,08	4978,68
		Сметная стоимость:			**3200,64**	**67213,44**
4	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**15,0000**	**1368,13**	**20521,95**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1313,81	19707,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	214,56	3218,40
		Сметная стоимость:			**2896,50**	**43447,50**
5	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**13,0000**	**1254,79**	**16312,27**

		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1204,02	15652,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	196,70	2557,10
		Сметная стоимость:			**2655,51**	**34521,63**
6	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**20,7900**	**519,00**	**10790,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,52	863,20
		Сметная стоимость:			**560,52**	**11653,21**
7	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,8500**	**311,00**	**4618,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,88	369,47
		Сметная стоимость:			**335,88**	**4987,82**
8	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**12,8700**	**182,00**	**2342,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,56	187,39
		Сметная стоимость:			**196,56**	**2529,73**
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**80,0000**	**70,76**	**5660,80**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	67,56	5404,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,07	885,60
		Сметная стоимость:			**149,39**	**11951,20**
15	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**1880,77**	**3761,54**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1461,92	2923,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	267,42	534,84
		Сметная стоимость:			**3610,11**	**7220,22**

16	С123-040902-1406 2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**	**13557,00**	**27114,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1084,56	2169,12
		Сметная стоимость:			**14641,56**	**29283,12**
29	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,0000**	**1815,23**	**181523,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	612,63	61263,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	194,23	19423,00
		Сметная стоимость:			**2622,09**	**262209,00**
30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**85,0000**	**70,76**	**6014,60**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	67,56	5742,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,07	940,95
		Сметная стоимость:			**149,39**	**12698,15**
31	С123-040501-0226 2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**	**4465,00**	**40185,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	357,20	3214,80
		Сметная стоимость:			**4822,20**	**43399,80**
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,2200**	**81,98**	**1247,74**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	25,29	384,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,58	130,59
		Сметная стоимость:			**115,85**	**1763,24**

33	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	15,2200	122,32	1861,71
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	14,30	217,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,93	166,35
		Сметная стоимость:			147,55	2245,71
51	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,0000	799,35	799,35
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	746,37	746,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	123,66	123,66
		Сметная стоимость:			1669,38	1669,38
52	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000	7628,00	7628,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	610,24	610,24
		Сметная стоимость:			8238,24	8238,24
57	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,0000	8740,87	8740,87
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	8288,26	8288,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1362,33	1362,33
		Сметная стоимость:			18391,46	18391,46
58	513-102-0101	Котел стальной водогрейный трехходовой с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 500 кВт, габаритные размеры 2300 мм х 1100 мм х 1450 мм	комплект	1,0000	2300000,00	2300000
59	51-040106-0104 5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1,0000	130500,00	130500,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2820964
		Накладные расходы-	тенге			155538
		Сметная прибыль -	Тенге			238120
		Всего:	Тенге			3214623

Итого по акту: тенге **23127500**

Заказчик: Нұртай Данияр Жұматайұлы.

Нұртай Д.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор Сейткулов Б.