Ф №3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

АКТ №1

выполненных работ от 13.12.2022 года

(тенге)

1	Общая стоимость работ, выполняемых работ с начала действия Договора №86 от 05.10.2022г,. Допсоглашение №1 от 12.12.2022г.	57 480 000,00
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	57 480 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	-
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	-
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	-
4	Виды выполняемых работ - РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ СОКУР НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОДОЛИНКА-ШАХАН-МОЛОДЕЦКОЕ" км 23+570	Реконструкция
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	-
6	Сумма Фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	57 480 000,00
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	57 480 000,00
7	Сумма выполненных работ с 05.10.2022 по 13.12.2022 г.	57 480 000,00
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	57 480 000,00
8	Сумма удержании гарантии 5%	-
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	-
9	Сумма удержания аванса 30%	-
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	57 480 000,00
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	57 480 000,00
11	В том числе НДС 12%	6 158 571,43
	за счет трансфертов из РБ	-
	за счет средств из МБ	6 158 571,43

Заказчик:
Государственное учреждение
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда
Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 8507 0102 KSN3 0010 00
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:503450
Заместитель Руководителя:
_____ Мукашев М.А.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ЖБИ-С"
Туркестанская область, Сайрамский район,
Аксукентский сельский округ,
село Аксукент, Проспект Астана, здание 143
БИН 040240004879
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 2785 6000 000 0379 941
АО "Банк Центр Кредит" в г.Шымкент
email: toojbis@mail.ru
Тел: 8(725-31) 45-489
Директор:
_____ Махкамбаев М.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование строительство и его адрес РЕКОНСТРУКЦИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за период декабрь 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	По контракту			Предыдущий		Текущий		Всего	
1	2	3	Объем	Сумма	Ед. расц.	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
1	Опоры. Устройство прослойки из раствора М250 толщ. 20мм под подошвы	м² площади подошвы	2	1912,53	956,26						
2	Подмости для окраски. Устройство	м² окрашиваемой поверхности	170,32	582449,55	3419,74						
				СЛИВ НА РИГЕЛЕ							
4	Слив на ригеле. Укладка бетона вручную при увлажнении поверхности водой	м³ бетона или железобетона в конструкции	2,1	250155,81	119121,81						
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
6	Опоры. Устройство прослойки из раствора М250 толщ. 20мм под подошвы	м² площади подошвы	5	4783,83	956,77						
7	Подмости для окраски. Устройство	м² окрашиваемой поверхности	448,4	1533408,78	3419,73						
				ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ							
9	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка, в т.ч. укладка раствора М250. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	опорная часть	54	3778914,95	69979,91			54	3778914,949	54	3778914,949
11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка рамок	т стальных элементов	0,0721	123033,26	1706425,30			0,064607	110247,0191	0,064607	110247,0191

1	2	3	Объем	Сумма	Ед. расц.	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
12	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов автокраном грузоподъемностью 70тн. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	балка пролетного строения	27	103353761,02	3827917,07			14	53590839,05	14	53590839,05
14	Подмости для окраски. Устройство	м² окрашиваемой поверхности	2184	7468698,66	3419,73						
16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	171,72	29820215,96	173656,04			0	0	0	0
20	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м² изолируемой поверхности	900	3908387,89	4342,65						
	ТУМБЫ БАРЬЕРНОГО И ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ										
21	Пояса в опалубке. Устройство - В35, F300, W6	м³	18,71	6566717,70	350973,69						
	ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ										
26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	748,8	4378151,94	5846,89						
28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	108	410022,80	3796,51						
30	Покрытия или основания. Нарезка поперечных швов в асфальтобетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва	432	2328246,80	5389,46						
	ПЕРИЛЬНОЕ И БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ										
31	Перила сварные стальные. Установка	т перил	2,08	15733472,19	7564169,32						
	ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (4шт)										
38	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	51,6	19210567,98	372297,83						
	Устройство конусов,укрепление конусов,насыпи сопряжения в пределах 10м,сопряжения и дорожной одежды на сопряжении у опор №1,4										
40	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит	м² поверхности	4	2300,06	575,02						
42	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м³ железобетонных конструкций	17	3818519,32	224618,78						

1	2	3	Объем	Сумма	Ед. расц.	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
45	Фундаменты монолитные. Устройство, бетон В30,F300,W6	м³ бетона в деле	2,5	253147,90	101259,16						
48	Тротуары. Устройство	м³ сборных конструкций	0,88	187129,29	212646,92						
50	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	10	32300,29	3230,03						
52	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	96	778621,81	8110,64						
53	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	176	251523,52	1429,11						
55	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	84	542706,77	6460,79						
58	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	80	471392,22	5892,40						
61	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	126	814058,90	6460,78						
64	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	120	707735,07	5897,79						
67	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м² покрытия обочин	100	56671,15	566,71						
	Устройство водоотвода (4 шт)										
69	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 1	м³ грунта	30,1	88663,17	2945,62						
70	Устройство щебеночной подготовки	м³ подушки	7,25	133686,79	18439,56						
71	Монтаж бетонных блоков. Устройство	м³ сборных конструкций	9,608	1432773,46	149122,97						
77	Фундаменты монолитные. Устройство/монолитного короба/	м³ бетона в деле	3,8	253306,44	66659,59						
79	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	19	154101,74	8110,62						
80	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем и камнем	м³ загрузки	1,6	26960,32	16850,20						
	Планировка русла реки										

1	2	3	Объем	Сумма	Ед. расц.	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
83	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1063	497392,50	467,91						
85	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	79	16100,44	203,80						
	Дорожная разметка и дорожные знаки										
87	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,326	23851,21	73163,21						
88	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0552	3058,78	55412,73						
89	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	213640,29	106820,14						
	ИТОГО			210 212 546,68					57 480 000		57 480 000

Заказчик:

Заместитель Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____ **Мукашев М.А.**

Руководитель отдела АД и РДИ

_____ **Кокушев Е.Е.**

Начальник отдела ПТ и СД

_____ **Ким В.М.**

Гл.специалист отдела ПТ ИСД

_____ **Ахметкалиева С.Т.**

Главный специалист отдела АД и РДИ

_____ **Шагдат А.**

Генподрядчик:

Директо ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Махкамбаев М.М.**

Технадзор:

Директор ТОО "КазАрт-Курылысы"

_____ **Омаров Т.Ж.**