Ф №3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и
и автомобильных дорог Карагандинской области"
Исполнитель: ТОО "ЖБИ-С"

А К Т №2
выполненных работ от 24.05.2021 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ, выполняемых работ с начала действия Договора №91 от 11.07.2020г. доп. соглошение №3 от 11.02.2021 г.	41 957 064,69
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	41 957 064,69
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 827 700,15
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	10 827 700,15
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	12 587 117,31
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	12 587 117,31
4	Виды выполняемых работ - Реконструкция моста через реку Сокур на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Новодолинка - Шахан - Молодецкое» км 23+570;	Реконструкция
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	7 038 005,10
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	7 038 005,10
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	21 049 525,87
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	21 049 525,87
7	Сумма выполненных работ с 12.04.2021 по 24.05.2021	10 221 825,72
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	10 221 825,72
8	Сумма удержания гарантии 5%	511 091,29
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	511 091,29
9	Сумма удержания аванса 30%	3 066 547,72
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	3 066 547,72
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	6 644 186,71
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	6 644 186,71
11	В том числе НДС	711 877,15
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	711 877,15

Заказчик:
Государственное учреждение
Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Карагандинской
области
Карагандинская область, г.Караганда,
Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 423363
Руководитель

_____ Шаймин С.К.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ЖБИ-С"

Туркестанская область, Сайрамский район
с.Аксу, КАРАБУЛАК ТАС ЖОЛЫ, 143
БИН/ИИН/УНП 040240004879
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ278560000000379941
АО "Банк Центр Кредит"
Тел.: 8(7253) 145489

Руководитель

_____ Сативалдиев Б.Ю.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция моста через реку Сокур на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Новодолинка - Шахан - Молодецкое» км 23+570

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за период май 2021г.

№	Наименования и виды работ	Ед.изм	По контракту			Предыдущий		Текущий		Всего	
			Объем	Сумма	Ед. расц.	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**										
1.1	Восстановление оси трассы III категории сложности	1км	0,17	11 370,10	66 259,34	0,17	11 370,10		-	0,17	11 370
1.2	Закрепление оси трассы III категории сложности	1км	0,17	5 703,12	33 234,95	0,17	5 703,12		-	0,17	5 703
1.3	Демонтаж металлического перильного ограждения с погрузкой в автосамосвалы г/п 20тн и транспортировкой на базу	т	3,70	493 840,62	133 470,44	3,70	493 840,62		-	3,70	493 841
1.4	Демонтаж металлического ограждения 11ДО на подходах с погрузкой в автосамосвалы г/п 20тн и транспортировкой на базу	т	0,90	77 270,15	85 855,72	0,90	77 270,15		-	0,90	77 270
1.5	Снятие фрезой существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 9 см	м2	862,00	215 028,62	249,45	862,00	215 028,62		-	862,00	215 029
1.6	Разборка существующего выравнивающего слоя,тротуарных плит, гидроизоляции изащитного слоя из бетона общей толщиной 8,0 см вручную отбойными молотками	м3	44,80	2 350 975,64	52 477,13	44,80	2 350 975,64		-	44,80	2 350 976
1.7	Разборка межбалочных швов вручную отбойными молотками	м3	9,00	625 820,54	69 535,62	9,00	625 820,54		-	9,00	625 821
1.8	Демонтаж балок пролетных строений д	м3	86,50	1 695 173,37	19 597,38	86,50	1 695 173,37		-	86,50	1 695 173
1.9	Разборка отбойными молоткамиж/б опор моста У=8,05м3	м3	76,59	13 275 031,44	173 325,91	76,59	13 275 031,44		-	76,59	13 275 031
1.10	Демонтаж ж/б переходный плит ^=4V, вес-2,35т, У-0,94м3,ж/б лежней Л-2, вес-2,9т, У-1,15м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка на базу с разгрузкой в отдельный штабель.	м3	19,64	2 677 462,16	136 326,99	19,64	2 677 462,16		-	19,64	2 677 462
	Итого по подготовительным работам			**21 427 675,76**		-	**21 427 675,76**		-		**21 427 675,76**
2	**Сооружение крайних опор №1, №4**			-		-	-		-	-	-
2.1	Устройство площадки возле опоры №1 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	1 529 116,21	136 528,23	11,20	1 529 116,21		-	11,20	1 529 116,21
2.2	Разборка площадки возле опоры №1 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	83 442,65	7 450,24	11,20	83 442,65		-	11,20	83 442,65
2.3	Повторная укладка плит ПДН-14 на опоре №4	м3		124 545,54	11 120,14	11,20	124 545,54		-	11,20	124 545,54
2.4	Разборка площадки возле опоры №4 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	118 825,86	10 609,45	11,20	118 825,86		-	11,20	118 826
2.5	Устройство буронабивных свай опоры №1, №4 с использованием бурового агрегата	м3	438,00	90 906 557,19	207 549,22	438,00	90 906 557,19		-	438,00	90 906 557,19
2.6	Разработка грунта 2 гр. экскаватором под котлован с планирокой и уплотнением	м3	643,00	2 354 490,53	3 661,73	643,00	2 354 490,53		-	643,00	2 354 490,53
2.7	Обратная засыпка и уплотнение грунта 2 гр. пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	188,20	121 869,43	647,55	-	-	188,20	121 869	188,20	121 869
2.8	Кавалеры (отвалы)	м3	519,10	301 915,59	581,61	-	-	519,10	301 916	519,10	301 916
2.9	Устройство подготовки из ПГС, толщиной 20 см	м3	27,80	221 973,18	7 984,65	13,90	110 986,59	13,90	110 987	27,80	221 973
2.10	Бетонирование монолитного ростверка (опоры №1, №4) Бетон В25 F300 W6	м3	174,16	15 975 942,17	91 731,41	87,08	7 987 971,09	87,08	7 987 971	174,16	15 975 942
2.11	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (ростверков опор №1 и №4, стойки опор №1 и №4 соприкасающиеся с грунтом)	м2	220,00	1 487 294,36	6 760,43	110,00	743 647,18	110,00	743 647	220,00	1 487 294

2.12	Бетонирование стоек опор № 1 и 4 Бетон В30 F300 W6	м3	12,60	1 910 871,68	151 656,48	6,30	955 435,84	6,30	955 436	12,60	1 910 872
2.13	Бетонирование монолитного ригеля крайней опоры Бетон В30 F300 W6	м3	21,06	4 736 787,29	224 918,67	-	-		-	-	-
2.14	Бетонирование монолитных шкафных стенок и открылков Бетон В30 F300 W6	м3	21,24	2 766 183,80	130 234,64	-	-		-	-	-
2.15	Устройство слива на ригеле, бетон В30 F300 W6	м3	1,04	70 336,38	67 631,13	-	-		-	-	-
2.16	Бетонирование монолитных подферменников бетон В30 F300 W6 (28шт)	шт/м3	1,89	204 772,87	108 345,43	-	-		-	-	-
2.17	Устройство подготовки из цементного раствора М250, толщиной 2см под опорные части	м3	0,04	1 358,03	33 950,63	-	-		-	-	-
2.18	Покраска поверхностей опор (стоек, ригелей) сливов, передней и задней граней шкафной стенки перхлорвиниловой краской за 2 раза	м2	170,32	418 303,66	2 455,99	-	-		-	-	-
	Итого по соружение крайних опор №1, №4			**123 334 586,41**		-	**104 915 018,67**		**10 221 825,72**		**115 136 844,39**
	Соружение промежуточных опор №2, №3			-		-	-		-	-	-
3.1	Устройство площадки возле опоры №2 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 разм6,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	1 529 116,21	136 528,23	11,20	1 529 116,21		-	11,20	1 529 116
3.2	Разборка площадки возле опоры №2 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 разм6,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	83 442,65	7 450,24	11,20	83 442,65		-	11,20	83 443
3.3	Повторная укладка плит ПДН-14 на опоре №4	м3	11,20	124 545,54	11 120,14	11,20	124 545,54		-	11,20	124 546
3.4	Разборка площадки возле опоры №3 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 разм6,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	118 825,86	10 609,45	11,20	118 825,86		-	11,20	118 826
3.5	Устройство буронабивных свай опоры №2, №3 с использованием бурового агрегата	м3	468,55	46 848 265,86	99 985,63	468,55	46 848 265,86		-	468,55	46 848 266
3.6	Бетонирование монолитного ростверка Бетон В25 F300 W6	м3	174,16	15 975 942,17	91 731,41	-	-		-	-	-
3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (ростверков опор №2 и №3, стойки опор №2 и №3 соприкасающиеся с грунтом)	м2	157,9	1 067 471,58	6 760,43	-	-		-	-	-
3.8	Разработка грунта 2 гр. экскаватором под котлован с планирокой и уплотнением	м3	711,80	769 624,73	1 081,24	-	-		-	-	-
3.9	Обратная засыпка и уплотнение грунта 2 гр. пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	197,10	397 045,24	2 014,44	-	-		-	-	-
3.10	Кавалеры (отвалы)	м3	585,90	71 360,22	121,80	-	-		-	-	-
3.11	Устройство томпонажного слоя, бетон В20 F300 W6	м3	139,40	5 470 518,89	39 243,32	-	-		-	-	-
3.12	Бетонирование стоек опор С=410 Бетон В30 F300 W6	м2	25,76	3 630 605,34	140 939,65	-	-		-	-	-
3.13	Бетонирование монолитной диафрагмы бетон В30 F300 W6	м3	12,80	1 855 457,61	144 957,63	-	-		-	-	-
3.14	Бетонирование монолитного ригеля бетон В30 F300 W6	м3	35,0	6 390 972,27	182 599,21	-	-		-	-	-
3.15	Бетонирование монолитных подферменников бетон В30 F300 W6 (18 шг)	м3	3,28	351 426,25	107 142,15	-	-		-	-	-
3.16	Устройство слива на ригеле. бетон В30 F300 W6	м3	2,1	142 026,78	67 631,80	-	-		-	-	-
3.17	Устройство подготовки из цементного раствора М250, толщиной 2см под опорные части	м3	0,1	3 395,06	33 950,63	-	-		-	-	-
3.18	Покраска поверхностей опор (стоек, ригелей, диафрагм) перхлорвиниловой краской за 2 раза	м2	448,40	1 101 263,76	2 455,99	-	-		-	-	-
	Итого по соружение промежуточных опор №2, №3			**85 931 306,03**		-	**48 704 196,11**		-		**48 704 196,11**
4	**Соружение пролетных строени**			-		-	-		-	-	-
4.1	Установка резиновых опорных частей 20х25х5,2см и металлических рамок уголок 2х2 / цементный раствор М250 под опорные части	шт	54,0	1 578 455,12	29 230,65	-	-		-	-	-
4.2	Монтаж пролетных строений (ВТК-24У) длиной 24,0 м, массой 21,8т, автокраном г/п 70тн. Объем однойбалки 8,7м3	шт	27,0	15 433 018,42	571 593,27	-	-		-	-	-
4.3	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт	27,0	61 221 464,13	2 267 461,63	6,00	13 604 769,81		-	6,00	13 604 769,81

4.4	Покраска поверхностей пролетных строений перхлорвиниловой краской за 2 раза (компрессор 686кПа, автомобиль бортовой г/п 5 тн)	м2	2184	5 363 871,32	2 455,99	-	-		-	-	-
4.5	Устройство накладной плиты из монолитного жб бетон В35, F300, W6 Н=15см	м3	171,72	17 589 101,49	102 428,96	-	-		-	-	-
4.6	Устройство рулонной гидроизоляции 5мм "Техноэластмост С"	м2	1008,1	2 495 631,93	2 475,58	-	-		-	-	-
4.7	Устройство тумб для установки барьерного и перильного ограждения бетон В35, F300, W6	м3	18,71	3 628 593,60	193 938,73	-	-		-	-	-
4.8	Устройство проезжей части из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки I Н=8см.	м2	748,80	3 650 347,30	4 874,93	-	-		-	-	-
4.9	Устройство покрытия тротуаров из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В марки II Н=4см.	м2	108,00	305 497,05	2 828,68	-	-		-	-	-
4.10	Нарезка и заполнение штраб тиоколовой мастикой, битум марки МГ70/130	пм	432,00	3 820 836,69	8 844,53	-	-		-	-	-
4.11	Установка по тротуарам перильного металлического ограждения из водогазопроводных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75*:	пм	154,40	1 967 702,37	12 744,19	-	-		-	-	-
4.12	Установка барьерного металлического ограждения	пм	216,00	7 313 454,70	33 858,59	-	-		-	-	-
4.13	Устройство однопрофильных деформационных швов типа Мауэр	пм	51,60	11 929 027,61	231 182,71	-	-		-	-	-
	Итого по соружение пролетных строени			**136 297 001,71**		-	**13 604 769,81**		-		**13 604 769,81**
5	**Устройство конусов, укрепления конусов, насыпи сопряжения в пределах 10м. сопряжения и дорожной одежды на**			-		-	-		-	-	-
5.1	Отсыпка конусов и насыпи за устоями дренирующим грунтом	м3	2078,0	1 287 317,19	619,50	-	-		-	-	-
5.2	Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты. Щебеночная подушка под переходные плиты фр. 10-40мм (фр.20-40мм-70%, фр.10-20мм-30%)	м3	90,4	1 417 767,47	15 683,27	-	-		-	-	-
5.3	Прокладка из 3-х слоев толя на битумной мастике под переходные плиты	м2	4,0	1 781,41	445,35	-	-		-	-	-
5.4	Монтаж переходных плит марки П400.98.25-4АШ В30 F300 W6, У=0.85м3/ Р=2.2т	шт	20,0	3 339 668,45	166 983,42	-	-		-	-	-
5.5	Омоноличивание переходных плит В30 F300 W6	м3	2,5	237 911,34	95 164,54	-	-		-	-	-
5.6	Омоноличивание продольных стыков переходных плит бетоном класса В30 F200 W6	м3	0,6	-	-	-	-		-	-	-
5.7	Монтаж тротуарных плит марки ПТ200.75.15-4АШ, У=0.22м3/, Р=0.55т В30,Е200,№6	шт	4,00	162 743,32	40 685,83	-	-		-	-	-
5.8	Щебеночная подготовка под тротуарные плиты Н=0.15м	м3	10,00	21 866,87	2 186,69	-	-		-	-	-
5.9	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	96,0	649 001,49	6 760,43	-	-		-	-	-
5.10	Устройство основания из щебеночной смеси непрерывной В30 F300 W6	м2	176,0	222 547,02	1 264,47	-	-		-	-	-
5.11	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10см, БНД60/90	м2	84,0	492 304,04	5 860,76	-	-		-	-	-
5.12	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона толщиной 8см	м2	80,0	392 411,98	4 905,15	-	-		-	-	-
5.13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10см, БНД60/90	м2	126,0	723 493,16	5 742,01	-	-		-	-	-
5.14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона толщиной 8см	м2	120,0	588 617,31	4 905,14	-	-		-	-	-
5.15	Укрепление обочины ЩПС толщиной слоя 25см	м3	25,0	166 015,90	6 640,64	-	-		-	-	-
5.16	Устройство упоров тип I из монолитного бетона разм.80х60 см - бетон В20, F300, W6	пм	77,00	1 207 374,78	15 680,19	-	-		-	-	-
5.18	Устройство каменной наброски	м3	135,6	1 684 671,31	12 423,83	-	-		-	-	-
5.19	Укрепление конусов монолитным бетоном Н=15см бетон В20, F300, W6	м2	303,0	3 142 832,04	10 372,38	-	-		-	-	-
5.20	Монтаж бетонных блоков Б-2-20-40-16 шт, Б-1-20-75 44 шт, Б-5-12 шт, Б-6-59 шт,Б-9 шт, бетон В22.5, W6, F300	м3	9,608	1 166 709,92	121 431,09	-	-		-	-	-
5.21	Монолитный бетон В22.5, W6, F300	м3	1,5	175 290,41	116 860,27	-	-		-	-	-
5.22	Устройство гидроизоляции двухслойной обмазочной битумной мастикой монолитного короба	м2	19	128 447,86	6 760,41	-	-		-	-	-
5.23	Засыпка короба	м3	1,60	17 969,87	11 231,17	-	-		-	-	-
5.24	Планировка русла реки	м3	1 063,00	271 553,08	255,46	-	-		-	-	-

5.26	Нанесение разметки типа 1.6 ширина полосы 0,1 м, краской	км	0,055	2 263,38	41 003,17	-	-		-	-	-
5.27	Установка индивидуального знака 5.26	шт	2	179 668,04	89 834,02	-	-		-	-	-
	Итого по Устройство конусов, укрепления конусов, насыпи сопряжения в пределах 10м. сопряжения и до1южной одежды на			**17 698 308,00**		-	-		-		-
6	**Объезная дорога**			-		-	-	-	-	-	-
6.1	Отсыпка насыпи (Объезная дорога)	м3	646,80	2 273 581,75	3 515,12	646,80	2 273 581,75		-	646,80	2 273 582
6.2	Основания и покрытия толщиной до 20 см (Объезная дорога)	м2	2 646,00	2 775 388,69	1 048,90	2 646,00	2 775 388,69		-	2 646,00	2 775 389
6.3	Отсыпка насыпи (Подъездные дороги к стройплощадке)	м3	214,20	233 164,77	1 088,54	214,20	233 164,77		-	214,20	233 165
6.4	Основания и покрытия толщиной до 20 см(Подъездные дороги к стройплощадке)	м2	833,00	873 733,06	1 048,90	833,00	873 733,06		-	833,00	873 733
6.5	Отсыпка насыпи (перемычка и монтажные площажки)	м3	2 560,00	2 251 987,57	879,68	2 560,00	2 251 987,57		-	2 560,00	2 251 988
6.6	Водопропускные трубы на объездной дороге 3х1,12 м длиной 15 м и на перемычке 3х1,12 м длиной 15	м	90,00	25 929 334,76	288 103,72	90,00	25 929 334,76		-	90,00	25 929 335
6.7	Установка дорожных знаков для выполнения ремонтных работ по реконструкции моста с полным закрытием движения по участку	шт	30,00	1 322 622,19	44 087,41	30,00	1 322 622,19		-	30,00	1 322 622
	Итого по Объездная дорога			**35 659 812,80**		-	**35 659 812,80**		-		**35 659 812,80**
	Всего			**420 348 690,72**		-	**224 311 473,15**		**10 221 825,72**		**234 533 298,87**

Заказчик :

И.О. Зам. Руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____ **Ким В.М.**

Руководителя отдела АД и РДИ

_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ПТ и СД
_____ **Ахметкалиева С.Т.**

Главный специалист отдела АД и РДИ
_____ **Жакупов Ж.К.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Сативалдиев Б.Ю.**

Технадзор:

Директор ТОО "КазАрт-Құрылысы"

_____ **Омаров Т.Ж.**