Приложение 2 к приказу исполнящего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
**Подрядчик:** ТОО "Энергомера"
**Договор:** №90 от 26.06.2023 г. Доп. Соглашение №90/1 от 05.12.2023 г.
**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах"

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 90 | 26.06.2023 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь 2023) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах | 250 427 204,50 | 20 326 883,48 | | | | | | | 2 439 226,02 | 22 766 109,5 |

**Заказчик:**
**КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**

**Аким** _____ **Абдрахманов Ш.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Энергомера"**

**Директор** _____ **Мухашов Б.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Aisar group"**

**Эксперт** _____ **Сейдак Н.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «АльфаПроектСтрой»**

**Директор** _____ **Жусупов Б.**

**Форма 2**

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**

Подрядчик: **ТОО "Энергомера"**

Договор: **№90 от 26.06.2023 г. Доп. Соглашение №90/1 от 05.12.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах"**

**АКТ №04**
**приемки выполненных работ**
**за декабрь месяц 2023 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **ул.Каратау** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **38** | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | | **61,11** | **209,77** | **209,77** | **12819** | **12819** | **--** | **2154** | **16170** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **48,95** | **--** | **2991** | | **1198** | |
| **39** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | | **1,89** | **2383,37** | **--** | **4505** | **--** | **--** | **3243** | **8368** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2383,37** | **--** | **4505** | **--** | | **620** | |
| **40** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **50,4** | **36,71** | **36,71** | **1850** | **1851** | **--** | **377** | **2405** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **10,39** | **--** | **524** | | **178** | |
| **41** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **12,6** | **1242,92** | **--** | **15661** | **--** | **--** | **11276** | **29092** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1242,92** | **--** | **15661** | **--** | | **2155** | |
| **42** | **211-401-0101 РСНБ РК 2022** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | | **27** | **6547,00** | **--** | **176769** | **--** | **176769** | **--** | **190911** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14142** | |
| **43** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | | **150** | **320,15** | **207,45** | **48023** | **31118** | **--** | **22295** | **75943** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **112,70** | **93,73** | **16905** | **14060** | | **5625** | |
| **44** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | | **160** | **453,56** | **190,29** | **72570** | **30447** | **9064** | **31683** | **112594** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **206,62** | **68,41** | **33059** | **10946** | | **8341** | |
| **45** | **243-113-0805 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | **км** | | **0,16** | **1060932,00** | **--** | **169749** | **--** | **169749** | **--** | **183329** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13580** | |
| | **ул.Абай** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **38** | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | | **142,59** | **209,77** | **209,77** | **29911** | **29911** | **--** | **5025** | **37731** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **48,95** | **--** | **6980** | | **2795** | |
| **39** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | | **4,41** | **2383,37** | **--** | **10511** | **--** | **--** | **7568** | **19525** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2383,37** | **--** | **10511** | **--** | | **1446** | |
| **40** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **117,6** | **36,71** | **36,71** | **4317** | **4317** | **--** | **880** | **5613** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **10,39** | **--** | **1222** | | **416** | |
| **41** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **29,4** | **1242,92** | **--** | **36542** | **--** | **--** | **26310** | **67880** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1242,92** | **--** | **36542** | **--** | | **5028** | |
| **42** | **211-401-0101 РСНБ РК 2022** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | | **63** | **6547,00** | **--** | **412461** | **--** | **412461** | **--** | **445458** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **32997** | |
| **43** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | | **350** | **320,15** | **207,45** | **112052** | **72608** | **--** | **52021** | **177198** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **112,70** | **93,73** | **39445** | **32806** | | **13125** | |
| **44** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | | **350** | **453,56** | **190,29** | **158746** | **66602** | **19827** | **69307** | **246299** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **206,62** | **68,41** | **72317** | **23944** | | **18246** | |
| **45** | **243-113-0805 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | **км** | | **0,35** | **1060932,00** | **--** | **371326** | **--** | **371326** | **--** | **401032** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **29706** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ул.Ынтымак** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **38** | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | | **40,74** | **209,77** | **209,77** | **8546** | **8546** | **--** | **1436** | **10780** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **48,95** | **--** | **1994** | | **799** | |
| **39** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | | **1,26** | **2383,37** | **--** | **3003** | **--** | **--** | **2162** | **5578** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2383,37** | **--** | **3003** | **--** | | **413** | |
| **40** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **33,6** | **36,71** | **36,71** | **1233** | **1233** | **--** | **251** | **1603** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **10,39** | **--** | **349** | | **119** | |
| **41** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **8,4** | **1242,92** | **--** | **10441** | **--** | **--** | **7517** | **19395** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1242,92** | **--** | **10441** | **--** | | **1437** | |
| **42** | **211-401-0101 РСНБ РК 2022** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | | **18** | **6547,00** | **--** | **117846** | **--** | **117846** | **--** | **127274** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9428** | |
| **43** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | | **100** | **320,15** | **207,45** | **32015** | **20745** | **--** | **14863** | **50628** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **112,70** | **93,73** | **11270** | **9373** | | **3750** | |
| **44** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | | **120** | **453,56** | **190,29** | **54427** | **22835** | **6798** | **23762** | **84445** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **206,62** | **68,41** | **24794** | **8209** | | **6256** | |
| **45** | **243-113-0805 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | **км** | | **0,12** | **1060932,00** | **--** | **127312** | **--** | **127312** | **--** | **137497** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **10185** | |
| | **ул.7-я** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **38** | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | | **142,59** | **209,77** | **209,77** | **29911** | **29911** | **--** | **5025** | **37731** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **48,95** | **--** | **6980** | | **2795** | |
| **39** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | | **4,41** | **2383,37** | **--** | **10511** | **--** | **--** | **7568** | **19525** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2383,37** | **--** | **10511** | **--** | | **1446** | |
| **40** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **117,6** | **36,71** | **36,71** | **4317** | **4317** | **--** | **880** | **5613** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **10,39** | **--** | **1222** | | **416** | |
| **41** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **29,4** | **1242,92** | **--** | **36542** | **--** | **--** | **26310** | **67880** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1242,92** | **--** | **36542** | **--** | | **5028** | |
| **42** | **211-401-0101 РСНБ РК 2022** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | | **63** | **6547,00** | **--** | **412461** | **--** | **412461** | **--** | **445458** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **32997** | |
| **43** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | | **350** | **320,15** | **207,45** | **112052** | **72608** | **--** | **52021** | **177198** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **112,70** | **93,73** | **39445** | **32806** | | **13125** | |
| **44** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | | **350** | **453,56** | **190,29** | **158746** | **66602** | **19827** | **69307** | **246299** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **206,62** | **68,41** | **72317** | **23944** | | **18246** | |
| **45** | **243-113-0805 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | **км** | | **0,35** | **1060932,00** | **--** | **371326** | **--** | **371326** | **--** | **401032** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **29706** | |
| | **ул.Алимова** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **38** | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | | **80,6652** | **209,77** | **209,77** | **16921** | **16922** | **--** | **2843** | **21345** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **48,95** | **--** | **3949** | | **1581** | |
| **39** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | | **2,4948** | **2383,37** | **--** | **5946** | **--** | **--** | **4281** | **11045** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2383,37** | **--** | **5946** | **--** | | **818** | |
| **40** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **66,528** | **36,71** | **36,71** | **2442** | **2442** | **--** | **498** | **3175** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **10,39** | **--** | **691** | | **236** | |
| **41** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **16,632** | **1242,92** | **--** | **20672** | **--** | **--** | **14884** | **38401** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1242,92** | **--** | **20672** | **--** | | **2845** | |
| **42** | **211-401-0101 РСНБ РК 2022** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | | **27** | **6547,00** | **--** | **176769** | **--** | **176769** | **--** | **190911** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14142** | |
| **43** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | | **150** | **320,15** | **207,45** | **48023** | **31118** | **--** | **22295** | **75943** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **112,70** | **93,73** | **16905** | **14060** | | **5625** | |
| **44** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | | **210** | **453,56** | **190,29** | **95248** | **39961** | **11897** | **41584** | **147780** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **206,62** | **68,41** | **43390** | **14366** | | **10947** | |
| **45** | **243-113-0805 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | **км** | | **0,21** | **1060932,00** | **--** | **222796** | **--** | **222796** | **--** | **240620** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **17824** | |
| | **ул.Аль-Фараби** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **38** | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | | **34,629** | **209,77** | **209,77** | **7264** | **7264** | **--** | **1220** | **9163** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **48,95** | **--** | **1695** | | **679** | |
| **39** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | | **1,071** | **2383,37** | **--** | **2553** | **--** | **--** | **1838** | **4742** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2383,37** | **--** | **2553** | **--** | | **351** | |
| **40** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **28,56** | **36,71** | **36,71** | **1048** | **1049** | **--** | **214** | **1363** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **10,39** | **--** | **297** | | **101** | |
| **41** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | | **7,14** | **1242,92** | **--** | **8874** | **--** | **--** | **6390** | **16485** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1242,92** | **--** | **8874** | **--** | | **1221** | |
| **42** | **211-401-0101 РСНБ РК 2022** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | | **15,3** | **6547,00** | **--** | **100169** | **--** | **100169** | **--** | **108183** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8014** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 85 | 320,15 | 207,45 | 27213 | 17633 | -- | 12634 | 43034 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 9580 | 7967 | | 3188 | |
| 44 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 110 | 453,56 | 190,29 | 49892 | 20932 | 6232 | 21782 | 77409 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 22728 | 7525 | | 5734 | |
| 45 | 243-113-0805<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,11 | 1060932,00 | -- | 116703 | -- | 116703 | -- | 126039 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9336 | |
| | **ул.Досхожин** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 34,629 | 209,77 | 209,77 | 7264 | 7264 | -- | 1220 | 9163 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 1695 | | 679 | |
| 39 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 1,071 | 2383,37 | -- | 2553 | -- | -- | 1838 | 4742 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 2553 | -- | | 351 | |
| 40 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 28,56 | 36,71 | 36,71 | 1048 | 1049 | -- | 214 | 1363 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 297 | | 101 | |
| 41 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 7,14 | 1242,92 | -- | 8874 | -- | -- | 6390 | 16485 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 8874 | -- | | 1221 | |
| 42 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | | 15,3 | 6547,00 | -- | 100169 | -- | 100169 | -- | 108183 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8014 | |
| 43 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 85 | 320,15 | 207,45 | 27213 | 17633 | -- | 12634 | 43034 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 9580 | 7967 | | 3188 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 110 | 453,56 | 190,29 | 49892 | 20932 | 6232 | 21782 | 77409 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 22728 | 7525 | | 5734 | |
| 45 | 243-113-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,11 | 1060932,00 | -- | 116703 | -- | 116703 | -- | 126039 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9336 | |
| | **ул.Есахаева** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 224,07 | 209,77 | 209,77 | 47003 | 47003 | -- | 7896 | 59291 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 10968 | | 4392 | |
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 6,93 | 2383,37 | -- | 16517 | -- | -- | 11892 | 30682 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 16517 | -- | | 2273 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 184,8 | 36,71 | 36,71 | 6784 | 6784 | -- | 1382 | 8820 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 1920 | | 654 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 46,2 | 1242,92 | -- | 57423 | -- | -- | 41344 | 106669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 57423 | -- | | 7902 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | | 99 | 6547,00 | -- | 648153 | -- | 648153 | -- | 700005 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51852 | |
| 43 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 550 | 320,15 | 207,45 | 176083 | 114098 | -- | 81747 | 278455 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 61985 | 51552 | | 20625 | |
| 44 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 585 | 453,56 | 190,29 | 265333 | 111320 | 33140 | 115842 | 411671 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 120873 | 40020 | | 30496 | |
| 45 | 243-113-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,585 | 1060932,00 | -- | 620645 | -- | 620645 | -- | 670297 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 49652 | |
| | **ул.Н.Ильясова** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 154,812 | 209,77 | 209,77 | 32475 | 32475 | -- | 5456 | 40965 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 7578 | | 3034 | |
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 4,788 | 2383,37 | -- | 11412 | -- | -- | 8216 | 21199 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 11412 | -- | | 1570 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 127,68 | 36,71 | 36,71 | 4687 | 4688 | -- | 955 | 6094 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 1327 | | 452 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 31,92 | 1242,92 | -- | 39674 | -- | -- | 28565 | 73698 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 39674 | -- | | 5459 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | | 68,4 | 6547,00 | -- | 447815 | -- | 447815 | -- | 483640 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35825 | |
| 43 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 380 | 320,15 | 207,45 | 121657 | 78831 | -- | 56479 | 192386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 42826 | 35617 | | 14250 | |
| 44 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 420 | 453,56 | 190,29 | 190495 | 79922 | 23793 | 83168 | 295558 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 86780 | 28732 | | 21895 | |
| 45 | 243-113-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,42 | 1060932,00 | -- | 445591 | -- | 445591 | -- | 481238 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35647 | |
| | **ул.Нургелдиева** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 14,259 | 209,77 | 209,77 | 2991 | 2991 | -- | 502 | 3773 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 698 | | 279 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 0,441 | 2383,37 | -- | 1051 | -- | -- | 757 | 1952 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 1051 | -- | | 145 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 11,76 | 36,71 | 36,71 | 432 | 432 | -- | 88 | 562 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 122 | | 42 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 2,94 | 1242,92 | -- | 3654 | -- | -- | 2631 | 6788 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 3654 | -- | | 503 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | | 6,3 | 6547,00 | -- | 41246 | -- | 41246 | -- | 44546 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3300 | |
| 43 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 35 | 320,15 | 207,45 | 11205 | 7261 | -- | 5202 | 17720 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 3945 | 3281 | | 1313 | |
| 44 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 35 | 453,56 | 190,29 | 15875 | 6660 | 1983 | 6931 | 24630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 7232 | 2394 | | 1825 | |
| 45 | 243-113-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,035 | 1060932,00 | -- | 37133 | -- | 37133 | -- | 40104 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2971 | |
| | **ул.Сексенбаева** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 7,3332 | 209,77 | 209,77 | 1538 | 1538 | -- | 258 | 1940 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 359 | | 144 | |
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 0,2268 | 2383,37 | -- | 541 | -- | -- | 389 | 1005 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 541 | -- | | 74 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 6,048 | 36,71 | 36,71 | 222 | 222 | -- | 45 | 289 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 63 | | 21 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 1,512 | 1242,92 | -- | 1879 | -- | -- | 1353 | 3491 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 1879 | -- | | 259 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | | 3,24 | 6547,00 | -- | 21212 | -- | 21212 | -- | 22909 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1697 | |
| 43 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 18 | 320,15 | 207,45 | 5763 | 3734 | -- | 2675 | 9113 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 2029 | 1687 | | 675 | |
| 44 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 25 | 453,56 | 190,29 | 11339 | 4757 | 1416 | 4951 | 17593 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 5166 | 1710 | | 1303 | |
| 45 | 243-113-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,025 | 1060932,00 | -- | 26523 | -- | 26523 | -- | 28645 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2122 | |
| | **ул.Бейсенбаева** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 126,294 | 209,77 | 209,77 | 26493 | 26493 | -- | 4451 | 33419 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 6182 | | 2475 | |
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 3,906 | 2383,37 | -- | 9309 | -- | -- | 6703 | 17293 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 9309 | -- | | 1281 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 104,16 | 36,71 | 36,71 | 3824 | 3823 | -- | 779 | 4972 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 1082 | | 369 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 26,04 | 1242,92 | -- | 32366 | -- | -- | 23303 | 60123 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 32366 | -- | | 4454 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | | 55,8 | 6547,00 | -- | 365323 | -- | 365323 | -- | 394549 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 29226 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 310 | 320,15 | 207,45 | 99247 | 64309 | -- | 46075 | 156947 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 34937 | 29056 | | 11625 | |
| 44 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 320 | 453,56 | 190,29 | 145139 | 60893 | 18128 | 63366 | 225187 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 66118 | 21891 | | 16682 | |
| 45 | 243-113-0805<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,32 | 1060932,00 | -- | 339498 | -- | 339498 | -- | 366658 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 27160 | |
| | **ул.40** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 44,814 | 209,77 | 209,77 | 9401 | 9401 | -- | 1579 | 11859 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 2194 | | 878 | |
| 39 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 1,386 | 2383,37 | -- | 3303 | -- | -- | 2378 | 6136 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 3303 | -- | | 455 | |
| 40 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 36,96 | 36,71 | 36,71 | 1357 | 1357 | -- | 276 | 1764 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 384 | | 131 | |
| 41 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 9,24 | 1242,92 | -- | 11485 | -- | -- | 8269 | 21334 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 11485 | -- | | 1580 | |
| 42 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | | 99 | 6547,00 | -- | 648153 | -- | 648153 | -- | 700005 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51852 | |
| 43 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 550 | 320,15 | 207,45 | 176083 | 114098 | -- | 81747 | 278455 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 61985 | 51552 | | 20625 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 120 | 453,56 | 190,29 | 54427 | 22835 | 6798 | 23762 | 84445 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 24794 | 8209 | | 6256 | |
| 45 | 243-113-0805<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,12 | 1060932,00 | -- | 127312 | -- | 127312 | -- | 137497 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10185 | |
| | **ул.43** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 44,814 | 209,77 | 209,77 | 9401 | 9401 | -- | 1579 | 11859 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 2194 | | 878 | |
| 39 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 1,386 | 2383,37 | -- | 3303 | -- | -- | 2378 | 6136 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 3303 | -- | | 455 | |
| 40 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 36,96 | 36,71 | 36,71 | 1357 | 1357 | -- | 276 | 1764 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 384 | | 131 | |
| 41 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 9,24 | 1242,92 | -- | 11485 | -- | -- | 8269 | 21334 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 11485 | -- | | 1580 | |
| 42 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | | 19,8 | 6547,00 | -- | 129631 | -- | 129631 | -- | 140001 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10370 | |
| 43 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 110 | 320,15 | 207,45 | 35217 | 22819 | -- | 16349 | 55691 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 12397 | 10310 | | 4125 | |
| 44 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 130 | 453,56 | 190,29 | 58963 | 24737 | 7365 | 25743 | 91483 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 26861 | 8893 | | 6777 | |
| 45 | 243-113-0805<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,13 | 1060932,00 | -- | 137921 | -- | 137921 | -- | 148955 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11034 | |
| | **ул.45** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 130,368 | 209,77 | 209,77 | 27347 | 27348 | -- | 4594 | 34496 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 6382 | | 2555 | |
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 4,032 | 2383,37 | -- | 9610 | -- | -- | 6919 | 17851 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 9610 | -- | | 1322 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 107,52 | 36,71 | 36,71 | 3947 | 3947 | -- | 804 | 5132 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 1117 | | 381 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 26,88 | 1242,92 | -- | 33410 | -- | -- | 24055 | 62062 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 33410 | -- | | 4597 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | | 57,6 | 6547,00 | -- | 377107 | -- | 377107 | -- | 407276 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 30169 | |
| 43 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 320 | 320,15 | 207,45 | 102448 | 66384 | -- | 47562 | 162010 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 36064 | 29994 | | 12000 | |
| 44 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 350 | 453,56 | 190,29 | 158746 | 66602 | 19827 | 69307 | 246299 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 72317 | 23944 | | 18246 | |
| 45 | 243-113-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,35 | 1060932,00 | -- | 371326 | -- | 371326 | -- | 401032 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 29706 | |
| | **пер.Досхожин** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 67,221 | 209,77 | 209,77 | 14101 | 14100 | -- | 2369 | 17787 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 3290 | | 1318 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 2,079 | 2383,37 | -- | 4955 | -- | -- | 3568 | 9204 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 4955 | -- | | 682 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 55,44 | 36,71 | 36,71 | 2035 | 2035 | -- | 415 | 2646 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 576 | | 196 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 13,86 | 1242,92 | -- | 17227 | -- | -- | 12403 | 32001 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 17227 | -- | | 2370 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | | 29,7 | 6547,00 | -- | 194446 | -- | 194446 | -- | 210002 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15556 | |
| 43 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 165 | 320,15 | 207,45 | 52825 | 34229 | -- | 24524 | 83536 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 18596 | 15465 | | 6188 | |
| 44 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 170 | 453,56 | 190,29 | 77105 | 32350 | 9630 | 33663 | 119631 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 35125 | 11630 | | 8862 | |
| 45 | 243-113-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,17 | 1060932,00 | -- | 180358 | -- | 180358 | -- | 194787 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14429 | |
| | **ул.10, 11** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 47,2584 | 209,77 | 209,77 | 9913 | 9913 | -- | 1665 | 12505 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 2313 | | 926 | |
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 1,4616 | 2383,37 | -- | 3484 | -- | -- | 2508 | 6471 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 3484 | -- | | 479 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 38,976 | 36,71 | 36,71 | 1431 | 1431 | -- | 292 | 1861 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 405 | | 138 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 9,744 | 1242,92 | -- | 12111 | -- | -- | 8720 | 22497 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 12111 | -- | | 1667 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | | 20,88 | 6547,00 | -- | 136701 | -- | 136701 | -- | 147637 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10936 | |
| 43 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 116 | 320,15 | 207,45 | 37137 | 24065 | -- | 17241 | 58728 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 13073 | 10873 | | 4350 | |
| 44 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 130 | 453,56 | 190,29 | 58963 | 24737 | 7365 | 25743 | 91483 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 26861 | 8893 | | 6777 | |
| 45 | 243-113-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,13 | 1060932,00 | -- | 137921 | -- | 137921 | -- | 148955 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11034 | |
| | **ул.Махамбетова** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 142,59 | 209,77 | 209,77 | 29911 | 29911 | -- | 5025 | 37731 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 6980 | | 2795 | |
| 39 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 4,41 | 2383,37 | -- | 10511 | -- | -- | 7568 | 19525 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 10511 | -- | | 1446 | |
| 40 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 117,6 | 36,71 | 36,71 | 4317 | 4317 | -- | 880 | 5613 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 1222 | | 416 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 29,4 | 1242,92 | -- | 36542 | -- | -- | 26310 | 67880 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 36542 | -- | | 5028 | |
| 42 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | | 63 | 6547,00 | -- | 412461 | -- | 412461 | -- | 445458 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32997 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 350 | 320,15 | 207,45 | 112052 | 72608 | -- | 52021 | 177198 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 39445 | 32806 | | 13125 | |
| 44 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 350 | 453,56 | 190,29 | 158746 | 66602 | 19827 | 69307 | 246299 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 72317 | 23944 | | 18246 | |
| 45 | 243-113-0805<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,35 | 1060932,00 | -- | 371326 | -- | 371326 | -- | 401032 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 29706 | |
| | **ул.Карабалаев** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 4,8888 | 209,77 | 209,77 | 1026 | 1025 | -- | 172 | 1294 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 239 | | 96 | |
| 39 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 0,1512 | 2383,37 | -- | 360 | -- | -- | 259 | 669 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 360 | -- | | 50 | |
| 40 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 4,032 | 36,71 | 36,71 | 148 | 148 | -- | 30 | 192 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 42 | | 14 | |
| 41 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 1,008 | 1242,92 | -- | 1253 | -- | -- | 902 | 2327 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 1253 | -- | | 172 | |
| 42 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | | 2,16 | 6547,00 | -- | 14142 | -- | 14142 | -- | 15273 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1131 | |
| 43 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 12 | 320,15 | 207,45 | 3842 | 2490 | -- | 1784 | 6076 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 1352 | 1125 | | 450 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 12 | 453,56 | 190,29 | 5443 | 2284 | 680 | 2376 | 8445 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 2479 | 821 | | 626 | |
| 45 | 243-113-0805<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,012 | 1060932,00 | -- | 12731 | -- | 12731 | -- | 13749 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1018 | |
| | **ул.Кызылжарма 6** | | | | | | | | | | | |
| | **Электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 32,592 | 209,77 | 209,77 | 6837 | 6836 | -- | 1149 | 8624 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 1595 | | 639 | |
| 39 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 1,008 | 2383,37 | -- | 2402 | -- | -- | 1730 | 4462 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 2402 | -- | | 331 | |
| 40 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 26,88 | 36,71 | 36,71 | 987 | 986 | -- | 201 | 1283 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 279 | | 95 | |
| 41 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 6,72 | 1242,92 | -- | 8352 | -- | -- | 6014 | 15515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 8352 | -- | | 1149 | |
| 42 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | | 14,4 | 6547,00 | -- | 94277 | -- | 94277 | -- | 101819 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7542 | |
| 43 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 80 | 320,15 | 207,45 | 25612 | 16596 | -- | 11890 | 40502 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 9016 | 7498 | | 3000 | |
| 44 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 85 | 453,56 | 190,29 | 38553 | 16175 | 4815 | 16832 | 59816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,62 | 68,41 | 17563 | 5815 | | 4431 | |
| 45 | 243-113-0805<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | | 0,085 | 1060932,00 | -- | 90179 | -- | 90179 | -- | 97393 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7214 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Сети 10кВ** | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | **Концевая опора К10-1.1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | | 1 | 22175,42 | 11300,26 | 22175 | 11300 | 916 | 12080 | 36995 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 9958,85 | 5140,80 | 9959 | 5141 | | 2740 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 119,00 | | | | 2 | | |
| 2 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | | 2 | 54830,00 | -- | 109660 | -- | 109660 | -- | 118433 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8773 | |
| 3 | 1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | | 0,1 | 10734,64 | 4928,56 | 1073 | 493 | -- | 623 | 1831 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 5806,08 | 1977,50 | 581 | 198 | | 136 | |
| 4 | 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | | 2 | 5063,00 | -- | 10126 | -- | 10126 | -- | 10936 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 810 | |
| 5 | 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | | 0,03471 | 1012960,00 | -- | 35160 | -- | 35160 | -- | 37973 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2813 | |
| 6 | 251-102-0605 РСНБ РК 2022 | Гайка М16/20 ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,014288 | 2273701,00 | -- | 32487 | -- | 32487 | -- | 35086 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2599 | |
| 7 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 4 | 1477,00 | -- | 5908 | -- | 5908 | -- | 6381 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 473 | |
| 8 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | | 4 | 13904,00 | -- | 55616 | -- | 55616 | -- | 60065 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4449 | |
| 9 | 252-108-0607 РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | | 3 | 14295,00 | -- | 42885 | -- | 42885 | -- | 46316 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3431 | |
| 10 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | | 5 | 1060,00 | -- | 5300 | -- | 5300 | -- | 5724 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 424 | |
| 11 | 252-207-1150 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | | 3 | 15992,00 | -- | 47976 | -- | 47976 | -- | 51814 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3838 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | | 5 | 433,00 | -- | 2165 | -- | 2165 | -- | 2338 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 13 | 252-207-2114 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | | 0,8333333 | 21251,00 | -- | 17709 | -- | 17709 | -- | 19126 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1417 | |
| 14 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Искровой разрядник SDI10.2 | шт | | 3 | 8196,43 | -- | 24589 | -- | 24589 | -- | 26556 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1967 | |
| 15 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | | 3 | 1038,00 | -- | 3114 | -- | 3114 | -- | 3363 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 16 | 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 5064,61 | 832,71 | 5065 | 833 | 475 | 2947 | 8653 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3756,64 | 336,61 | 3757 | 337 | | 641 | |
| 17 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | | 1 | 186876,00 | -- | 186876 | -- | | -- | 186876 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 186876 | -- | |
| 18 | 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 9792,29 | 245,56 | 9792 | 246 | 2033 | 5476 | 16490 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7513,28 | 92,78 | 7513 | 93 | | 1221 | |
| 19 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | | 1 | 9107,14 | -- | 9107 | -- | 9107 | -- | 9836 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 729 | |
| 20 | 252-207-3911 РСНБ РК 2022 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 1 | 3787,00 | -- | 3787 | -- | 3787 | -- | 4090 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 303 | |
| 21 | 217-101-0101 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | | 0,7744 | 783,00 | -- | 606 | -- | 606 | -- | 655 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 22 | 252-206-0501 РСНБ РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | | 6 | 1339,00 | -- | 8034 | -- | 8034 | -- | 8677 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 643 | |
| 23 | 252-207-3920 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 1 | 18015,00 | -- | 18015 | -- | 18015 | -- | 19456 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1441 | |
| 24 | 252-207-3921 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 1 | 3417,00 | -- | 3417 | -- | 3417 | -- | 3690 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | |
| 25 | 252-207-3922 РСНБ РК 2022 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 3 | 16909,00 | -- | 50727 | -- | 50727 | -- | 54785 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4058 | |
| 26 | 252-207-3924 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 1 | 2585,00 | -- | 2585 | -- | 2585 | -- | 2792 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 207 | |
| 27 | 252-207-0207 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | | 3 | 1682,00 | -- | 5046 | -- | 5046 | -- | 5450 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 404 | |
| 28 | 252-207-0208 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | | 1 | 1728,00 | -- | 1728 | -- | 1728 | -- | 1866 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 138 | |
| 29 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 4,5 | 1477,00 | -- | 6647 | -- | 6647 | -- | 7179 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 532 | |
| | | **Переходная ответвительная анкерная ОА10-15** | | | | | | | | | | |
| 30 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | | 1 | 22175,42 | 11300,26 | 22175 | 11300 | 916 | 12080 | 36995 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 9958,85 | 5140,80 | 9959 | 5141 | | 2740 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 119,00 | | | | 2 | | |
| 31 | 225-204-0317 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | шт. | | 2 | 211546,00 | -- | 423092 | -- | 423092 | -- | 456939 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 33847 | |
| 32 | 1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | | 0,04 | 10734,64 | 4928,56 | 429 | 197 | -- | 249 | 732 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 5806,08 | 1977,50 | 232 | 79 | | 54 | |
| 33 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /МП501/ | $м^3$ | | 0,04 | 52235,00 | -- | 2089 | -- | 2089 | -- | 2256 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 167 | |
| 34 | 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | | 0,1170415 | 1012960,00 | -- | 118558 | -- | 118558 | -- | 128043 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9485 | |
| 35 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-100, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | | 6 | 1477,00 | -- | 8862 | -- | 8862 | -- | 9571 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 709 | |
| 36 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А /SH195/ | шт. | | 3 | 1038,00 | -- | 3114 | -- | 3114 | -- | 3363 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 37 | 252-108-0607 РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | | 3 | 14295,00 | -- | 42885 | -- | 42885 | -- | 46316 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3431 | |
| 38 | 252-207-1150 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | | 3 | 15992,00 | -- | 47976 | -- | 47976 | -- | 51814 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3838 | |
| 39 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | | 3 | 13904,00 | -- | 41712 | -- | 41712 | -- | 45049 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3337 | |
| 40 | 252-207-2114 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | | 1 | 21251,00 | -- | 21251 | -- | 21251 | -- | 22951 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1700 | |
| 41 | 252-207-2618 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLW25.2/26 | шт. | | 3 | 2972,00 | -- | 8916 | -- | 8916 | -- | 9629 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| 42 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | | 3 | 1060,00 | -- | 3180 | -- | 3180 | -- | 3434 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 43 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | | 3 | 433,00 | -- | 1299 | -- | 1299 | -- | 1403 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 44 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Искровой разрядник SDI10.2 | шт | | 3 | 8196,43 | -- | 24589 | -- | 24589 | -- | 26556 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1967 | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 45 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | | 9,506 | 209,77 | 209,77 | 1994 | 1994 | -- | 335 | 2515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 48,95 | -- | 465 | | 186 | |
| 46 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | | 0,294 | 2383,37 | -- | 701 | -- | -- | 505 | 1302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 701 | -- | | 96 | |
| 47 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | | 7,84 | 36,71 | 36,71 | 288 | 287 | -- | 59 | 374 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 10,39 | -- | 81 | | 28 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 1,96 | 1242,92 | -- | 2436 | -- | -- | 1754 | 4525 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 2436 | -- | | 335 | |
| 49 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | | 4,2 | 6547,00 | -- | 27497 | -- | 27497 | -- | 29697 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |
| 50 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 20 | 320,15 | 207,45 | 6403 | 4149 | -- | 2973 | 10126 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 2254 | 1875 | | 750 | |
| 51 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | | 20 | 300,02 | 187,32 | 6000 | 3747 | -- | 2759 | 9460 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 78,93 | 2254 | 1579 | | 701 | |
| 52 | 213-101-0501 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | | 0,24 | 59457,00 | -- | 14270 | -- | 14270 | -- | 15412 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1142 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение** | | | | | | | | | | |
| | | **КТПН** | | | | | | | | | | |
| 72 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | | 1,3119 | 184,34 | 14,70 | 242 | 19 | 4 | 158 | 431 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 166,46 | 0,46 | 218 | 1 | | 32 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 72.1 | 261-107-0432 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,002 | 119,00 | | | | 0 | | |
| 78 | 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | шт. | | 4 | 5255,43 | 524,64 | 21022 | 2099 | 3896 | 11435 | 35054 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3756,64 | 213,93 | 15027 | 856 | | 2597 | |
| 79 | 247-302-0701 РСНБ РК 2022 | Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66/ТОЛ-СЭЩ-10/ УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5 | шт. | | 1 | 5166,00 | -- | 5166 | -- | 5166 | -- | 5579 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **81** | **1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам** | **шт.** | | **3** | **281,75** | **--** | **845** | **--** | **--** | **609** | **1570** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **281,75** | **--** | **845** | **--** | | **116** | |
| **82** | **252-207-0431 РСНБ РК 2022** | **Наконечник кабельный типа А95 мм2, алюминиевый, длиной 83 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 23981-80** | **шт.** | | **3** | **89,00** | **--** | **267** | **--** | **267** | **--** | **288** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21** | |
| **83** | **1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | **шт.** | | **2** | **20194,02** | **1238,68** | **40388** | **2477** | **30105** | **6277** | **50398** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3902,92** | **456,22** | **7806** | **912** | | **3733** | |
| **84** | **247-305-0143 РСНБ РК 2022** | **Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки** | **шт.** | | **1** | **554875,00** | **--** | **554875** | **--** | **554875** | **--** | **599265** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **44390** | |
| | | **ИТОГО:** | | | **Тенге** | | | | | | | **19101677** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | | | Тенге | | | **1920949,08** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **2091168,28** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **790748,60** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | | **11546671,17** | | |
| | | - Перевозка грузов | | | Тенге | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | | | Тенге | | | | | **186876** | | |
| | | - Накладные расходы | | | Тенге | | | | | | **1954908,67** | |
| | | - Сметная прибыль | | | Тенге | | | | | | **1401112** | |
| | | ИТОГО: | | | | | | **19101677,46** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | | | Тенге | | | **245892,42** | | | | |
| | | Итого: | | | Тенге | | | **19347569,88** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0% | | | Тенге | | | **0** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | | 99355 | | | | |
| | | Итого: | | | Тенге | | | 19446925 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | Тенге | | | 383214 | | | | |
| | | **Итого:** | | | Тенге | | | 19830139 | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079** | | | Тенге | | | 21396719,45 | | | | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,95** | | | Тенге | | | 20326883,48 | | | | |
| | | НДС 12%: | | | Тенге | | | 2439226,02 | | | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | | | Тенге | | | 22766109,50 | | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**

**Аким** _____ **Абдрахманов Ш.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Энергомера"**

**Директор** _____ **Мухашов Б.С.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Aisar group"**

**Эксперт** _____ **Сейдак Н.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «АльфаПроектСтрой»**

**Директор** _____ **Жусупов Б.**