Ф №3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и
и автомобильных дорог Карагандинской области"
Исполнитель: ТОО "ЖБИ-С"

А К Т №4
выполненных работ от 15.09.2021 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ, выполняемых работ с начала действия Договора №91 от 11.07.2020г. доп. соглошение №5 от 27.07.2021 г.	**206 864 917,72**
	за счет трансфертов из НФ	123 251 430,22
	за счет средств из МБ	83 613 487,50
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**35 668 538,76**
	за счет трансфертов из НФ	14 619 012,89
	за счет средств из МБ	21 049 525,87
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**62 059 475,32**
	за счет трансфертов из РБ	36 975 429,07
	за счет средств из МБ	25 084 046,25
4	Виды выполняемых работ - Реконструкция моста через реку Сокур на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Новодолинка - Шахан - Молодецкое» км 23+570;	Реконструкция
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**23 184 550,19**
	за счет трансфертов из НФ	9 502 358,38
	за счет средств из МБ	13 682 191,81
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**50 287 551,65**
	за счет трансфертов из НФ	29 238 025,78
	за счет средств из МБ	21 049 525,87
7	Сумма выполненных работ с 25.08.2021 по 15.09.2021	**14 619 012,89**
	за счет трансфертов из НФ	14 619 012,89
	за счет средств из МБ	0,00
8	Сумма удержания гарантии 5%	730 950,64
	за счет трансфертов из НФ	730 950,64
	за счет средств из МБ	0,00
9	Сумма удержания аванса 30%	4 385 703,87
	за счет трансфертов из НФ	4 385 703,87
	за счет средств из МБ	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	9 502 358,38
	за счет трансфертов из НФ	9 502 358,38
	за счет средств из МБ	0,00
11	В том числе НДС	1 018 109,83
	за счет трансфертов из НФ	1 018 109,83
	за счет средств из МБ	0,00

Заказчик:
Государственное учреждение
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 423363
Руководитель
_____ Шаймин С.К.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖБИ-С"
Туркестанская область, Сайрамский район с.Аксу, КАРАБУЛАК ТАС ЖОЛЫ, 143
БИН/ИИН/УНП 040240004879
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ278560000000379941
АО "Банк Центр Кредит"
Тел.: 8(7253) 145489
Руководитель
_____ Сативалдиев Б.Ю.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция моста через реку Сокур на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Новодолинка - Шахан - Молодецкое» км 23+570

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за период сентябрь 2021г.

№	Наименования и виды работ	Ед.изм	По контракту			Предыдущий		Текущий		Всего	
			Объем	Сумма	Ед. расц.	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**										
1.1	Восстановление оси трассы III категории сложности	1км	0,17	11 370,10	66 259,34	0,17	11 370,10		-	0,17	11 370
1.2	Закрепление оси трассы III категории сложности	1км	0,17	5 703,12	33 234,95	0,17	5 703,12		-	0,17	5 703
1.3	Демонтаж металлического перильного ограждения с погрузкой в автосамосвалы г/п 20тн и транспортировкой на базу	т	3,70	493 840,62	133 470,44	3,70	493 840,62		-	3,70	493 841
1.4	Демонтаж металлического ограждения 11ДО на подходах с погрузкой в автосамосвалы г/п 20тн и транспортировкой на базу	т	0,90	77 270,15	85 855,72	0,90	77 270,15		-	0,90	77 270
1.5	Снятие фрезой существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 9 см	м2	862,00	215 028,62	249,45	862,00	215 028,62		-	862,00	215 029
1.6	Разборка существующего выравнивающего слоя,тротуарных плит, гидроизоляции изащитного слоя из бетона общей толщиной 8,0 см вручную отбойными молотками	м3	44,80	2 350 975,64	52 477,13	44,80	2 350 975,64		-	44,80	2 350 976
1.7	Разборка межбалочных швов вручную отбойными молотками	м3	9,00	625 820,54	69 535,62	9,00	625 820,54		-	9,00	625 821
1.8	Демонтаж балок пролетных строений д	м3	86,50	1 695 173,37	19 597,38	86,50	1 695 173,37		-	86,50	1 695 173
1.9	Разборка отбойными молоткамиж/б опор моста У=8,05м3	м3	76,59	13 275 031,44	173 325,91	76,59	13 275 031,44		-	76,59	13 275 031
1.10	Демонтаж ж/б переходный плит ^=4V, вес-2,35т, У-0,94м3,ж/б лежней Л-2, вес-2,9т, У-1,15м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка на базу с разгрузкой в отдельный штабель.	м3	19,64	2 677 462,16	136 326,99	19,64	2 677 462,16		-	19,64	2 677 462
	Итого по подшготовительным работам			**21 427 675,76**			**21 427 675,76**		-		**21 427 675,76**
2	**Сооружение крайних опор №1, №4**			-		-	-		-	-	-
2.1	Устройство площадки возле опоры №1 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	1 529 116,21	136 528,23	11,20	1 529 116,21		-	11,20	1 529 116,21
2.2	Разборка площадки возле опоры №1 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	83 442,65	7 450,24	11,20	83 442,65		-	11,20	83 442,65
2.3	Повторная укладка плит ПДН-14 на опоре №4	м3		124 545,54	11 120,14	11,20	124 545,54		-	11,20	124 545,54
2.4	Разборка площадки возле опоры №4 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	118 825,86	10 609,45	11,20	118 825,86		-	11,20	118 826
2.5	Устройство буронабивных свай опоры №1, №4 с использованием бурового агрегата	м3	438,00	90 906 557,19	207 549,22	438,00	90 906 557,19		-	438,00	90 906 557,19
2.6	Разработка грунта 2 гр. экскаватором под котлован с планирокой и уплотнением	м3	643,00	2 354 490,53	3 661,73	643,00	2 354 490,53		-	643,00	2 354 490,53
2.7	Обратная засыпка и уплотнение грунта 2 гр. пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	188,20	121 869,43	647,55	188,20	121 869,43		-	188,20	121 869
2.8	Кавалеры (отвалы)	м3	519,10	301 915,59	581,61	519,10	301 915,59		-	519,10	301 916
2.9	Устройство подготовки из ПГС, толщиной 20 см	м3	27,80	221 973,18	7 984,65	27,80	221 973,18		-	27,80	221 973
2.10	Бетонирование монолитного ростверка (опоры №1, №4) Бетон В25 F300 W6	м3	174,16	15 975 942,17	91 731,41	174,16	15 975 942,17		-	174,16	15 975 942

2.11	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (ростверков опор №1 и №4, стойки опор №1 и №4 соприкасающиеся с грунтом)	м2	220,00	1 487 294,36	6 760,43	220,00	1 487 294,36		-	220,00	1 487 294
2.12	Бетонирование стоек опор № 1 и 4 Бетон В30 F300 W6	м3	12,60	1 910 871,68	151 656,48	12,60	1 910 871,68		-	12,60	1 910 872
2.13	Бетонирование монолитного ригеля крайней опоры Бетон В30 F300 W6	м3	21,06	4 736 787,29	224 918,67	-	-		-	-	-
2.14	Бетонирование монолитных шкафных стенок и открылков Бетон В30 F300 W6	м3	21,24	2 766 183,80	130 234,64	-	-		-	-	-
2.15	Устройство слива на ригеле, бетон В30 F300 W6	м3	1,04	70 336,38	67 631,13	-	-		-	-	-
2.16	Бетонирование монолитных подферменников бетон В30 F300 W6 (28шт)	шт/м3	1,89	204 772,87	108 345,43	-	-		-	-	-
2.17	Устройство подготовки из цементного раствора М250, толщиной 2см под опорные части	м3	0,04	1 358,03	33 950,63	-	-		-	-	-
2.18	Покраска поверхностей опор (стоек, ригелей) сливов, передней и задней граней шкафной стенки перхлорвиниловой краской за 2 раза	м2	170,32	418 303,66	2 455,99	-	-		-	-	-
	Итого по соружение крайних опор №1, №4			**123 334 586,41**			**115 136 844,39**		-		**115 136 844,39**
	Соружение промежуточных опор №2, №3			-		-	-		-	-	-
3.1	Устройство площадки возле опоры №2 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	1 529 116,21	136 528,23	11,20	1 529 116		-	11,20	1 529 116
3.2	Разборка площадки возле опоры №2 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	83 442,65	7 450,24	11,20	83 443		-	11,20	83 443
3.3	Повторная укладка плит ПДН-14 на опоре №4	м3	11,20	124 545,54	11 120,14	11,20	124 546		-	11,20	124 546
3.4	Разборка площадки возле опоры №3 для буровогоагрегата из дорожных плит ПДН-14 размб,0х2,0х0,14м для буровогоагрегата У=1,6м3, вес 4,2т, бетон В27,5 F300 W6	м3	11,20	118 825,86	10 609,45	11,20	118 826		-	11,20	118 826
3.5	Устройство буронабивных свай опоры №2, №3 с использованием бурового агрегата	м3	468,55	46 848 265,86	99 985,63	468,55	46 848 266		-	468,55	46 848 266
3.6	Бетонирование монолитного ростверка Бетон В25 F300 W6	м3	174,16	15 975 942,17	91 731,41	87,08	7 987 971	87,08	7 987 971	174,16	15 975 942
3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (ростверков опор №2 и №3, стойки опор №2 и №3 соприкасающиеся с грунтом)	м2	157,9	1 067 471,58	6 760,43	78,95	533 736	78,95	533 736	157,90	1 067 472
3.8	Разработка грунта 2 гр. экскаватором под котлован с планирокой и уплотнением	м3	711,80	769 624,73	1 081,24	355,90	384 812	355,90	384 812	711,80	769 625
3.9	Обратная засыпка и уплотнение грунта 2 гр. пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	197,10	397 045,24	2 014,44	98,55	198 523	98,55	198 523	197,10	397 045
3.10	Кавалеры (отвалы)	м3	585,90	71 360,22	121,80	292,95	35 680	292,95	35 680	585,90	71 360
3.11	Устройство томпонажного слоя, бетон В20 F300 W6	м3	139,40	5 470 518,89	39 243,32	69,70	2 735 259	69,70	2 735 259	139,40	5 470 519
3.12	Бетонирование стоек опор С=410 Бетон В30 F300 W6	м2	25,76	3 630 605,34	140 939,65	12,88	1 815 303	12,88	1 815 303	25,76	3 630 605
3.13	Бетонирование монолитной диафрагмы бетон В30 F300 W6	м3	12,80	1 855 457,61	144 957,63	6,40	927 729	6,40	927 729	12,80	1 855 458
3.14	Бетонирование монолитного ригеля бетон В30 F300 W6	м3	35,0	6 390 972,27	182 599,21	-	-		-	-	-
3.15	Бетонирование монолитных подферменников бетон В30 F300 W6 (18 шг)	м3	3,28	351 426,25	107 142,15	-	-		-	-	-
3.16	Устройство слива на ригеле. бетон В30 F300 W6	м3	2,1	142 026,78	67 631,80	-	-		-	-	-
3.17	Устройство подготовки из цементного раствора М250, толщиной 2см под опорные части	м3	0,1	3 395,06	33 950,63	-	-		-	-	-
3.18	Покраска поверхностей опор (стоек, ригелей, диафрагм) перхлорвиниловой краской за 2 раза	м2	448,40	1 101 263,76	2 455,99	-	-		-	-	-
	Итого по соружение промежуточных опор №2, №3			**85 931 306,03**			**63 323 209,01**		**14 619 012,89**		**77 942 221,90**
4	**Соружение пролетных строени**			-		-	-		-	-	-
4.1	Установка резиновых опорных частей 20х25х5,2см и металлических рамок уголок 2х2 / цементный раствор М250 под опорные части	шт	54,0	1 578 455,12	29 230,65	-	-		-	-	-

4.2	Монтаж пролетных строений (ВТК-24У) длиной 24,0 м, массой 21,8т, автокраном г/п 70тн. Объем однойбалки 8,7м3	шт	27,0	15 433 018,42	571 593,27	-	-		-	-	-
4.3	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт	27,0	61 221 464,13	2 267 461,63	6,00	13 604 769,81		-	6,00	13 604 769,81
4.4	Покраска поверхностей пролетных строений перхлорвиниловой краской за 2 раза (компрессор 686кПа, автомобиль бортовой г/п 5 тн)	м2	2184	5 363 871,32	2 455,99	-	-		-	-	-
4.5	Устройство накладной плиты из монолитного жб бетон В35, F300, W6 Н=15см	м3	171,72	17 589 101,49	102 428,96	-	-		-	-	-
4.6	Устройство рулонной гидроизоляции 5мм "Техноэластмост С"	м2	1008,1	2 495 631,93	2 475,58	-	-		-	-	-
4.7	Устройство тумб для установки барьерного и перильного ограждения бетон В35, F300, W6	м3	18,71	3 628 593,60	193 938,73	-	-		-	-	-
4.8	Устройство проезжей части из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки I Н=8см.	м2	748,80	3 650 347,30	4 874,93	-	-		-	-	-
4.9	Устройство покрытия тротуаров из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип В марки II Н=4см.	м2	108,00	305 497,05	2 828,68	-	-		-	-	-
4.10	Нарезка и заполнение штраб тиоколовой мастикой, битум марки МГ70/130	пм	432,00	3 820 836,69	8 844,53	-	-		-	-	-
4.11	Установка по тротуарам перильного металлического ограждения из водогазопроводных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75*:	пм	154,40	1 967 702,37	12 744,19	-	-		-	-	-
4.12	Установка барьерного металлического ограждения	пм	216,00	7 313 454,70	33 858,59	-	-		-	-	-
4.13	Устройство однопрофильных деформационных швов типа Мауэр	пм	51,60	11 929 027,61	231 182,71	-	-		-	-	-
	Итого по сооружение пролетных строени			**136 297 001,71**			**13 604 769,81**		-		**13 604 769,81**
5	**Устройство конусов, укрепления конусов, насыпи сопряжения в пределах 10м. сопряжения и дорожной одежды на**			-		-	-		-	-	-
5.1	Отсыпка конусов и насыпи за устоями дренирующим грунтом	м3	2078,0	1 287 317,19	619,50	-	-		-	-	-
5.2	Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты. Щебеночная подушка под переходные плиты фр. 10-40мм (фр.20-40мм-70%, фр.10-20мм-30%)	м3	90,4	1 417 767,47	15 683,27	-	-		-	-	-
5.3	Прокладка из 3-х слоев толя на битумной мастике под переходные плиты	м2	4,0	1 781,41	445,35	-	-		-	-	-
5.4	Монтаж переходных плит марки П400.98.25-4АШ В30 F300 W6, У=0.85м3/ Р=2.2т	шт	20,0	3 339 668,45	166 983,42	-	-		-	-	-
5.5	Омоноличивание переходных плит В30 F300 W6	м3	2,5	237 911,34	95 164,54	-	-		-	-	-
5.6	Омоноличивание продольных стыков переходных плит бетоном класса В30 F200 W6	м3	0,6	-	-	-	-		-	-	-
5.7	Монтаж тротуарных плит марки ПТ200.75.15-4АШ, У=0.22м3/, Р=0.55т В30,Е200,№6	шт	4,00	162 743,32	40 685,83	-	-		-	-	-
5.8	Щебеночная подготовка под тротуарные плиты Н=0.15м	м3	10,00	21 866,87	2 186,69	-	-		-	-	-
5.9	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	96,0	649 001,49	6 760,43	-	-		-	-	-
5.10	Устройство основания из щебеночной смеси непрерывной В30 F300 W6	м2	176,0	222 547,02	1 264,47	-	-		-	-	-
5.11	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10см, БНД60/90	м2	84,0	492 304,04	5 860,76	-	-		-	-	-
5.12	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона толщиной 8см	м2	80,0	392 411,98	4 905,15	-	-		-	-	-
5.13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10см, БНД60/90	м2	126,0	723 493,16	5 742,01	-	-		-	-	-
5.14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона толщиной 8см	м2	120,0	588 617,31	4 905,14	-	-		-	-	-
5.15	Укрепление обочины ЩПС толщиной слоя 25см	м3	25,0	166 015,90	6 640,64	-	-		-	-	-
5.16	Устройство упоров тип I из монолитного бетона разм.80х60 см - бетон В20, F300, W6	пм	77,00	1 207 374,78	15 680,19	-	-		-	-	-
5.18	Устройство каменной наброски	м3	135,6	1 684 671,31	12 423,83	-	-		-	-	-
5.19	Укрепление конусов монолитным бетоном Н=15см бетон В20, F300, W6	м2	303,0	3 142 832,04	10 372,38	-	-		-	-	-
5.20	Монтаж бетонных блоков Б-2-20-40-16 шт, Б-1-20-75 44 шт, Б-5-12 шт, Б-6-59 шт,Б-9 шт, бетон В22.5, W6, F300	м3	9,608	1 166 709,92	121 431,09	-	-		-	-	-
5.21	Монолитный бетон В22.5, W6, F300	м3	1,5	175 290,41	116 860,27	-	-		-	-	-
5.22	Устройство гидроизоляции двухслойной обмазочной битумной мастикой монолитного короба	м2	19	128 447,86	6 760,41	-	-		-	-	-

5.23	Засыпка короба	м3	1,60	17 969,87	11 231,17	-	-		-	-	-
5.24	Планировка русла реки	м3	1 063,00	271 553,08	255,46	-	-		-	-	-
5.25	Нанесение разметки типа 1.1 (край проезжей части) ширина полосы 0,1 м, краской	км	0,326	18 080,37	55 461,26	-	-		-	-	-
5.26	Нанесение разметки типа 1.6 ширина полосы 0,1 м, краской	км	0,055	2 263,38	41 003,17	-	-		-	-	-
5.27	Установка индивидуального знака 5.26	шт	2	179 668,04	89 834,02	-	-		-	-	-
	Итого по Устройство конусов, укрепления конусов, насыпи сопряжения в пределах 10м. сопряжения и до1ножной одежды на			**17 698 308,00**			-		-		-
6	**Объезная дорога**			-		-	-	-	-	-	-
6.1	Отсыпка насыпи (Объезная дорога)	м3	646,80	2 273 581,75	3 515,12	646,80	2 273 581,75		-	646,80	2 273 582
6.2	Основания и покрытия толщиной до 20 см (Объезная дорога)	м2	2 646,00	2 775 388,69	1 048,90	2 646,00	2 775 388,69		-	2 646,00	2 775 389
6.3	Отсыпка насыпи (Подъездные дороги к стройплощадке)	м3	214,20	233 164,77	1 088,54	214,20	233 164,77		-	214,20	233 165
6.4	Основания и покрытия толщиной до 20 см(Подъездные дороги к стройплощадке)	м2	833,00	873 733,06	1 048,90	833,00	873 733,06		-	833,00	873 733
6.5	Отсыпка насыпи (перемычка и монтажные площажки)	м3	2 560,00	2 251 987,57	879,68	2 560,00	2 251 987,57		-	2 560,00	2 251 988
6.6	Водопропускные трубы на объездной дороге 3х1,12 м длиной 15 м и на перемычке 3х1,12 м длиной 15	м	90,00	25 929 334,76	288 103,72	90,00	25 929 334,76		-	90,00	25 929 335
6.7	Установка дорожных знаков для выполнения ремонтных работ по реконструкции моста с полным закрытием движения по участку	шт	30,00	1 322 622,19	44 087,41	30,00	1 322 622,19		-	30,00	1 322 622
	Итого по Объездная дорога			**35 659 812,80**			**35 659 812,80**		-		**35 659 812,80**
	Всего			**420 348 690,72**		-	**249 152 311,76**		**14 619 012,89**		**263 771 324,65**

Заказчик :

Зам. Руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукашев М.А.

Руководитель отдела АД и РДИ

Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

Ким В.М.

Главный специалист отдела ПТ и СД

Ахметкалиева С.Т.

Генподрядчик :

Директор ТОО "ЖБИ-С"

Сативалдиев Б.Ю.

Технадзор:

Директор ТОО "КазАрт-Құрылысы"

Омаров Т.Ж.