Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	202 609 775	103 638 309	181 976 847	104 254 325					12 436 597	116 074 906

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Галеев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Атестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И
М.П. (подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.1)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 31.01.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Конструкции железобетонные										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	5	412-101-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	480,925	45,00	--	21642	--		--	23373	
						--	--	--	--		1731		
			СП - 8%					21642	--	--	--	23373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--	--	--	1731		
								21642					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21642					
		Транспортные расходы		Тенге				1731					
			Сметная прибыль	Тенге				23373					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23373					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
			Раздел 3. Фундаменты										
			Фундамент Фм-1 /16 шт/										
2	19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,156	12569,28	3134,36	14530	3624	8969	3335	19294	
			НР - 93%; СП - 8%			1675,52	1426,25	1937	1649		1429		
3	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,156	6166,81	1966,48	7129	2273	2051	3042	10985	
			НР - 91%; СП - 8%			2426,76	465,40	2805	538		814		
4	21	212-101-1815 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	2,06346	27717,00	--	57193	--	57193	--	61768	
			СП - 8%			--	--	--	--		4575		
5	22	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	4,52	14884,61	1056,87	67278	4777	23874	36978	112596	
			НР - 91%; СП - 8%			8545,82	444,18	38627	2008		8340		
6	23	212-101-2303 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	4,5878	33358,00	--	153040	--	153040	--	165283	
			СП - 8%			--	--	--	--		12243		
7	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	34,52	4114,22	32,58	142023	1125	122399	17369	172143	
			НР - 93%; СП - 8%			535,90	5,13	18499	177		12751		

			Фундамент Фм-2 /6 шт/										
8	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,734	12569,28	3134,36	21795	5435	13455	5002	28941	
			НР - 93%; СП - 8%			1675,52	1426,25	2905	2473		2144		
9	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,734	6166,81	1966,48	10693	3410	3075	4564	16477	
			НР - 91%; СП - 8%			2426,76	465,40	4208	807		1221		
10	30	212-101-1815 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,76868	27717,00	--	49023	--	49023	--	52945	
			СП - 8%			--	--	--	--		3922		
11	31	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,78	42822,90	1056,87	290339	7166	225232	55467	373470	
			НР - 91%; СП - 8%			8545,82	444,18	57941	3012		27664		
12	32	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	6,8817	33358,00	--	229560	--	229560	--	247925	
			СП - 8%			--	--	--	--		18365		
13	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132	372841,00	--	49215	--	49215	--	53152	
			СП - 8%			--	--	--	--		3937		
14	34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,276	350258,00	--	96671	--	96671	--	104405	
			СП - 8%			--	--	--	--		7734		
15	35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,582	320920,00	--	186775	--	186775	--	201717	
			СП - 8%			--	--	--	--		14942		
16	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	51,78	4114,22	32,58	213034	1687	183598	26054	258215	
			НР - 93%; СП - 8%			535,90	5,13	27749	266		19127		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1588298	29497	1404130	151811	1879316	
								154671	10930	--	139208		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1588298					
		Материалы		Тенге				582654					
		Всего заработная плата		Тенге					165601				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				821477					
			Накладные расходы	Тенге				151811					
			Сметная прибыль	Тенге				139208					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1879317					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84	
			Сметная заработная плата	Тенге					165601				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1879317					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84	
			Сметная заработная плата	Тенге					165601				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				1609940	29497	1404130	151811	1902689	
								154671	10930	--	140939		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1609940					
		Материалы		Тенге				582654					
		Всего заработная плата		Тенге					165601				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				821477					
		Транспортные расходы		Тенге				21642					

			Накладные расходы	Тенге				151811					
			Сметная прибыль	Тенге				140939					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1902690					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84	
			Сметная заработная плата	Тенге					165601				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				1902690					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84	
			Сметная заработная плата	Тенге					165601				
			Локальная смета №2-1-3. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1. Фундаменты										
			Секция 5										
17	37	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	$м^3$	90,75	15388,68	3126,08	1396523	283692	576111	546761	2098747	
			НР - 91%; СП - 8%			5914,27	706,52	536720	64117		155463		
18	38	212-101-2303 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	92,11125	33358,00	--	3072647	--	3072647	--	3318459	
			СП - 8%			--	--	--	--		245812		
19	39	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	29,25	18624,96	3520,00	544780	102960	202292	239272	846776	
			НР - 91%; СП - 8%			8188,99	800,29	239528	23408		62724		
20	40	212-101-2303 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	29,68875	33358,00	--	990357	--	990357	--	1069586	
			СП - 8%			--	--	--	--		79229		
			Секция 6										
21	45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	20,1	12569,28	3134,36	252643	63001	155964	57981	335474	
			НР - 93%, СП - 8%			1675,52	1426,25	33678	28668		24850		
22	46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	20,1	6166,81	1966,48	123953	39527	35648	52901	191002	
			НР - 91%; СП - 8%			2426,76	465,40	48778	9355		14148		
23	47	212-101-1815 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	20,502	27717,00	--	568254	--	568254	--	613714	
			СП - 8%			--	--	--	--		45460		
			Монтаж блоков ФБС Секция 1										
24	56	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	178	5094,72	2570,31	906860	457515	207099	415977	1428663	
			НР - 118%; СП - 8%			1360,93	619,54	242246	110278		105826		
25	57	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	31	3943,66	2017,71	122253	62549	31991	50491	186564	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	27713	15077		13819		
26	58	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	67	3510,37	2057,70	235195	137866	45543	100320	362356	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	51786	33231		26841		
27	59	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	117,934	43848,00	--	5171170	--	5171170	--	5584864	
			СП - 8%			--	--	--	--		413694		

28	60	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Участки стен фундаментов. Устройство /заделки/	$м^3$	30	67076,09	7587,07	2012283	227612	866181	921804	3168814	
			НР - 91%; СП - 8%			30616,32	3149,41	918490	94482		234727		
29	61	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	30,45	29315,00	--	892642	--	892642	--	964053	
			СП - 8%			--	--	--	--		71411		
30	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	179,3	4114,22	32,58	737680	5842	635751	90217	894128	
			НР - 93%; СП - 8%			535,90	5,13	96087	920		66232		
31	63	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	54,39	5337,82	12,51	290324	681	266861	21363	336622	
			НР - 93%, СП - 8%			418,87	3,47	22782	189		24935		
32	64	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	125,097	441,00	--	55168	--	55168	--	59581	
			СП - 8%			--	--	--	--		4413		
			Монтаж блоков ФБС Секция 2										
33	65	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	283	5094,72	2570,31	1441806	727398	329265	661357	2271415	
			НР - 118%; СП - 8%			1360,93	619,54	385143	175330		168252		
34	66	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	61	3943,66	2017,71	240563	123081	62950	99354	367110	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	54532	29667		27193		
35	67	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	168	3510,37	2057,70	589742	345694	114196	251548	908593	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	129852	83325		67302		
36	68	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	202,594	43848,00	--	8883342	--	8883342	--	9594009	
			СП - 8%			--	--	--	--		710667		
37	69	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Участки стен фундаментов. Устройство /заделки/	$м^3$	47	67076,09	7587,07	3152576	356592	1357017	1444160	4964475	
			НР - 91%; СП - 8%			30616,32	3149,41	1438967	148022		367739		
38	70	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	47,705	29315,00	--	1398472	--	1398472	--	1510350	
			СП - 8%			--	--	--	--		111878		
39	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	166,23	3880,67	32,58	645084	5416	550585	83640	787023	
			НР - 93%; СП - 8%			535,90	5,13	89083	853		58299		
40	72	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	88,68	5337,82	12,51	473358	1110	435103	34832	548845	
			НР - 93%, СП - 8%			418,87	3,47	37145	308		40655		
41	73	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	203,964	441,00	--	89948	--	89948	--	97144	
			СП - 8%			--	--	--	--		7196		
			Монтаж блоков ФБС Секция 3										

42	81	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	73,72	5337,82	12,51	393504	922	361703	28956	456257	
			НР - 93%; СП - 8%			418,87	3,47	30879	256		33797		
43	82	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	169,556	441,00	--	74774	--	74774	--	80756	
			СП - 8%			--	--	--	--		5982		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34755901	2941458	27431034	5100934	43045380	
								4383409	817486	--	3188544		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34755901					
		Материалы		Тенге				6234263					
		Всего заработная плата		Тенге					5200895				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21196774					
			Накладные расходы	Тенге				5100934					
			Сметная прибыль	Тенге				3188544					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43045379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351	
			Сметная заработная плата	Тенге					5200895				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43045379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351	
			Сметная заработная плата	Тенге					5200895				
			Раздел 2.Перемычки										
			Техподполье Секция 1										
44	101	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32	1045,33	431,42	33451	13805	9083	16331	53765	
			НР - 119%; СП - 8%			330,08	102,42	10563	3277		3982		
45	102	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	4201,12	2335,50	8402	4671	100	5594	15115	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	3631	1109		1120		
46	103	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,199	141000,00	--	169059	--	169059	--	182584	
			СП - 8%			--	--	--	--		13525		
47	104	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,13	87101,00	--	11323	--	11323	--	12229	
			СП - 8%			--	--	--	--		906		
			Техподполье Секция 2										
48	105	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	1045,33	431,42	40768	16825	11070	19904	65525	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	12873	3994		4854		
49	106	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	4201,12	2335,50	25207	14013	300	16781	45346	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	10894	3327		3359		
50	107	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,638	141000,00	--	230958	--	230958	--	249435	
			СП - 8%			--	--	--	--		18477		
51	108	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,39	87101,00	--	33969	--	33969	--	36687	
			СП - 8%			--	--	--	--		2718		
			Первый этаж Секция 2										
52	123	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	81	1045,33	431,42	84672	34945	22991	41338	136091	

			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	26736	8296		10080		
53	124	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	33	4201,12	2335,50	138637	77072	1649	92293	249404	
			НР - 118%, СП - 8%			1815,65	554,48	59916	18298		18474		
54	125	1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	5993,09	3330,24	11986	6660	231	7878	21454	
			НР - 118%; СП - 8%			2547,69	790,65	5095	1581		1589		
55	126	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,812	141000,00	--	537492	--	537492	--	580491	
			СП - 8%			--	--	--	--		42999		
56	127	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,362	87101,00	--	205733	--	205733	--	222192	
			СП - 8%			--	--	--	--		16459		
57	128	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,096	126509,00	--	12145	--	12145	--	13117	
			СП - 8%			--	--	--	--		972		
58	129	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,71	143439,00	--	245281	--	245281	--	264903	
			СП - 8%			--	--	--	--		19622		
59	130	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	4	8201,00	--	32804	--	32804	--	35428	
			СП - 8%			--	--	--	--		2624		
			Первый этаж Секция 3										
60	131	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	1045,33	431,42	51221	21140	13907	25007	82326	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	16174	5019		6098		
61	132	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	4201,12	2335,50	75620	42039	899	50342	136038	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	32682	9981		10077		
62	133	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,145	141000,00	--	302445	--	302445	--	326641	
			СП - 8%			--	--	--	--		24196		
63	134	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,311	87101,00	--	114189	--	114189	--	123324	
			СП - 8%			--	--	--	--		9135		
64	135	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,51	143439,00	--	73154	--	73154	--	79006	
			СП - 8%			--	--	--	--		5852		
65	136	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	4	8201,00	--	32804	--	32804	--	35428	
			СП - 8%			--	--	--	--		2624		
			Второй этаж Секция 3										
66	162	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	60	1045,33	431,42	62720	25885	17030	30621	100808	
			НР - 118%, СП - 8%			330,08	102,42	19805	6145		7467		
67	163	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	4201,12	2335,50	75620	42039	899	50342	136038	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	32682	9981		10077		

68	164	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,022	141000,00	--	285102	--	285102	--	307910	
						--	--	--	--		22808		
			СП - 8%										
69	165	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,263	87101,00	--	110009	--	110009	--	118810	
						--	--	--	--		8801		
			СП - 8%										
70	166	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,34	143439,00	--	48769	--	48769	--	52671	
						--	--	--	--		3902		
			СП - 8%										
71	167	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	4	8201,00	--	32804	--	32804	--	35428	
						--	--	--	--		2624		
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3086344	299094	2556199	356431	3718194	
								231051	71008	--	275421		
								3086344					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				78157					
		Материалы		Тенге					302059				
		Всего заработная плата		Тенге				2478040					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				356431					
			Накладные расходы	Тенге				275421					
			Сметная прибыль	Тенге				3718196					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								144	
			Нормативная трудоемкость	Тенге					302059				
			Сметная заработная плата	Тенге				3718196					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч								144	
			Нормативная трудоемкость	Тенге					302059				
			Сметная заработная плата										
			Раздел 3. Плиты перекрытия										
			Техподполье Секция 1										
72	184	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	45	19392,63	3032,72	872668	136472	287628	566591	1554400	
						9968,18	702,09	448568	31594		115141		
			НР - 115%; СП - 8%										
73	185	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	88,85	12200,00	--	1083970	--	1083970	--	1170688	
						--	--	--	--		86718		
			СП - 8%										
74	186	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	372841,00	--	10141	--	10141	--	10952	
						--	--	--	--		811		
			СП - 8%										
			Техподполье Секция 2										
75	187	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	83	19392,63	3032,72	1609588	251715	530514	1045046	2867005	
						9968,18	702,09	827359	58273		212370		
			НР - 115%; СП - 8%										
76	188	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	541,76	12200,00	--	6609472	--	6609472	--	7138230	
						--	--	--	--		528758		
			СП - 8%										
77	189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	372841,00	--	12677	--	12677	--	13691	
						--	--	--	--		1014		
			СП - 8%										
			Первый этаж Секция 2										

78	202	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	84	19392,63	3032,72	1628981	254749	536905	1057637	2901547	
			НР - 118%, СП - 8%			9968,18	702,09	837327	58976		214929		
79	203	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	597,32	12200,00	--	7287304	--	7287304	--	7870288	
			СП - 8%			--	--	--	--		582984		
80	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	372841,00	--	12677	--	12677	--	13691	
			СП - 8%			--	--	--	--		1014		
			Первый этаж Секция 3										
81	205	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	44	19392,63	3032,72	853276	133440	281236	554000	1519858	
			НР - 118%, СП - 8%			9968,18	702,09	438600	30892		112582		
82	206	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	347,03	12200,00	--	4233766	--	4233766	--	4572467	
			СП - 8%			--	--	--	--		338701		
83	207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	372841,00	--	10141	--	10141	--	10952	
			СП - 8%			--	--	--	--		811		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24224661	776376	20896431	3223274	29643769	
								2551854	179735	--	2195833		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24224661					
		Материалы		Тенге				1636283					
		Всего заработная плата		Тенге					2731589				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19260148					
			Накладные расходы	Тенге				3223274					
			Сметная прибыль	Тенге				2195833					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29643768					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1170	
			Сметная заработная плата	Тенге					2731589				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29643768					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1170	
			Сметная заработная плата	Тенге					2731589				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	**Тенге**				62066906	4016928	50883664	8680639	76407343	
								7166314	1068229	--	5659798		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62066906					
		Материалы		Тенге				7948703					
		Всего заработная плата		Тенге					8234543				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42934962					
			Накладные расходы	Тенге				8680639					
			Сметная прибыль	Тенге				5659798					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76407343					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3665	
			Сметная заработная плата	Тенге					8234543				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				76407343					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3665	
			Сметная заработная плата	Тенге					8234543				

Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения

ОТДЕЛ 1. Секция 1

РАЗДЕЛ 3.Кирпичная кладка

84	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	53,725	17351,18	4973,66	932192	267210	78	687108	1748844	
			НР - 93%; СП - 8%			12376,07	1375,93	664904	73922		129544		
85	11	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	11,6	28609,00	--	331864	--	331864	--	358413	
			СП - 8%			--	--	--	--		26549		
86	13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	36,482	16716,76	4973,66	609861	181449	53	445057	1139311	
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	428359	50197		84393		
87	14	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,7555	28609,00	--	250486	--	250486	--	270525	
			СП - 8%			--	--	--	--		20039		
			Перегородки										
88	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	107,005	5164,91	457,16	552671	48919	91815	395440	1023961	
			НР - 93%; СП - 8%			3849,70	123,99	411937	13268		75849		
			Армирование кладки										
89	18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,087713	537566,12	4106,91	1122284	8574	845869	251784	1483993	
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	267841	2894		109925		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3799358	506152	1520165	1779389	6025047	
								1773041	140281	--	446299		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3799358					
		Материалы		Тенге				937815					
		Всего заработная плата		Тенге					1913322				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				582350					
			Накладные расходы	Тенге				1779389					
			Сметная прибыль	Тенге				446299					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6025046					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								930	
			Сметная заработная плата	Тенге					1913322				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6025046					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								930	
			Сметная заработная плата	Тенге					1913322				
			ОТДЕЛ 2.Секция 2										
			РАЗДЕЛ 5.Кирпичная кладка										
90	40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	79,617	17351,18	4973,66	1381449	395987	116	1018250	2591675	
			НР - 93%; СП - 8%			12376,07	1375,93	985346	109547		191976		
91	41	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17,197	28609,00	--	491989	--	491989	--	531348	
			СП - 8%			--	--	--	--		39359		
92	43	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	34,5195	16716,76	4973,66	577054	171688	50	421115	1078023	
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	405316	47496		79854		
93	44	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,2845	28609,00	--	237011	--	237011	--	255972	

			СП - 8%			--	--	--	--		18961		
			Перегородки										
94	46	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	88,8	5164,91	457,16	458644	40595	76196	328163	849752	
			НР - 93%; СП - 8%			3849,70	123,99	341853	11010		62945		
			Армирование кладки										
95	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	3,449	537566,12	4106,91	1854066	14165	1397414	415959	2451627	
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	442487	4781		181602		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5000213	622435	2202776	2183487	7758397	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2175002	172834	--	574697		
		Материалы		Тенге				5000213					
		Всего заработная плата		Тенге				1473774					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2347836				
			Накладные расходы	Тенге				729000					
			Сметная прибыль	Тенге				2183487					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				574697					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7758397					
			Сметная заработная плата	Тенге								1144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2347836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7758397					
			Сметная заработная плата	Тенге								1144	
									2347836				
			ОТДЕЛ 3.Секция 3										
			РАЗДЕЛ 7.Кирпичная кладка										
96	70	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	111,9028	17351,18	4973,66	1941646	556566	163	1431165	3642636	
			НР - 93%; СП - 8%			12376,07	1375,93	1384917	153970		269825		
97	71	212-401-0206 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	24,1710048	28609,00	--	691508	--	691508	--	746829	
			СП - 8%			--	--	--	--		55321		
98	73	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	77,5981151	16716,76	4973,66	1297189	385947	112	946647	2423343	
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	911130	106770		179507		
99	74	212-401-0206 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	18,6235476	28609,00	--	532801	--	532801	--	575425	
			СП - 8%			--	--	--	--		42624		
			Перегородки										
100	76	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	172,0702682	5164,91	457,16	888727	78664	147644	635891	1646588	
			НР - 93%; СП - 8%			3849,70	123,99	662419	21335		121970		
			Армирование кладки										
101	78	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	4,397762	537566,12	4106,91	2364088	18061	1781820	530382	3126028	
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	564207	6096		231558		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7715959	1039238	3154048	3544085	12160849	
								3522673	288171	--	900805		

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7715959					
		Материалы	Тенге				1929739					
		Всего заработная плата	Тенге					3810844				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1224309					
		Накладные расходы	Тенге				3544085					
		Сметная прибыль	Тенге				900805					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12160849					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1855	
		Сметная заработная плата	Тенге					3810844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12160849					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1855	
		Сметная заработная плата	Тенге					3810844				
		ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	**Тенге**				16515530	2167825	6876989	7506961	25944293	
							7470716	601286	--	1921801		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16515530					
		Материалы	Тенге				4341328					
		Всего заработная плата	Тенге					8072002				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2535659					
		Накладные расходы	Тенге				7506961					
		Сметная прибыль	Тенге				1921801					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25944292					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3929	
		Сметная заработная плата	Тенге					8072002				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				25944292					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3929	
		Сметная заработная плата	Тенге					8072002				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								104254325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14791701					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6214250				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1680445				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59164783			
		- Перевозка грузов	Тенге				21642					
		- Накладные расходы	Тенге							16339411		
		- Сметная прибыль	Тенге							7722538		
		Итого с коэффициентом К=	**0,99409121593**				103 638 309					
		НДС	**12%**				12 436 597					
		ВСЕГО ПО АКТУ					116 074 906					

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400
_____ Галеев К.Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г.
_____ Абишев Б.И.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Авторский надзор:
ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350503 Аттестат №KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.
_____ Бекбулатов М.С.

Генподрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 031140000937
_____ Е.С. Махиня