Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентября 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	317 923 517	102 958 698	285 547 522	103 570 675					12 355 044	115 313 742

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Галеев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Е.И.
М.П. (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование объекта : "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 31.01.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Конструкции железобетонные.										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	221,1	61,86	61,86	13677	13678	--	3294	18329	
			НР - 73%; СП - 8%			--	20,69	--	4575		1358		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13677	13678	--	3294	18329	
								--	4575	--	1358		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13677					
		Всего заработная плата		Тенге					4575				
			Накладные расходы	Тенге				3294					
			Сметная прибыль	Тенге				1358					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					4575				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					4575				
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты										
			Выпуски арматурные										
2	37	1137-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выпуски арматуры. Установка**	т арматуры	0,703	23450,87	--	16486	--	--	15002	34007	
			НР - 91%; СП - 8%			23450,87	--	16486	--		2519		
3	38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,703	320920,00	--	225607	--	225607	--	243656	
			СП - 8%			--	--	--	--		18049		
			Фундамент ленточный Фмл-1 /97,3 м/										
4	39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,584	12569,28	3134,36	7340	1831	4530	1685	9747	
			НР - 93%; СП - 8%			1675,52	1426,25	979	833		722		
5	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,584	6166,81	1966,48	3601	1149	1035	1537	5549	
			НР - 91%; СП - 8%			2426,76	465,40	1417	272		411		
6	41	212-101-1815 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,59568	27717,00	--	16510	--	16510	--	17831	
			СП - 8%			--	--	--	--		1321		

7	42	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,95	18624,96	3520,00	36319	6864	13486	15951	56452	
			НР - 91%; СП - 8%			8188,99	800,29	15969	1561		4182		
8	43	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,97925	33358,00	--	66024	--	66024	--	71306	
			СП - 8%			--	--	--	--		5282		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				371887	9844	327192	34175	438548	
								34851	2666	--	32486		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				371887					
		Материалы		Тенге				19053					
		Всего заработная плата		Тенге					37517				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308141					
			Накладные расходы	Тенге				34175					
			Сметная прибыль	Тенге				32486					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438548					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					37517				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				438548					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					37517				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				385564	23522	327192	37469	456877	
								34851	7241	--	33844		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				385564					
		Материалы		Тенге				19053					
		Всего заработная плата		Тенге					42092				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308141					
			Накладные расходы	Тенге				37469					
			Сметная прибыль	Тенге				33844					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456877					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					42092				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				456877					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					42092				
			Локальная смета №2-1-3. Архитектурно-строительные решения										
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
			Секция 6										
9	48	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	66,75	15388,68	3126,08	1027194	208666	423750	402163	1543706	
			НР - 91%; СП - 8%			5914,27	706,52	394778	47160		114349		
10	49	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	67,75125	33358,00	--	2260046	--	2260046	--	2440850	
			СП - 8%			--	--	--	--		180804		
11	50	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	25,75	18624,96	3520,00	479593	90640	178087	210641	745453	
			НР - 91%; СП - 8%			8188,99	800,29	210866	20607		55219		
12	51	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	26,13625	33358,00	--	871853	--	871853	--	941601	
			СП - 8%			--	--	--	--		69748		
13	52	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,391	39093,58	2058,57	171660	9039	7812	143807	340704	
			НР - 91%; СП - 8%			35256,01	733,38	154809	3220		25237		

14	53	1106-1601-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,094	83876,09	4699,01	7884	441	356	6573	15614	
			НР - 91%; СП - 8%			75391,08	1449,25	7087	136		1157		
15	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,021	372841,00	--	753512	--	753512	--	813793	
			СП - 8%			--	--	--	--		60281		
16	55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,437	350258,00	--	853579	--	853579	--	921865	
			СП - 8%			--	--	--	--		68286		
			Монтаж блоков ФБС Секция 5										
17	83	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	203,4	5094,72	2570,31	1036266	522801	236652	475336	1632529	
			НР - 118%; СП - 8%			1360,93	619,54	276813	126014		120927		
18	84	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	72,9	3943,66	2017,71	287493	147091	75232	118736	438727	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	65170	35454		32498		
19	85	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	117,9	3510,37	2057,70	413873	242603	80142	176533	637638	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	91128	58476		47232		
20	86	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	152,7552	43848,00	--	6698010	--	6698010	--	7233851	
			СП - 8%			--	--	--	--		535841		
21	87	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Участки стен фундаментов. Устройство /заделки/	$м^3$	24,3	67076,09	7587,07	1629949	184366	701606	746661	2566739	
			НР - 91%; СП - 8%			30616,32	3149,41	743977	76531		190129		
22	88	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	24,6645	29315,00	--	723040	--	723040	--	780883	
			СП - 8%			--	--	--	--		57843		
23	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	238,005	4114,22	32,58	979205	7754	843904	119755	1186876	
			НР - 93%; СП - 8%			535,90	5,13	127547	1221		87917		
24	90	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	86,1732	5337,82	12,51	459977	1078	422804	33847	533330	
			НР - 93%; СП - 8%			418,87	3,47	36095	299		39506		
25	91	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	198,19836	441,00	--	87405	--	87405	--	94397	
			СП - 8%			--	--	--	--		6992		
			Монтаж блоков ФБС Секция 6										
26	92	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	154,8	5094,72	2570,31	788663	397884	180107	361760	1242456	
			НР - 115%; СП - 8%			1360,93	619,54	210672	95905		92033		
27	93	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	29,7	3943,66	2017,71	117127	59926	30650	48374	178741	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	26551	14444		13240		
28	94	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	119,7	3510,37	2057,70	420191	246307	81364	179228	647372	
			НР - 115%; СП - 8%			772,93	495,98	92520	59369		47953		

29	95	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	115,2684	43848,00	--	5054289	--	5054289	--	5458632	
			СП - 8%			--	--	--	--		404343		
30	96	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Участки стен фундаментов. Устройство /заделки/	м^3	22,5	67076,09	7587,07	1509212	170709	649636	691353	2376610	
			НР - 91%; СП - 8%			30616,32	3149,41	688867	70862		176045		
31	97	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	22,8375	29315,00	--	669481	--	669481	--	723040	
			СП - 8%			--	--	--	--		53559		
32	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	218,196	4114,22	32,58	897706	7108	773667	109787	1088093	
			НР - 93%; СП - 8%			535,90	5,13	116931	1119		80599		
33	99	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	65,86704	5337,82	12,51	351586	824	323172	25871	407654	
			НР - 93%; СП - 8%			418,87	3,47	27590	229		30197		
34	100	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	151,494192	441,00	--	66809	--	66809	--	72154	
			СП - 8%			--	--	--	--		5345		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**28615603**	**2297237**	**23046965**	**3850425**	**35063308**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3271401**	**611046**	--	**2597280**		
		Материалы		Тенге				**28615603**					
		Всего заработная плата		Тенге				**5008942**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3882447**				
			Накладные расходы	Тенге				**18038024**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3850425**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2597280**					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**35063308**					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								**1742**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3882447**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**35063308**					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								**1742**	
				Тенге					**3882447**				
			РАЗДЕЛ 3. Плиты перекрытия										
			Техподполье Секция 5										
35	193	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	54	19392,63	3032,72	1047202	163767	345153	679910	1865280	
			НР - 115%; СП - 8%			9968,18	702,09	538282	37913		138169		
36	194	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	150,03	12200,00	--	1830366	--	1830366	--	1976795	
			СП - 8%			--	--	--	--		146429		
37	195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0476	372841,00	--	17747	--	17747	--	19167	
			СП - 8%			--	--	--	--		1420		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2895315**	**163767**	**2193266**	**679910**	**3861242**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**538282**	**37913**	--	**286018**		
		Материалы		Тенге				**2895315**					
		Всего заработная плата		Тенге				**345153**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**576195**				
			Накладные расходы	Тенге				**1848113**					
			Сметная прибыль	Тенге				**679910**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**286018**					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**3861243**					
				чел.-ч								**247**	

			Сметная заработная плата	Тенге					576195				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3861243					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247	
			Сметная заработная плата	Тенге					576195				
			РАЗДЕЛ 4. Лестницы										
			Лестницы Секция 2										
38	267	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	8439,62	4162,80	16879	8326	443	11903	31084	
			НР - 115%; СП - 8%			4055,24	988,31	8110	1977		2303		
39	268	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	7,2	12200,00	–	87840	–	87840	–	94867	
			СП - 8%			–	–	–	–		7027		
40	269	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,18116	85201,76	30806,48	15435	5581	3633	5532	22645	
			НР - 69%; СП - 8%			34338,30	9920,99	6221	1797		1677		
41	270	214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	т	0,14976	707265,00	–	105920	–	105920	–	114394	
			СП - 8%			–	–	–	–		8474		
42	271	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,0628	472957,00	–	29702	–	29702	–	32078	
			СП - 8%			–	–	–	–		2376		
43	272	1129-0164-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы бетонные на стальных косоурах. Устройство**	$м^2$ горизонтальной проекции	4,32	45580,64	11,17	196908	48	154044	47098	263527	
			НР - 110%; СП - 8%			9911,19	–	42816	–		19521		
44	273	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,29708	1049474,00	–	311778	–	311778	–	336720	
			СП - 8%			–	–	–	–		24942		
45	274	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	28,8	4401,00	–	126749	–	126749	–	136889	
			СП - 8%			–	–	–	–		10140		
46	275	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002468	372841,00	–	920	–	920	–	994	
			СП - 8%			–	–	–	–		74		
47	276	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01726	139246,31	2375,59	2403	41	–	2167	4936	
			НР - 91%; СП - 8%			136870,72	1089,11	2362	19		366		
48	277	222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,01726	1108232,00	–	19128	–	19128	–	20658	
			СП - 8%			–	–	–	–		1530		
49	278	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	17,3	147,08	3,41	2544	59	1077	977	3803	
			НР - 69%; СП - 8%			81,37	0,49	1408	8		282		
50	279	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	17,3	127,89	2,54	2212	43	1346	574	3008	
			НР - 69%; СП - 8%			47,57	0,49	823	8		223		
			Лестницы Секция 3										
51	280	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	8439,62	4162,80	16879	8326	443	11903	31084	
			НР - 115%; СП - 8%			4055,24	988,31	8110	1977		2303		

52	281	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	7,2	12200,00	--	87840	--	87840	--	94867	
			СП - 8%			--	--	--	--		7027		
53	282	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,18116	85201,76	30806,48	15435	5581	3633	5532	22645	
			НР - 69%; СП - 8%			34338,30	9920,99	6221	1797		1677		
54	283	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,14976	707265,00	--	105920	--	105920	--	114394	
			СП - 8%			--	--	--	--		8474		
55	284	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0628	472957,00	--	29702	--	29702	--	32078	
			СП - 8%			--	--	--	--		2376		
56	285	1129-0164-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы бетонные на стальных косоурах. Устройство	м^2 горизонтальной проекции	4,32	45580,64	11,17	196908	48	154044	47098	263527	
			НР - 110%; СП - 8%			9911,19	--	42816	--		19521		
57	286	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,29708	1049474,00	--	311778	--	311778	--	336720	
			СП - 8%			--	--	--	--		24942		
58	287	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	28,8	4401,00	--	126749	--	126749	--	136889	
			СП - 8%			--	--	--	--		10140		
59	288	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002468	372841,00	--	920	--	920	--	994	
			СП - 8%			--	--	--	--		74		
60	289	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01726	139246,31	2375,59	2403	41	--	2167	4936	
			НР - 91%; СП - 8%			136870,72	1089,11	2362	19		366		
61	290	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01726	1108232,00	--	19128	--	19128	--	20658	
			СП - 8%			--	--	--	--		1530		
62	291	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	17,3	147,08	3,41	2544	59	1077	977	3803	
			НР - 69%; СП - 8%			81,37	0,49	1408	8		282		
63	292	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	17,3	127,89	2,54	2212	43	1346	574	3008	
			НР - 69%; СП - 8%			47,57	0,49	823	8		223		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1836836	28196	1685160	136502	2131206	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				123480	7618	--	157870		
		Материалы		Тенге				1412150					
		Всего заработная плата		Тенге				5734					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29430				
			Накладные расходы	Тенге				1364074					
			Сметная прибыль	Тенге				31242					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115474					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1558866					
			Сметная заработная плата	Тенге								14	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29430				
		Материалы		Тенге				30870					
		Всего заработная плата		Тенге				7268					
			Накладные расходы	Тенге					16036				
			Сметная прибыль	Тенге				11064					
								3354					

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45288						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
			Сметная заработная плата	Тенге					16036					
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				393816						
		Материалы		Тенге				308088						
		Всего заработная плата		Тенге					85632					
			Накладные расходы	Тенге				94196						
			Сметная прибыль	Тенге				39042						
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				527054						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34	
			Сметная заработная плата	Тенге					85632					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2131208						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56	
			Сметная заработная плата	Тенге					131098					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	**Тенге**				33347754	2489200	26925391	4666837	41055756		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3933163	656577	--	3041168			
		Материалы		Тенге				32923068						
		Всего заработная плата		Тенге				5359829						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4488072					
			Накладные расходы	Тенге				21250211						
			Сметная прибыль	Тенге				4561577						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2998772						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40483417						
			Сметная заработная плата	Тенге									2003	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4488072					
		Материалы		Тенге				30870						
		Всего заработная плата		Тенге				7268						
			Накладные расходы	Тенге					16036					
			Сметная прибыль	Тенге				11064						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3354						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45288						
			Сметная заработная плата	Тенге									8	
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					16036					
		Материалы		Тенге				393816						
		Всего заработная плата		Тенге				308088						
			Накладные расходы	Тенге					85632					
			Сметная прибыль	Тенге				94196						
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				39042						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				527054						
			Сметная заработная плата	Тенге									34	
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге					85632					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41055759						
			Сметная заработная плата	Тенге									2045	
									4589740					
		Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения												
		ОТДЕЛ 1. Секция 1												
		РАЗДЕЛ 3. Кирпичная кладка												
64	10	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**23,7346939**	**17351,18**	**4973,66**	**411825**	**118048**	**35**	**303552**	**772607**		
			НР - 93%; СП - 8%			**12376,07**	**1375,93**	**293742**	**32657**		**57230**			
65	11	**212-401-0206 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**6,6112939**	**28609,00**	**--**	**189143**	**--**	**189143**	**--**	**204274**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15131**			
66	13	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**18,4825902**	**16716,76**	**4973,66**	**308969**	**91926**	**27**	**225476**	**577200**		
			НР - 93%; СП - 8%			**11741,65**	**1375,93**	**217016**	**25431**		**42756**			
67	14	**212-401-0206 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**4,7560016**	**28609,00**	**--**	**136064**	**--**	**136064**	**--**	**146949**		

			СП - 8%			--	--	--	--		10885		
			Перегородки										
68	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	47,011119	5164,91	457,16	242808	21492	40337	173731	449862	
			НР - 93%; СП - 8%			3849,70	123,99	180979	5829		33323		
			Армирование кладки										
69	18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	1,087713	537566,12	4106,91	584718	4467	440704	131181	773171	
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	139547	1508		57272		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1873527	235933	806310	833940	2924063	
								831284	65425	--	216597		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1873527					
		Материалы		Тенге				481102					
		Всего заработная плата		Тенге					896709				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325207					
			Накладные расходы	Тенге				833940					
			Сметная прибыль	Тенге				216597					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2924064					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437	
			Сметная заработная плата	Тенге					896709				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2924064					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437	
			Сметная заработная плата	Тенге					896709				
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /лист 39, 40/										
			Стены										
70	32	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	292,9365825	2113,61	102,52	619154	30032	148144	373556	1072128	
			НР - 80%; СП - 8%			1505,37	88,64	440978	25966		79418		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				619154	30032	148144	373556	1072128	
								440978	25966	--	79418		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				619154					
		Материалы		Тенге				148144					
		Всего заработная плата		Тенге					466944				
			Накладные расходы	Тенге				373556					
			Сметная прибыль	Тенге				79418					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1072128					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213	
			Сметная заработная плата	Тенге					466944				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1072128					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213	
			Сметная заработная плата	Тенге					466944				
			ОТДЕЛ 2. Секция 2										
			РАЗДЕЛ 5. Кирпичная кладка										
71	40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	39,6170859	17351,18	4973,66	687403	197042	57	506677	1289606	
			НР - 93%; СП - 8%			12376,07	1375,93	490304	54510		95526		
72	41	212-401-0206 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	8,1975626	28609,00	--	234524	--	234524	--	253286	
			СП - 8%			--	--	--	--		18762		
73	43	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	17,5195327	16716,76	4973,66	292870	87137	25	213727	547125	
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	205708	24106		40528		

74	44	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,2848679	28609,00	--	122586	--	122586	--	132393	
			СП - 8%			--	--	--	--		9807		
			Перегородки										
75	46	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8021793	5164,91	457,16	231399	20482	38442	165568	428724	
			НР - 93%; СП - 8%			3849,70	123,99	172475	5555		31758		
			Армирование кладки										
76	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,9491175	537566,12	4106,91	1047780	8005	789715	235069	1385477	
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	250060	2702		102628		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2616562	312666	1185349	1121041	4036611	
								1118547	86873	--	299009		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2616562					
		Материалы		Тенге				828239					
		Всего заработная плата		Тенге					1205420				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				357110					
			Накладные расходы	Тенге				1121041					
			Сметная прибыль	Тенге				299009					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4036612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586	
			Сметная заработная плата	Тенге					1205420				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4036612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586	
			Сметная заработная плата	Тенге					1205420				
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка /лист 39, 40/										
			Стены										
77	62	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	482,55329	2113,61	102,52	1019929	49472	244036	615357	1766111	
			НР - 80%; СП - 8%			1505,37	88,64	726421	42774		130825		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1019929	49472	244036	615357	1766111	
								726421	42774	--	130825		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019929					
		Материалы		Тенге				244037					
		Всего заработная плата		Тенге					769195				
			Накладные расходы	Тенге				615357					
			Сметная прибыль	Тенге				130825					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1766111					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349	
			Сметная заработная плата	Тенге					769195				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1766111					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349	
			Сметная заработная плата	Тенге					769195				
			ОТДЕЛ 3. Секция 3										
			РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка /лист 39, 40/										
			Стены										
78	92	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	317,7593861	2113,61	102,52	671619	32577	160697	405210	1162977	
			НР - 80%; СП - 8%			1505,37	88,64	478345	28166		86148		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				671619	32577	160697	405210	1162977	
								478345	28166	--	86148		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				671619					

		Материалы		Тенге				160697					
		Всего заработная плата		Тенге					506511				
			Накладные расходы	Тенге				405210					
			Сметная прибыль	Тенге				86148					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1162977					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231	
			Сметная заработная плата	Тенге					506511				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1162977					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231	
			Сметная заработная плата	Тенге					506511				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	**Тенге**				6800791	660680	2544536	3349104	10961890	
								3595575	249204	--	811997		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6800791					
		Материалы		Тенге				1862219					
		Всего заработная плата		Тенге					3844779				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				682317					
			Накладные расходы	Тенге				3349104					
			Сметная прибыль	Тенге				811997					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10961892					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1816	
			Сметная заработная плата	Тенге					3844779				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				10961892					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1816	
			Сметная заработная плата	Тенге					3844779				
		Протокол замены№1											
		Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения											
		ОТДЕЛ 1. Секция 1											
		РАЗДЕЛ 3.Кирпичная кладка											
79	1	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**31,8080694**	**110069,00**	**--**	**3501082**	**--**	**3501082**	**--**	**3781169**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**280087**		
80	2	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**21,5975187**	**110069,00**	**--**	**2377217**	**--**	**2377217**	**--**	**2567394**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190177**		
			Перегородки										
81	3	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**8,3466286**	**110069,00**	**--**	**918705**	**--**	**918705**	**--**	**992201**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73496**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6797004**	**--**	**6797004**	**--**	**7340764**	
								--	**--**	**--**	**543760**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6797004					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6797004					
			Сметная прибыль	Тенге				543760					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7340764					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7340764					
		ОТДЕЛ 2. Секция 2											
		РАЗДЕЛ 5.Кирпичная кладка											
82	4	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**47,1332894**	**110069,00**	**--**	**5187914**	**--**	**5187914**	**--**	**5602947**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**415033**		
83	5	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**20,4355537**	**110069,00**	**--**	**2249321**	**--**	**2249321**	**--**	**2429267**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179946**		
			Перегородки										
84	6	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**6,926485**	**110069,00**	**--**	**762391**	**--**	**762391**	**--**	**823382**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60991**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8199626**	**--**	**8199626**	**--**	**8855596**	
								--	**--**	**--**	**655970**		

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8199626						
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8199626						
			Сметная прибыль	Тенге				655970						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8855596						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8855596						
			ОТДЕЛ 3. Секция 3											
			РАЗДЕЛ 7.Кирпичная кладка											
85	**7**	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**33,1232288**	**110069,00**	**--**	**3645841**	**--**	**3645841**	**--**	**3937508**		
			СН - 8%			--	--	--	--		291667			
86	**8**	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**22,9690421**	**110069,00**	**--**	**2528179**	**--**	**2528179**	**--**	**2730433**		
			СН - 8%			--	--	--	--		202254			
			Перегородки											
87	**9**	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**6,7107405**	**110069,00**	**--**	**738644**	**--**	**738644**	**--**	**797736**		
			СН - 8%			--	--	--	--		59092			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**6912664**	**--**	**6912664**	**--**	**7465677**		
								--	--	--	553013			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6912664						
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6912664						
			Сметная прибыль	Тенге				553013						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7465677						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7465677						
			ОТДЕЛ 4. Секция 4											
			РАЗДЕЛ 9.Кирпичная кладка											
88	**10**	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**38,7841951**	**110069,00**	**--**	**4268938**	**--**	**4268938**	**--**	**4610453**		
			СН - 8%			--	--	--	--		341515			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4268938**	**--**	**4268938**	**--**	**4610453**		
								--	--	--	341515			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4268938						
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4268938						
			Сметная прибыль	Тенге				341515						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4610453						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4610453						
			ОТДЕЛ 5. Секция 5											
			РАЗДЕЛ 11.Кирпичная кладка											
89	**11**	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**40,0747856**	**110069,00**	**--**	**4410992**	**--**	**4410992**	**--**	**4763871**		
			СН - 8%			--	--	--	--		352879			
90	**12**	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**33,5611335**	**110069,00**	**--**	**3694040**	**--**	**3694040**	**--**	**3989563**		
			СН - 8%			--	--	--	--		295523			
			Перегородки											
91	**13**	**213-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**15,7699164**	**110069,00**	**--**	**1735779**	**--**	**1735779**	**--**	**1874641**		
			СН - 8%			--	--	--	--		138862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**9840811**	**--**	**9840811**	**--**	**10628075**		
								--	--	--	787264			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9840811						
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9840811						
			Сметная прибыль	Тенге				787264						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10628075						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10628075						
			ОТДЕЛ 6. Секция 6											
			РАЗДЕЛ 13.Кирпичная кладка											

92	14	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**51,9213368**	**110069,00**	--	**5714930**	--	**5714930**	--	**6172124**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**457194**		
93	15	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**3,0241831**	**110069,00**	--	**332869**	--	**332869**	--	**359499**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**26630**		
94	16	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**35,1899078**	**110069,00**	--	**3873318**	--	**3873318**	--	**4183183**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**309865**		
			Перегородки										
95	17	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**12,4566287**	**110069,00**	--	**1371089**	--	**1371089**	--	**1480776**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**109687**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**11292206**	--	**11292206**	--	**12195582**	
								--	--	--	**903376**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11292206**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11292206**					
			Сметная прибыль	Тенге				**903376**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12195582**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**12195582**					
			ИТОГО ПО ПЗ№1	**Тенге**				**47311249**	--	**47311249**	--	**51096147**	
								--	--	--	**3784898**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47311249**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47311249**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3784898**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51096147**					
			ИТОГО ПО ПЗ№1	Тенге				**51096147**					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**103570675**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7563589**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3173402**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**913022**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**77108375**			
			- Накладные расходы	Тенге							**8053410**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**7671907**		
			Итого с коэффициентом К=	**0,99409121593**				**102 958 698**					
			НДС	**12%**				**12 355 044**					
			ВСЕГО ПО АКТУ					**115 313 742**					

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____Галеев К.Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Аттестат № KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____Абишев Б.И.

Генподрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Махиня

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Авторский надзор:
ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350503 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.

_____Бекбулатов М.С.