Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	557 028 778	213 486 840	500 303 308	214 755 786					25 618 421	239 105 261

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Галеев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Атестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.
М.П. (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 31.01.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Конструкции железобетонные.										
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты										
			Фундамент ленточный Фмл-1 /97,3 м/										
1	39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	5,256	12569,28	3134,36	66064	16474	40783	15162	87724	
			НР - 93%; СП - 8%			1675,52	1426,25	8807	7496		6498		
2	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	5,256	6166,81	1966,48	32413	10336	9322	13833	49946	
			НР - 91%; СП - 8%			2426,76	465,40	12755	2446		3700		
3	41	212-101-1815 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	5,36112	27717,00	--	148594	--	148594	--	160482	
			СП - 8%			--	--	--	--		11888		
4	42	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	17,55	18624,96	3520,00	326868	61776	121375	143563	508066	
			НР - 91%; СП - 8%			8188,99	800,29	143717	14045		37635		
5	43	212-101-2303 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	17,81325	33358,00	--	594214	--	594214	--	641751	
			СП - 8%			--	--	--	--		47537		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1168153	88586	914288	172558	1447969	
								165279	23987	--	107258		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1168153					
		Материалы		Тенге				171480					
		Всего заработная плата		Тенге					189266				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				742808					
			Накладные расходы	Тенге				172558					
			Сметная прибыль	Тенге				107258					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1447969					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94	
			Сметная заработная плата	Тенге					189266				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1447969					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94	
			Сметная заработная плата	Тенге					189266				
			РАЗДЕЛ 5.Колонны										
			Колонны Км-1 /12 шт/										

6	54	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	12	43708,86	11358,46	524506	136302	98771	291842	881656	
			НР - 91%; СП - 8%			24119,42	2606,05	289433	31273		65308		
7	55	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	12,18	32652,00	--	397701	--	397701	--	429517	
			СП - 8%			--	--	--	--		31816		
8	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54	372841,00	--	201334	--	201334	--	217441	
			СП - 8%			--	--	--	--		16107		
9	57	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9	320920,00	--	288828	--	288828	--	311934	
			СП - 8%			--	--	--	--		23106		
			Колонны Км-1-1 /2 шт/										
10	58	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	1,7	43708,86	11358,46	74305	19309	13993	41344	124901	
			НР - 91%; СП - 8%			24119,42	2606,05	41003	4430		9252		
11	59	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,7255	32652,00	--	56341	--	56341	--	60848	
			СП - 8%			--	--	--	--		4507		
12	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081	372841,00	--	30200	--	30200	--	32616	
			СП - 8%			--	--	--	--		2416		
13	61	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,123	320920,00	--	39473	--	39473	--	42631	
			СП - 8%			--	--	--	--		3158		
			Колонны Км-1-2 /2 шт/										
14	62	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	1,7	43708,86	11358,46	74305	19309	13993	41344	124901	
			НР - 91%; СП - 8%			24119,42	2606,05	41003	4430		9252		
15	63	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,7255	32652,00	--	56341	--	56341	--	60848	
			СП - 8%			--	--	--	--		4507		
16	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,087	372841,00	--	32437	--	32437	--	35032	
			СП - 8%			--	--	--	--		2595		
17	65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,129	320920,00	--	41399	--	41399	--	44711	
			СП - 8%			--	--	--	--		3312		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1817170	174920	1270811	374530	2367036	
								371439	40133	--	175336		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1817170					
		Материалы		Тенге				126758					
		Всего заработная плата		Тенге					411572				

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1144054					
			Накладные расходы	Тенге				374530					
			Сметная прибыль	Тенге				175336					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2367036					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205	
			Сметная заработная плата	Тенге					411572				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2367036					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205	
			Сметная заработная плата	Тенге					411572				
			РАЗДЕЛ 6.Балки										
			Балка БМ-1 /4 шт/										
18	72	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м³**	**23,88**	**71556,17**	**10995,95**	**1708761**	**262583**	**692851**	**739386**	**2643999**	
			НР - 91%; СП - 8%			**31546,37**	**2478,44**	**753327**	**59185**		**195852**		
19	73	**212-101-0903 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**23,954**	**32652,00**	**--**	**782146**	**--**	**782146**	**--**	**844718**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62572**		
20	74	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,892**	**372841,00**	**--**	**332574**	**--**	**332574**	**--**	**359180**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26606**		
21	75	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,32**	**320920,00**	**--**	**423614**	**--**	**423614**	**--**	**457503**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33889**		
			Балка БМ-2 /4 шт/										
22	76	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м³**	**14,72**	**71556,17**	**10995,95**	**1053307**	**161861**	**427083**	**455769**	**1629802**	
			НР - 91%; СП - 8%			**31546,37**	**2478,44**	**464363**	**36483**		**120726**		
23	77	**212-101-0903 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**14,9408**	**32652,00**	**--**	**487847**	**--**	**487847**	**--**	**526875**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39028**		
24	78	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,564**	**372841,00**	**--**	**210282**	**--**	**210282**	**--**	**227105**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16823**		
25	79	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,824**	**320920,00**	**--**	**264438**	**--**	**264438**	**--**	**285593**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21155**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5262969**	**424444**	**3620835**	**1195155**	**6974775**	
								1217690	**95668**	**--**	**516651**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5262969					
		Материалы		Тенге				1119935					
		Всего заработная плата		Тенге					1313358				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2500901					
			Накладные расходы	Тенге				1195155					
			Сметная прибыль	Тенге				516651					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6974775					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664	
			Сметная заработная плата	Тенге					1313358				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6974775					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664	
			Сметная заработная плата	Тенге					1313358				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	**Тенге**				8248292	687950	5805934	1742243	10789780	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1754408	159788	--	799245		
		Материалы		Тенге				8248292					
		Всего заработная плата		Тенге				1418173					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1914196				
			Накладные расходы	Тенге				4387763					
			Сметная прибыль	Тенге				1742243					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				799245					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10789780					
			Сметная заработная плата	Тенге					1914196			963	
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				10789780					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963	
			Сметная заработная плата	Тенге					1914196				
			Локальная смета №2-1-3. Архитектурно-строительные решения										
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
			Монтаж блоков ФБС Секция 5										
26	83	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	22,6	5094,72	2570,31	115141	58089	26295	52815	181392	
			НР - 118%; СП - 8%			1360,93	619,54	30757	14002		13436		
27	84	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8,1	3943,66	2017,71	31944	16343	8360	13193	48748	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	7241	3939		3611		
28	85	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13,1	3510,37	2057,70	45986	26956	8905	19615	70849	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	10125	6497		5248		
29	86	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	16,9728	43848,00	--	744223	--	744223	--	803761	
			СП - 8%			--	--	--	--		59538		
30	87	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Участки стен фундаментов. Устройство /заделки/**	$м^3$	2,7	67076,09	7587,07	181105	20485	77956	82962	285193	
			НР - 91%; СП - 8%			30616,32	3149,41	82664	8503		21125		
31	88	212-101-2015 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	2,7405	29315,00	--	80338	--	80338	--	86765	
			СП - 8%			--	--	--	--		6427		
32	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	26,445	4114,22	32,58	108801	862	93767	13306	131876	
			НР - 93%; СП - 8%			535,90	5,13	14172	136		9769		
33	90	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	216,8268	5337,82	12,51	1157382	2712	1063848	85165	1341951	
			НР - 93%; СП - 8%			418,87	3,47	90822	752		99404		
34	91	235-102-0101 РСНБ РК 2022	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	498,70464	441,00	--	219929	--	219929	--	237523	
			СП - 8%			--	--	--	--		17594		
			Монтаж блоков ФБС Секция 6										
35	92	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	17,2	5094,72	2570,31	87629	44209	20012	40196	138050	
			НР - 118%; СП - 8%			1360,93	619,54	23408	10656		10226		

36	93	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,3	3943,66	2017,71	13014	6659	3405	5375	19860	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	2950	1605		1471		
37	94	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13,3	3510,37	2057,70	46688	27368	9040	19914	71930	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	10280	6597		5328		
38	95	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	12,8076	43848,00	--	561588	--	561588	--	606515	
			СП - 8%			--	--	--	--		44927		
39	96	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Участки стен фундаментов. Устройство /заделки/	$м^3$	2,5	67076,09	7587,07	167690	18968	72181	76817	264068	
			НР - 91%; СП - 8%			30616,32	3149,41	76541	7874		19561		
40	97	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	2,5375	29315,00	--	74387	--	74387	--	80338	
			СП - 8%			--	--	--	--		5951		
41	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24,244	4114,22	32,58	99745	789	85964	12199	120899	
			НР - 93%; СП - 8%			535,90	5,13	12992	124		8955		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3735590	223440	3150198	421557	4489718	
								361952	60685	--	332571		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3735590					
		Материалы		Тенге				1469734					
		Всего заработная плата		Тенге					422637				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1680465					
			Накладные расходы	Тенге				421557					
			Сметная прибыль	Тенге				332571					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4489718					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192	
			Сметная заработная плата	Тенге					422637				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4489718					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192	
			Сметная заработная плата	Тенге					422637				
			РАЗДЕЛ 2.Перемычки										
			Техподполье Секция 5										
42	113	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	42	1045,33	431,42	43904	18120	11921	21435	70566	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	13863	4302		5227		
43	114	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	4201,12	2335,50	12603	7006	150	8390	22673	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	5447	1663		1679		
44	115	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,584	141000,00	--	223344	--	223344	--	241212	
			СП - 8%			--	--	--	--		17868		
45	116	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,195	87101,00	--	16985	--	16985	--	18344	
			СП - 8%			--	--	--	--		1359		
			Техподполье Секция 6										

46	117	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27	1045,33	431,42	28224	11648	7664	13779	45364	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	8912	2765		3360		
47	118	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,96	141000,00	--	135360	--	135360	--	146189	
			СП - 8%			--	--	--	--		10829		
			Первый этаж Секция 1										
48	119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	45	1045,33	431,42	47040	19414	12772	22966	75606	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	14854	4609		5600		
49	120	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	19	4201,12	2335,50	79821	44374	950	53138	143596	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	34497	10535		10637		
50	121	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,7	141000,00	--	380700	--	380700	--	411156	
			СП - 8%			--	--	--	--		30456		
51	122	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,64	87101,00	--	142846	--	142846	--	154274	
			СП - 8%			--	--	--	--		11428		
			Первый этаж Секция 5										
52	141	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	113	1045,33	431,42	118122	48750	32073	57670	189854	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	37299	11573		14063		
53	142	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	4201,12	2335,50	75620	42039	899	50342	136038	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	32682	9981		10077		
54	143	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,712	141000,00	--	523392	--	523392	--	565263	
			СП - 8%			--	--	--	--		41871		
55	144	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,175	87101,00	--	189445	--	189445	--	204601	
			СП - 8%			--	--	--	--		15156		
56	145	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,51	143439,00	--	73154	--	73154	--	79006	
			СП - 8%			--	--	--	--		5852		
57	146	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	2	8201,00	--	16402	--	16402	--	17714	
			СП - 8%			--	--	--	--		1312		
			Первый этаж Секция 6										
58	147	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	89	1045,33	431,42	93034	38396	25261	45421	149531	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	29377	9115		11076		
59	148	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	4201,12	2335,50	42011	23355	499	27968	75577	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	18157	5545		5598		

60	149	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,497	141000,00	--	493077	--	493077	--	532523	
			СП - 8%			--	--	--	--		39446		
61	150	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,986	87101,00	--	85882	--	85882	--	92753	
			СП - 8%			--	--	--	--		6871		
			Второй этаж Секция 1										
62	151	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	52	1045,33	431,42	54357	22434	14759	26538	87367	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	17164	5326		6471		
63	152	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	4201,12	2335,50	75620	42039	899	50342	136038	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	32682	9981		10077		
64	153	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,34	141000,00	--	329940	--	329940	--	356335	
			СП - 8%			--	--	--	--		26395		
65	154	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,527	87101,00	--	133003	--	133003	--	143643	
			СП - 8%			--	--	--	--		10640		
			Второй этаж Секция 2										
66	155	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	75	1045,33	431,42	78400	32357	21287	38276	126010	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	24756	7682		9334		
67	156	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	30	4201,12	2335,50	126034	70065	1499	83903	226731	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	54470	16634		16795		
68	157	1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	5993,09	3330,24	11986	6660	231	7878	21454	
			НР - 118%; СП - 8%			2547,69	790,65	5095	1581		1589		
69	158	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,819	141000,00	--	538479	--	538479	--	581557	
			СП - 8%			--	--	--	--		43078		
70	159	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,115	87101,00	--	184219	--	184219	--	198956	
			СП - 8%			--	--	--	--		14737		
71	160	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,2	143439,00	--	172127	--	172127	--	185897	
			СП - 8%			--	--	--	--		13770		
72	161	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	2	8201,00	--	16402	--	16402	--	17714	
			СП - 8%			--	--	--	--		1312		
			Второй этаж Секция 5										
73	172	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	97	1045,33	431,42	101397	41848	27531	49504	162973	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	32018	9935		12072		

74	173	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16	4201,12	2335,50	67218	37368	800	44748	120923	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	29050	8872		8957		
75	174	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,125	141000,00	--	581625	--	581625	--	628155	
			СП - 8%			--	--	--	--		46530		
76	175	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,486	87101,00	--	129432	--	129432	--	139787	
			СП - 8%			--	--	--	--		10355		
			Второй этаж Секция 6										
77	176	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	113	1045,33	431,42	118122	48750	32073	57670	189854	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	37299	11573		14063		
78	177	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	4201,12	2335,50	42011	23355	499	27968	75577	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	18157	5545		5598		
79	178	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,502	141000,00	--	634782	--	634782	--	685565	
			СП - 8%			--	--	--	--		50783		
80	179	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,986	87101,00	--	85882	--	85882	--	92753	
			СП - 8%			--	--	--	--		6871		
			Третий этаж Секция 6										
81	180	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	87	1045,33	431,42	90944	37534	24693	44400	146172	
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	28717	8911		10827		
82	181	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	4201,12	2335,50	42011	23355	499	27968	75577	
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	18157	5545		5598		
83	182	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,434	141000,00	--	484194	--	484194	--	522930	
			СП - 8%			--	--	--	--		38736		
84	183	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,89	87101,00	--	77520	--	77520	--	83722	
			СП - 8%			--	--	--	--		6202		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6996671	638867	5865151	760304	8377530	
								492653	151673	--	620555		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6996671					
		Материалы		Тенге				216960					
		Всего заработная плата		Тенге					644326				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5648192					
			Накладные расходы	Тенге				760304					
			Сметная прибыль	Тенге				620555					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8377530					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310	
			Сметная заработная плата	Тенге					644326				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8377530					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310	
			Сметная заработная плата	Тенге					644326				
			РАЗДЕЛ 3. Плиты перекрытия										
			Техподполье Секция 1										
85	184	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	11	19392,63	3032,72	213319	33360	70309	138500	379965	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	109650	7723		28145		
86	185	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	16	12200,00	--	195200	--	195200	--	210816	
			СП - 8%			--	--	--	--		15616		
87	186	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0068	372841,00	--	2535	--	2535	--	2738	
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
			Техподполье Секция 2										
88	187	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	10	19392,63	3032,72	193926	30327	63917	125909	345422	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	99682	7021		25587		
89	188	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	40	12200,00	--	488000	--	488000	--	527040	
			СП - 8%			--	--	--	--		39040		
90	189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0068	372841,00	--	2535	--	2535	--	2738	
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
			Техподполье Секция 5										
91	193	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	24	19392,63	3032,72	465423	72785	153402	302182	829013	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	239236	16850		61408		
92	194	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	155,1	12200,00	--	1892220	--	1892220	--	2043598	
			СП - 8%			--	--	--	--		151378		
93	195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0204	372841,00	--	7606	--	7606	--	8214	
			СП - 8%			--	--	--	--		608		
			Техподполье Секция 6										
94	196	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	60	19392,63	3032,72	1163558	181963	383504	755455	2072534	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	598091	42125		153521		

95	197	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	326,94	12200,00	--	3988668	--	3988668	--	4307761	
			СП - 8%			--	--	--	--		319093		
96	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	372841,00	--	15212	--	15212	--	16429	
			СП - 8%			--	--	--	--		1217		
			Первый этаж Секция 1										
97	199	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	56	19392,63	3032,72	1085987	169832	357937	705092	1934365	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	558218	39317		143286		
98	200	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	378,09	12200,00	--	4612698	--	4612698	--	4981714	
			СП - 8%			--	--	--	--		369016		
99	201	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	372841,00	--	12677	--	12677	--	13691	
			СП - 8%			--	--	--	--		1014		
			Первый этаж Секция 2										
100	202	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	19392,63	3032,72	174534	27295	57525	113318	310880	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	89714	6319		23028		
101	203	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	10	12200,00	--	122000	--	122000	--	131760	
			СП - 8%			--	--	--	--		9760		
102	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	372841,00	--	2535	--	2535	--	2738	
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
			Первый этаж Секция 3										
103	205	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	19392,63	3032,72	193926	30327	63917	125909	345422	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	99682	7021		25587		
104	206	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	10	12200,00	--	122000	--	122000	--	131760	
			СП - 8%			--	--	--	--		9760		
105	207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	372841,00	--	2535	--	2535	--	2738	
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
			Первый этаж Секция 5										

106	208	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	78	19392,63	3032,72	1512625	236552	498555	982092	2694294	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	777518	54763		199577		
107	209	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	350,25	12200,00	--	4273050	--	4273050	--	4614894	
			СП - 8%			--	--	--	--		341844		
108	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	372841,00	--	25353	--	25353	--	27381	
			СП - 8%			--	--	--	--		2028		
			Первый этаж Секция 6										
109	211	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	60	19392,63	3032,72	1163558	181963	383504	755455	2072534	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	598091	42125		153521		
110	212	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	318,84	12200,00	--	3889848	--	3889848	--	4201036	
			СП - 8%			--	--	--	--		311188		
111	213	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	372841,00	--	15212	--	15212	--	16429	
			СП - 8%			--	--	--	--		1217		
			Второй этаж Секция 1										
112	214	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	56	19392,63	3032,72	1085987	169832	357937	705092	1934365	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	558218	39317		143286		
113	215	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	378,09	12200,00	--	4612698	--	4612698	--	4981714	
			СП - 8%			--	--	--	--		369016		
114	216	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	372841,00	--	12677	--	12677	--	13691	
			СП - 8%			--	--	--	--		1014		
			Второй этаж Секция 2										
115	217	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	93	19392,63	3032,72	1803515	282043	594431	1170956	3212428	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	927041	65294		237957		
116	218	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	627,12	12200,00	--	7650864	--	7650864	--	8262933	
			СП - 8%			--	--	--	--		612069		

117	219	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	372841,00	--	15212	--	15212	--	16429	
			СП - 8%			--	--	--	--		1217		
			Второй этаж Секция 3										
118	220	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	54	19392,63	3032,72	1047202	163767	345153	679910	1865280	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	538282	37913		138169		
119	221	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	357,03	12200,00	--	4355766	--	4355766	--	4704227	
			СП - 8%			--	--	--	--		348461		
120	222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	372841,00	--	12677	--	12677	--	13691	
			СП - 8%			--	--	--	--		1014		
			Второй этаж Секция 5										
121	223	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	78	19392,63	3032,72	1512625	236552	498555	982092	2694294	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	777518	54763		199577		
122	224	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	350,25	12200,00	--	4273050	--	4273050	--	4614894	
			СП - 8%			--	--	--	--		341844		
123	225	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	372841,00	--	25353	--	25353	--	27381	
			СП - 8%			--	--	--	--		2028		
			Второй этаж Секция 6										
124	226	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	60	19392,63	3032,72	1163558	181963	383504	755455	2072534	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	598091	42125		153521		
125	227	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	322,44	12200,00	--	3933768	--	3933768	--	4248469	
			СП - 8%			--	--	--	--		314701		
126	228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	372841,00	--	15212	--	15212	--	16429	
			СП - 8%			--	--	--	--		1217		
			Третий этаж Секция 6										
127	229	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	60	19392,63	3032,72	1163558	181963	383504	755455	2072534	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	598091	42125		153521		

128	230	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	326,94	12200,00	--	3988668	--	3988668	--	4307761	
			СП - 8%			--	--	--	--		319093		
129	231	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	372841,00	--	15212	--	15212	--	16429	
			СП - 8%			--	--	--	--		1217		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				62524342	2180524	53176695	9052872	77303387	
								7167123	504801	--	5726173		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62524342					
		Материалы		Тенге				4595655					
		Всего заработная плата		Тенге					7671924				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48581041					
			Накладные расходы	Тенге				9052872					
			Сметная прибыль	Тенге				5726173					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77303387					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3286	
			Сметная заработная плата	Тенге					7671924				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				77303387					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3286	
			Сметная заработная плата	Тенге					7671924				
			РАЗДЕЛ 4.Стропильная система										
			Стропильная система Секция 1										
130	234	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	33,44	139715,00	--	4672070	--	4672070	--	5045836	
			СП - 8%			--	--	--	--		373766		
131	235	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,43	139715,00	--	60077	--	60077	--	64883	
			СП - 8%			--	--	--	--		4806		
132	236	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7,3	161672,00	--	1180206	--	1180206	--	1274622	
			СП - 8%			--	--	--	--		94416		
			Стропильная система Секция 2										
133	239	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	60,67	46545,62	2427,85	2823923	147298	1138744	1444963	4610397	
			НР - 90%; СП - 8%			25348,29	1114,78	1537881	67634		341511		
134	240	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	60,67	13177,88	105,32	799502	6389	689443	95987	967128	
			НР - 90%; СП - 8%			1708,76	49,14	103670	2981		71639		
135	241	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	47,57	139715,00	--	6646243	--	6646243	--	7177942	
			СП - 8%			--	--	--	--		531699		
136	242	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,45	139715,00	--	62872	--	62872	--	67902	

			СП - 8%			–	–	–	–		5030		
137	243	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	12,65	161672,00	–	2045151	–	2045151	–	2208763	
			СП - 8%			–	–	–	–		163612		
138	244	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	3,8	28341,24	4802,54	107697	18250	18994	69785	191680	
			НР - 93%; СП - 8%			18540,19	1206,51	70453	4585		14199		
139	245	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,5352	109373,00	–	167909	–	167909	–	181342	
			СП - 8%			–	–	–	–		13433		
			Стропильная система Секция 3										
140	246	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	35,23	46545,62	2427,85	1639802	85533	661249	839064	2677176	
			НР - 90%; СП - 8%			25348,29	1114,78	893020	39274		198309		
141	247	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	35,23	13177,88	105,32	464257	3710	400347	55738	561594	
			НР - 90%; СП - 8%			1708,76	49,14	60200	1731		41600		
142	248	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	27,99	139715,00	–	3910623	–	3910623	–	4223473	
			СП - 8%			–	–	–	–		312850		
143	249	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,43	139715,00	–	60077	–	60077	–	64883	
			СП - 8%			–	–	–	–		4806		
144	250	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,81	161672,00	–	1100986	–	1100986	–	1189065	
			СП - 8%			–	–	–	–		88079		
145	251	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	2,2	28341,24	4802,54	62351	10565	10998	40402	110973	
			НР - 93%; СП - 8%			18540,19	1206,51	40788	2654		8220		
146	252	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,8888	109373,00	–	97211	–	97211	–	104988	
			СП - 8%			–	–	–	–		7777		
			Стропильная система Секция 5										
147	255	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	44,58	139715,00	–	6228495	–	6228495	–	6726775	
			СП - 8%			–	–	–	–		498280		
148	256	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,43	139715,00	–	60077	–	60077	–	64883	
			СП - 8%			–	–	–	–		4806		

149	257	215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	12,4	161672,00	--	2004733	--	2004733	--	2165112	
			СП - 8%			--	--	--	--		160379		
			Стропильная система Секция 6										
150	262	215-202-0202 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	23,536785	139715,00	--	3288442	--	3288442	--	3551517	
			СП - 8%			--	--	--	--		263075		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37482704	271745	34504947	2545939	43230934	
								2706012	118859	--	3202292		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37482704					
		Материалы		Тенге				2919773					
		Всего заработная плата		Тенге					2824871				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31585172					
			Накладные расходы	Тенге				2545939					
			Сметная прибыль	Тенге				3202292					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43230935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447	
			Сметная заработная плата	Тенге					2824871				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43230935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447	
			Сметная заработная плата	Тенге					2824871				
			РАЗДЕЛ 5. Лестницы										
			Лестницы Секция 5										
151	293	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	8439,62	4162,80	16879	8326	443	11903	31084	
			НР - 118%; СП - 8%			4055,24	988,31	8110	1977		2303		
152	294	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	7,2	12200,00	--	87840	--	87840	--	94867	
			СП - 8%			--	--	--	--		7027		
153	295	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,18116	85201,76	30806,48	15435	5581	3633	5532	22645	
			НР - 69%; СП - 8%			34338,30	9920,99	6221	1797		1677		
154	296	214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	т	0,14976	707265,00	--	105920	--	105920	--	114394	
			СП - 8%			--	--	--	--		8474		
155	297	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,0628	472957,00	--	29702	--	29702	--	32078	
			СП - 8%			--	--	--	--		2376		
156	298	1129-0164-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы бетонные на стальных косоурах. Устройство**	$м^2$ горизонтальной проекции	4,32	45580,64	11,17	196908	48	154044	47098	263527	
			НР - 110%; СП - 8%			9911,19	--	42816	--		19521		
157	299	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,29708	1049474,00	--	311778	--	311778	--	336720	
			СП - 8%			--	--	--	--		24942		

158	300	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	28,8	4401,00	--	126749	--	126749	--	136889	
			СП - 8%			--	--	--	--		10140		
159	301	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002468	372841,00	--	920	--	920	--	994	
			СП - 8%			--	--	--	--		74		
160	302	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01726	139246,31	2375,59	2403	41	--	2167	4936	
			НР - 91%; СП - 8%			136870,72	1089,11	2362	19		366		
161	303	222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,01726	1108232,00	--	19128	--	19128	--	20658	
			СП - 8%			--	--	--	--		1530		
162	304	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	17,3	147,08	3,41	2544	59	1077	977	3803	
			НР - 69%; СП - 8%			81,37	0,49	1408	8		282		
163	305	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	17,3	127,89	2,54	2212	43	1346	574	3008	
			НР - 69%; СП - 8%			47,57	0,49	823	8		223		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				918418	14098	842580	68251	1065603	
								61740	3809	--	78935		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				706075					
		Материалы		Тенге				2867					
		Всего заработная плата		Тенге					14715				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				682037					
			Накладные расходы	Тенге				15621					
			Сметная прибыль	Тенге				57737					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				779433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					14715				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15435					
		Материалы		Тенге				3634					
		Всего заработная плата		Тенге					8018				
			Накладные расходы	Тенге				5532					
			Сметная прибыль	Тенге				1677					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					8018				
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				196908					
		Материалы		Тенге				154044					
		Всего заработная плата		Тенге					42816				
			Накладные расходы	Тенге				47098					
			Сметная прибыль	Тенге				19521					
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				263527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					42816				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1065604					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					65549				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	**Тенге**				111657725	3328674	97539571	12848923	134467172	
								10789480	839827	--	9960526		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				111445382					
		Материалы		Тенге				9204989					
		Всего заработная плата		Тенге					11578473				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88176907					
			Накладные расходы	Тенге				12796293					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134181003					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5242	
			Сметная заработная плата	Тенге					11578473				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15435					
		Материалы		Тенге				3634					
		Всего заработная плата		Тенге					8018				
			Накладные расходы	Тенге				5532					
			Сметная прибыль	Тенге				1677					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					8018				
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				196908					
		Материалы		Тенге				154044					
		Всего заработная плата		Тенге					42816				
			Накладные расходы	Тенге				47098					
			Сметная прибыль	Тенге				19521					
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				263527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					42816				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				134467174					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5263	
			Сметная заработная плата	Тенге					11629307				
		Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения											
		ОТДЕЛ 1. Секция 1											
		РАЗДЕЛ 3. Кирпичная кладка											
164	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	30	17351,18	4973,66	520535	149210	43	383681	976553	
			НР - 93%; СП - 8%			12376,07	1375,93	371282	41278		72337		
165	11	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5	28609,00	--	143045	--	143045	--	154489	
			СП - 8%			--	--	--	--		11444		
166	13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18	16716,76	4973,66	300902	89526	26	219588	562130	
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	211350	24767		41639		
167	14	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4	28609,00	--	114436	--	114436	--	123591	
			СП - 8%			--	--	--	--		9155		
			Перегородки										
168	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	60	5164,91	457,16	309895	27429	51484	221732	574157	
			НР - 93%; СП - 8%			3849,70	123,99	230982	7439		42530		
			Армирование кладки										
169	18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1	537566,12	4106,91	537566	4107	405165	120603	710822	
			НР - 93%, СП - 8%			128294,21	1386,20	128294	1386		52654		
			Арматурный пояс										
170	19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,9627787	132401,12	4106,91	259874	8061	--	236717	536318	
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	251813	2721		39727		
171	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8514569	372841,00	--	690299	--	690299	--	745523	
			СП - 8%			--	--	--	--		55224		

172	21	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1113218	371014,00	--	41302	--	41302	--	44606	
			СП - 8%			--	--	--	--		3304		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2917854	278333	1445800	1182321	4428189	
								1193721	77591	--	328014		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2917854					
		Материалы		Тенге				456718					
		Всего заработная плата		Тенге					1271312				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				989082					
			Накладные расходы	Тенге				1182321					
			Сметная прибыль	Тенге				328014					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4428189					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620	
			Сметная заработная плата	Тенге					1271312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4428189					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620	
			Сметная заработная плата	Тенге					1271312				
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /лист 39, 40/										
			Стены										
173	32	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	100	2113,61	102,52	211361	10252	50572	127521	365993	
			НР - 40%, СП - 8%			1505,37	88,64	150537	8864		27111		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				211361	10252	50572	127521	365993	
								150537	8864	--	27111		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				211361					
		Материалы		Тенге				50572					
		Всего заработная плата		Тенге					159401				
			Накладные расходы	Тенге				127521					
			Сметная прибыль	Тенге				27111					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					159401				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				365993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					159401				
			ОТДЕЛ 2. Секция 2										
			РАЗДЕЛ 5. Кирпичная кладка										
174	40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	40	17351,18	4973,66	694047	198946	58	511574	1302071	
			НР - 93%; СП - 8%			12376,07	1375,93	495043	55037		96450		
175	41	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9	28609,00	--	257481	--	257481	--	278079	
			СП - 8%			--	--	--	--		20598		
176	43	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	17	16716,76	4973,66	284185	84552	25	207389	530900	
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	199608	23391		39326		
177	44	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4	28609,00	--	114436	--	114436	--	123591	
			СП - 8%			--	--	--	--		9155		
			Перегородки										
178	46	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	44	5164,91	457,16	227256	20115	37754	162603	421048	

			НР - 93%, СП - 8%			3849,70	123,99	169387	5456		31189		
			Армирование кладки										
179	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,5	537566,12	4106,91	806349	6160	607748	180904	1066233	
			НР - 93%, СП - 8%			128294,21	1386,20	192441	2079		78980		
			Арматурный пояс										
180	49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	3,2474223	132401,12	4106,91	429962	13337	--	391648	887339	
			НР - 93%, СП - 8%			128294,21	1386,20	416625	4502		65729		
181	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,0641612	372841,00	--	1142445	--	1142445	--	1233841	
			СП - 8%			--	--	--	--		91396		
182	51	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1842375	371014,00	--	68355	--	68355	--	73823	
			СП - 8%			--	--	--	--		5468		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4024516	323110	2228302	1454118	5916925	
								1473104	90465	--	438291		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4024516					
		Материалы		Тенге				645585					
		Всего заработная плата		Тенге					1563569				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1582717					
			Накладные расходы	Тенге				1454118					
			Сметная прибыль	Тенге				438291					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5916925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763	
			Сметная заработная плата	Тенге					1563569				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5916925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763	
			Сметная заработная плата	Тенге					1563569				
	РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка /лист 39, 40/												
			Стены										
183	62	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	210	2113,61	102,52	443858	21529	106201	267794	768585	
			НР - 80%, СП - 80%			1505,37	88,64	316128	18614		56933		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				443858	21529	106201	267794	768585	
								316128	18614	--	56933		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				443858					
		Материалы		Тенге				106201					
		Всего заработная плата		Тенге					334742				
			Накладные расходы	Тенге				267794					
			Сметная прибыль	Тенге				56933					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				768585					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152	
			Сметная заработная плата	Тенге					334742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				768585					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152	
			Сметная заработная плата	Тенге					334742				
	ОТДЕЛ 3. Секция 3												
	РАЗДЕЛ 7.Кирпичная кладка												
			Арматурный пояс										
184	79	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,0706827	132401,12	4106,91	274161	8504	--	249730	565802	
			НР - 93%, СП - 8%			128294,21	1386,20	265657	2870		41911		

185	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9532871	372841,00	--	728266	--	728266	--	786527	
			СП - 8%			--	--	--	--		58261		
186	81	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1174445	371014,00	--	43574	--	43574	--	47060	
			СП - 8%			--	--	--	--		3486		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1046001	8504	771840	249730	1399389	
								265657	2870	--	103658		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1046001					
		Всего заработная плата		Тенге					268527				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771840					
			Накладные расходы	Тенге				249730					
			Сметная прибыль	Тенге				103658					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1399389					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132	
			Сметная заработная плата	Тенге					268527				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1399389					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132	
			Сметная заработная плата	Тенге					268527				
			РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка /лист 39, 40/										
			Стены										
187	92	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	100	2113,61	102,52	211361	10252	50572	127521	365993	
			НР - 80%; СП - 8%			1505,37	88,64	150537	8864		27111		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				211361	10252	50572	127521	365993	
								150537	8864	--	27111		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				211361					
		Материалы		Тенге				50572					
		Всего заработная плата		Тенге					159401				
			Накладные расходы	Тенге				127521					
			Сметная прибыль	Тенге				27111					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					159401				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				365993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					159401				
			ОТДЕЛ 5.Секция 5										
			РАЗДЕЛ 11.Кирпичная кладка										
188	117	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	135,3877892	17351,18	4973,66	2349138	673373	196	1731523	4407114	
			НР - 93%, СП - 8%			12376,07	1375,93	1675569	186284		326452		
189	118	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	29,2437625	28609,00	--	836635	--	836635	--	903566	
			СП - 8%			--	--	--	--		66931		
190	120	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	113,3822078	16716,76	4973,66	1895383	563925	164	1383189	3540858	
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	1331294	156006		262286		
191	121	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	27,2117299	28609,00	--	778500	--	778500	--	840780	
			СП - 8%			--	--	--	--		62280		
			Перегородки										

192	123	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	404,3568299	5164,91	457,16	2088467	184856	346959	1494313	3869404	
			НР - 93%, СП - 8%			3849,70	123,99	1556652	50136		286624		
			Армирование кладки										
193	125	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,6086353	537566,12	4106,91	3015012	23034	2272423	676417	3986743	
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	719555	7775		295314		
			Арматурный пояс										
194	126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,6301235	132401,12	4106,91	348231	10802	--	317200	718666	
			НР - 93%, СП - 8%			128294,21	1386,20	337430	3646		53235		
195	127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4809523	372841,00	--	925001	--	925001	--	999001	
			СП - 8%			--	--	--	--		74000		
196	128	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1491712	371014,00	--	55345	--	55345	--	59773	
			СП - 8%			--	--	--	--		4428		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12291712	1455990	5215223	5602642	19325905	
								5620500	403847	--	1431550		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12291712					
		Материалы		Тенге				2619741					
		Всего заработная плата		Тенге					6024347				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2595481					
			Накладные расходы	Тенге				5602642					
			Сметная прибыль	Тенге				1431550					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19325904					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2928	
			Сметная заработная плата	Тенге					6024347				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				19325904					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2928	
			Сметная заработная плата	Тенге					6024347				
			ОТДЕЛ 6.Секция 6										
			РАЗДЕЛ 13.Кирпичная кладка										
197	147	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /380 мм/	$м^3$ кладки	175,4099215	17351,18	4973,66	3043569	872430	254	2243381	5709905	
			НР - 93%; СП - 8%			12376,07	1375,93	2170885	241352		422955		
198	148	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	37,888543	28609,00	--	1083953	--	1083953	--	1170669	
			СП - 8%			--	--	--	--		86716		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4127522	872430	1084207	2243381	6880574	
								2170885	241352	--	509671		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4127522					
		Материалы		Тенге				254					
		Всего заработная плата		Тенге					2412237				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1083953					
			Накладные расходы	Тенге				2243381					
			Сметная прибыль	Тенге				509671					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6880574					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1174	
			Сметная заработная плата	Тенге					2412237				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6880574					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1174	
			Сметная заработная плата	Тенге					2412237				

			РАЗДЕЛ 15.Полы /лист 41/										
			Тип 6 /-2.700/										
199	**181**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**107,2800166**	**302,47**	**140,03**	**32449**	**15023**	**--**	**17752**	**54217**	
			НР - 73%; СП - 8%			**162,44**	**67,38**	**17427**	**7229**		**4017**		
200	**182**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**107,2800166**	**18744,17**	**3049,11**	**2010875**	**327109**	**1035308**	**744301**	**2975591**	
			НР - 94%; СП - 8%			**6044,54**	**1336,24**	**648458**	**143352**		**220414**		
			Полы на отм. + 0.000										
			Тип 1										
201	**193**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**523,3145**	**1181,74**	**2,40**	**618422**	**1256**	**287970**	**309446**	**1002095**	
			НР - 94%; СП - 8%			**629,06**	**--**	**329196**	**--**		**74227**		
202	**194**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**5233,145**	**145,66**	**0,61**	**762260**	**3192**	**718406**	**38202**	**864516**	
						7,77	**--**	**40662**	**--**		**64054**		
203	**195**	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**$м^2$ стяжки**	**523,3145**	**1700,09**	**16,84**	**889682**	**8812**	**533996**	**327736**	**1314812**	
			НР - 94%; СП - 8%			**662,84**	**3,40**	**346874**	**1779**		**97394**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**4313688**	**355392**	**2575680**	**1437437**	**6211231**	
								1382617	**152360**	**--**	**460106**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4313688**					
		Материалы		Тенге				**2575679**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1534977**				
			Накладные расходы	Тенге				**1437437**					
			Сметная прибыль	Тенге				**460106**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6211231**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**844**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1534977**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**6211231**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**844**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1534977**				
			РАЗДЕЛ 16.Проемы /лист 42/										
			Оконные проемы										
204	**296**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1, Ок-2, Ок-4/**	**$м^2$**	**357,6811046**	**5015,25**	**303,42**	**1793860**	**108527**	**1033112**	**638078**	**2626492**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1823,47**	**158,67**	**652221**	**56753**		**194553**		
205	**298**	**223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**$м^2$**	**357,6811046**	**54905,00**	**--**	**19638481**	**--**	**19638481**	**--**	**21209559**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1571078**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**21432341**	**108527**	**20671593**	**638078**	**23836051**	
								652221	**56753**	**--**	**1765631**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21432341**					
		Материалы		Тенге				**1033112**					
		Всего заработная плата		Тенге					**708974**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19638481**					

			Накладные расходы	Тенге				585177					
			Сметная прибыль	Тенге				1619248					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21859861					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325	
			Сметная заработная плата	Тенге					650195				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				21859861					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325	
			Сметная заработная плата	Тенге					650195				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	**Тенге**				50828166	3453404	33790623	13522603	69498833	
								13584143	1065675	--	5148063		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				50828166					
		Материалы		Тенге				5912410					
		Всего заработная плата		Тенге					14649818				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27878213					
			Накладные расходы	Тенге				13522603					
			Сметная прибыль	Тенге				5148063					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69498832					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7174	
			Сметная заработная плата	Тенге					14649818				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				69498832					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7174	
			Сметная заработная плата	Тенге					14649818				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								214755786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26128031					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7470028				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2065290				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						137136133			
			- Накладные расходы	Тенге							28113769		
			- Сметная прибыль	Тенге							15907834		
			Итого с коэффициентом К=	**0,99409121593**				213 486 840					
			НДС	**12%**				25 618 421					
			ВСЕГО ПО АКТУ					239 105 261					

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400
_____ Галеев К.Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001001 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Авторский надзор:
ИП «Бекбулатов М.С.», ИИН 870622350503 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.
_____ Бекбулатов М.С.

Генподрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 031140006937
_____ Е.С. Махиня