Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	719 807 477	145 338 124	646 505 308	146 202 000					17 440 575	162 778 699

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Галеев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.
М.П. (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

Акт приемки выполненных работ №5

за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 31.01.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Конструкции железобетонные.										
			РАЗДЕЛ 5.Колонны										
			Колонны Км-1 /12 шт/										
1	54	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$	2,4	43708,86	11358,46	104901	27261	19753	58368	176331	
			НР - 91%; СП - 8%			24119,42	2606,05	57887	6255		13062		
2	55	212-101-0903 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	2,436	32652,00	--	79540	--	79540	--	85903	
			СП - 8%			--	--	--	--		6363		
3	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,108	372841,00	--	40267	--	40267	--	43488	
			СП - 8%			--	--	--	--		3221		
4	57	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,18	320920,00	--	57766	--	57766	--	62387	
			СП - 8%			--	--	--	--		4621		
			Колонны Км-1-1 /2 шт/										
5	58	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	$м^3$	1,7	43708,86	11358,46	74305	19309	13993	41344	124901	
			НР - 91%; СП - 8%			24119,42	2606,05	41003	4430		9252		
6	59	212-101-0903 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	1,7255	32652,00	--	56341	--	56341	--	60848	
			СП - 8%			--	--	--	--		4507		
7	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,081	372841,00	--	30200	--	30200	--	32616	

			СП - 8%			--	--	--	--		2416		
8	61	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,123	320920,00	--	39473	--	39473	--	42631	
			СП - 8%			--	--	--	--		3158		
			Колонны Км-1-2 /2 шт/										
9	62	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	1,7	43708,86	11358,46	74305	19309	13993	41344	124901	
			НР - 91%; СП - 8%			24119,42	2606,05	41003	4430		9252		
10	63	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,7255	32652,00	--	56341	--	56341	--	60848	
			СП - 8%			--	--	--	--		4507		
11	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,087	372841,00	--	32437	--	32437	--	35032	
			СП - 8%			--	--	--	--		2595		
12	65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,129	320920,00	--	41399	--	41399	--	44711	
			СП - 8%			--	--	--	--		3312		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				687275	65879	481503	141056	894597	
								139893	15115	--	66266		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				687275					
		Материалы		Тенге				47740					
		Всего заработная плата		Тенге					155008				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433764					
			Накладные расходы	Тенге				141056					
			Сметная прибыль	Тенге				66266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				894597					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					155008				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				894597					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					155008				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				687275	65879	481503	141056	894597	
								139893	15115	--	66266		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				687275					
		Материалы		Тенге				47740					
		Всего заработная плата		Тенге					155008				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433764					
			Накладные расходы	Тенге				141056					
			Сметная прибыль	Тенге				66266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				894597					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					155008				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				894597					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					155008				

			Локальная смета №2-1-3. Архитектурно-строительные решения										
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
			Секция 1										
13	**6**	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**$м^3$**	**2,8**	**-17999,27**	**-3520,00**	**-50398**	**-9856**	**-17613**	**-22905**	**-79167**	
			НР - 91%; СП - 8%			**-8188,99**	**-800,29**	**-22929**	**-2241**		**-5864**		
14	**7**	**212-101-2303 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**2,842**	**-33358,00**	**--**	**-94803**	**--**	**-94803**	**--**	**-102387**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-7584**		
15	**8**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,00128**	**-39093,58**	**-2058,57**	**-39144**	**-2061**	**-1782**	**-32792**	**-77691**	
			НР - 91%; СП - 8%			**-35256,01**	**-733,38**	**-35301**	**-734**		**-5755**		
16	**9**	**1106-1601-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм**	**т**	**0,0256**	**-83876,09**	**-4699,01**	**-2147**	**-120**	**-97**	**-1790**	**-4252**	
			НР - 91%; СП - 8%			**-75391,08**	**-1449,25**	**-1930**	**-37**		**-315**		
17	**10**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0192**	**-372841,00**	**--**	**-7159**	**--**	**-7159**	**--**	**-7732**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-573**		
18	**11**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4574116**	**-350258,00**	**--**	**-160212**	**--**	**-160212**	**--**	**-173029**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-12817**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-353863**	**-12037**	**-281666**	**-57487**	**-444258**	
								-60160	**-3012**	**--**	**-32908**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-353863**					
		Материалы		Тенге				**-19491**					
		Всего заработная плата		Тенге					**-63172**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-262174**					
			Накладные расходы	Тенге				**-57487**					
			Сметная прибыль	Тенге				**-32908**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-444258**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-30**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**-63172**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-444258**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-30**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**-63172**				
			РАЗДЕЛ 4.Стропильная система										
			Стропильная система Секция 1										

19	232	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка	м^3 древесины в конструкции	41,17	46545,62	2427,85	1916283	99954	772740	980536	3128565	
			НР - 90%; СП - 8%			25348,29	1114,78	1043589	45895		231746		
20	233	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	41,17	13177,88	105,32	542533	4336	467847	65135	656282	
			НР - 90%; СП - 8%			1708,76	49,14	70350	2023		48614		
21	237	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные из кирпича. Кладка	м^3 кладки	2,5	28341,24	4802,54	70853	12006	12497	45911	126105	
			НР - 93%; СП - 8%			18540,19	1206,51	46350	3016		9341		
22	238	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,8888	109373,00	--	97211	--	97211	--	104988	
			СП - 8%			--	--	--	--		7777		
			Стропильная система Секция 5										
23	254	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	57,41	13177,88	105,32	756542	6046	652396	90829	915161	
			НР - 90%; СП - 8%			1708,76	49,14	98100	2821		67790		
24	258	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные из кирпича. Кладка	м^3 кладки	3,6	28341,24	4802,54	102028	17289	17994	66112	181591	
			НР - 93%; СП - 8%			18540,19	1206,51	66745	4343		13451		
25	259	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,4544	109373,00	--	159072	--	159072	--	171798	
			СП - 8%			--	--	--	--		12726		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3644522	139631	2179757	1248523	5284490	
								1325134	58098	--	391445		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3644522					
		Материалы		Тенге				1923474					
		Всего заработная плата		Тенге					1383232				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256283					
			Накладные расходы	Тенге				1248523					
			Сметная прибыль	Тенге				391445					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5284490					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								703	
			Сметная заработная плата	Тенге					1383232				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5284490					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								703	
			Сметная заработная плата	Тенге					1383232				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				3290659	127594	1898091	1191036	4840232	

								1264974	55086	--	358537		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3290659					
		Материалы		Тенге				1903983					
		Всего заработная плата		Тенге					1320060				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-5891					
			Накладные расходы	Тенге				1191036					
			Сметная прибыль	Тенге				358537					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4840232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673	
			Сметная заработная плата	Тенге					1320060				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				4840232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673	
			Сметная заработная плата	Тенге					1320060				
	Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения												
	ОТДЕЛ 5.Секция 5												
	РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка /лист 39, 40/												
			Стены										
26	**139**	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**717,361446**	**2113,61**	**102,52**	**1516222**	**73544**	**362784**	**914786**	**2625492**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1505,37**	**88,64**	**1079894**	**63587**		**194484**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1516222**	**73544**	**362784**	**914786**	**2625492**	
								1079894	**63587**	--	**194484**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1516222					
		Материалы		Тенге				362784					
		Всего заработная плата		Тенге					1143481				
			Накладные расходы	Тенге				914786					
			Сметная прибыль	Тенге				194484					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2625492					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520	
			Сметная заработная плата	Тенге					1143481				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2625492					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520	
			Сметная заработная плата	Тенге					1143481				
	ОТДЕЛ 6.Секция 6												
	РАЗДЕЛ 13.Кирпичная кладка												
27	**150**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /250 мм/**	**$м^3$ кладки**	**9,8187762**	**17351,18**	**4973,66**	**170367**	**48835**	**14**	**125576**	**319618**	
			НР - 93%; СП - 8%			**12376,07**	**1375,93**	**121518**	**13510**		**23675**		
28	**151**	**212-401-0206 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,9637552**	**28609,00**	--	**56181**	--	**56181**	--	**60675**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**4494**		
29	**153**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**118,8848238**	**16716,76**	**4973,66**	**1987369**	**591292**	**173**	**1450318**	**3712702**	

			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	1395904	163577		275015		
30	154	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	28,5323577	28609,00	--	816282	--	816282	--	881585	
			СП - 8%			--	--	--	--		65303		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3030199	640127	872650	1575894	4974580	
								1517422	177087	--	368487		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3030199					
		Материалы		Тенге				186					
		Всего заработная плата		Тенге					1694509				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				872463					
			Накладные расходы	Тенге				1575894					
			Сметная прибыль	Тенге				368487					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4974580					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824	
			Сметная заработная плата	Тенге					1694509				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4974580					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824	
			Сметная заработная плата	Тенге					1694509				
			РАЗДЕЛ 15.Полы /лист 41/										
			Полы на отм. + 0.000										
			Тип 1										
31	193	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,2286662	1181,74	2,40	4997	10	2327	2500	8097	
			НР - 94%; СП - 8%			629,06	--	2660	--		600		
32	194	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	42,2866622	145,66	0,61	6159	26	5804	309	6985	
			НР - 94%; СП - 8%			7,77	--	329	--		518		
33	195	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	1	1700,09	16,84	1700	16	1021	626	2512	
			НР - 94%; СП - 8%			662,84	3,40	663	3		186		
			Тип 2										
34	198	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	39,5582916	1181,74	2,40	46748	95	21768	23392	75751	
			НР - 94%; СП - 8%			629,06	--	24885	--		5611		
35	199	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	237,3497496	145,66	0,61	34572	145	32583	1733	39210	
			НР - 94%; СП - 8%			7,77	--	1844	--		2905		
			Полы на отм. + 10.120 /чердачное помещение/										

36	231	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	16,9196018	48924,00	--	827775	--	827775	--	893997	
			СП - 8%			--	--	--	--		66222		
37	233	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	25,3794027	48924,00	--	1241662	--	1241662	--	1340995	
			СП - 8%			--	--	--	--		99333		
			Полы на отм. + 3.300										
			Тип 1										
38	234	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	634,6854954	1181,74	2,40	750033	1523	349255	375302	1215359	
			НР - 94%; СП - 8%			629,06	--	399255	--		90024		
39	235	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	6346,854954	145,66	0,61	924483	3872	871296	46332	1048501	
			НР - 94%; СП - 8%			7,77	--	49315	--		77686		
			Тип 2										
40	239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,8325043	1181,74	2,40	10438	21	4861	5223	16914	
			НР - 94%; СП - 8%			629,06	--	5556	--		1253		
41	240	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	52,9950256	145,66	0,61	7719	32	7275	387	8755	
			НР - 94%; СП - 8%			7,77	--	412	--		649		
42	241	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,8325043	1181,74	2,40	10438	21	4861	5223	16914	
			НР - 94%; СП - 8%			629,06	--	5556	--		1253		
			Полы на отм. + 6.600										
			Тип 8										
43	276	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	103,0248051	48924,00	--	5040386	--	5040386	--	5443617	
			СП - 8%			--	--	--	--		403231		
44	278	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	129,3509995	48924,00	--	6328368	--	6328368	--	6834637	
			СП - 8%			--	--	--	--		506269		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				15235478	5761	14739242	461027	16952244	
								490475	3	--	1255740		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15235478					

		Материалы		Тенге					1301049					
		Всего заработная плата		Тенге						490478				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13438191					
			Накладные расходы	Тенге					461027					
			Сметная прибыль	Тенге					1255740					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16952245					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									294	
			Сметная заработная плата	Тенге						490478				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					16952245					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									294	
			Сметная заработная плата	Тенге						490478				
		РАЗДЕЛ 17.Витражи /лист 43/												
			Витражи наружные											
45	**316**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м²**	**37,1767575**	**8825,24**	**203,65**	**328094**	**7571**	**569**	**223019**	**595202**	
			НР - 69%; СП - 8%			**8606,30**	**87,74**	**319954**	**3262**		**44089**		
46	**317**	**223-301-0107 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м²**	**35,7705876**	**116637,00**	**--**	**4172174**	**--**	**4172174**	**--**	**4505948**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**333774**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**4500268**	**7571**	**4172743**	**223019**	**5101150**	
								319954	**3262**	**--**	**377863**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4172174					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4172174					
			Сметная прибыль	Тенге				333774					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4505948					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				328094					
		Материалы		Тенге				568					
		Всего заработная плата		Тенге					323216				
			Накладные расходы	Тенге				223019					
			Сметная прибыль	Тенге				44089					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				595202					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	Тенге					323216				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5101150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	Тенге					323216				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	**Тенге**				**24282167**	**727003**	**20147419**	**3174726**	**29653466**	
								3407745	**243939**	**--**	**2196574**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23954073					
		Материалы		Тенге				1664019					
		Всего заработная плата		Тенге					3328468				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18482828					
			Накладные расходы	Тенге				2951707					

			Сметная прибыль	Тенге				2152485					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29058265					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1638	
			Сметная заработная плата	Тенге					3328468				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				328094					
		Материалы		Тенге				568					
		Всего заработная плата		Тенге					323216				
			Накладные расходы	Тенге				223019					
			Сметная прибыль	Тенге				44089					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				595202					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	Тенге					323216				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				29653467					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1773	
			Сметная заработная плата	Тенге					3651684				
	Локальная смета №2-1-6. Отопление и вентиляция.												
47	45	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	520	1317,43	32,22	685064	16755	293098	374270	1144078	
			НР - 98%; СП - 8%			721,56	12,88	375211	6698		84744		
48	46	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	144	1453,15	32,22	209254	4640	100709	103644	337930	
			НР - 98%; СП - 8%			721,56	12,88	103905	1855		25032		
49	47	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	47,2	1498,10	32,22	70710	1521	35131	33972	113057	
			НР - 98%; СП - 8%			721,56	12,88	34058	608		8375		
50	48	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	59,2	2062,78	32,22	122117	1907	77494	42609	177904	
			НР - 98%; СП - 8%			721,56	12,88	42716	762		13178		
51	49	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	132	2155,17	32,22	284482	4253	184983	95007	409848	
			НР - 98%; СП - 8%			721,56	12,88	95246	1700		30359		
52	50	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	128	3483,36	78,16	445870	10004	260593	175089	670635	
			НР - 98%; СП - 8%			1369,32	26,48	175273	3389		49677		

53	53	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	899,94	2109,97	15,81	1898846	14228	13265	1834141	4031623	
			НР - 98%; СП - 8%			2079,42	0,24	1871353	216		298636		
54	54	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	635,05	2249,74	18,79	1428697	11932	8745	1380040	3033437	
			НР - 98%; СП - 8%			2217,18	0,29	1408020	184		224700		
55	55	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	716,74	2423,98	21,92	1737363	15711	10794	1676971	3687484	
			НР - 98%; СП - 8%			2387,00	0,47	1710858	337		273150		
56	59	241-205-4110 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25x3,5 мм	м	628,6995	1231,00	--	773929	--	773929	--	835843	
			СП - 8%			--	--	--	--		61914		
57	60	241-205-4107 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32x4,4 мм	м	709,5726	2585,00	--	1834245	--	1834245	--	1980985	
			СП - 8%			--	--	--	--		146740		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				9490577	80951	3592986	5715743	16422824	
								5816640	15749	--	1216505		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2608174					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2608174					
			Сметная прибыль	Тенге				208654					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2816828					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6882403					
		Материалы		Тенге				984812					
		Всего заработная плата		Тенге					5832389				
			Накладные расходы	Тенге				5715743					
			Сметная прибыль	Тенге				1007851					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13605997					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2543	
			Сметная заработная плата	Тенге					5832389				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				16422825					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2543	
			Сметная заработная плата	Тенге					5832389				
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№2												
	Локальная смета №2-1-1. Конструкции железобетонные												
	РАЗДЕЛ 7. Плиты /лист 13/												
58	9	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	19392,63	3032,72	58178	9098	19175	37773	103627	
			НР - 118%; СП - 8%			9968,18	702,09	29905	2106		7676		

59	10	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	10,8	12200,00	--	131760	--	131760	--	142301	
			СП - 8%			--	--	--	--		10541		
60	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00408	372841,00	--	1521	--	1521	--	1643	
			СП - 8%			--	--	--	--		122		
			Плита ПМ-1а /1 шт/										
61	12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	5	65036,18	3278,29	325181	16391	137914	159185	523115	
			НР - 91%; СП - 8%			34175,23	810,48	170876	4052		38749		
62	13	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	5,075	32652,00	--	165709	--	165709	--	178966	
			СП - 8%			--	--	--	--		13257		
63	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031	372841,00	--	11558	--	11558	--	12483	
			СП - 8%			--	--	--	--		925		
64	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,127	350258,00	--	44483	--	44483	--	48042	
			СП - 8%			--	--	--	--		3559		
65	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,77	320920,00	--	247108	--	247108	--	266877	
			СП - 8%			--	--	--	--		19769		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				985498	25489	759228	196958	1277054	
								200781	6158	--	94598		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				985498					
		Материалы		Тенге				157088					
		Всего заработная плата		Тенге					206939				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602139					
			Накладные расходы	Тенге				196958					
			Сметная прибыль	Тенге				94598					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277054					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103	
			Сметная заработная плата	Тенге					206939				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1277054					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103	
			Сметная заработная плата	Тенге					206939				
			Локальная смета №2-1-3. Архитектурно-строительные решения										
			РАЗДЕЛ 6. Секция 1										
			Световой приямок /2 шт/										

66	17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	3510,37	2057,70	112332	65846	21752	47914	173065	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	24734	15871		12820		
67	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	10,096	43848,00	--	442689	--	442689	--	478104	
			СП - 8%			--	--	--	--		35415		
			Вход в подвал /2 шт/										
68	19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3943,66	2017,71	63099	32283	16513	26060	96292	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	14303	7781		7133		
69	20	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3510,37	2057,70	56166	32924	10875	23957	86533	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	12367	7936		6410		
70	21	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	14,256	43848,00	--	625097	--	625097	--	675105	
			СП - 8%			--	--	--	--		50008		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1299383	131053	1116926	97931	1509099	
								51404	31588	--	111786		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1299383					
		Материалы		Тенге				49140					
		Всего заработная плата		Тенге					82992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1067786					
			Накладные расходы	Тенге				97931					
			Сметная прибыль	Тенге				111786					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1509100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					82992				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1509100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					82992				
			РАЗДЕЛ 7.Секция 2										
			Световой приямок секция /2 шт/										
71	22	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	3510,37	2057,70	112332	65846	21752	47914	173065	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	24734	15871		12820		
72	23	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	10,096	43848,00	--	442689	--	442689	--	478104	
			СП - 8%			--	--	--	--		35415		
			Вход в подвал /2 шт/										

73	24	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3943,66	2017,71	63099	32283	16513	26060	96292	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	14303	7781		7133		
74	25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3510,37	2057,70	56166	32924	10875	23957	86533	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	12367	7936		6410		
75	26	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	14,256	43848,00	--	625097	--	625097	--	675105	
			СП - 8%			--	--	--	--		50008		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1299383	131053	1116926	97931	1509099	
								51404	31588	--	111786		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1299383					
		Материалы		Тенге				49140					
		Всего заработная плата		Тенге					82992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1067786					
			Накладные расходы	Тенге				97931					
			Сметная прибыль	Тенге				111786					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1509100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					82992				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1509100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					82992				
			РАЗДЕЛ 8.Секция 3										
			Световой приямок секция /2 шт/										
76	27	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	3510,37	2057,70	112332	65846	21752	47914	173065	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	24734	15871		12820		
77	28	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,584	43848,00	--	244847	--	244847	--	264435	
			СП - 8%			--	--	--	--		19588		
			Вход в подвал /2 шт/										
78	29	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3943,66	2017,71	63099	32283	16513	26060	96292	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	14303	7781		7133		
79	30	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3510,37	2057,70	56166	32924	10875	23957	86533	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	12367	7936		6410		

80	31	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	9,744	43848,00	--	427255	--	427255	--	461435	
			СП - 8%			--	--	--	--		34180		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				903699	131053	721242	97931	1081760	
								51404	31588	--	80131		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				903699					
		Материалы		Тенге				49140					
		Всего заработная плата		Тенге					82992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				672102					
			Накладные расходы	Тенге				97931					
			Сметная прибыль	Тенге				80131					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1081761					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					82992				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1081761					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					82992				
			РАЗДЕЛ 9. Секция 5										
			Световой приямок секция /2 шт/										
81	32	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	3510,37	2057,70	112332	65846	21752	47914	173065	
			НР - 118%, СП - 8%			772,93	495,98	24734	15871		12820		
82	33	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,584	43848,00	--	244847	--	244847	--	264435	
			СП - 8%			--	--	--	--		19588		
			Вход в подвал /2 шт/										
83	34	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3943,66	2017,71	63099	32283	16513	26060	96292	
			НР - 118%; СП - 8%			893,96	486,34	14303	7781		7133		
84	35	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3510,37	2057,70	56166	32924	10875	23957	86533	
			НР - 118%; СП - 8%			772,93	495,98	12367	7936		6410		
85	36	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	9,744	43848,00	--	427255	--	427255	--	461435	
			СП - 8%			--	--	--	--		34180		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				903699	131053	721242	97931	1081760	
								51404	31588	--	80131		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				903699					
		Материалы		Тенге				49140					
		Всего заработная плата		Тенге					82992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				672102					
			Накладные расходы	Тенге				97931					
			Сметная прибыль	Тенге				80131					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1081761					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	

			Сметная заработная плата	Тенге					82992				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1081761					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					82992				
			РАЗДЕЛ 10. Секция 6										
			Световой приямок секция /2 шт/										
86	**37**	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**3510,37**	**2057,70**	**112332**	**65846**	**21752**	**47914**	**173065**	
			НР - 118%, СП - 8%			**772,93**	**495,98**	**24734**	**15871**		**12820**		
87	**38**	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**10,096**	**43848,00**	**--**	**442689**	**--**	**442689**	**--**	**478104**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35415**		
			Вход в подвал /2 шт/										
88	**39**	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**3943,66**	**2017,71**	**63099**	**32283**	**16513**	**26060**	**96292**	
			НР - 118%, СП - 8%			**893,96**	**486,34**	**14303**	**7781**		**7133**		
89	**40**	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**3510,37**	**2057,70**	**56166**	**32924**	**10875**	**23957**	**86533**	
			НР - 118%, СП - 8%			**772,93**	**495,98**	**12367**	**7936**		**6410**		
90	**41**	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**9,63**	**43848,00**	**--**	**422256**	**--**	**422256**	**--**	**456036**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33780**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1096542**	**131053**	**914085**	**97931**	**1290030**	
								51404	**31588**	**--**	**95558**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1096542**					
		Материалы		Тенге				**49140**					
		Всего заработная плата		Тенге					**82992**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**864945**					
			Накладные расходы	Тенге				**97931**					
			Сметная прибыль	Тенге				**95558**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1290031**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**82992**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1290031**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**82992**				
			Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения										
			РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка /лист 10/										
			Фасад										
91	**42**	**Спецификация №2 к дог.№AN-101/2023**	**Подсистема профильная оцинкованная стальная для навесных вентилируемых фасадов из фиброцементной плитки**		**1643,500052**	**13392,86**	**--**	**22011166**	**--**	**22011166**	**--**	**23772061**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1760895**		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22011166	--	22011166	--	23772061	
								--	--	--	1760895		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22011166					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22011166					
			Сметная прибыль	Тенге				1760895					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23772061					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				23772061					
				РАЗДЕЛ 2.Кровля /лист 10/									
92	43	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/устройство профнастила. Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1843,813339	3844,69	37,29	7088891	68755	3045077	3671051	11620744	
			НР - 92%; СП - 8%			2155,89	8,25	3975059	15211		860803		
93	44	224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (применительно:Н60-845)	$м^2$	4240,770679	5240,00	--	22221638	--	22221638	--	23999369	
			СП - 8%			--	--	--	--		1777731		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29310529	68755	25266715	3671051	35620113	
								3975059	15211	--	2638534		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29310529					
		Материалы		Тенге				3045076					
		Всего заработная плата		Тенге					3990270				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22221638					
			Накладные расходы	Тенге				3671051					
			Сметная прибыль	Тенге				2638534					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35620114					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2077	
			Сметная заработная плата	Тенге					3990270				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35620114					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2077	
			Сметная заработная плата	Тенге					3990270				
				РАЗДЕЛ 15.Полы /лист 41/									
			Тип 6 /-2.700/										
94	45	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	107,2800166	9098,60	3049,11	976098	327109	531	744301	1858031	
			НР - 94%; СП - 8%			6044,54	1336,24	648458	143352		137632		
95	46	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	12,2551607	6743,00	--	82637	--	82637	--	89248	
			СП - 8%			--	--	--	--		6611		
96	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	85,8240133	6166,81	1966,48	529260	168771	152215	225878	815548	

			НР - 91%; СП - 8%			2426,76	465,40	208274	39942		60411		
97	48	212-101-0303 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	87,5404936	24976,00	--	2186411	--	2186411	--	2361324	
			СП - 8%			--	--	--	--		174913		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				3774406	495880	2421794	970179	5124151	
								856732	183294	--	379567		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3774406					
		Материалы		Тенге				152746					
		Всего заработная плата		Тенге					1040026				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2269048					
			Накладные расходы	Тенге				970179					
			Сметная прибыль	Тенге				379567					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5124152					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578	
			Сметная заработная плата	Тенге					1040026				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5124152					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578	
			Сметная заработная плата	Тенге					1040026				
			Локальная смета №2-1-6. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
98	58	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	50,958	4046,11	24,97	206182	1272	141633	62519	290197	
			НР - 98%; СП - 8%			1241,74	10,17	63277	518		21496		
99	59	245-103-0109 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт(применительно: WINNER OPTIMA 500/80)**	**секция**	3398	5950,00	--	20218100	--	20218100	--	21835548	
			СП - 8%			--	--	--	--		1617448		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				20424282	1272	20359733	62519	22125745	
								63277	518	--	1638944		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20218100					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20218100					
			Сметная прибыль	Тенге				1617448					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21835548					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				206182					
		Материалы		Тенге				141633					
		Всего заработная плата		Тенге					63795				
		Сдача и испытание		Тенге				1880					
			Накладные расходы	Тенге				62519					
			Сметная прибыль	Тенге				21496					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				290197					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					63795				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22125745					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					63795				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	**Тенге**				82008587	1246661	75409057	5390362	94390872	
								5352869	363121	--	6991930		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				81802405					

		Материалы		Тенге				3600610					
		Всего заработная плата		Тенге					5652195				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71666812					
			Накладные расходы	Тенге				5327843					
			Сметная прибыль	Тенге				6970434					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94100682					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2923	
			Сметная заработная плата	Тенге					5652195				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				206182					
		Материалы		Тенге				141633					
		Всего заработная плата		Тенге					63795				
		Сдача и испытание		Тенге				1880					
			Накладные расходы	Тенге				62519					
			Сметная прибыль	Тенге				21496					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				290197					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					63795				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				94390879					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2954	
			Сметная заработная плата	Тенге					5715990				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								146202000	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20119475					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2410836				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					757446				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93232737			
			- Накладные расходы	Тенге							19609136		
			- Сметная прибыль	Тенге							10829813		
			Итого с коэффициентом К=	**0,99409121593**				145 338 124					
			НДС	**12%**				17 440 575					
			ВСЕГО ПО АКТУ					162 778 699					

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400
_____Галеев К.Т.

Генподрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
_____Е.С. Махиня

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____Абишев Б.И.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Авторский надзор:
ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350503 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.
_____Бекбулатов М.С.