Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» сентября 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Жезказган», руководитель Келмаганбетова М.К.Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Алашахана,1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) **от 16 сентября 2020 года, ПК «Аспап», председатель Ашимов Т.М.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) **от 16 сентября 2020 гда, ТОО «Номад Travel », эксперт Мырзабеков Е.Т., аттестаты KZ31VJE00051486, KZ10VJE00051485 от 18.12.2014г., 18.12.2019г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) **от 16 сентября 2020 года ИП «Нурмахамбетов», ГИП НурмахамбетовЕ.К., аттестат № KZ10VJE00049390 от 20.09.2019 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области г.Жезказган, новое строительство, II (нормальный, технически сложный) уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Карагандинская область, г.Жезказган,ул.Алашахана,43Д**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от «22» ноября 2017 года №29/10 акимат города Жезказган, от «22» ноября 2017 года №26/04 об изменении целевого назначения земельного участка;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» от 26.04.2019 г.; от 17.01.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Шебер», привязка ТП РК 900 СОШ (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ)-2.2-2015**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства города Жезказган», 30.11.2018 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2019 г;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2020 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20;

фактически, месяц: 20;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	учащиеся	900	900	900	900

Площадь застройки	м2	3922	3922	3922	3922
Общая площадь	$м^2$	12096,99	12096,99	12096,99	12096,99
Полезная площадь	м2	11441,73	11441,73	11441,73	11441,73
Строительный объем	м3	50080,62	50080,62	50080,62	50080,62
КТП-2х400кВА-10/0,4кВ	комплект	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание типовой школы на 900 учащихся состоит из трех блоков

разной этажности (в 2-3этажа), сложной конфигурации в плане. Конструктивная схема- железобетонный каркас, фундаменты под колонны –столбчатые монолитные железобетонные стаканы, стены подвала из бетонных фундаментных блоков, колонны железобетонные 40х40 см, ригели сборные железобетонные однополочные и двуполочные, диафрагмы жесткости- сборные железобетонные панели толщ.160 мм, перекрытие и покрытие из сборных железобетонных пустотных панелей толщ. 220 мм. Покрытие над спортзалом из многослойных панелей типа «Сендвич» по металлическим конструкциям ферм. Стены из керамического пустотного кирпича с армированием, перегородки из газоблоков и керамического кирпича. Лестницы сборные железобетонные, шахта лифта из сборных железобетонных панелей, кровля рулонная с внутренним водостоком. Наружная отделка выполнена из линеарных панелей по каркасу и утеплению наружных стен минплитой, окна из ПВХ профиля с двухкамерным остеклением, внутренние двери деревянные и из ПВХ профиля, остекленные перегородки металлопластиковые с одинарным остеклением профиля. Полы линолеумные, из керамической плитки и специальное покрытие с разметкой для спортзала, внутренняя отделка потолка, стен и перегородок – водоэмульсионная покраска. потолки из панелей Армстронг. Здание школы оснащено оборудованием по вентиляции и технологическим оборудованием для столовой, учебных классов и кабинетов, административных помещений, спортивным инвентарем и принадлежностями. Отопление, водоснабжение и канализация- централизованно, вентиляция приточно-вытяжная и естественная с механическим побуждением

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 805 874,466 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1713508,739 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 167379,138 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1713508,739 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области г.Жезказган, ул.Алашахана, 143 Д**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Келмаганбетова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя. *М.П.*

Технический надзор: Мырзабеков Е.Т.

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта, *М.П.*

Авторский надзор: Нурмахамбетов Е.К.

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик): Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«16» сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганда, ул.Пугачева, д.35**

наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Т. М.**

фамилия,имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области г.Жезказган**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Жезказган», руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы по строительству объекта выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», ТОО «Карагандалифт»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Шебер», РП, привязка ТП РК 900 СОШ (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ)-2.2-2015**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Жезказган», приказ от 30.11.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	учащиеся	900	900	900	900
Площадь застройки	м2	3922	3922	3922	3922
Общая площадь	$м^2$	12096,99	12096,99	12096,99	12096,99
Полезная площадь	м2	11441,73	11441,73	11441,73	11441,73

Строительный объем	м3	50080,62	50080,62	50080,62	50080,62
КТП-2х400кВА-10/0,4кВ	комплект	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание типовой школы на 900 учащихся состоит из трех блоков разной этажности (в 2-3этажа), сложной конфигурации в плане. Конструктивная схема-железобетонный каркас, фундаменты под колонны –столбчатые монолитные железобетонные стаканы, стены подвала из бетонных фундаментных блоков, колонны железобетонные 40х40 см, ригели сборные железобетонные однополочные и двуполочные, диафрагмы жесткости- сборные железобетонные панели толщ.160 мм, перекрытие и покрытие из сборных железобетонных пустотных панелей толщ. 220 мм. Покрытие над спортзалом из многослойных панелей типа «Сендвич» по металлическим конструкциям ферм. Стены из керамического пустотного кирпича с армированием, перегородки из газоблоков и керамического кирпича. Лестницы сборные железобетонные, шахта лифта из сборных железобетонных панелей, кровля рулонная с внутренним водостоком. Наружная отделка из линеарных панелей по каркасу и утеплению наружных стен минплитой, окна из ПВХ профиля с двухкамерным остеклением, внутренние двери деревянные и из ПВХ профиля, остекленные перегородки металлопластиковые с одинарным остеклением профиля. Полы линолеумные, из керамической плитки и специальное покрытие с разметкой для спортзала, внутренняя отделка потолка, стен и перегородок –водоэмульсионная покраска. потолки из панелей Армстронг. Здание школы оснащено оборудованием по вентиляции и технологическим оборудованием для столовой, учебных классов и кабинетов, административных помещений, спортивным инвентарем и принадлежностями. Отопление, водоснабжение и канализация- централизованно, вентиляция приточно-вытяжная и естественная с механическим побуждением

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____январь 2019 г._____;
месяц, год
окончание работ _____сентябрь 2020 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20
фактически, месяц: 20

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,
Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в Карагандинской области г.Жезказган, ул.Алашахана, 143Д**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель ПК «Аспап» **Ашимов Т.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_____» сентября 2020 г.

Авторский надзор **ИП «Нурмахамбетов», Нурмахамбетов Еркебулан Курлысбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Нурмахамбетов Е.К., главный инженер проекта, аттестат № KZ10VJE00049390 от 20.09.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 1 от 27.03.2019 г.**

№ договора и дата

по объекту **Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области г.Жезказган**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Жезказган», руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **председателя Ашимова Толегена Мукатаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», ГСЛ № 001294 от 11.08.2000 г., ТОО «Карагандалифт», № 18011782 от 13.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директор Туякаев Баксут Билялгалиевич, директор Кинзибаев Салават Хакимович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2019 г.;

месяц, год

окончание работ август 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20 ; фактически, месяц: 20

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Шебер», РП, привязка ТП РК 900 СОШ (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ)-2.2-2015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Жезказган», 30.11.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ИП «Нурмахамбетов», Нурмахамбетов Е.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Нурмахамбетов Е.К, аттестат № KZ10VJE00049390 от 20.09.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«16» сентября 2020 г.

Технический надзор **ТОО «Номад Travel », и.о. директора Мырзабеков Е.Т. , Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, мкр.Гульдер-1, д. 3/4**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т., аттестаты KZ31VJE00051486, KZ10VJE00051485 от 18.12.2014г., 18.12.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№ 35/19 от 22.04.2019 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области г.Жезказган**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Жезказган», руководитель Келмагамбетова Маруа Конилбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Балхашский Казмеханомонтаж», ГСЛ № 001294 от 11.08.2000 г.; ТОО «Карагандалифт», № 18011782 от 13.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директор Туякаев Баксут Билялгалиевич, директор Кинзибаев КинзибаевСалават Хакимович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **январь 2019 г.**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20 ; фактически, месяц: 20 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 1 805 874,466 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 713 508,739 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 167 379,138 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 713 508,739 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Шебер», РП, привязка ТП РК 900 СОШ (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ)-2.2-2015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Отдел строительства города Жезказган», 30.11.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Номад Travel», и.о. директора Мырзабеков Е.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Мырзабеков Е.Т., аттестаты KZ31VJE00051486, KZ10VJE00051485 от 18.12.2014г., 18.12.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений,	пло-щадь застройки ($м^2$)	объем зда-ния ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых поме-щений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области г.Жезказган, ул.Алашахана, 143 Д	Блок А-подвал ,3 этажа и тех.этаж, Блок Б-подвал , 3 этажа, Блок В-подвал , 2 этажа и тех.этаж,	-		3922	50080,62	12096,99	-			-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Благоустройство					
фундамент	стены	кровля	Вид отопления	электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Существующая квартал	От КТП - 2х400 кВА10/0,4	централизованное	От теплового пункта в	Отвод в наружные сети	нет

	ьная теплосе ть	кВ			блоке Б	канализа ции

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В обще-житиях	В гос тиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь ($м^2$)	-	-	-	-
4	Жилая площадь, ($м^2$)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в ман сардах	в под валах	в цо-кольных этажах	в бара-ках	1-ком натные	2-ком натные	3-ком натные	4-ком натные	5-ком натные
-	-	-	-	-	--	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежи лых поме щениях	Тор го вая	Промыш-ленно-произ-водст венных зданий и соору жений	Склад-ская	Быто вого обслу живания	Га ра жи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомога-тельная							

продолжение таблицы

Общест-венного питания	Учреж-дений образо-вания	Транс-портных зданий и соору жений	Здраво охра нения, лечеб ного назна	Физ куль-туры и спорта	Учреж дений куль туры и искус ства	Соору жений инже нерных сетей	Про чие	Все го

		чения						
9	10	11	12	13	14	15	16	17
	12096,99							
	11441,73							

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _Блок А- план подвала, план 1-го этажа, план 2-го этажа, план 3-го этажа, план технического этажа; _Блок Б- план подвала, план 1-го этажа, план 2-го этажа, план 3-го этажа _Блок В- план подвала, план 1-го этажа, план 2-го этажа, план технического этажа;
2. Экспликация к поэтажным планам Блок А- план подвала, план 1-го этажа, план 2-го этажа, план 3-го этажа, план технического этажа; _Блок Б- план подвала, план 1-го этажа, план 2-го этажа, план 3-го этажа _Блок В- план подвала, план 1-го этажа, план 2-го этажа, план технического этажа;

Экспликация земельного участка(м^2)

	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
Общая площадь земельного участка	всего	под основными строениями	под прочими построй-ками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
		3903,92		8628,36	3667	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м^2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
				в том числе					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							6500		

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квар	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м^2),в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая

		тиры					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	11441,73		

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Учреждений здравоохранения, лечебного назначения	Физкультурно спортивная	Учреж-дений культуры и искусства	Транс-портных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3

1	Фундамент		фундаменты под колонны –столбчатые монолитные железобетонные стаканы, стены подвала из бетонных фундаментных блоков
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Стены из керамического пустотного кирпича с армированием,
	2) перегородки		перегородки из газоблоков и керамического кирпича.
3	Перекрытия	чердачное	сборные железобетонные панели толщ.160 мм
		междуэтажное	
4	Крыша		Кровля на блоке А и блоке В -рулонная с внутренним водостоком Покрытие над спортзалом из многослойных панелей типа «Сендвич» по металлическим конструкциям ферм
5	Полы	1-го этажа	Линолеум, керамическая плитка, керамогранит
		последующих этажей	Линолеум, керамическая плитка
6	Проемы	окна	ПВХ профиль с двухкамерным остеклением
		двери	внутренние двери деревянные и из ПВХ профиля, наружные двери металлические
7	Отделочные работы	внутренние	Штукатурка, водоэмульсионная покраска, керамическая плитка
		наружные	линеарные панели по каркасу с утеплением наружных стен минплитой,
8	Горячее водоснабжение		Централизованное, городские сети
9	Водопровод		Централизованно, городские сети
10	Канализация		Централизованно, городские сети
11	Электрооосвещение		
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	Существующая квартальная теплосеть
15		от АГВ	
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе
17			на твердом топливе
18		от	на

		районной котельной	газе
19			на твердом топливе
20	Разные работы		

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь ($м^2$)	
Высота строения (м)	
Объем строения ($м^3$)	
Фундамент	
Стены	
Перекрытия	
Крыша	
Полы	
Окна	
Двери	
Внутренняя отделка	
Наружная отделка	
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем ($м^3$)	Материал
	длина	ширина	пло-щадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наиме-	Формула	Пло-	Вы-	Наиме-	Форму-	Пло-	Вы-

нование частей строения и пристроек	для под-счета площа-дей по наруж-ному обмеру	щадь ($м^2$)	сота (м)	Объем ($м^3$)	нование частей строе-ния и прист-роек	ла для под-счета площа-дей по наруж-ному обмеру	щадь ($м^2$)	сота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Блок А	26,4+1123,01	1149,41	2,1	2413,76					
Блок Б	36,91+427,99+88,93+84,19+411,11+41,68	1090,81	2,1	2290,76					
Блок В	30,75+1118,1	1148,85	2,1	2412,85					

Заказчик **Келмаганбетова М.К.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **Нурмахамбетов Е.К.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Нурмахамбетов Еркебулан Курылысбекович

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,922
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	17
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,136
	2) алюминиевые	км	0,922+0,824
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	17

9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники светодиодные	шт	17
10	Кабели:		
	1) марки АСБл-10-3х35 напряжением 10 кВ	км	0,386х2+0,150
	2) марки АВБбШВ (4х185) мм2 напряжением0,4кВ	км	0,326
	3) марки АВБбШВ 2(4х95) мм2 напряжением0,4кВ	км	0,463
	4) марки АВБбШВ 5х4 мм2 напряжением0,4кВ	км	0,824
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик **Келмаганбетова М.К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Нурмахамбетов Е.К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 12
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	-	
3	Средняя ширина проезда	м	-	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	-	
5	Под зелеными насаждениями, из них		-	
	под деревьями	$м^2$		
	под кустарниками	$м^2$		
	под цветниками	$м^2$		
	под газонами	$м^2$		
	в т.ч. - обыкновенные	$м^2$		
	- партерные	$м^2$	6500	
	- луговые	$м^2$		
6	Под замощением, из них		-	
	асфальтовое покрытие	$м^2$	8628,36	Проезды и автостоянка, игровые площадки, баскетбольное поле, площадка для военной подготовки
	щебеночное покрытие	$м^2$		
	плитами	$м^2$	3667	брусчатка
	грунтовые улучшенные	$м^2$		
	грунтовые	$м^2$		
7	Под строениями	$м^2$	-	
8	Под сооружениями	$м^2$		
9	Под водоемами	$м^2$		
10	Прочие	$м^2$		
11	деревья	шт	48	карагач
12	кусты	шт		

13	кустарники	шт	62	сирень
14	цветники			
15	газоны	$м^2$		
16	порода деревьев		лиственные	карагач
17	возраст	год	5	

Заказчик **Келмаганбетова М.К.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **Нурмахамбетов Е.К.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	71,39	Труба ПЭ SDR17 диам.225
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Гидрант	шт	2	
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	1	Стальная труба 426х5, L=15м

	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть(общая протяженность)	м	807.4	Труба ПЭ SDR 26 - 110х4,2-38,5 м, ПЭ SDR 26 - 160х4,2-62,4 м, OD200SN8PE -251.4 м,OD250SN8PE - 455.1,
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	807.4	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	29	
	Выпуск	шт	1	
	жироуловитель	шт	1	ОТБ-8/СВ
	футляр	м	10	Стальная труба 426х5, L=10 м

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб	Масштаб

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Келмаганбетова М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Нурмахамбетов Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Нурмахамбетов Еркебулан Курылысбекович
ИИН 870112351281

Приложение 14
к акту приемки объектавэксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	Протяженность тепловой трассы	м	103,36 х 2	Двухтрубная прокладка
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м	103,36 х 2	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт	1	
4	Количество вводов	шт	2	
5	Количество задвижек	шт		

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество ,м	Примечание
1	Труба стальная			133х4	206,72	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Келмаганбетова М.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Нурмахамбетов Е.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	1,631
	1) марка КС-ОКЛО-4	км	1,631
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	-
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	1
	2) ККС 2	шт	2
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	2
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб	Масштаб

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб	Масштаб

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Ед.изм	Материал	Коли-чество (размеры)	Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Келмаганбетова М.К. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор Нурмахамбетов Е.К. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Форма № 3
от 22.04.2019г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 77/18 от 26.12.2018 г., доп.соглашение №1 от 14.02.2019 г.

АКТ № 1

выполненных работ за апрель 2019 года

Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на

1	Общая стоимость работ по договору № 19 от 26.03.2018г.	1 711 028 480,00
	в том числе НДС 12%	1 273 086,67
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	153 350 534,21
7	Сумма фактических расходов исполнителя за апрель 2019 года	153 350 534,21
	В том числе НДС 12%	16 430 414,38
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	153 350 534,21
10	В том числе НДС 12%	16430414,38

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
_____Таджиева Г.Б.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"
_____Т.М. Ашимов

Утверждаю:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

_____**Г.Б.Таджиева**

Наименование объекта: Строительство объекта: "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 900 УЧАЩИХСЯ В Г.ЖЕЗКАЗГАНЕ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
Генеральный подрядчик:ПК "Аспап"

Договор № 77/18 от 26.12.2018 г., доп.соглашение №1 от 14.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

Составлена 3 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка. Смета 7-1-1					
1	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**7744,0000**		**7,87**	**60965**
		Итого оплата труда:				**1,59**	**12328**
		Итого эксплуатация машин:				**6,14**	**47573**
		Итого прямые затраты:				**6,14**	**47573**
		Накладные расходы	%	72		1,15	8876
		Сметная прибыль	%	8		0,58	4516
2	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**8661,0000**		**242,20**	**2097724**
		Итого оплата труда:				**53,63**	**464491**
		Итого эксплуатация машин:				**177,79**	**1539852**
		Итого материалов:				**0,10**	**895**
		Итого прямые затраты:				**185,65**	**1607904**
		Накладные расходы	%	72		38,61	334433
		Сметная прибыль	%	8		17,94	155387
3	**4101-0101-2005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**15156,7500**		**574,56**	**8708462**
		Итого прямые затраты:				**532,00**	**8063391**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		42,56	645071
4	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8661,0000**		**26,19**	**226859**
		Итого оплата труда:				**8,51**	**73715**
		Итого эксплуатация машин:				**15,41**	**133426**
		Итого материалов:				**0,10**	**895**
		Итого прямые затраты:				**18,12**	**156980**
		Накладные расходы	%	72		6,13	53075
		Сметная прибыль	%	8		1,94	16804
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9875848**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9875848**
Материалы -			Тенге				**1790**
Всего заработная плата -			Тенге				**550533**
Транспортные расходы -			Тенге				**8063391**
		Накладные расходы -	Тенге				**396384**
		Сметная прибыль -	Тенге				**821779**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11094011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**401**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**550533**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11094011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**401**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**550533**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Блоки Б, В. Смета 2-1-1а					
		Фундамент монолитный Фм1 - 9шт					
5	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**1,7640**		**20545,38**	**36242**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**2237**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**1871**
		Итого материалов:				**15745,00**	**27774**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**31522**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	2035
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	2685
6	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**4,5000**		**25773,89**	**115983**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**9067**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**7308**
		Итого материалов:				**18720,87**	**84244**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**99140**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	8251

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	8591
7	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1436**		**34354,14**	**4932**
		Итого оплата труда:				**16174,32**	**2322**
		Итого эксплуатация машин:				**898,80**	**129**
		Итого материалов:				**291,00**	**42**
		Итого прямые затраты:				**17090,76**	**2453**
		Накладные расходы	%	91		14718,63	2113
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	365
8	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1436**		**204039,00**	**29290**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**27120**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	2170
		Фундамент монолитный Фм2 - 19шт					
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**5,4910**		**20545,38**	**112815**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**6962**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**5825**
		Итого материалов:				**15745,00**	**86456**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**98122**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	6336
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	8357
10	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**15,0100**		**25773,89**	**386866**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**30245**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**24377**
		Итого материалов:				**18720,87**	**281000**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**330687**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	27523
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	28657
11	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5138**		**34354,14**	**17650**
		Итого оплата труда:				**16174,32**	**8310**
		Итого эксплуатация машин:				**898,80**	**462**
		Итого материалов:				**291,00**	**150**
		Итого прямые затраты:				**17090,76**	**8781**
		Накладные расходы	%	91		14718,63	7562
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	1307

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5138**		**204039,00**	**104827**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**97062**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	7765
		Фундамент монолитный Фм3 - 29шт					
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**11,6000**		**20545,38**	**238326**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**14708**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**12306**
		Итого материалов:				**15745,00**	**182642**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**207288**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	13384
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	17654
14	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**32,7700**		**25773,89**	**844610**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**66030**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**53220**
		Итого материалов:				**18720,87**	**613483**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**721959**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	60088
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	62564
15	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,0718**		**34354,14**	**36822**
		Итого оплата труда:				**16174,32**	**17336**
		Итого эксплуатация машин:				**898,80**	**963**
		Итого материалов:				**291,00**	**312**
		Итого прямые затраты:				**17090,76**	**18319**
		Накладные расходы	%	91		14718,63	15776
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	2728
16	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0718**		**204039,00**	**218697**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**202497**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	16200
		Фундамент монолитный Фм4 - 8шт					
17	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**4,2320**		**20545,38**	**86948**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**5366**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**4490**
		Итого материалов:				**15745,00**	**66633**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**75624**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	4883
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	6441
18	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**12,3200**		**25773,89**	**317534**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**24824**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**20008**
		Итого материалов:				**18720,87**	**230641**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**271423**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	22590
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	23521
19	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5412**		**34354,14**	**18592**
		Итого оплата труда:				**16174,32**	**8754**
		Итого эксплуатация машин:				**898,80**	**486**
		Итого материалов:				**291,00**	**157**
		Итого прямые затраты:				**17090,76**	**9250**
		Накладные расходы	%	91		14718,63	7966
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	1377
20	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5412**		**204039,00**	**110426**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**102246**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	8180
		Фундамент монолитный Фм5 - 16шт					
21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**10,8160**		**20545,38**	**222219**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**13714**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**11474**
		Итого материалов:				**15745,00**	**170298**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**193278**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	12480
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	16461
22	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**32,3200**		**25773,89**	**833012**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**65124**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**52489**
		Итого материалов:				**18720,87**	**605059**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**712045**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	59263
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	61705

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,3528**		**26017,60**	**61214**
		Итого оплата труда:				**12161,40**	**28613**
		Итого эксплуатация машин:				**844,46**	**1987**
		Итого материалов:				**291,00**	**685**
		Итого прямые затраты:				**13023,50**	**30642**
		Накладные расходы	%	91		11066,87	26038
		Сметная прибыль	%	8		1927,23	4534
24	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3528**		**204039,00**	**480063**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**444503**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	35560
		Фундамент монолитный Фм7 - 1шт					
25	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**0,9315**		**20545,38**	**19138**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**1181**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**988**
		Итого материалов:				**15745,00**	**14666**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**16646**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	1075
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	1418
26	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**5,4100**		**29717,06**	**160769**
		Итого оплата труда:				**3444,82**	**18636**
		Итого эксплуатация машин:				**1460,64**	**7902**
		Итого материалов:				**19764,67**	**106927**
		Итого прямые затраты:				**24381,01**	**131901**
		Накладные расходы	%	91		3134,79	16959
		Сметная прибыль	%	8		2201,26	11909
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1549**		**209289,96**	**32425**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**30023**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	2402
28	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1263**		**204039,00**	**25778**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**23869**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	1910

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фундамент монолитный Фм8 - 1шт					
29	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**1,2880**		**20545,38**	**26462**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**1633**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**1366**
		Итого материалов:				**15745,00**	**20280**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**23016**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	1486
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	1960
30	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**6,5500**		**29717,06**	**194647**
		Итого оплата труда:				**3444,82**	**22564**
		Итого эксплуатация машин:				**1460,64**	**9567**
		Итого материалов:				**19764,67**	**129459**
		Итого прямые затраты:				**24381,01**	**159696**
		Накладные расходы	%	91		3134,79	20533
		Сметная прибыль	%	8		2201,26	14418
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1549**		**209289,96**	**32425**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**30023**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	2402
32	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1767**		**204039,00**	**36058**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**33387**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	2671
		Фундамент монолитный Фм9 - 3шт					
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**2,1000**		**20545,38**	**43145**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**2663**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**2228**
		Итого материалов:				**15745,00**	**33064**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**37526**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	2423
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	3196
34	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**6,2400**		**25773,89**	**160829**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**12573**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**10134**
		Итого материалов:				**18720,87**	**116818**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**137474**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	11442
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	11913
35	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2090**		**34354,14**	**7181**
		Итого оплата труда:				**16174,32**	**3381**
		Итого эксплуатация машин:				**898,80**	**188**
		Итого материалов:				**291,00**	**61**
		Итого прямые затраты:				**17090,76**	**3573**
		Накладные расходы	%	91		14718,63	3077
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	532
36	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2090**		**204039,00**	**42652**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**39493**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	3159
		Фундамент монолитный Фм10 - 2шт					
37	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**1,6440**		**20545,38**	**33777**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**2084**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**1744**
		Итого материалов:				**15745,00**	**25885**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**29378**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	1897
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	2502
38	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**11,5000**		**25773,89**	**296400**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**23172**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**18676**
		Итого материалов:				**18720,87**	**215290**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**253358**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	21087
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	21956
39	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3509**		**209289,96**	**73448**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**68008**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	5441
40	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1719**		**204039,00**	**35070**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**32472**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	2598
		Фундамент монолитный Фм11 - 2шт					
41	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**2,5596**		**20545,38**	**52588**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**3245**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**2715**
		Итого материалов:				**15745,00**	**40301**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**45739**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	2953
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	3895
42	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**12,0400**		**25773,89**	**310318**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**24260**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**19553**
		Итого материалов:				**18720,87**	**225399**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**265254**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	22077
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	22986
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2573**		**209289,96**	**53859**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**49869**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	3990
44	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3297**		**204039,00**	**67280**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**62296**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	4984
		Фундамент монолитный Фм12 - 1шт					
45	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**1,0660**		**20545,38**	**21901**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**1352**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**1131**
		Итого материалов:				**15745,00**	**16784**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**19049**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	1230
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	1622
46	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**3,2800**		**25773,89**	**84538**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**6609**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**5327**
		Итого материалов:				**18720,87**	**61404**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**72262**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	6014
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	6262
47	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2410**		**26017,60**	**6271**
		Итого оплата труда:				**12161,40**	**2931**
		Итого эксплуатация машин:				**844,46**	**204**
		Итого материалов:				**291,00**	**70**
		Итого прямые затраты:				**13023,50**	**3139**
		Накладные расходы	%	91		11066,87	2668
		Сметная прибыль	%	8		1927,23	465
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2410**		**204039,00**	**49182**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**45538**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	3643
		Фундамент монолитный Фм13 - 1шт					
49	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**1,4129**		**20545,38**	**29028**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**1791**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**1499**
		Итого материалов:				**15745,00**	**22245**
		Итого прямые затраты:				**17869,67**	**25247**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	1630
		Сметная прибыль	%	8		1521,88	2150
50	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**4,3900**		**25773,89**	**113147**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**8846**
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**7130**
		Итого материалов:				**18720,87**	**82185**
		Итого прямые затраты:				**22031,10**	**96717**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	8050
		Сметная прибыль	%	8		1909,18	8381
51	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3599**		**204039,00**	**73432**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**67992**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	5439
		Фундаментные балки					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /Бетон В20/**	**м3**	**45,6600**		**29661,92**	**1354363**
		Итого оплата труда:				**3943,83**	**180075**
		Итого эксплуатация машин:				**1947,44**	**88920**
		Итого материалов:				**18335,61**	**837204**
		Итого прямые затраты:				**23875,85**	**1090171**
		Накладные расходы	%	91		3588,89	163869
		Сметная прибыль	%	8		2197,18	100323
		КП1					
53	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9242**		**209289,96**	**402724**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**372892**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	29831
		КП2					
54	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0948**		**209289,96**	**19847**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**18377**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	1470
		КП3					
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1916**		**209289,96**	**40098**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**37127**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	2970
		КП4					
56	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1160**		**209289,96**	**24284**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**22485**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	1799
		КП5					
57	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1114**		**209289,96**	**23306**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**21579**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	1726
		Сборные элементы					
58	**1107-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**104,0000**		**8514,43**	**885501**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2835,50**	**294892**
		Итого эксплуатация машин:				**2587,13**	**269061**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Итого прямые затраты:				**4537,85**	**471936**
		Накладные расходы	%	118		3345,89	347972
		Сметная прибыль	%	8		630,70	65593
59	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**119,5200**		**42670,80**	**5100014**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**39510,00**	**4722235**
		Сметная прибыль	%	8		3160,80	377779
60	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**14,0000**		**3540,07**	**49561**
		Итого оплата труда:				**1028,12**	**14394**
		Итого эксплуатация машин:				**1053,05**	**14743**
		Итого материалов:				**357,65**	**5007**
		Итого прямые затраты:				**2064,67**	**28905**
		Накладные расходы	%	118		1213,18	16984
		Сметная прибыль	%	8		262,23	3671
61	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,7977**		**20525,40**	**119000**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19005,00**	**110185**
		Сметная прибыль	%	8		1520,40	8815
62	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**16,0000**		**2510,29**	**40165**
		Итого оплата труда:				**731,66**	**11707**
		Итого эксплуатация машин:				**750,43**	**12007**
		Итого материалов:				**244,55**	**3913**
		Итого прямые затраты:				**1460,98**	**23376**
		Накладные расходы	%	118		863,35	13814
		Сметная прибыль	%	8		185,95	2975
63	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.3.6; ФБС 9.3.6-Т/**	**м3**	**2,9160**		**21421,80**	**62466**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19835,00**	**57839**
		Сметная прибыль	%	8		1586,80	4627
64	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**90,8700**		**22674,77**	**2060456**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**115218**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**96401**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17716,66**	**1609913**
		Итого прямые затраты:				**19841,33**	**1802981**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	104848
		Сметная прибыль	%	8		1679,61	152626
65	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/**	**м3**	**0,9800**		**29093,97**	**28512**
		Итого оплата труда:				**3260,63**	**3195**
		Итого эксплуатация машин:				**1240,25**	**1215**
		Итого материалов:				**19735,70**	**19341**
		Итого прямые затраты:				**23971,69**	**23492**
		Накладные расходы	%	91		2967,17	2908
		Сметная прибыль	%	8		2155,11	2112
		Фрагмент Б					
66	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**20,0000**		**2510,29**	**50206**
		Итого оплата труда:				**731,66**	**14633**
		Итого эксплуатация машин:				**750,43**	**15009**
		Итого материалов:				**244,55**	**4891**
		Итого прямые затраты:				**1460,98**	**29220**
		Накладные расходы	%	118		863,35	17267
		Сметная прибыль	%	8		185,95	3719
67	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**4,0000**		**3540,07**	**14160**
		Итого оплата труда:				**1028,12**	**4112**
		Итого эксплуатация машин:				**1053,05**	**4212**
		Итого материалов:				**357,65**	**1431**
		Итого прямые затраты:				**2064,67**	**8259**
		Накладные расходы	%	118		1213,18	4853
		Сметная прибыль	%	8		262,23	1049
68	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**5367,25**	**10735**
		Итого оплата труда:				**1550,08**	**3100**
		Итого эксплуатация машин:				**1666,08**	**3332**
		Итого материалов:				**522,51**	**1045**
		Итого прямые затраты:				**3140,58**	**6281**
		Накладные расходы	%	118		1829,10	3658
		Сметная прибыль	%	8		397,57	795
69	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.3.6; ФБС 12.3.3; ФБС 9.4.6-Т; ФБС 9.3.6-Т; ФБС 12.4.3-Т; ФБС 12.4.6-Т /**	**м3**	**4,0500**		**21421,80**	**86758**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19835,00**	**80332**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1586,80	6427
70	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /ФБС 24.3.6-Т/ ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,4320**		**20525,40**	**8867**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19005,00**	**8210**
		Сметная прибыль	%	8		1520,40	657
71	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /ФБС 24.4.6-Т/ ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,1520**		**18104,04**	**20856**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16763,00**	**19311**
		Сметная прибыль	%	8		1341,04	1545
72	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4900**		**24214,99**	**11865**
		Итого оплата труда:				**3260,63**	**1598**
		Итого эксплуатация машин:				**1240,25**	**608**
		Итого материалов:				**15218,12**	**7457**
		Итого прямые затраты:				**19454,11**	**9533**
		Накладные расходы	%	91		2967,17	1454
		Сметная прибыль	%	8		1793,70	879
		Фрагмент В					
73	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**28,0000**		**2510,29**	**70288**
		Итого оплата труда:				**731,66**	**20486**
		Итого эксплуатация машин:				**750,43**	**21012**
		Итого материалов:				**244,55**	**6847**
		Итого прямые затраты:				**1460,98**	**40908**
		Накладные расходы	%	118		863,35	24174
		Сметная прибыль	%	8		185,95	5207
74	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**3540,07**	**7080**
		Итого оплата труда:				**1028,12**	**2056**
		Итого эксплуатация машин:				**1053,05**	**2106**
		Итого материалов:				**357,65**	**715**
		Итого прямые затраты:				**2064,67**	**4129**
		Накладные расходы	%	118		1213,18	2426
		Сметная прибыль	%	8		262,23	524
75	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /ФБС 24.3.6-Т/ ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,8640**		**20525,40**	**17734**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19005,00**	**16420**
		Сметная прибыль	%	8		1520,40	1314

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.3.6; ФБС 9.3.6-Т/**	**м3**	**4,9680**		**21421,80**	**106424**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19835,00**	**98540**
		Сметная прибыль	%	8		1586,80	7883
77	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**0,4000**		**22674,77**	**9070**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**507**
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**424**
		Итого материалов:				**17716,66**	**7087**
		Итого прямые затраты:				**19841,33**	**7937**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	462
		Сметная прибыль	%	8		1679,61	672
78	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/**	**м3**	**0,5200**		**24214,99**	**12592**
		Итого оплата труда:				**3260,63**	**1696**
		Итого эксплуатация машин:				**1240,25**	**645**
		Итого материалов:				**15218,12**	**7913**
		Итого прямые затраты:				**19454,11**	**10116**
		Накладные расходы	%	91		2967,17	1543
		Сметная прибыль	%	8		1793,70	933
79	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0150**		**209289,96**	**3131**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**2899**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	232
80	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**217208,52**	**704**
		Итого прямые затраты:	**т**			**201119,00**	**652**
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	52
		Фрагмент Г					
81	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**14,0000**		**2510,29**	**35144**
		Итого оплата труда:				**731,66**	**10243**
		Итого эксплуатация машин:				**750,43**	**10506**
		Итого материалов:				**244,55**	**3424**
		Итого прямые затраты:				**1460,98**	**20454**
		Накладные расходы	%	118		863,35	12087
		Сметная прибыль	%	8		185,95	2603

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**5367,25**	**16102**
		Итого оплата труда:				**1550,08**	**4650**
		Итого эксплуатация машин:				**1666,08**	**4998**
		Итого материалов:				**522,51**	**1568**
		Итого прямые затраты:				**3140,58**	**9422**
		Накладные расходы	%	118		1829,10	5487
		Сметная прибыль	%	8		397,57	1193
83	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 изтяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 / ФБС 9.4.6-Т; ФБС 12.4.3-Т;/**	**м3**	**2,3760**		**21421,80**	**50898**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19835,00**	**47128**
		Сметная прибыль	%	8		1586,80	3770
84	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /ФБС 24.4.6-Т/ ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,7280**		**18104,04**	**31284**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16763,00**	**28966**
		Сметная прибыль	%	8		1341,04	2317
85	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2300**		**24214,99**	**5569**
		Итого оплата труда:				**3260,63**	**750**
		Итого эксплуатация машин:				**1240,25**	**285**
		Итого материалов:				**15218,12**	**3500**
		Итого прямые затраты:				**19454,11**	**4474**
		Накладные расходы	%	91		2967,17	682
		Сметная прибыль	%	8		1793,70	413
		Фрагмент Д					
86	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**14,0000**		**2510,29**	**35144**
		Итого оплата труда:				**731,66**	**10243**
		Итого эксплуатация машин:				**750,43**	**10506**
		Итого материалов:				**244,55**	**3424**
		Итого прямые затраты:				**1460,98**	**20454**
		Накладные расходы	%	118		863,35	12087
		Сметная прибыль	%	8		185,95	2603
87	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**5367,25**	**16102**
		Итого оплата труда:				**1550,08**	**4650**
		Итого эксплуатация машин:				**1666,08**	**4998**
		Итого материалов:				**522,51**	**1568**
		Итого прямые затраты:				**3140,58**	**9422**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		1829,10	5487
		Сметная прибыль	%	8		397,57	1193
88	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 изтяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 / ФБС 9.4.6-Т; ФБС 12.4.3-Т;/**	**м3**	**2,3760**		**21421,80**	**50898**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19835,00**	**47128**
		Сметная прибыль	%	8		1586,80	3770
89	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /ФБС 24.4.6-Т/ ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,7280**		**18104,04**	**31284**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16763,00**	**28966**
		Сметная прибыль	%	8		1341,04	2317
90	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2300**		**24214,99**	**5569**
		Итого оплата труда:				**3260,63**	**750**
		Итого эксплуатация машин:				**1240,25**	**285**
		Итого материалов:				**15218,12**	**3500**
		Итого прямые затраты:				**19454,11**	**4474**
		Накладные расходы	%	91		2967,17	682
		Сметная прибыль	%	8		1793,70	413
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14854124**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14854124**
Материалы -			Тенге				**5990161**
Всего заработная плата -			Тенге				**1139492**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1832411**
Местные материалы -			Тенге				**5265261**
		Накладные расходы -	Тенге				**1143632**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1279820**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17277577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1139492**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17277577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1139492**

.Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки Б, В. Смета 2-1-2 а

РАЗДЕЛ 4.=Диафрагмы жесткости=

91	**1107-0509-0109 РСНБ РК 2015**	**Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных**	**7,0000**		**52978,27**	**370848**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**18915,32**	**132407**
		Итого эксплуатация машин:				**8353,91**	**58477**
		Итого материалов:				**1078,77**	**7551**
		Итого прямые затраты:				**26733,87**	**187137**
		Накладные расходы	%	118		22320,08	156241
		Сметная прибыль	%	8		3924,32	27470
92	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**39406,39**	**118219**
		Итого оплата труда:				**13759,09**	**41277**
		Итого эксплуатация машин:				**6890,75**	**20672**
		Итого материалов:				**934,46**	**2803**
		Итого прямые затраты:				**20251,67**	**60755**
		Накладные расходы	%	118		16235,73	48707
		Сметная прибыль	%	8		2918,99	8757
93	**2104-0104-9906 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**153,2500**		**3150,36**	**482793**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2917,00**	**447030**
		Сметная прибыль	%	8		233,36	35762
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**694922**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**694922**
Материалы -			Тенге				**10355**
Всего заработная плата -			Тенге				**173685**
Местные материалы -			Тенге				**447030**
		Накладные расходы -	Тенге				**204948**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71990**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**971860**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173685**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**971860**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173685**
		РАЗДЕЛ 5.=Ригели=					
		блок Б на отм.-1.060					
94	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных**	**7,0000**		**6317,61**	**44223**
		Итого оплата труда:				**2147,81**	**15035**
		Итого эксплуатация машин:				**1299,95**	**9100**
		Итого материалов:				**121,50**	**850**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**3315,23**	**23207**
		Накладные расходы	%	118		2534,41	17741
		Сметная прибыль	%	8		467,97	3276
95	**1107-0503-0106 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных**	**6,0000**		**9458,03**	**56748**
		Итого оплата труда:				**3206,04**	**19236**
		Итого эксплуатация машин:				**1921,19**	**11527**
		Итого материалов:				**200,76**	**1205**
		Итого прямые затраты:				**4974,31**	**29846**
		Накладные расходы	%	118		3783,12	22699
		Сметная прибыль	%	8		700,59	4204
96	**1107-0503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**53,0000**		**27577,58**	**1461612**
		Итого оплата труда:				**5980,77**	**316981**
		Итого эксплуатация машин:				**2761,39**	**146353**
		Итого материалов:				**10245,18**	**542995**
		Итого прямые затраты:				**18477,49**	**979307**
		Накладные расходы	%	118		7057,31	374038
		Сметная прибыль	%	8		2042,78	108268
97	**2104-0107-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**11,7900**		**115734,96**	**1364515**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**107162,00**	**1263440**
		Сметная прибыль	%	8		8572,96	101075
98	**2104-0107-9919 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**20,4700**		**95500,08**	**1954887**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**88426,00**	**1810080**
		Сметная прибыль	%	8		7074,08	144806
99	**2104-0107-9920 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**5,9500**		**--**	**--**
100	**2104-0107-9925 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В 35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**23,5600**		**114701,40**	**2702365**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**106205,00**	**2502190**
		Сметная прибыль	%	8		8496,40	200175
		блок В на отм.-0.460					
101	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**6317,61**	**12635**
		Итого оплата труда:				**2147,81**	**4296**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1299,95**	**2600**
		Итого материалов:				**121,50**	**243**
		Итого прямые затраты:				**3315,23**	**6630**
		Накладные расходы	%	118		2534,41	5069
		Сметная прибыль	%	8		467,97	936
102	**1107-0503-0106 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**9458,03**	**28374**
		Итого оплата труда:				**3206,04**	**9618**
		Итого эксплуатация машин:				**1921,19**	**5764**
		Итого материалов:				**200,76**	**602**
		Итого прямые затраты:				**4974,31**	**14923**
		Накладные расходы	%	118		3783,12	11349
		Сметная прибыль	%	8		700,59	2102
103	**1107-0503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**29,0000**		**27577,58**	**799750**
		Итого оплата труда:				**5980,77**	**173442**
		Итого эксплуатация машин:				**2761,39**	**80080**
		Итого материалов:				**10245,18**	**297110**
		Итого прямые затраты:				**18477,49**	**535847**
		Накладные расходы	%	118		7057,31	204662
		Сметная прибыль	%	8		2042,78	59241
104	**1107-0503-0108 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	**шт. сборных**	**23,0000**		**50165,65**	**1153810**
		Итого оплата труда:				**7548,96**	**173626**
		Итого эксплуатация машин:				**3494,43**	**80372**
		Итого материалов:				**27162,05**	**624727**
		Итого прямые затраты:				**37541,90**	**863464**
		Накладные расходы	%	118		8907,77	204879
		Сметная прибыль	%	8		3715,97	85467
105	**2104-0107-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**41,4800**		**115734,96**	**4800686**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**107162,00**	**4445080**
		Сметная прибыль	%	8		8572,96	355606
106	**2104-0107-9919 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**17,7800**		**95500,08**	**1697991**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**88426,00**	**1572214**
		Сметная прибыль	%	8		7074,08	125777

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**2104-0107-9920 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**59,8800**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**14046228**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14046228**
	Материалы -		Тенге				**1467732**
	Всего заработная плата -		Тенге				**712234**
	Местные материалы -		Тенге				**11593004**
		Накладные расходы -	Тенге				**840436**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1190933**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16077597**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**712234**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**16077597**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**712234**
		РАЗДЕЛ 6.=Плиты=					
		Блок Б, плиты на отм.-0.900					
108	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**111,0000**		**10571,87**	**1173478**
		Итого оплата труда:				**3195,23**	**354670**
		Итого эксплуатация машин:				**1263,84**	**140286**
		Итого материалов:				**1807,29**	**200609**
		Итого прямые затраты:				**6018,41**	**668043**
		Накладные расходы	%	118		3770,37	418511
		Сметная прибыль	%	8		783,10	86924
109	**1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных**	**12,0000**		**9289,49**	**111474**
		Итого оплата труда:				**1908,68**	**22904**
		Итого эксплуатация машин:				**1179,41**	**14153**
		Итого материалов:				**3586,18**	**43034**
		Итого прямые затраты:				**6349,14**	**76190**
		Накладные расходы	%	118		2252,24	27027
		Сметная прибыль	%	8		688,11	8257
110	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**900,2100**		**6180,84**	**5564054**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5723,00**	**5151902**
		Сметная прибыль	%	8		457,84	412152

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**250,7100**		**6180,84**	**1549598**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5723,00**	**1434813**
		Сметная прибыль	%	8		457,84	114785
		Монолитные участки					
112	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5,6800**		**45696,62**	**259557**
		Итого оплата труда:				**8101,16**	**46015**
		Итого эксплуатация машин:				**1765,14**	**10026**
		Итого материалов:				**25428,82**	**144436**
		Итого прямые затраты:				**34939,62**	**198457**
		Накладные расходы	%	91		7372,06	41873
		Сметная прибыль	%	8		3384,93	19226
113	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3226**		**209289,96**	**67515**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**62514**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	5001
114	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1396**		**204039,00**	**28480**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**26370**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	2110
		Блок В, плиты на отм.-0.300					
115	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**125,0000**		**10571,87**	**1321484**
		Итого оплата труда:				**3195,23**	**399403**
		Итого эксплуатация машин:				**1263,84**	**157980**
		Итого материалов:				**1807,29**	**225911**
		Итого прямые затраты:				**6018,41**	**752301**
		Накладные расходы	%	118		3770,37	471296
		Сметная прибыль	%	8		783,10	97888
116	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2048,4800**		**6180,84**	**12661327**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5723,00**	**11723451**
		Сметная прибыль	%	8		457,84	937876
		Монолитные участки					
117	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**8,9200**		**45696,62**	**407614**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8101,16**	**72262**
		Итого эксплуатация машин:				**1765,14**	**15745**
		Итого материалов:				**25428,82**	**226825**
		Итого прямые затраты:				**34939,62**	**311661**
		Накладные расходы	%	91		7372,06	65759
		Сметная прибыль	%	8		3384,93	30194
118	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5344**		**209289,96**	**111849**
		Итого прямые затраты:	**т**			**193787,00**	**103564**
		Сметная прибыль	%	8		15502,96	8285
119	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2456**		**204039,00**	**50118**
		Итого прямые затраты:	**т**			**188925,00**	**46406**
		Сметная прибыль	%	8		15114,00	3712
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**20555671**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20555671**
Материалы -			Тенге				**840814**
Всего заработная плата -			Тенге				**895254**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**238853**
Местные материалы -			Тенге				**18310166**
		Накладные расходы -	Тенге				**1024465**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1726411**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23306547**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**823**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**895254**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**23306547**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**823**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**895254**
Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки Б, В. Смета 2-1-3б							
РАЗДЕЛ 8.=Диафрагмы жесткости=							
		1 этаж					
120	**1107-0509-0105 РСНБ РК 2015**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных**	**4,0000**		**68182,20**	**272729**
		Итого оплата труда:				**11110,25**	**44441**
		Итого эксплуатация машин:				**5218,76**	**20875**
		Итого материалов:				**34679,27**	**138717**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**50021,57**	**200086**
		Накладные расходы	%	118		13110,10	52440
		Сметная прибыль	%	8		5050,53	20202
121	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных**	**4,0000**		**39406,39**	**157626**
		Итого оплата труда:				**13759,09**	**55036**
		Итого эксплуатация машин:				**6890,75**	**27563**
		Итого материалов:				**934,46**	**3738**
		Итого прямые затраты:				**20251,67**	**81007**
		Накладные расходы	%	118		16235,73	64943
		Сметная прибыль	%	8		2918,99	11676
122	**1107-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных**	**7,0000**		**14611,65**	**102282**
		Итого оплата труда:				**4509,69**	**31568**
		Итого эксплуатация машин:				**2010,36**	**14072**
		Итого материалов:				**2097,92**	**14685**
		Итого прямые затраты:				**8207,87**	**57455**
		Накладные расходы	%	118		5321,43	37250
		Сметная прибыль	%	8		1082,34	7576
123	**2104-0104-9906 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**197,6250**		**3150,36**	**622590**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2917,00**	**576472**
		Сметная прибыль	%	8		233,36	46118
		2 этаж					
124	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных**	**1,0000**		**39406,39**	**39406**
		Итого оплата труда:				**13759,09**	**13759**
		Итого эксплуатация машин:				**6890,75**	**6891**
		Итого материалов:				**934,46**	**934**
		Итого прямые затраты:				**20251,67**	**20252**
		Накладные расходы	%	118		16235,73	16236
		Сметная прибыль	%	8		2918,99	2919
125	**1107-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных**	**11,0000**		**14611,65**	**160728**
		Итого оплата труда:				**4509,69**	**49607**
		Итого эксплуатация машин:				**2010,36**	**22114**
		Итого материалов:				**2097,92**	**23077**
		Итого прямые затраты:				**8207,87**	**90287**
		Накладные расходы	%	118		5321,43	58536
		Сметная прибыль	%	8		1082,34	11906

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**2104-0104-9906 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**200,7500**		**3150,36**	**632435**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2917,00**	**585588**
		Сметная прибыль	%	8		233,36	46847
		3 этаж					
127	**2104-0104-9906 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**185,4375**		**3150,36**	**584195**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2917,00**	**540921**
		Сметная прибыль	%	8		233,36	43274
		на отм.+8.590					
128	**2104-0104-9906 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**11,1250**		**3150,36**	**35048**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2917,00**	**32452**
		Сметная прибыль	%	8		233,36	2596
		на отм.+9.820					
129	**2104-0104-9906 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренн их стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**31,3750**		**3150,36**	**98843**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2917,00**	**91521**
		Сметная прибыль	%	8		233,36	7322
		на отм.+11.890					
130	**2104-0104-9906 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**11,1250**		**3150,36**	**35048**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2917,00**	**32452**
		Сметная прибыль	%	8		233,36	2596
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2308492**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2308492**
Материалы -			Тенге				**181152**
Всего заработная плата -			Тенге				**194411**
Местные материалы -			Тенге				**1859405**
		Накладные расходы -	Тенге				**229405**
		Сметная прибыль -	Тенге				**203032**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2740928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194411**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2740928**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194411**
		РАЗДЕЛ 9.=Колонны, блок Б и В					
131	**1107-0502-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов**	**шт. сборных**	**1,0000**		**17143,33**	**17143**
		Итого оплата труда:				**5653,78**	**5654**
		Итого эксплуатация машин:				**3419,25**	**3419**
		Итого материалов:				**1292,02**	**1292**
		Итого прямые затраты:				**9201,99**	**9202**
		Накладные расходы	%	118		6671,46	6671
		Сметная прибыль	%	8		1269,88	1270
132	**1107-0502-0102 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	**шт. сборных**	**43,0000**		**20984,61**	**902338**
		Итого оплата труда:				**7033,49**	**302440**
		Итого эксплуатация машин:				**4264,25**	**183363**
		Итого материалов:				**1292,02**	**55557**
		Итого прямые затраты:				**11130,67**	**478619**
		Накладные расходы	%	118		8299,52	356879
		Сметная прибыль	%	8		1554,42	66840
133	**1107-0502-0103 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов**	**шт. сборных**	**66,0000**		**23938,75**	**1579958**
		Итого оплата труда:				**8075,19**	**532963**
		Итого эксплуатация машин:				**4977,09**	**328488**
		Итого материалов:				**1292,02**	**85273**
		Итого прямые затраты:				**12636,79**	**834028**
		Накладные расходы	%	118		9528,73	628896
		Сметная прибыль	%	8		1773,24	117034
134	**2104-9999-0105 РСНБ РК 2015**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**161,0300**		**90593,64**	**14588294**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**83883,00**	**13507679**
		Сметная прибыль	%	8		6710,64	1080614
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**14829528**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14829528**
	Материалы -		Тенге				**142122**
	Всего заработная плата -		Тенге				**841057**
	Местные материалы -		Тенге				**13507679**
		Накладные расходы -	Тенге				**992447**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1265758**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17087733**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**752**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**841057**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**17087733**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**752**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**841057**
		РАЗДЕЛ 10.=Ригели на отм. +2.840- блок Б и В					
135	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных**	**13,0000**		**6317,61**	**82129**
		Итого оплата труда:				**2147,81**	**27921**
		Итого эксплуатация машин:				**1299,95**	**16899**
		Итого материалов:				**121,50**	**1579**
		Итого прямые затраты:				**3315,23**	**43098**
		Накладные расходы	%	118		2534,41	32947
		Сметная прибыль	%	8		467,97	6084
136	**1107-0503-0106 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных**	**16,0000**		**9458,03**	**151328**
		Итого оплата труда:				**3206,04**	**51297**
		Итого эксплуатация машин:				**1921,19**	**30739**
		Итого материалов:				**200,76**	**3212**
		Итого прямые затраты:				**4974,31**	**79589**
		Накладные расходы	%	118		3783,12	60530
		Сметная прибыль	%	8		700,59	11210
137	**1107-0503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**82,0000**		**27577,58**	**2261362**
		Итого оплата труда:				**5980,77**	**490423**
		Итого эксплуатация машин:				**2761,39**	**226434**
		Итого материалов:				**10245,18**	**840105**
		Итого прямые затраты:				**18477,49**	**1515154**
		Накладные расходы	%	118		7057,31	578700
		Сметная прибыль	%	8		2042,78	167508
138	**1107-0503-0108 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	**шт. сборных**	**23,0000**		**50165,65**	**1153810**
		Итого оплата труда:				**7548,96**	**173626**
		Итого эксплуатация машин:				**3494,43**	**80372**
		Итого материалов:				**27162,05**	**624727**
		Итого прямые затраты:				**37541,90**	**863464**
		Накладные расходы	%	118		8907,77	204879
		Сметная прибыль	%	8		3715,97	85467

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**2104-0107-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**37,7400**		**115734,96**	**4367837**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**107162,00**	**4044294**
		Сметная прибыль	%	8		8572,96	323544
140	**2104-0107-9919 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**36,0900**		**95500,08**	**3446598**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**88426,00**	**3191294**
		Сметная прибыль	%	8		7074,08	255304
141	**2104-0107-9920 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**193,9600**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**9736893**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9736893**
Материалы -			Тенге				**1469624**
Всего заработная плата -			Тенге				**743268**
Местные материалы -			Тенге				**7235588**
		Накладные расходы -	Тенге				**877056**
		Сметная прибыль -	Тенге				**849116**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11463064**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**638**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**743268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**11463064**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**638**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**743268**
		РАЗДЕЛ 11.=Плиты=					
		плиты на отм.+3.000					
142	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**253,0000**		**10571,87**	**2674684**
		Итого оплата труда:				**3195,23**	**808392**
		Итого эксплуатация машин:				**1263,84**	**319751**
		Итого материалов:				**1807,29**	**457243**
		Итого прямые затраты:				**6018,41**	**1522657**
		Накладные расходы	%	118		3770,37	953903
		Сметная прибыль	%	8		783,10	198125
143	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2078,7000**		**6180,84**	**12848112**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5723,00**	**11896400**
		Сметная прибыль	%	8		457,84	951712
144	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1203,7100**		**6180,84**	**7439939**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5723,00**	**6888832**
		Сметная прибыль	%	8		457,84	551107
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**20307889**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20307889**
Материалы -			Тенге				**457243**
Всего заработная плата -			Тенге				**808392**
Местные материалы -			Тенге				**18785232**
		Накладные расходы -	Тенге				**953903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1700943**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22962735**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**729**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**808392**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**22962735**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**729**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**808392**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**107209595**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4906587**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4603992**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1151738**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**89635626**
		- перевозка грузов	Тенге				**8063391**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**6662676**
ИТОГО:			Тенге				**113872271**
Сметная прибыль			Тенге				**9109782**
ИТОГО по смете:			Тенге				**122982053**
Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.							
Итого прямых затрат							
Итого с временными зданиями и сооружениями			**122982053 X**	**1844730,795**			**124826784**
Итого с зимними удорожаниями			**124826784 X**	**2746189,243**			**127572973**

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2551459,461			130124432	130124432
		Итого в текущих ценах на 1.01.2019	130124432X				136920120	136922826
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		16430414			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					153350534,21	

Заказчик: специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказган"_____Д.Нурмаганбетов

Подрядчик: председатель ПК "Аспап"_____Ашимов Т.М.

прораб ПК "Аспап"_____ДжалтырьЕ.Н.

Технический надзор: директор ТОО "Номад Travel"_____С.А.Искаков

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 77/18	26.12.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (март) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган	100000000,00	89285714,29	89285714,29						10 714 285,71	100 000 000,00

м.п. Руководитель Келмаганбетова М. К. БИН 131040000187
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Председатель Ашимов Т.М., БИН 920240000206
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т., ИИН 770828350215, аттестаты KZ31VJE00010406, KZ10VJE00010405
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора Главный инженер проекта Нурмахамбетов Е.К.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказган", БИН 131040000187, г.Жезказган, площадь Алаша,1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПК "Аспап", БИН 920240000206, г.Караганда, ул.Пугачева,35, тел. 8(7212) 517966
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган, ул.Алашахана,43Д
(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган, ул.Алашахана,43Д
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 77/18 от 26.12.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2020 года

Составлена 3 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 1.=Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. Смета 2-1-5а								
БЛОК А								
РАЗДЕЛ 2.=Внутренняя отделка технического подполья=								
1	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываем**	**1149,6100**		**621,36**	**714324**	**80 284612**
		Итого оплата труда:				**309,47**	**355765**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**2442**	
		Итого материалов:				**17,21**	**19783**	
		Итого прямые затраты:				**327,76**	**376799**	
		Накладные расходы	%	80		247,57	284612	
		Сметная прибыль	%	8		46,03	52913	
2	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**1149,6100**		**164,62**	**189247**	**80 73398**
		Итого оплата труда:				**79,81**	**91747**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**797**	
		Итого материалов:				**8,40**	**9654**	
		Итого прямые затраты:				**88,58**	**101831**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	80		63,85	73398	
		Сметная прибыль	%	8		12,19	14018	
3	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатур**	**110,0000**		**1774,02**	**195142**	**80 63612**
		Итого оплата труда:				**722,86**	**79515**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,89**	**7138**	
		Итого материалов:				**326,68**	**35935**	
		Итого прямые затраты:				**1064,32**	**117075**	
		Накладные расходы	%	80		578,29	63612	
		Сметная прибыль	%	8		131,41	14455	
4	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**110,0000**		**164,62**	**18108**	**80 7023**
		Итого оплата труда:				**79,81**	**8779**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**76**	
		Итого материалов:				**8,40**	**924**	
		Итого прямые затраты:				**88,58**	**9744**	
		Накладные расходы	%	80		63,85	7023	
		Сметная прибыль	%	8		12,19	1341	
5	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатур**	**397,2900**		**850,92**	**338061**	**80 115877**
		Итого оплата труда:				**364,58**	**144846**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,83**	**1918**	
		Итого материалов:				**129,16**	**51315**	
		Итого прямые затраты:				**496,22**	**197143**	
		Накладные расходы	%	80		291,67	115877	
		Сметная прибыль	%	8		63,03	25042	
6	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**386,6600**		**164,62**	**63651**	**80 24687**
		Итого оплата труда:				**79,81**	**30858**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**268**	
		Итого материалов:				**8,40**	**3247**	
		Итого прямые затраты:				**88,58**	**34250**	
		Накладные расходы	%	80		63,85	24687	
		Сметная прибыль	%	8		12,19	4715	
7	**1115-0403-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**10,6300**		**561,57**	**5969**	**80 1604**
		Итого оплата труда:				**188,63**	**2005**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**15**	
		Итого материалов:				**179,66**	**1910**	
		Итого прямые затраты:				**369,07**	**3923**	
		Накладные расходы	%	80		150,90	1604	
		Сметная прибыль	%	8		41,60	442	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**840765**	**570813**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**840765**	
		Материалы -	Тенге				**122767**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**713516**	
		Накладные расходы -	Тенге				**570813**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**112926**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1524504**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**723**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**713516**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1524504**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**723**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**713516**	
		РАЗДЕЛ 3.=Двери=						
8	**1126-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	**м2 проемов по**	**1,6896**		**13645,70**	**23056**	**76 3436**
		Итого оплата труда:				**2675,75**	**4521**	
		Итого эксплуатация машин:				**240,23**	**406**	
		Итого материалов:				**7791,42**	**13164**	
		Итого прямые затраты:				**10601,34**	**17912**	
		Накладные расходы	%	76		2033,57	3436	
		Сметная прибыль	%	8		1010,79	1708	
9	**1126-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	**м2 проемов по**	**1,5136**		**12750,10**	**19299**	**76 3257**
		Итого оплата труда:				**2831,25**	**4285**	
		Итого эксплуатация машин:				**199,40**	**302**	
		Итого материалов:				**6710,74**	**10157**	
		Итого прямые затраты:				**9653,90**	**14612**	
		Накладные расходы	%	76		2151,75	3257	
		Сметная прибыль	%	8		944,45	1430	
10	**2109-0402-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**1,6896**		**27027,00**	**45665**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**25025,00**	**42282**	
		Сметная прибыль	%	8		2002,00	3383	
11	**2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**1,5136**		**39181,32**	**59305**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**36279,00**	**54912**	
		Сметная прибыль	%	8		2902,32	4393	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**129718**	**6693**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**32524**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				**23322**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**8806**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6693**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3137**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**42354**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8806**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**97194**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**97194**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7776**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**104970**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**147324**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8806**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**970483**	
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**873289**	
		Материалы -	Тенге				**146089**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**722322**	
		Накладные расходы -	Тенге				**577506**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**116064**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1566859**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**732**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**722322**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**97194**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**97194**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7776**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**104970**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**1671828**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**732**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**722322**	
		ОТДЕЛ 2.=Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А. Смета 2-1-6б						
		РАЗДЕЛ 4.=Двери=						
		Наружные двери						
12	**1126-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	**м2 проемов по**	**3,4992**		**13645,70**	**47749**	**76 7116**
		Итого оплата труда:				**2675,75**	**9363**	
		Итого эксплуатация машин:				**240,23**	**841**	
		Итого материалов:				**7791,42**	**27264**	
		Итого прямые затраты:				**10601,34**	**37096**	
		Накладные расходы	%	76		2033,57	7116	
		Сметная прибыль	%	8		1010,79	3537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**2109-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ**	**м2**	**3,4992**		**16522,92**	**57817**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15299,00**	**53534**	
		Сметная прибыль	%	8		1223,92	4283	
14	**1126-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	**м2 проемов по**	**8,0120**		**13645,70**	**109329**	**76 16293**
		Итого оплата труда:				**2675,75**	**21438**	
		Итого эксплуатация машин:				**240,23**	**1925**	
		Итого материалов:				**7791,42**	**62425**	
		Итого прямые затраты:				**10601,34**	**84938**	
		Накладные расходы	%	76		2033,57	16293	
		Сметная прибыль	%	8		1010,79	8098	
15	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**8,0120**		**65589,48**	**525503**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**60731,00**	**486577**	
		Сметная прибыль	%	8		4858,48	38926	
		Внутренние двери						
16	**1126-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	**м2 проемов по**	**1,0836**		**12750,10**	**13816**	**76 2332**
		Итого оплата труда:				**2831,25**	**3068**	
		Итого эксплуатация машин:				**199,40**	**216**	
		Итого материалов:				**6710,74**	**7272**	
		Итого прямые затраты:				**9653,90**	**10461**	
		Накладные расходы	%	76		2151,75	2332	
		Сметная прибыль	%	8		944,45	1023	
17	**2109-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,0836**		**23367,96**	**25322**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21637,00**	**23446**	
		Сметная прибыль	%	8		1730,96	1876	
18	**1126-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	**м2 проемов по**	**3,7492**		**12750,10**	**47803**	**76 8067**
		Итого оплата труда:				**2831,25**	**10615**	
		Итого эксплуатация машин:				**199,40**	**748**	
		Итого материалов:				**6710,74**	**25160**	
		Итого прямые затраты:				**9653,90**	**36194**	
		Накладные расходы	%	76		2151,75	8067	
		Сметная прибыль	%	8		944,45	3541	
19	**2109-0102-0115 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние**	**м2**	**3,7492**		**6745,68**	**25291**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6246,00**	**23418**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		499,68	1873	
20	**1110-0107-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**10,3368**		**2128,88**	**22006**	**90 7964**
		Итого оплата труда:				**856,03**	**8849**	
		Итого эксплуатация машин:				**97,57**	**1009**	
		Итого материалов:				**289,13**	**2989**	
		Итого прямые затраты:				**1200,77**	**12412**	
		Накладные расходы	%	90		770,42	7964	
		Сметная прибыль	%	8		157,70	1630	
21	**2109-0102-0115 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние**	**м2**	**10,3368**		**6745,68**	**69729**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6246,00**	**64564**	
		Сметная прибыль	%	8		499,68	5165	
22	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**154,3500**		**2496,48**	**385332**	**90 136679**
		Итого оплата труда:				**983,90**	**151865**	
		Итого эксплуатация машин:				**70,60**	**10896**	
		Итого материалов:				**400,63**	**61838**	
		Итого прямые затраты:				**1426,05**	**220110**	
		Накладные расходы	%	90		885,51	136679	
		Сметная прибыль	%	8		184,92	28543	
23	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**103,9500**		**4416,12**	**459056**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4089,00**	**425052**	
		Сметная прибыль	%	8		327,12	34004	
24	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**50,4000**		**5390,28**	**271670**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4991,00**	**251546**	
		Сметная прибыль	%	8		399,28	20124	
25	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**петля накладная на двери деревянные**	**шт**	**160,0000**		**456,84**	**73094**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**423,00**	**67680**	
		Сметная прибыль	%	8		33,84	5414	
26	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт**	**80,0000**		**3878,28**	**310262**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**3591,00**	**287280**	
		Сметная прибыль	%	8		287,28	22982	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2084308**	**178451**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1219325**	
		Материалы -	Тенге				**186947**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**205198**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**818113**	
		Накладные расходы -	Тенге				**178450**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**111822**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1509598**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**211**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205198**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**864983**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**864983**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**69199**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**934181**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2443779**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**211**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205198**	
		РАЗДЕЛ 5.=Витражи ПО-2=протокол № 2						
		Перегородки остекленные						
27	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**36,6624**		**11231,40**	**411770**	**69 152158**
		Итого оплата труда:				**6014,85**	**220519**	
		Итого эксплуатация машин:				**423,53**	**15528**	
		Итого материалов:				**4,05**	**148**	
		Итого прямые затраты:				**6249,19**	**229110**	
		Накладные расходы	%	69		4150,25	152158	
		Сметная прибыль	%	8		831,96	30501	
28	**2109-0304-0104 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**36,6624**		**23298,84**	**854191**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21573,00**	**790918**	
		Сметная прибыль	%	8		1725,84	63273	
29	**2109-0404-0105 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**шт.**	**8,0000**		**9224,28**	**73794**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8541,00**	**68328**	
		Сметная прибыль	%	8		683,28	5466	
		витражи В-3,В-6,В-7,В-8, В-9.Фонари						
30	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**167,7136**		**11231,40**	**1883658**	**69 696053**
		Итого оплата труда:				**6014,85**	**1008773**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**423,53**	**71031**	
		Итого материалов:				**4,05**	**679**	
		Итого прямые затраты:				**6249,19**	**1048075**	
		Накладные расходы	%	69		4150,25	696053	
		Сметная прибыль	%	8		831,96	139530	
31	**2109-0304-0106 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**167,7136**		**43997,04**	**7378902**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**40738,00**	**6832317**	
		Сметная прибыль	%	8		3259,04	546585	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**8968748**	**848211**
В том числе:								
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8968748**	
Материалы -			Тенге				**827**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1229292**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7691563**	
		Накладные расходы -	Тенге				**848211**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**785357**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10602316**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1058**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1229292**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10602316**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1058**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1229292**	
РАЗДЕЛ 6.=Внутренняя отделка=								
		Стены и перегородки 1 этаж						
32	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатур**	**315,5500**		**1558,31**	**491724**	**80 158179**
		Итого оплата труда:				**626,60**	**197723**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,61**	**15969**	
		Итого материалов:				**305,18**	**96300**	
		Итого прямые затраты:				**941,60**	**297121**	
		Накладные расходы	%	80		501,28	158179	
		Сметная прибыль	%	8		115,43	36424	
33	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатур**	**1165,5100**		**1855,06**	**2162088**	**80 688743**
		Итого оплата труда:				**738,67**	**860929**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**59658**	
		Итого материалов:				**377,92**	**440473**	
		Итого прямые затраты:				**1126,71**	**1313191**	
		Накладные расходы	%	80		590,94	688743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		137,41	160155	
34	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатур**	**380,7600**		**3196,90**	**1217253**	**80 373075**
		Итого оплата труда:				**1224,77**	**466344**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,09**	**11837**	
		Итого материалов:				**738,24**	**281093**	
		Итого прямые затраты:				**1980,28**	**754011**	
		Накладные расходы	%	80		979,82	373075	
		Сметная прибыль	%	8		236,81	90167	
35	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатур**	**1546,2700**		**1670,61**	**2583212**	**80 987927**
		Итого оплата труда:				**798,64**	**1234908**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,56**	**27152**	
		Итого материалов:				**97,00**	**149993**	
		Итого прямые затраты:				**907,95**	**1403937**	
		Накладные расходы	%	80		638,91	987927	
		Сметная прибыль	%	8		123,75	191349	
		Потолок 2 этаж						
36	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываем**	**673,3000**		**1189,02**	**800566**	**80 245927**
		Итого оплата труда:				**456,57**	**307408**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,29**	**2889**	
		Итого материалов:				**276,12**	**185910**	
		Итого прямые затраты:				**735,69**	**495338**	
		Накладные расходы	%	80		365,26	245927	
		Сметная прибыль	%	8		88,08	59301	
37	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываем**	**254,0051**		**621,36**	**157829**	**80 62885**
		Итого оплата труда:				**309,47**	**78606**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**540**	
		Итого материалов:				**17,21**	**4371**	
		Итого прямые затраты:				**327,76**	**83253**	
		Накладные расходы	%	80		247,57	62885	
		Сметная прибыль	%	8		46,03	11691	
38	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**254,0051**		**2362,95**	**600200**	**80 238964**
		Итого оплата труда:				**1175,98**	**298705**	
		Итого эксплуатация машин:				**129,88**	**32990**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1247,13**	**316777**	
		Накладные расходы	%	80		940,78	238964	
		Сметная прибыль	%	8		175,03	44459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**2203-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	**м2**	**254,0051**		**5023,08**	**1275888**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4651,00**	**1181378**	
		Сметная прибыль	%	8		372,08	94510	
		Стены и перегородки 2 этаж						
40	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатур**	**316,7500**		**1558,31**	**493594**	**80 158780**
		Итого оплата труда:				**626,60**	**198475**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,61**	**16030**	
		Итого материалов:				**305,18**	**96666**	
		Итого прямые затраты:				**941,60**	**298251**	
		Накладные расходы	%	80		501,28	158780	
		Сметная прибыль	%	8		115,43	36562	
41	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатур**	**1367,1000**		**1855,06**	**2536050**	**80 807870**
		Итого оплата труда:				**738,67**	**1009837**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**69977**	
		Итого материалов:				**377,92**	**516658**	
		Итого прямые затраты:				**1126,71**	**1540324**	
		Накладные расходы	%	80		590,94	807870	
		Сметная прибыль	%	8		137,41	187856	
42	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатур**	**1367,1000**		**1670,61**	**2283889**	**80 873453**
		Итого оплата труда:				**798,64**	**1091817**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,56**	**24006**	
		Итого материалов:				**97,00**	**132613**	
		Итого прямые затраты:				**907,95**	**1241259**	
		Накладные расходы	%	80		638,91	873453	
		Сметная прибыль	%	8		123,75	169177	
		Потолок 3 этаж						
43	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываем**	**671,7000**		**1189,02**	**798663**	**80 245342**
		Итого оплата труда:				**456,57**	**306678**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,29**	**2882**	
		Итого материалов:				**276,12**	**185468**	
		Итого прямые затраты:				**735,69**	**494161**	
		Накладные расходы	%	80		365,26	245342	
		Сметная прибыль	%	8		88,08	59160	
44	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываем**	**402,1900**		**621,36**	**249906**	**80 99571**
		Итого оплата труда:				**309,47**	**124464**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**854**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**17,21**	**6921**	
		Итого прямые затраты:				**327,76**	**131823**	
		Накладные расходы	%	80		247,57	99571	
		Сметная прибыль	%	8		46,03	18512	
45	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**402,1900**		**2362,95**	**950353**	**80 378374**
		Итого оплата труда:				**1175,98**	**472967**	
		Итого эксплуатация машин:				**129,88**	**52236**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1247,13**	**501583**	
		Накладные расходы	%	80		940,78	378374	
		Сметная прибыль	%	8		175,03	70397	
46	**2203-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	**м2**	**402,1900**		**5023,08**	**2020233**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4651,00**	**1870586**	
		Сметная прибыль	%	8		372,08	149647	
		Стены и перегородки 3 этаж						
47	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатур**	**312,2700**		**1558,31**	**486612**	**80 156534**
		Итого оплата труда:				**626,60**	**195668**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,61**	**15803**	
		Итого материалов:				**305,18**	**95299**	
		Итого прямые затраты:				**941,60**	**294033**	
		Накладные расходы	%	80		501,28	156534	
		Сметная прибыль	%	8		115,43	36045	
48	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатур**	**1413,9200**		**1855,06**	**2622903**	**80 835538**
		Итого оплата труда:				**738,67**	**1044422**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**72374**	
		Итого материалов:				**377,92**	**534352**	
		Итого прямые затраты:				**1126,71**	**1593077**	
		Накладные расходы	%	80		590,94	835538	
		Сметная прибыль	%	8		137,41	194289	
49	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатур**	**1413,9200**		**1670,61**	**2362107**	**80 903367**
		Итого оплата труда:				**798,64**	**1129209**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,56**	**24828**	
		Итого материалов:				**97,00**	**137155**	
		Итого прямые затраты:				**907,95**	**1283769**	
		Накладные расходы	%	80		638,91	903367	
		Сметная прибыль	%	8		123,75	174971	
		Стены и перегородки тех.этаж						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатур**	**452,3600**		**1558,31**	**704916**	**80 226759**
		Итого оплата труда:				**626,60**	**283448**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,61**	**22893**	
		Итого материалов:				**305,18**	**138051**	
		Итого прямые затраты:				**941,60**	**425941**	
		Накладные расходы	%	80		501,28	226759	
		Сметная прибыль	%	8		115,43	52216	
		Примечание лист 1.4 п.2						
51	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатур**	**101,6500**		**4796,09**	**487522**	**80 157621**
		Итого оплата труда:				**1938,29**	**197027**	
		Итого эксплуатация машин:				**39,78**	**4043**	
		Итого материалов:				**931,54**	**94691**	
		Итого прямые затраты:				**2890,19**	**293788**	
		Накладные расходы	%	80		1550,63	157621	
		Сметная прибыль	%	8		355,27	36113	
		Примечание лист 1.4 п.10						
52	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на**	**м2 потолка**	**90,3000**		**3387,18**	**305862**	**90 84064**
		Итого оплата труда:				**1034,38**	**93404**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**1153**	
		Итого материалов:				**1162,84**	**105004**	
		Итого прямые затраты:				**2205,34**	**199142**	
		Накладные расходы	%	90		930,94	84064	
		Сметная прибыль	%	8		250,90	22656	
53	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываем**	**90,3000**		**1189,02**	**107368**	**80 32983**
		Итого оплата труда:				**456,57**	**41228**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,29**	**387**	
		Итого материалов:				**276,12**	**24933**	
		Итого прямые затраты:				**735,69**	**66433**	
		Накладные расходы	%	80		365,26	32983	
		Сметная прибыль	%	8		88,08	7953	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**16079174**	**7715956**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16079174**	
Материалы -			Тенге				**3225951**	
Всего заработная плата -			Тенге				**9633268**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3051963**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7715955**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1903610**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25698740**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9002**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9633268**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**25698740**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9002**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9633268**	
		РАЗДЕЛ 7.=Полы=						
		по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж						
54	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие легкобетонные толщиной до 100 мм**	**м3 подстилаю**	**0,6620**		**31715,51**	**20996**	**94 1968**
		Итого оплата труда:				**3162,24**	**2093**	
		Итого материалов:				**23231,47**	**15379**	
		Итого прямые затраты:				**26393,71**	**17473**	
		Накладные расходы	%	94		2972,51	1968	
		Сметная прибыль	%	8		2349,30	1555	
55	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**6,6200**		**663,21**	**4390**	**94 1933**
		Итого оплата труда:				**310,57**	**2056**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,79**	**98**	
		Итого материалов:				**0,34**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**322,15**	**2133**	
		Накладные расходы	%	94		291,93	1933	
		Сметная прибыль	%	8		49,13	325	
56	**1111-0101-1110 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Исключать на каждый 1 мм**	**м2 стяжки**	**6,6200**		**-84,48**	**-559**	**94 -239**
		Итого оплата труда:				**-38,42**	**-254**	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,03**	**-33**	
		Итого материалов:				**-0,07**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**-42,11**	**-279**	
		Накладные расходы	%	94		-36,11	-239	
		Сметная прибыль	%	8		-6,26	-41	
		по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж						
57	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие легкобетонные толщиной до 100 мм**	**м3 подстилаю**	**11,8620**		**31715,51**	**376209**	**94 35260**
		Итого оплата труда:				**3162,24**	**37510**	
		Итого материалов:				**23231,47**	**275572**	
		Итого прямые затраты:				**26393,71**	**313082**	
		Накладные расходы	%	94		2972,51	35260	
		Сметная прибыль	%	8		2349,30	27867	
58	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**118,6200**		**663,21**	**78670**	**94 34629**
		Итого оплата труда:				**310,57**	**36840**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,79**	**1755**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**0,34**	**40**	
		Итого прямые затраты:				**322,15**	**38213**	
		Накладные расходы	%	94		291,93	34629	
		Сметная прибыль	%	8		49,13	5827	
59	**1111-0101-1110 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Исключать на каждый 1 мм**	**м2 стяжки**	**118,6200**		**-84,48**	**-10021**	**94 -4284**
		Итого оплата труда:				**-38,42**	**-4557**	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,03**	**-597**	
		Итого материалов:				**-0,07**	**-8**	
		Итого прямые затраты:				**-42,11**	**-4995**	
		Накладные расходы	%	94		-36,11	-4284	
		Сметная прибыль	%	8		-6,26	-742	
		по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж						
60	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие легкобетонные толщиной до 100 мм**	**м3 подстилаю**	**85,3260**		**31715,51**	**2706158**	**94 253632**
		Итого оплата труда:				**3162,24**	**269821**	
		Итого материалов:				**23231,47**	**1982248**	
		Итого прямые затраты:				**26393,71**	**2252070**	
		Накладные расходы	%	94		2972,51	253632	
		Сметная прибыль	%	8		2349,30	200456	
61	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**853,2600**		**663,21**	**565890**	**94 249096**
		Итого оплата труда:				**310,57**	**264996**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,79**	**12622**	
		Итого материалов:				**0,34**	**291**	
		Итого прямые затраты:				**322,15**	**274876**	
		Накладные расходы	%	94		291,93	249096	
		Сметная прибыль	%	8		49,13	41918	
62	**1111-0101-1110 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Исключать на каждый 1 мм**	**м2 стяжки**	**853,2600**		**-84,48**	**-72080**	**94 -30814**
		Итого оплата труда:				**-38,42**	**-32781**	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,03**	**-4291**	
		Итого материалов:				**-0,07**	**-59**	
		Итого прямые затраты:				**-42,11**	**-35927**	
		Накладные расходы	%	94		-36,11	-30814	
		Сметная прибыль	%	8		-6,26	-5339	
		по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж						
63	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие легкобетонные толщиной до 100 мм**	**м3 подстилаю**	**7,0510**		**31715,51**	**223626**	**94 20959**
		Итого оплата труда:				**3162,24**	**22297**	
		Итого материалов:				**23231,47**	**163805**	
		Итого прямые затраты:				**26393,71**	**186102**	
		Накладные расходы	%	94		2972,51	20959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		2349,30	16565	
64	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**70,5100**		**663,21**	**46763**	**94 20584**
		Итого оплата труда:				**310,57**	**21898**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,79**	**1043**	
		Итого материалов:				**0,34**	**24**	
		Итого прямые затраты:				**322,15**	**22715**	
		Накладные расходы	%	94		291,93	20584	
		Сметная прибыль	%	8		49,13	3464	
65	**1111-0101-1110 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Исключать на каждый 1 мм**	**м2 стяжки**	**70,5100**		**-84,48**	**-5956**	**94 -2546**
		Итого оплата труда:				**-38,42**	**-2709**	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,03**	**-355**	
		Итого материалов:				**-0,07**	**-5**	
		Итого прямые затраты:				**-42,11**	**-2969**	
		Накладные расходы	%	94		-36,11	-2546	
		Сметная прибыль	%	8		-6,26	-441	
		по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж						
66	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1007,5600**		**1441,30**	**1452195**	**94 366780**
		Итого оплата труда:				**387,26**	**390191**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,03**	**26229**	
		Итого материалов:				**569,18**	**573478**	
		Итого прямые затраты:				**970,51**	**977845**	
		Накладные расходы	%	94		364,03	366780	
		Сметная прибыль	%	8		106,76	107570	
67	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/**	**м2 стяжки**	**1007,5600**		**671,52**	**676599**	**94 21396**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**22762**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,71**	**17839**	
		Итого материалов:				**568,16**	**572456**	
		Итого прямые затраты:				**600,54**	**605084**	
		Накладные расходы	%	94		21,24	21396	
		Сметная прибыль	%	8		49,74	50118	
68	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1007,5600**		**1035,71**	**1043542**	**94 287473**
		Итого оплата труда:				**303,53**	**305822**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,97**	**26171**	
		Итого материалов:				**356,14**	**358831**	
		Итого прямые затраты:				**673,68**	**678770**	
		Накладные расходы	%	94		285,32	287473	
		Сметная прибыль	%	8		76,72	77299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/**	**м2 стяжки**	**1007,5600**		**220,44**	**222111**	**94 10573**
		Итого оплата труда:				**11,16**	**11248**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,85**	**8920**	
		Итого материалов:				**177,56**	**178904**	
		Итого прямые затраты:				**193,62**	**195085**	
		Накладные расходы	%	94		10,49	10573	
		Сметная прибыль	%	8		16,33	16453	
		по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж						
70	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,5100**		**1035,71**	**73028**	**94 20118**
		Итого оплата труда:				**303,53**	**21402**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,97**	**1831**	
		Итого материалов:				**356,14**	**25111**	
		Итого прямые затраты:				**673,68**	**47501**	
		Накладные расходы	%	94		285,32	20118	
		Сметная прибыль	%	8		76,72	5409	
71	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/**	**м2 стяжки**	**70,5100**		**220,44**	**15544**	**94 740**
		Итого оплата труда:				**11,16**	**787**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,85**	**624**	
		Итого материалов:				**177,56**	**12520**	
		Итого прямые затраты:				**193,62**	**13652**	
		Накладные расходы	%	94		10,49	740	
		Сметная прибыль	%	8		16,33	1151	
72	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**70,5100**		**2005,17**	**141384**	**94 38513**
		Итого оплата труда:				**581,07**	**40971**	
		Итого эксплуатация машин:				**86,14**	**6074**	
		Итого материалов:				**653,54**	**46081**	
		Итого прямые затраты:				**1310,43**	**92399**	
		Накладные расходы	%	94		546,21	38513	
		Сметная прибыль	%	8		148,53	10473	
73	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,5100**		**1035,71**	**73028**	**94 20118**
		Итого оплата труда:				**303,53**	**21402**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,97**	**1831**	
		Итого материалов:				**356,14**	**25111**	
		Итого прямые затраты:				**673,68**	**47501**	
		Накладные расходы	%	94		285,32	20118	
		Сметная прибыль	%	8		76,72	5409	
		по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1003,4200**		**1441,30**	**1446228**	**94 365273**
		Итого оплата труда:				**387,26**	**388588**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,03**	**26122**	
		Итого материалов:				**569,18**	**571122**	
		Итого прямые затраты:				**970,51**	**973827**	
		Накладные расходы	%	94		364,03	365273	
		Сметная прибыль	%	8		106,76	107128	
75	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/**	**м2 стяжки**	**1003,4200**		**671,52**	**673819**	**94 21308**
		Итого оплата труда:				**22,59**	**22668**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,71**	**17766**	
		Итого материалов:				**568,16**	**570104**	
		Итого прямые затраты:				**600,54**	**602598**	
		Накладные расходы	%	94		21,24	21308	
		Сметная прибыль	%	8		49,74	49912	
76	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1003,4200**		**1035,71**	**1039254**	**94 286292**
		Итого оплата труда:				**303,53**	**304565**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,97**	**26064**	
		Итого материалов:				**356,14**	**357356**	
		Итого прямые затраты:				**673,68**	**675981**	
		Накладные расходы	%	94		285,32	286292	
		Сметная прибыль	%	8		76,72	76982	
77	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/**	**м2 стяжки**	**1003,4200**		**220,44**	**221198**	**94 10530**
		Итого оплата труда:				**11,16**	**11202**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,85**	**8883**	
		Итого материалов:				**177,56**	**178169**	
		Итого прямые затраты:				**193,62**	**194284**	
		Накладные расходы	%	94		10,49	10530	
		Сметная прибыль	%	8		16,33	16385	
		по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж						
78	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,4700**		**1035,71**	**72987**	**94 20106**
		Итого оплата труда:				**303,53**	**21390**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,97**	**1830**	
		Итого материалов:				**356,14**	**25097**	
		Итого прямые затраты:				**673,68**	**47474**	
		Накладные расходы	%	94		285,32	20106	
		Сметная прибыль	%	8		76,72	5406	
79	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/**	**м2 стяжки**	**70,4700**		**220,44**	**15535**	**94 739**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**11,16**	**787**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,85**	**624**	
		Итого материалов:				**177,56**	**12513**	
		Итого прямые затраты:				**193,62**	**13645**	
		Накладные расходы	%	94		10,49	739	
		Сметная прибыль	%	8		16,33	1151	
		по ТИПУ ТД 340 - 3 этаж						
80	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**78,1600**		**1035,71**	**80951**	**94 22300**
		Итого оплата труда:				**303,53**	**23724**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,97**	**2030**	
		Итого материалов:				**356,14**	**27836**	
		Итого прямые затраты:				**673,68**	**52655**	
		Накладные расходы	%	94		285,32	22300	
		Сметная прибыль	%	8		76,72	5996	
81	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**78,1600**		**-110,22**	**-8615**	**94 -410**
		Итого оплата труда:				**-5,58**	**-436**	
		Итого эксплуатация машин:				**-4,43**	**-346**	
		Итого материалов:				**-88,78**	**-6939**	
		Итого прямые затраты:				**-96,81**	**-7567**	
		Накладные расходы	%	94		-5,25	-410	
		Сметная прибыль	%	8		-8,16	-638	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**8273227**	**2072027**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8273227**	
Материалы -			Тенге				**5965038**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2204282**	
Накладные расходы -			Тенге				**2072026**	
Сметная прибыль -			Тенге				**827620**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11172873**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2564**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2204282**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**11172873**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2564**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2204282**	
РАЗДЕЛ 8.=Козырьки=								
Козырек №2								
82	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойки массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2118**		**33541,08**	**7104**	**69 1836**
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**2660**	
		Итого эксплуатация машин:				**10468,58**	**2217**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2075,60**	**440**	
		Итого прямые затраты:				**22389,73**	**4742**	
		Накладные расходы	%	69		8666,82	1836	
		Сметная прибыль	%	8		2484,52	526	
83	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1860**		**71979,10**	**13387**	**69 3178**
		Итого оплата труда:				**24763,17**	**4606**	
		Итого эксплуатация машин:				**25538,50**	**4750**	
		Итого материалов:				**4262,46**	**793**	
		Итого прямые затраты:				**49560,73**	**9218**	
		Накладные расходы	%	69		17086,59	3178	
		Сметная прибыль	%	8		5331,79	992	
84	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3147**		**530878,32**	**167057**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**491554,00**	**154682**	
		Сметная прибыль	%	8		39324,32	12375	
85	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0831**		**474428,88**	**39435**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**439286,00**	**36513**	
		Сметная прибыль	%	8		35142,88	2921	
86	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,0280**		**113135,20**	**3168**	**90 526**
		Итого оплата труда:				**20880,36**	**585**	
		Итого эксплуатация машин:				**950,38**	**27**	
		Итого материалов:				**64537,11**	**1807**	
		Итого прямые затраты:				**85962,49**	**2407**	
		Накладные расходы	%	90		18792,32	526	
		Сметная прибыль	%	8		8380,39	235	
87	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**6,7000**		**1046,31**	**7010**	**80 1833**
		Итого оплата труда:				**341,95**	**2291**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**16**	
		Итого материалов:				**351,80**	**2357**	
		Итого прямые затраты:				**695,24**	**4658**	
		Накладные расходы	%	80		273,56	1833	
		Сметная прибыль	%	8		77,50	519	
88	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Фасадные алюминиевые панели/Novelis/**	**м2**	**6,7000**		**11489,04**	**76977**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10638,00**	**71275**	
		Сметная прибыль	%	8		851,04	5702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**217208,52**	**261**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201119,00**	**241**	
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	19	
		Козырек №5						
90	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойки массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2862**		**33541,08**	**9600**	**69 2481**
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**3595**	
		Итого эксплуатация машин:				**10468,58**	**2996**	
		Итого материалов:				**2075,60**	**594**	
		Итого прямые затраты:				**22389,73**	**6408**	
		Накладные расходы	%	69		8666,82	2481	
		Сметная прибыль	%	8		2484,52	711	
91	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2598**		**71979,10**	**18701**	**69 4439**
		Итого оплата труда:				**24763,17**	**6434**	
		Итого эксплуатация машин:				**25538,50**	**6635**	
		Итого материалов:				**4262,46**	**1107**	
		Итого прямые затраты:				**49560,73**	**12876**	
		Накладные расходы	%	69		17086,59	4439	
		Сметная прибыль	%	8		5331,79	1385	
92	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4389**		**530878,32**	**233002**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**491554,00**	**215743**	
		Сметная прибыль	%	8		39324,32	17259	
93	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1071**		**474428,88**	**50826**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**439286,00**	**47061**	
		Сметная прибыль	%	8		35142,88	3765	
94	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**29,4856**		**91,50**	**2698**	**69 453**
		Итого оплата труда:				**22,27**	**657**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**47**	
		Итого материалов:				**45,73**	**1348**	
		Итого прямые затраты:				**69,36**	**2045**	
		Накладные расходы	%	69		15,37	453	
		Сметная прибыль	%	8		6,78	200	
95	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины**	**0,0570**		**104688,52**	**5967**	**90 822**
		Итого оплата труда:				**16016,46**	**913**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1181,97**	**67**	
		Итого материалов:				**65798,23**	**3750**	
		Итого прямые затраты:				**82519,00**	**4704**	
		Накладные расходы	%	90		14414,81	822	
		Сметная прибыль	%	8		7754,71	442	
96	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**6,4000**		**1300,65**	**8324**	**92** **3427**
		Итого оплата труда:				**582,07**	**3725**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,00**	**122**	
		Итого материалов:				**74,45**	**476**	
		Итого прямые затраты:				**668,81**	**4280**	
		Накладные расходы	%	92		535,50	3427	
		Сметная прибыль	%	8		96,34	617	
97	**2110-0103-1006 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**7,3600**		**2674,08**	**19681**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2476,00**	**18223**	
		Сметная прибыль	%	8		198,08	1458	
98	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0038**		**601004,08**	**2284**	**91** **710**
		Итого оплата труда:				**205407,66**	**781**	
		Итого эксплуатация машин:				**1180,29**	**4**	
		Итого материалов:				**163454,00**	**621**	
		Итого прямые затраты:				**369564,29**	**1404**	
		Накладные расходы	%	91		186920,97	710	
		Сметная прибыль	%	8		44518,82	169	
99	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,3000**		**3683,16**	**8471**	**92** **1944**
		Итого оплата труда:				**918,66**	**2113**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,42**	**31**	
		Итого материалов:				**1636,13**	**3763**	
		Итого прямые затраты:				**2565,17**	**5900**	
		Накладные расходы	%	92		845,17	1944	
		Сметная прибыль	%	8		272,83	628	
100	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,0560**		**113135,20**	**6336**	**90** **1052**
		Итого оплата труда:				**20880,36**	**1169**	
		Итого эксплуатация машин:				**950,38**	**53**	
		Итого материалов:				**64537,11**	**3614**	
		Итого прямые затраты:				**85962,49**	**4814**	
		Накладные расходы	%	90		18792,32	1052	
		Сметная прибыль	%	8		8380,39	469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**10,2000**		**1046,31**	**10672**	**80** **2790**
		Итого оплата труда:				**341,95**	**3488**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**24**	
		Итого материалов:				**351,80**	**3588**	
		Итого прямые затраты:				**695,24**	**7091**	
		Накладные расходы	%	80		273,56	2790	
		Сметная прибыль	%	8		77,50	791	
102	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Фасадные алюминиевые панели/Novelis/**	**м2**	**10,2000**		**11489,04**	**117188**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10638,00**	**108508**	
		Сметная прибыль	%	8		851,04	8681	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**722795**	**25491**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55768**	
Материалы -			Тенге				**21326**	
Всего заработная плата -			Тенге				**15721**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18465**	
Накладные расходы -			Тенге				**13558**	
Сметная прибыль -			Тенге				**5546**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**74872**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**15721**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**667027**	
Материалы -			Тенге				**2934**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17295**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**633782**	
Накладные расходы -			Тенге				**11934**	
Сметная прибыль -			Тенге				**54317**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**733277**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**17295**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**808149**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**33016**	
РАЗДЕЛ 9.=Крыльцо №2, 5=								
103	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,2600**		**7518,00**	**24509**	**93** **4123**
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**4433**	
		Итого эксплуатация машин:				**1470,80**	**4795**	
		Итого материалов:				**3491,15**	**11381**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**5696,35**	**18570**	
		Накладные расходы	%	93		1264,76	4123	
		Сметная прибыль	%	8		556,89	1815	
104	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские Бетон В12,5. Устройство**	**м3**	**3,8200**		**21909,79**	**83695**	**91 7004**
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**7697**	
		Итого эксплуатация машин:				**1624,04**	**6204**	
		Итого материалов:				**15143,00**	**57846**	
		Итого прямые затраты:				**18453,22**	**70491**	
		Накладные расходы	%	91		1833,62	7004	
		Сметная прибыль	%	8		1622,95	6200	
105	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0134**		**252288,00**	**3391**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**233600,00**	**3140**	
		Сметная прибыль	%	8		18688,00	251	
106	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,4704**		**217208,52**	**536583**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201119,00**	**496836**	
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	39747	
107	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхност**	**53,6400**		**5921,13**	**317610**	**80 119816**
		Итого оплата труда:				**2792,14**	**149770**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,07**	**1505**	
		Итого материалов:				**441,25**	**23669**	
		Итого прямые затраты:				**3248,82**	**174267**	
		Накладные расходы	%	80		2233,71	119816	
		Сметная прибыль	%	8		438,60	23527	
108	**2103-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**53,6400**		**1882,44**	**100974**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1743,00**	**93495**	
		Сметная прибыль	%	8		139,44	7480	
109	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатур**	**46,7200**		**1774,02**	**82882**	**80 27018**
		Итого оплата труда:				**722,86**	**33772**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,89**	**3032**	
		Итого материалов:				**326,68**	**15262**	
		Итого прямые затраты:				**1064,32**	**49725**	
		Накладные расходы	%	80		578,29	27018	
		Сметная прибыль	%	8		131,41	6139	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**906524**	**157961**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**906524**	
		Материалы -	Тенге				**108159**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**195673**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**499976**	
		Местные материалы -	Тенге				**93495**	
		Накладные расходы -	Тенге				**157962**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**85159**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1149644**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195673**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1149644**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195673**	
		РАЗДЕЛ 10. ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ЛИНЕАРНЫМИ ПАНЕЛЯМИ БЛОК А						
110	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**672,7000**		**666,37**	**448264**	**80 184025**
		Итого оплата труда:				**341,95**	**230031**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**1587**	
		Итого прямые затраты:				**343,44**	**231034**	
		Накладные расходы	%	80		273,56	184025	
		Сметная прибыль	%	8		49,36	33205	
111	**ТОО "Завод Металл Профиль"**	**Стоимость ЛИНЕАРНОЙ ПАНЕЛИ.RAL3020**	**м2**	**366,5214**		**4333,08**	**1588167**	
112	**ТОО "Завод Металл Профиль"**	**Стоимость ЛИНЕАРНОЙ ПАНЕЛИ. RAL9003**	**м2**	**154,6509**		**4266,15**	**659763**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2312451**	**184025**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2312451**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**230031**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2081416**	
		Накладные расходы -	Тенге				**184025**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**199718**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2696194**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230031**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2696194**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230031**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**39347227**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**28846470**	
		Материалы -	Тенге				**9507421**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**12484174**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6469934**	
		Местные материалы -	Тенге				**93495**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10321975**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3133476**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**42301920**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12210**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12484174**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**10500757**	
		Материалы -	Тенге				**3761**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**1246587**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**9190327**	
		Накладные расходы -	Тенге				**860145**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**908872**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**12269774**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1072**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1246587**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**54571694**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13282**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13730761**	
		ОТДЕЛ 3.=Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б.Смета 2-1-7б						
		РАЗДЕЛ 11.Полы						
		Полы по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж						
113	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**63,3699**		**5930,78**	**375833**	**94 63536**
		Итого оплата труда:				**1066,61**	**67591**	
		Итого эксплуатация машин:				**66,80**	**4233**	
		Итого материалов:				**3384,31**	**214463**	
		Итого прямые затраты:				**4488,85**	**284458**	
		Накладные расходы	%	94		1002,62	63536	
		Сметная прибыль	%	8		439,32	27839	
		Охлаждаемая камера						
114	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,4099**		**5930,78**	**138839**	**94 23471**
		Итого оплата труда:				**1066,61**	**24969**	
		Итого эксплуатация машин:				**66,80**	**1564**	
		Итого материалов:				**3384,31**	**79226**	
		Итого прямые затраты:				**4488,85**	**105083**	
		Накладные расходы	%	94		1002,62	23471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		439,32	10284	
		по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж						
115	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**690,3300**		**4967,05**	**3428904**	**94 227649**
		Итого оплата труда:				**350,82**	**242179**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,25**	**13291**	
		Итого материалов:				**3908,21**	**2697955**	
		Итого прямые затраты:				**4269,35**	**2947263**	
		Накладные расходы	%	94		329,77	227649	
		Сметная прибыль	%	8		367,93	253993	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3336804**	**314656**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3336804**	
	Материалы -		Тенге				**2991644**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**334740**	
		Накладные расходы -	Тенге				**314656**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**292117**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3943576**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**334740**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3943576**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**334740**	
		РАЗДЕЛ 12.=Кровля=						
		По металлическим конструкциям						
116	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**194,7940**		**890,60**	**173484**	**92 30903**
		Итого оплата труда:				**172,44**	**33590**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,98**	**5061**	
		Итого материалов:				**471,05**	**91759**	
		Итого прямые затраты:				**665,99**	**129731**	
		Накладные расходы	%	92		158,64	30903	
		Сметная прибыль	%	8		65,97	12851	
117	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**10,0180**		**1312,23**	**13146**	**92 4210**
		Итого оплата труда:				**456,83**	**4577**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,39**	**505**	
		Итого материалов:				**297,82**	**2984**	
		Итого прямые затраты:				**794,74**	**7962**	
		Накладные расходы	%	92		420,29	4210	
		Сметная прибыль	%	8		97,20	974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемог**	**284,1360**		**-1042,58**	**-296235**	**92 -93062**
		Итого оплата труда:				**-356,01**	**-101154**	
		Итого эксплуатация машин:				**-48,92**	**-13901**	
		Итого материалов:				**-243,21**	**-69105**	
		Итого прямые затраты:				**-637,83**	**-181230**	
		Накладные расходы	%	92		-327,53	-93062	
		Сметная прибыль	%	8		-77,23	-21943	
119	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**37,0871**		**-21108,60**	**-782857**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**-19545,00**	**-724867**	
		Сметная прибыль	%	8		-1563,60	-57989	
120	**2111-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**41,7974**		**32104,08**	**1341867**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**29726,00**	**1242470**	
		Сметная прибыль	%	8		2378,08	99398	
121	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**204,8660**		**829,46**	**169928**	**92 40207**
		Итого оплата труда:				**213,33**	**43704**	
		Итого эксплуатация машин:				**97,36**	**19946**	
		Итого материалов:				**282,91**	**57959**	
		Итого прямые затраты:				**571,76**	**117134**	
		Накладные расходы	%	92		196,26	40207	
		Сметная прибыль	%	8		61,44	12587	
122	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/**	**м2 стяжки**	**204,8660**		**291,39**	**59697**	**92 2960**
		Итого оплата труда:				**15,71**	**3217**	
		Итого эксплуатация машин:				**21,57**	**4419**	
		Итого материалов:				**223,15**	**45716**	
		Итого прямые затраты:				**255,36**	**52315**	
		Накладные расходы	%	92		14,45	2960	
		Сметная прибыль	%	8		21,58	4422	
123	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2028**		**25760,31**	**5224**	**91 2230**
		Итого оплата труда:				**12081,80**	**2450**	
		Итого эксплуатация машин:				**1248,98**	**253**	
		Итого материалов:				**31,92**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**12857,70**	**2608**	
		Накладные расходы	%	91		10994,44	2230	
		Сметная прибыль	%	8		1908,17	387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2028**		**252288,00**	**51164**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**233600,00**	**47374**	
		Сметная прибыль	%	8		18688,00	3790	
125	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**220,7520**		**414,26**	**91448**	**92 14328**
		Итого оплата труда:				**70,55**	**15574**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,02**	**2654**	
		Итого материалов:				**238,70**	**52694**	
		Итого прямые затраты:				**318,67**	**70346**	
		Накладные расходы	%	92		64,90	14328	
		Сметная прибыль	%	8		30,69	6774	
126	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**89,3440**		**-340,79**	**-30448**	**92 -12652**
		Итого оплата труда:				**-153,93**	**-13752**	
		Итого эксплуатация машин:				**-13,38**	**-1195**	
		Итого материалов:				**-10,14**	**-906**	
		Итого прямые затраты:				**-173,94**	**-15540**	
		Накладные расходы	%	92		-141,61	-12652	
		Сметная прибыль	%	8		-25,24	-2255	
		В осях И-Е						
127	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**184,7320**		**-829,46**	**-153228**	**92 -36256**
		Итого оплата труда:				**-213,33**	**-39409**	
		Итого эксплуатация машин:				**-97,36**	**-17986**	
		Итого материалов:				**-282,91**	**-52263**	
		Итого прямые затраты:				**-571,76**	**-105622**	
		Накладные расходы	%	92		-196,26	-36256	
		Сметная прибыль	%	8		-61,44	-11350	
128	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/**	**м2 стяжки**	**184,7320**		**-291,39**	**-53830**	**92 -2669**
		Итого оплата труда:				**-15,71**	**-2901**	
		Итого эксплуатация машин:				**-21,57**	**-3985**	
		Итого материалов:				**-223,15**	**-41223**	
		Итого прямые затраты:				**-255,36**	**-47173**	
		Накладные расходы	%	92		-14,45	-2669	
		Сметная прибыль	%	8		-21,58	-3987	
129	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1829**		**-25760,31**	**-4712**	**91 -2011**
		Итого оплата труда:				**-12081,80**	**-2210**	
		Итого эксплуатация машин:				**-1248,98**	**-228**	
		Итого материалов:				**-31,92**	**-6**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**-12857,70**	**-2352**	
		Накладные расходы	%	91		-10994,44	-2011	
		Сметная прибыль	%	8		-1908,17	-349	
130	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1829**		**-252288,00**	**-46143**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-233600,00**	**-42725**	
		Сметная прибыль	%	8		-18688,00	-3418	
131	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**184,7760**		**-340,79**	**-62971**	**92 -26167**
		Итого оплата труда:				**-153,93**	**-28442**	
		Итого эксплуатация машин:				**-13,38**	**-2471**	
		Итого материалов:				**-10,14**	**-1874**	
		Итого прямые затраты:				**-173,94**	**-32140**	
		Накладные расходы	%	92		-141,61	-26167	
		Сметная прибыль	%	8		-25,24	-4664	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**518288**	**-77979**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**518288**	
Материалы -			Тенге				**85740**	
Всего заработная плата -			Тенге				**-84756**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**522251**	
Накладные расходы -			Тенге				**-77978**	
Сметная прибыль -			Тенге				**35225**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**475535**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-73**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**-84756**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**475535**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-73**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**-84756**	
РАЗДЕЛ 13.Наружные витражи								
132	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**53,5600**		**-11231,40**	**-601554**	**69 -222287**
		Итого оплата труда:				**-6014,85**	**-322156**	
		Итого эксплуатация машин:				**-423,53**	**-22684**	
		Итого материалов:				**-4,05**	**-217**	
		Итого прямые затраты:				**-6249,19**	**-334707**	
		Накладные расходы	%	69		-4150,25	-222287	
		Сметная прибыль	%	8		-831,96	-44560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	**2109-0304-0106 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**53,5600**		**-43997,04**	**-2356481**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**-40738,00**	**-2181927**	
		Сметная прибыль	%	8		-3259,04	-174554	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**-2516634**	**-222287**
			В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**-2516634**	
	Материалы -		Тенге				**-217**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**-322156**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-2181927**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-222287**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-219114**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**-2958035**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-277**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-322156**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**-2958035**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-277**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-322156**	
		РАЗДЕЛ 14.=Наружная отделка=						
		Утепление						
134	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**3,2306**		**4556,76**	**14721**	**80 588**
		Итого оплата труда:				**227,38**	**735**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,99**	**10**	
		Итого материалов:				**3807,82**	**12302**	
		Итого прямые затраты:				**4037,32**	**13043**	
		Накладные расходы	%	80		181,90	588	
		Сметная прибыль	%	8		337,54	1090	
135	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхност**	**78,4000**		**6239,13**	**489148**	**80 185378**
		Итого оплата труда:				**2955,64**	**231722**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,07**	**2200**	
		Итого материалов:				**441,40**	**34606**	
		Итого прямые затраты:				**3412,47**	**267537**	
		Накладные расходы	%	80		2364,51	185378	
		Сметная прибыль	%	8		462,16	36233	
136	**2103-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**53,5600**		**1882,44**	**100823**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1743,00**	**93355**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		139,44	7468	
137	**1111-0101-3107 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	**м2 покрытия**	**33,2600**		**5024,76**	**167123**	**94 66314**
		Итого оплата труда:				**2121,08**	**70547**	
		Итого эксплуатация машин:				**87,81**	**2921**	
		Итого материалов:				**479,68**	**15954**	
		Итого прямые затраты:				**2658,73**	**88429**	
		Накладные расходы	%	94		1993,82	66314	
		Сметная прибыль	%	8		372,20	12380	
138	**2201-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89**	**м2**	**33,2600**		**16219,44**	**539459**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15018,00**	**499499**	
		Сметная прибыль	%	8		1201,44	39960	
139	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**19,9100**		**1046,31**	**20832**	**80 5447**
		Итого оплата труда:				**341,95**	**6808**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**47**	
		Итого материалов:				**351,80**	**7004**	
		Итого прямые затраты:				**695,24**	**13842**	
		Накладные расходы	%	80		273,56	5447	
		Сметная прибыль	%	8		77,50	1543	
140	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Фасадные алюминиевые панели/Novelis/**	**м2**	**19,9100**		**11489,04**	**228747**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10638,00**	**211803**	
		Сметная прибыль	%	8		851,04	16944	
141	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальн**	**1154,3000**		**1148,67**	**1325913**	**93 449606**
		Итого оплата труда:				**418,82**	**483448**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,75**	**2019**	
		Итого материалов:				**254,30**	**293534**	
		Итого прямые затраты:				**674,08**	**778091**	
		Накладные расходы	%	93		389,51	449606	
		Сметная прибыль	%	8		85,09	98216	
		Парапет						
142	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист 11 примечание 4/**	**м2 покрытия**	**138,6000**		**3683,16**	**510487**	**92 117141**
		Итого оплата труда:				**918,66**	**127327**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,42**	**1859**	
		Итого материалов:				**1636,13**	**226767**	
		Итого прямые затраты:				**2565,17**	**355532**	
		Накладные расходы	%	92		845,17	117141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		272,83	37814	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**2321132**	**824474**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2109329**	
	Материалы -		Тенге				**590167**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**920586**	
	Местные материалы -		Тенге				**592854**	
		Накладные расходы -	Тенге				**824473**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**234704**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3168506**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**933**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**920586**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**211803**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**211803**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**16944**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**228747**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**3397253**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**933**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**920586**	
		РАЗДЕЛ 15.=Козырьки=						
		Козырек №1						
143	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	**м2**	**104,0000**		**3607,35**	**375164**	**80 101789**
		Итого оплата труда:				**1223,43**	**127237**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,27**	**1692**	
		Итого материалов:				**1124,30**	**116927**	
		Итого прямые затраты:				**2361,39**	**245585**	
		Накладные расходы	%	80		978,74	101789	
		Сметная прибыль	%	8		267,21	27790	
144	**2105-0401-0605 РСНБ РК 2015**	**Лист алюминиевый толщиной 2 мм**	**м2**	**104,0000**		**13312,08**	**1384456**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**12326,00**	**1281904**	
		Сметная прибыль	%	8		986,08	102552	
145	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043**		**217208,52**	**938**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201119,00**	**869**	
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	70	
		Козырек №4						
146	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	**м2**	**17,4000**		**3607,35**	**62768**	**80 17030**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1223,43**	**21288**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,27**	**283**	
		Итого материалов:				**1124,30**	**19563**	
		Итого прямые затраты:				**2361,39**	**41088**	
		Накладные расходы	%	80		978,74	17030	
		Сметная прибыль	%	8		267,21	4649	
147	**2105-0401-0605 РСНБ РК 2015**	**Лист алюминиевый толщиной 2 мм**	**м2**	**17,4000**		**13312,08**	**231630**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**12326,00**	**214472**	
		Сметная прибыль	%	8		986,08	17158	
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**217208,52**	**261**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201119,00**	**241**	
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	19	
		Козырек №6						
149	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	**м2**	**65,4000**		**3607,35**	**235920**	**80 64010**
		Итого оплата труда:				**1223,43**	**80012**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,27**	**1064**	
		Итого материалов:				**1124,30**	**73529**	
		Итого прямые затраты:				**2361,39**	**154435**	
		Накладные расходы	%	80		978,74	64010	
		Сметная прибыль	%	8		267,21	17476	
150	**2105-0401-0605 РСНБ РК 2015**	**Лист алюминиевый толщиной 2 мм**	**м2**	**65,4000**		**13312,08**	**870610**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**12326,00**	**806120**	
		Сметная прибыль	%	8		986,08	64490	
151	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0029**		**217208,52**	**626**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201119,00**	**579**	
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	46	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**2745294**	**182829**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2745294**	
	Материалы -		Тенге				**210018**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**228537**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2304186**	
		Накладные расходы -	Тенге				**182829**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**234250**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3162373**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228537**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**3162373**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228537**	
		РАЗДЕЛ 16.=Крыльцо №1, 4, 4х=						
152	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхност**	**53,6400**		**5921,13**	**317610**	**80 119816**
		Итого оплата труда:				**2792,14**	**149770**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,07**	**1505**	
		Итого материалов:				**441,25**	**23669**	
		Итого прямые затраты:				**3248,82**	**174267**	
		Накладные расходы	%	80		2233,71	119816	
		Сметная прибыль	%	8		438,60	23527	
153	**2103-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**53,6400**		**1882,44**	**100974**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1743,00**	**93495**	
		Сметная прибыль	%	8		139,44	7480	
154	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатур**	**46,7200**		**1774,02**	**82882**	**80 27018**
		Итого оплата труда:				**722,86**	**33772**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,89**	**3032**	
		Итого материалов:				**326,68**	**15262**	
		Итого прямые затраты:				**1064,32**	**49725**	
		Накладные расходы	%	80		578,29	27018	
		Сметная прибыль	%	8		131,41	6139	
155	**1115-0212-0304 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**46,7200**		**1226,48**	**57301**	**80 22284**
		Итого оплата труда:				**596,21**	**27855**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**171**	
		Итого материалов:				**60,33**	**2819**	
		Итого прямые затраты:				**658,66**	**30773**	
		Накладные расходы	%	80		476,97	22284	
		Сметная прибыль	%	8		90,85	4245	
156	**1115-0402-0401 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашивае**	**46,7200**		**764,12**	**35700**	**80 3748**
		Итого оплата труда:				**100,29**	**4686**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,79**	**130**	
		Итого материалов:				**525,44**	**24549**	
		Итого прямые затраты:				**627,28**	**29307**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	80		80,23	3748	
		Сметная прибыль	%	8		56,60	2644	
		Ограждение						
157	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2081**		**98315,71**	**20461**	**69 5541**
		Итого оплата труда:				**38584,84**	**8030**	
		Итого эксплуатация машин:				**24221,35**	**5041**	
		Итого материалов:				**8687,18**	**1808**	
		Итого прямые затраты:				**64409,53**	**13405**	
		Накладные расходы	%	69		26623,54	5541	
		Сметная прибыль	%	8		7282,65	1516	
158	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,2081**		**562987,80**	**117169**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**521285,00**	**108490**	
		Сметная прибыль	%	8		41702,80	8679	
159	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**11,2385**		**91,50**	**1028**	**69 173**
		Итого оплата труда:				**22,27**	**250**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**18**	
		Итого материалов:				**45,73**	**514**	
		Итого прямые затраты:				**69,36**	**779**	
		Накладные расходы	%	69		15,37	173	
		Сметная прибыль	%	8		6,78	76	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**500240**	**178580**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**378345**	
Материалы -			Тенге				**66813**	
Всего заработная плата -			Тенге				**216333**	
Местные материалы -			Тенге				**93495**	
		Накладные расходы -	Тенге				**173039**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**44111**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**595495**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216333**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**121895**	
Материалы -			Тенге				**1808**	
Всего заработная плата -			Тенге				**8030**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**108490**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5541**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10195**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**137630**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8030**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**733125**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**206**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224364**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**6905123**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9088060**	
	Материалы -		Тенге				**3944383**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1615441**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2826437**	
	Местные материалы -		Тенге				**686348**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1417019**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**840406**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11345486**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1648**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1615441**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**-2182937**	
	Материалы -		Тенге				**1591**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**-314125**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-1861635**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-216746**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-191975**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**-2591658**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-270**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-314125**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**8753828**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1378**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1301315**	
ОТДЕЛ 4.=Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В.Смета 2-1-8б								
РАЗДЕЛ 17.=Наружная отделка=								
160	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхност**	**74,0000**		**6239,13**	**461696**	**80 174974**
		Итого оплата труда:				**2955,64**	**218717**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,07**	**2077**	
		Итого материалов:				**441,40**	**32664**	
		Итого прямые затраты:				**3412,47**	**252523**	
		Накладные расходы	%	80		2364,51	174974	
		Сметная прибыль	%	8		462,16	34200	
161	**2103-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**0,2081**		**1882,44**	**392**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1743,00**	**363**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		139,44	29	
162	**1111-0101-3107 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	**м2 покрытия**	**111,6900**		**5024,76**	**561215**	**94 222690**
		Итого оплата труда:				**2121,08**	**236904**	
		Итого эксплуатация машин:				**87,81**	**9808**	
		Итого материалов:				**479,68**	**53576**	
		Итого прямые затраты:				**2658,73**	**296954**	
		Накладные расходы	%	94		1993,82	222690	
		Сметная прибыль	%	8		372,20	41571	
163	**2201-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89**	**м2**	**111,6900**		**16219,44**	**1811549**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15018,00**	**1677360**	
		Сметная прибыль	%	8		1201,44	134189	
164	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**19,9100**		**1046,31**	**20832**	**80 5447**
		Итого оплата труда:				**341,95**	**6808**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**47**	
		Итого материалов:				**351,80**	**7004**	
		Итого прямые затраты:				**695,24**	**13842**	
		Накладные расходы	%	80		273,56	5447	
		Сметная прибыль	%	8		77,50	1543	
165	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Фасадные алюминиевые панели/Novelis/**	**м2**	**19,9100**		**11489,04**	**228747**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10638,00**	**211803**	
		Сметная прибыль	%	8		851,04	16944	
		Парапет						
166	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист 14 примечание 4/**	**м2 покрытия**	**84,8200**		**3683,16**	**312406**	**92 71687**
		Итого оплата труда:				**918,66**	**77921**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,42**	**1138**	
		Итого материалов:				**1636,13**	**138776**	
		Итого прямые затраты:				**2565,17**	**217577**	
		Накладные расходы	%	92		845,17	71687	
		Сметная прибыль	%	8		272,83	23141	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**2670422**	**474798**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2458619**	
Материалы -			Тенге				**232020**	
Всего заработная плата -			Тенге				**540350**	
Местные материалы -			Тенге				**1677723**	
Накладные расходы -			Тенге				**474797**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**234673**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3168090**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**542**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**540350**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**211803**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**211803**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**16944**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**228747**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**3396837**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**542**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**540350**	
		РАЗДЕЛ 18.=Козырьки=						
		Козырек №3						
167	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**10,3000**		**1046,31**	**10777**	**80 2818**
		Итого оплата труда:				**341,95**	**3522**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**24**	
		Итого материалов:				**351,80**	**3624**	
		Итого прямые затраты:				**695,24**	**7161**	
		Накладные расходы	%	80		273,56	2818	
		Сметная прибыль	%	8		77,50	798	
168	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Фасадные алюминиевые панели/Novelis/**	**м2**	**10,3000**		**11489,04**	**118337**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10638,00**	**109571**	
		Сметная прибыль	%	8		851,04	8766	
169	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**217208,52**	**261**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201119,00**	**241**	
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	19	
		Козырек №5						
170	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**м2**	**10,2000**		**1046,31**	**10672**	**80 2790**
		Итого оплата труда:				**341,95**	**3488**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**24**	
		Итого материалов:				**351,80**	**3588**	
		Итого прямые затраты:				**695,24**	**7091**	
		Накладные расходы	%	80		273,56	2790	
		Сметная прибыль	%	8		77,50	791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Фасадные алюминиевые панели/Novelis/**	**м2**	**10,2000**		**11489,04**	**117188**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10638,00**	**108508**	
		Сметная прибыль	%	8		851,04	8681	
172	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**217208,52**	**261**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201119,00**	**241**	
		Сметная прибыль	%	8		16089,52	19	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**232814**	**5608**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14735**	
	Материалы -		Тенге				**7212**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**7010**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**483**	
	Накладные расходы -		Тенге				**5608**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**1627**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21971**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**7**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**7010**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**218079**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**218079**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**17446**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**235525**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				**257496**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**7**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**7010**	
		РАЗДЕЛ 19.=Крыльцо №3, 5=						
173	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхност**	**53,6400**		**5921,13**	**317610**	**80 119816**
		Итого оплата труда:				**2792,14**	**149770**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,07**	**1505**	
		Итого материалов:				**441,25**	**23669**	
		Итого прямые затраты:				**3248,82**	**174267**	
		Накладные расходы	%	80		2233,71	119816	
		Сметная прибыль	%	8		438,60	23527	
174	**2103-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**53,6400**		**1882,44**	**100974**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1743,00**	**93495**	
		Сметная прибыль	%	8		139,44	7480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатур**	**46,7200**		**1774,02**	**82882**	**80 27018**
		Итого оплата труда:				**722,86**	**33772**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,89**	**3032**	
		Итого материалов:				**326,68**	**15262**	
		Итого прямые затраты:				**1064,32**	**49725**	
		Накладные расходы	%	80		578,29	27018	
		Сметная прибыль	%	8		131,41	6139	
176	**1115-0212-0304 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**46,7200**		**1226,48**	**57301**	**80 22284**
		Итого оплата труда:				**596,21**	**27855**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**171**	
		Итого материалов:				**60,33**	**2819**	
		Итого прямые затраты:				**658,66**	**30773**	
		Накладные расходы	%	80		476,97	22284	
		Сметная прибыль	%	8		90,85	4245	
177	**1115-0402-0401 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашивае**	**46,7200**		**764,12**	**35700**	**80 3748**
		Итого оплата труда:				**100,29**	**4686**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,79**	**130**	
		Итого материалов:				**525,44**	**24549**	
		Итого прямые затраты:				**627,28**	**29307**	
		Накладные расходы	%	80		80,23	3748	
		Сметная прибыль	%	8		56,60	2644	
		Ограждение						
178	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0643**		**98315,71**	**6324**	**69 1712**
		Итого оплата труда:				**38584,84**	**2482**	
		Итого эксплуатация машин:				**24221,35**	**1558**	
		Итого материалов:				**8687,18**	**559**	
		Итого прямые затраты:				**64409,53**	**4143**	
		Накладные расходы	%	69		26623,54	1712	
		Сметная прибыль	%	8		7282,65	468	
179	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0643**		**562987,80**	**36211**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**521285,00**	**33529**	
		Сметная прибыль	%	8		41702,80	2682	
180	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**3,4733**		**91,50**	**318**	**69 53**
		Итого оплата труда:				**22,27**	**77**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**6**	
		Итого материалов:				**45,73**	**159**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**69,36**	**241**	
		Накладные расходы	%	69		15,37	53	
		Сметная прибыль	%	8		6,78	24	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**415478**	**174631**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**377806**	
Материалы -			Тенге				**66457**	
Всего заработная плата -			Тенге				**216160**	
Местные материалы -			Тенге				**93495**	
Накладные расходы -			Тенге				**172920**	
Сметная прибыль -			Тенге				**44058**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**594784**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**199**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**216160**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**37672**	
Материалы -			Тенге				**559**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2482**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33529**	
Накладные расходы -			Тенге				**1712**	
Сметная прибыль -			Тенге				**3151**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**42535**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2482**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**637320**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**201**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**218642**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**3318714**	
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2851161**	
Материалы -			Тенге				**305689**	
Всего заработная плата -			Тенге				**763521**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**483**	
Местные материалы -			Тенге				**1771218**	
Накладные расходы -			Тенге				**653325**	
Сметная прибыль -			Тенге				**280359**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3784845**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**747**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**763521**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**467553**	
Материалы -			Тенге				**559**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2482**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**463411**	
Накладные расходы -			Тенге				**1712**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**37541**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**506807**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2482**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**4291652**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**749**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**766003**	
		ОТДЕЛ 5.=Электроосвещение Блок А.Смета 2-1-17						
		РАЗДЕЛ 20.=Светотехническое оборудование=						
181	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**139,0000**		**2722,14**	**378377**	72 122853
		Итого оплата труда:				**1227,55**	**170629**	
		Итого эксплуатация машин:				**543,17**	**75500**	
		Итого материалов:				**205,06**	**28503**	
		Итого прямые затраты:				**1636,66**	**227496**	
		Накладные расходы	%	72		883,83	122853	
		Сметная прибыль	%	8		201,64	28028	
182	**2307-0106-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20**	**шт.**	**297,0000**		**35957,52**	**10679383**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**33294,00**	**9888318**	
		Сметная прибыль	%	8		2663,52	791065	
183	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2041,18**	**6124**	72 2137
		Итого оплата труда:				**989,20**	**2968**	
		Итого эксплуатация машин:				**139,08**	**417**	
		Итого материалов:				**80,09**	**240**	
		Итого прямые затраты:				**1177,75**	**3533**	
		Накладные расходы	%	72		712,22	2137	
		Сметная прибыль	%	8		151,20	454	
184	**2308-0304-0701 РСНБ РК 2015**	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT**	**шт.**	**3,0000**		**28098,36**	**84295**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26017,00**	**78051**	
		Сметная прибыль	%	8		2081,36	6244	
185	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2041,18**	**6124**	72 2137
		Итого оплата труда:				**989,20**	**2968**	
		Итого эксплуатация машин:				**139,08**	**417**	
		Итого материалов:				**80,09**	**240**	
		Итого прямые затраты:				**1177,75**	**3533**	
		Накладные расходы	%	72		712,22	2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		151,20	454	
186	**2308-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм**	**шт.**	**3,0000**		**2110,32**	**6331**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1954,00**	**5862**	
		Сметная прибыль	%	8		156,32	469	
187	**2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**1,0000**		**4536,00**	**4536**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4200,00**	**4200**	
		Сметная прибыль	%	8		336,00	336	
188	**2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**8,0000**		**1400,76**	**11206**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1297,00**	**10376**	
		Сметная прибыль	%	8		103,76	830	
189	**2307-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**26,0000**		**704,16**	**18308**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**652,00**	**16952**	
		Сметная прибыль	%	8		52,16	1356	
190	**2307-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**41,0000**		**694,44**	**28472**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**643,00**	**26363**	
		Сметная прибыль	%	8		51,44	2109	
191	**2307-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,1000**		**866,16**	**87**	
		Итого прямые затраты:	**10 шт.**			**802,00**	**80**	
		Сметная прибыль	%	8		64,16	6	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**10264765**	**127127**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10264765**	
Материалы -			Тенге				**28983**	
Всего заработная плата -			Тенге				**176564**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10030202**	
		Накладные расходы -	Тенге				**127126**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**831351**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**11223242**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176564**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**11223242**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176564**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**10264765**	
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**10264765**	
	Материалы -		Тенге				**28983**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**176564**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10030202**	
		Накладные расходы -	Тенге				**127126**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**831351**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**11223242**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176564**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**11223242**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176564**	
		ОТДЕЛ 6.=Отопление - 30град.С (БЛОК А, Б, В). Смета 2-1-12						
		РАЗДЕЛ 21. Отопление - 30град.С БЛОК А						
192	**2304-1008-0210 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**106,0000**		**-5230,44**	**-554427**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-4843,00**	**-513358**	
		Сметная прибыль	%	8		-387,44	-41069	
193	**2305-1207-0101 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С**	**шт.**	**106,0000**		**-3974,40**	**-421286**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-3680,00**	**-390080**	
		Сметная прибыль	%	8		-294,40	-31206	
194	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**772,6200**		**-317,52**	**-245322**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**-294,00**	**-227150**	
		Сметная прибыль	%	8		-23,52	-18172	
195	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**733,5000**		**-214,92**	**-157644**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**-199,00**	**-145967**	
		Сметная прибыль	%	8		-15,92	-11677	
196	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**58,6800**		**-317,52**	**-18632**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**-294,00**	**-17252**	
		Сметная прибыль	%	8		-23,52	-1380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**29,3400**		**-214,92**	**-6306**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**-199,00**	**-5839**	
		Сметная прибыль	%	8		-15,92	-467	
198	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**-3466,80**	**-3467**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-3210,00**	**-3210**	
		Сметная прибыль	%	8		-256,80	-257	
199	**2304-0905-0905 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**-4686,12**	**-9372**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-4339,00**	**-8678**	
		Сметная прибыль	%	8		-347,12	-694	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**-1311533**	
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-1311533**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-1311533**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-104923**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-1416456**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**-1416456**	
РАЗДЕЛ 22.=Теплоснабжение приточной установки=								
200	**5102-0604-0204 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos**	**шт.**	**2,0000**		**-128175,00**	**-256350**	
201	**2304-0902-0506 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**-25500,96**	**-178507**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-23612,00**	**-165284**	
		Сметная прибыль	%	8		-1888,96	-13223	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**-421634**	
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**-256350**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**-256350**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-165284**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-165284**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-13223**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-178507**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**-434857**	
РАЗДЕЛ 23.Отопление БЛОК А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапан термостатический Ду 20, типа UBG, Honeywell**	**шт.**	**106,0000**		**3152,27**	**334141**	
203	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Головка термостатическая Т100, типа Honeywell**	**шт.**	**106,0000**		**2147,62**	**227648**	
204	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**658,80**	**15811**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**610,00**	**14640**	
		Сметная прибыль	%	8		48,80	1171	
205	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**12,0000**		**15722,75**	**188673**	**98 10399**
		Итого оплата труда:				**884,27**	**10611**	
		Итого эксплуатация машин:				**148,99**	**1788**	
		Итого материалов:				**12700,50**	**152406**	
		Итого прямые затраты:				**13691,52**	**164298**	
		Накладные расходы	%	98		866,59	10399	
		Сметная прибыль	%	8		1164,65	13976	
206	**2304-1013-1902 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1438,56**	**2877**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1332,00**	**2664**	
		Сметная прибыль	%	8		106,56	213	
207	**2304-1013-1903 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**10,0000**		**2220,48**	**22205**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2056,00**	**20560**	
		Сметная прибыль	%	8		164,48	1645	
208	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**40,0000**		**2709,25**	**108370**	**98 25345**
		Итого оплата труда:				**646,56**	**25863**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,59**	**1464**	
		Итого материалов:				**1204,05**	**48162**	
		Итого прямые затраты:				**1874,93**	**74997**	
		Накладные расходы	%	98		633,63	25345	
		Сметная прибыль	%	8		200,69	8027	
209	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40х 3 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**2,0000**		**2466,85**	**4934**	**98 667**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**681**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,77**	**34**	
		Итого материалов:				**1599,35**	**3199**	
		Итого прямые затраты:				**1950,54**	**3901**	
		Накладные расходы	%	98		333,58	667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		182,73	365	
210	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32х 2,8 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**6,0000**		**2297,66**	**13786**	**98 2001**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**2042**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,77**	**101**	
		Итого материалов:				**1442,69**	**8656**	
		Итого прямые затраты:				**1793,89**	**10763**	
		Накладные расходы	%	98		333,58	2001	
		Сметная прибыль	%	8		170,20	1021	
211	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**48,0000**		**154,41**	**7412**	**98 3358**
		Итого оплата труда:				**71,39**	**3427**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**57**	
		Итого материалов:				**0,43**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**3504**	
		Накладные расходы	%	98		69,96	3358	
		Сметная прибыль	%	8		11,44	549	
212	**СТ ТОО Казвенткурылыс**	**Трубы напорные полипропиленовые диам.25 PN 20 армированные стекловолокном**	**м**	**723,7200**		**254,56**	**184228**	
213	**СТ ТОО Казвенткурылыс**	**Трубы напорные полипропиленовые диам.20 PN 20 армированные стекловолокном**	**м**	**850,8600**		**173,10**	**147283**	
		=Лестничная клетка=						
214	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**15,0000**		**1955,50**	**29333**	**98 5004**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**5106**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,77**	**252**	
		Итого материалов:				**1125,88**	**16888**	
		Итого прямые затраты:				**1477,07**	**22156**	
		Накладные расходы	%	98		333,58	5004	
		Сметная прибыль	%	8		144,85	2173	
215	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**15,0000**		**154,41**	**2316**	**98 1049**
		Итого оплата труда:				**71,39**	**1071**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**18**	
		Итого материалов:				**0,43**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**1095**	
		Накладные расходы	%	98		69,96	1049	
		Сметная прибыль	%	8		11,44	172	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**1211879**	**47823**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**318579**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				**229338**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**48801**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**37864**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**346**	
		Накладные расходы -	Тенге				**47825**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**29312**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**395716**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48801**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**893300**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**331512**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**893300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**1289016**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48801**	
		РАЗДЕЛ 24.=Теплоснабжение приточной установки=						
216	**5102-0605-0126 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовый, модель GHN 25/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**2,0000**		**43141,00**	**86282**	
217	**2304-0902-1037 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные под приварку Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**12807,72**	**89654**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11859,00**	**83013**	
		Сметная прибыль	%	8		948,72	6641	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**169295**	
			В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**86282**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**86282**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**83013**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**83013**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6641**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**89654**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**175936**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге				**-351993**	
			В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**-170068**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**-170068**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-1075225**	
	Материалы -		Тенге				**229338**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**48801**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-1355940**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**346**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**47825**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-82192**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-1109593**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48801**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**893300**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**331512**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**893300**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				**-386360**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48801**	
		Вентиляция - 30град.С (БЛОК А, Б, В). Смета 2-1-13						
		ОТДЕЛ 8.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А=						
		РАЗДЕЛ 25.=СИСТЕМА П1=						
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1						
218	**5105-0603-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка приточная VS-100-R-H/S**	**комплект**	**1,0000**		**-1516050,00**	**-1516050**	
219	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Установка приточная.Кондиционер центральный КПКЦ-12,5-Лев-400-П/НВ/Ш/С4-САУ**		**1,0000**		**1516050,00**	**1516050**	
		Клапан огнезадерживающий						
220	**2305-0308-0420 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**-60243,48**	**-60243**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-55781,00**	**-55781**	
		Сметная прибыль	%	8		-4462,48	-4462	
221	**2305-0308-0426 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоуго льные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**2,0000**		**-65776,32**	**-131553**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-60904,00**	**-121808**	
		Сметная прибыль	%	8		-4872,32	-9745	
222	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-700-700 мм х 400мм-ЭМ**		**1,0000**		**34684,33**	**34684**	
223	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-700-900мм х 250мм**		**2,0000**		**38152,26**	**76305**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				**-66600**	
			В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-177589**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-177589**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**-14207**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-191796**	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**110989**	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**110989**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**-80807**	
		РАЗДЕЛ 26.=СИСТЕМА В1=						
		ВЕНТИЛЯТОРЫ						
224	**2305-0402-0111 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-136266,84**	**-136267**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-126173,00**	**-126173**	
		Сметная прибыль	%	8		-10093,84	-10094	
225	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки VCP-60-30/28-GQ/4E (220В), Р 1,6 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**124325,98**	**124326**	
		Клапан огнезадерживающий						
226	**2305-0308-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**3,0000**		**-41698,80**	**-125096**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-38610,00**	**-115830**	
		Сметная прибыль	%	8		-3088,80	-9266	
227	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-250мм х 200мм-ЭМ(220)**		**1,0000**		**25482,92**	**25483**	
228	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-700-250мм х 250мм**		**1,0000**		**26235,56**	**26236**	
229	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-700-400мм х 250мм**		**1,0000**		**27124,82**	**27125**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**-38834**	
			В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-242003**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-242003**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-19360**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-261363**	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**203169**	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**203169**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**-58194**	
		РАЗДЕЛ 27.=СИСТЕМА В2=						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	**2305-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-42623,28**	**-42623**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-39466,00**	**-39466**	
		Сметная прибыль	%	8		-3157,28	-3157	
231	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки VC-315, Р 0,23 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**31991,11**	**31991**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**-7475**	
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-39466**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-39466**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-3157**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-42623**	
Стоимость прочих работ -			Тенге				**31991**	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**31991**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**-10632**	
РАЗДЕЛ 28.=СИСТЕМА В3=								
232	**2305-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-42623,28**	**-42623**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-39466,00**	**-39466**	
		Сметная прибыль	%	8		-3157,28	-3157	
233	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки VC-315, Р 0,23 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**31991,11**	**31991**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**-7475**	
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-39466**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-39466**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-3157**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-42623**	
Стоимость прочих работ -			Тенге				**31991**	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**31991**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**-10632**	
РАЗДЕЛ 29.=СИСТЕМА В4=								
234	**2305-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-42623,28**	**-42623**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-39466,00**	**-39466**	
		Сметная прибыль	%	8		-3157,28	-3157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки VC-315, Р 0,23 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**31991,11**	**31991**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**-7475**	
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-39466**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-39466**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-3157**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-42623**	
Стоимость прочих работ -			Тенге				**31991**	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**31991**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**-10632**	
РАЗДЕЛ 30.=СИСТЕМА В5=								
236	**2305-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-42623,28**	**-42623**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-39466,00**	**-39466**	
		Сметная прибыль	%	8		-3157,28	-3157	
237	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки VC-250, Р 0,14 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**25857,97**	**25858**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**-13608**	
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-39466**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-39466**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-3157**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-42623**	
Стоимость прочих работ -			Тенге				**25858**	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**25858**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**-16765**	
РАЗДЕЛ 31.=ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ=								
СИСТЕМА ВЕ-6								
238	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Турбодефлектор ТД500**	**комплект**	**1,0000**		**47532,71**	**47533**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**47533**	
В том числе:								
Стоимость прочих работ -			Тенге				**47533**	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**47533**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**47533**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8			Тенге				**-93934**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-577456**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-577456**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-46196**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-623652**	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**483522**	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**483522**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**-140130**	
		ОТДЕЛ 9.=Блок Б						
		РАЗДЕЛ 32.=СИСТЕМА П1=						
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1						
239	**5105-0603-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка приточная VS-75-L-H/S**	**комплект**	**1,0000**		**-1516050,00**	**-1516050**	
240	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Установка приточная.Кондиционер центральный КПКЦ-12,5-Лев-400-П/НВ/Ш/С4-САУ**		**1,0000**		**1373696,83**	**1373697**	
		Клапан огнезадерживающий						
241	**2305-0308-0429 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**2,0000**		**-68364,00**	**-136728**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-63300,00**	**-126600**	
		Сметная прибыль	%	8		-5064,00	-10128	
242	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-1200мм х 500мм-ЭМ(220)**		**2,0000**		**51781,28**	**103563**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				**-165391**	
		В том числе:						
		Стоимость оборудования -	Тенге				**-142353**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**-142353**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-126600**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-126600**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-10128**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-136728**	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**103563**	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**103563**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**-175519**	
		РАЗДЕЛ 33.=СИСТЕМА П2=						
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	**5105-0603-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка приточная VS-55-R-H/S**	**комплект**	**1,0000**		**-1516050,00**	**-1516050**	
244	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Установка приточная.Кондиционер центральный КПКЦ-6-П-Прав-400-П/НВ/Ш/С4-САУ**		**1,0000**		**801363,74**	**801364**	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		Клапаны огнезадерживающие						
245	**2305-0308-0423 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**-63122,76**	**-63123**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-58447,00**	**-58447**	
		Сметная прибыль	%	8		-4675,76	-4676	
246	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-800мм х 400мм-ЭМ(220)**		**2,0000**		**34974,53**	**69949**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33			Тенге				**-703184**	
			В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**-714686**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**-714686**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-58447**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-58447**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**-4676**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-63123**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**69949**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**69949**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**-707860**	
		РАЗДЕЛ 34.=СИСТЕМА П3=						
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3						
247	**5105-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка приточная VS-30-R-H/S**	**комплект**	**1,0000**		**-1264010,00**	**-1264010**	
248	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Установка приточная.Кондиционер центральный КПКЦ-6-П-Прав-400-П/НВ/Ш/С4-САУ**		**1,0000**		**726567,05**	**726567**	
		Клапаны огнезадерживающие						
249	**2305-0308-0415 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**3,0000**		**-51196,32**	**-153589**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-47404,00**	**-142212**	
		Сметная прибыль	%	8		-3792,32	-11377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-500мм х 400мм-ЭМ(220)**		**3,0000**		**29758,64**	**89276**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге				**-590379**	
			В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**-537443**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**-537443**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-142212**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-142212**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**-11377**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-153589**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**89276**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**89276**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге				**-601756**	
		РАЗДЕЛ 35.=СИСТЕМА В1=						
		ВЕНТИЛЯТОРЫ						
251	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**16095,06**	**16095**	**98 6207**
		Итого оплата труда:				**6333,68**	**6334**	
		Итого эксплуатация машин:				**1010,25**	**1010**	
		Итого материалов:				**1738,60**	**1739**	
		Итого прямые затраты:				**8695,82**	**8696**	
		Накладные расходы	%	98		6207,01	6207	
		Сметная прибыль	%	8		1192,23	1192	
252	**2305-0411-0114 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,0000**		**189564,84**	**189565**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**175523,00**	**175523**	
		Сметная прибыль	%	8		14041,84	14042	
253	**2302-1103-0609 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	**шт.**	**1,0000**		**18489,60**	**18490**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17120,00**	**17120**	
		Сметная прибыль	%	8		1369,60	1370	
254	**1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**14,0000**		**2645,47**	**37037**	**98 15823**
		Итого оплата труда:				**1153,30**	**16146**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,15**	**758**	
		Итого материалов:				**123,65**	**1731**	
		Итого прямые затраты:				**1319,28**	**18470**	
		Накладные расходы	%	98		1130,23	15823	
		Сметная прибыль	%	8		195,96	2743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	**2305-0301-1404 РСНБ РК 2015**	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 300х200 мм**	**м2**	**0,8400**		**36008,28**	**30247**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**33341,00**	**28006**	
		Сметная прибыль	%	8		2667,28	2241	
256	**2305-0301-0501 РСНБ РК 2015**	**Питометражный люк, СТД-8281**	**шт.**	**2,0000**		**844,56**	**1689**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**782,00**	**1564**	
		Сметная прибыль	%	8		62,56	125	
257	**1120-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**13769,93**	**13770**	**98 5552**
		Итого оплата труда:				**5664,96**	**5665**	
		Итого эксплуатация машин:				**197,43**	**197**	
		Итого материалов:				**1388,24**	**1388**	
		Итого прямые затраты:				**7198,28**	**7198**	
		Накладные расходы	%	98		5551,66	5552	
		Сметная прибыль	%	8		1020,00	1020	
258	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-900мм х 300мм-ЭМ(220)**		**1,0000**		**36685,16**	**36685**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35			Тенге				**293263**	**27582**
В том числе:								
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**256577**	
	Материалы -		Тенге				**4858**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**28145**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**222213**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**1405**	
		Накладные расходы -	Тенге				**27582**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**22733**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**306892**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28145**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**36685**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**36685**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**343577**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28145**	
РАЗДЕЛ 36.=СИСТЕМА В2=								
259	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**16095,06**	**16095**	**98 6207**
		Итого оплата труда:				**6333,68**	**6334**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1010,25**	**1010**	
		Итого материалов:				**1738,60**	**1739**	
		Итого прямые затраты:				**8695,82**	**8696**	
		Накладные расходы	%	98		6207,01	6207	
		Сметная прибыль	%	8		1192,23	1192	
260	**2305-0411-0114 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,0000**		**189564,84**	**189565**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**175523,00**	**175523**	
		Сметная прибыль	%	8		14041,84	14042	
261	**2302-1103-0609 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	**шт.**	**1,0000**		**18489,60**	**18490**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17120,00**	**17120**	
		Сметная прибыль	%	8		1369,60	1370	
262	**1120-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**13769,93**	**13770**	**98 5552**
		Итого оплата труда:				**5664,96**	**5665**	
		Итого эксплуатация машин:				**197,43**	**197**	
		Итого материалов:				**1388,24**	**1388**	
		Итого прямые затраты:				**7198,28**	**7198**	
		Накладные расходы	%	98		5551,66	5552	
		Сметная прибыль	%	8		1020,00	1020	
263	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-600мм х 300мм-ЭМ(220)**		**1,0000**		**29034,85**	**29035**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге				**237572**	**11759**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**208537**	
Материалы -			Тенге				**3127**	
Всего заработная плата -			Тенге				**11999**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**192643**	
Сдача и испытание -			Тенге				**608**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11759**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**17624**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**237919**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11999**	
Стоимость прочих работ -			Тенге				**29035**	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**29035**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**266954**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11999**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 37.=СИСТЕМА В3=						
264	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**16095,06**	**16095**	**98 6207**
		Итого оплата труда:				**6333,68**	**6334**	
		Итого эксплуатация машин:				**1010,25**	**1010**	
		Итого материалов:				**1738,60**	**1739**	
		Итого прямые затраты:				**8695,82**	**8696**	
		Накладные расходы	%	98		6207,01	6207	
		Сметная прибыль	%	8		1192,23	1192	
265	**2305-0411-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,0000**		**83623,32**	**83623**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**77429,00**	**77429**	
		Сметная прибыль	%	8		6194,32	6194	
266	**2302-1103-0609 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	**шт.**	**1,0000**		**18489,60**	**18490**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17120,00**	**17120**	
		Сметная прибыль	%	8		1369,60	1370	
267	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**10093,01**	**10093**	**98 4293**
		Итого оплата труда:				**4380,56**	**4381**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,33**	**80**	
		Итого материалов:				**603,38**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**5052,44**	**5052**	
		Накладные расходы	%	98		4292,95	4293	
		Сметная прибыль	%	8		747,63	748	
268	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-300мм х 300мм-ЭМ(220)**		**1,0000**		**27107,85**	**27108**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37			Тенге				**135405**	**10500**
			В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**108297**	
	Материалы -		Тенге				**2342**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**10714**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**94549**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**543**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10500**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9504**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**128301**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10714**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**27108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**27108**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**155409**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10714**	
		РАЗДЕЛ 38.=СИСТЕМА В4=						
269	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**16095,06**	**16095**	**98 6207**
		Итого оплата труда:				**6333,68**	**6334**	
		Итого эксплуатация машин:				**1010,25**	**1010**	
		Итого материалов:				**1738,60**	**1739**	
		Итого прямые затраты:				**8695,82**	**8696**	
		Накладные расходы	%	98		6207,01	6207	
		Сметная прибыль	%	8		1192,23	1192	
270	**2305-0411-0110 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,0000**		**107745,12**	**107745**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**99764,00**	**99764**	
		Сметная прибыль	%	8		7981,12	7981	
271	**2302-1103-0609 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	**шт.**	**1,0000**		**18489,60**	**18490**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17120,00**	**17120**	
		Сметная прибыль	%	8		1369,60	1370	
272	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка**	**решетка**	**6,0000**		**2641,00**	**15846**	**98 6781**
		Итого оплата труда:				**1153,30**	**6920**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,15**	**325**	
		Итого материалов:				**119,51**	**717**	
		Итого прямые затраты:				**1315,14**	**7891**	
		Накладные расходы	%	98		1130,23	6781	
		Сметная прибыль	%	8		195,63	1174	
273	**2305-0306-0302 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**6,0000**		**1563,84**	**9383**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1448,00**	**8688**	
		Сметная прибыль	%	8		115,84	695	
274	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка**	**решетка**	**7,0000**		**2641,00**	**18487**	**98 7912**
		Итого оплата труда:				**1153,30**	**8073**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,15**	**379**	
		Итого материалов:				**119,51**	**837**	
		Итого прямые затраты:				**1315,14**	**9206**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	98		1130,23	7912	
		Сметная прибыль	%	8		195,63	1369	
275	**2305-0306-0330 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	**7,0000**		**1928,88**	**13502**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1786,00**	**12502**	
		Сметная прибыль	%	8		142,88	1000	
276	**1120-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2641,00**	**5282**	**98 2260**
		Итого оплата труда:				**1153,30**	**2307**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,15**	**108**	
		Итого материалов:				**119,51**	**239**	
		Итого прямые затраты:				**1315,14**	**2630**	
		Накладные расходы	%	98		1130,23	2260	
		Сметная прибыль	%	8		195,63	391	
277	**2305-0306-0319 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм**	**шт.**	**2,0000**		**2086,56**	**4173**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1932,00**	**3864**	
		Сметная прибыль	%	8		154,56	309	
278	**1120-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**13769,93**	**13770**	**98 5552**
		Итого оплата труда:				**5664,96**	**5665**	
		Итого эксплуатация машин:				**197,43**	**197**	
		Итого материалов:				**1388,24**	**1388**	
		Итого прямые затраты:				**7198,28**	**7198**	
		Накладные расходы	%	98		5551,66	5552	
		Сметная прибыль	%	8		1020,00	1020	
279	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-600мм х 300мм-ЭМ(220)**		**1,0000**		**29034,85**	**29035**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38			Тенге				**206594**	**28712**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**177559**	
Материалы -			Тенге				**4920**	
Всего заработная плата -			Тенге				**29298**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**141938**	
Сдача и испытание -			Тенге				**1462**	
		Накладные расходы -	Тенге				**28712**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**16502**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**222773**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29298**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**29035**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**29035**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**251808**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29298**	
		РАЗДЕЛ 39.=СИСТЕМА В5=						
280	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**16095,06**	**16095**	**98 6207**
		Итого оплата труда:				**6333,68**	**6334**	
		Итого эксплуатация машин:				**1010,25**	**1010**	
		Итого материалов:				**1738,60**	**1739**	
		Итого прямые затраты:				**8695,82**	**8696**	
		Накладные расходы	%	98		6207,01	6207	
		Сметная прибыль	%	8		1192,23	1192	
281	**2305-0411-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,0000**		**134132,76**	**134133**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**124197,00**	**124197**	
		Сметная прибыль	%	8		9935,76	9936	
282	**2302-1103-0609 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	**шт.**	**1,0000**		**18489,60**	**18490**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17120,00**	**17120**	
		Сметная прибыль	%	8		1369,60	1370	
283	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**10093,01**	**10093**	**98 4293**
		Итого оплата труда:				**4380,56**	**4381**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,33**	**80**	
		Итого материалов:				**603,38**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**5052,44**	**5052**	
		Накладные расходы	%	98		4292,95	4293	
		Сметная прибыль	%	8		747,63	748	
284	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-300мм х 300мм-ЭМ(220)**		**1,0000**		**28192,26**	**28192**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39			Тенге				**183258**	**10500**
			В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**155065**	
	Материалы -		Тенге				**2342**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**10714**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**141317**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**543**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**10500**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**13245**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**178810**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10714**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**28192**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**28192**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**207003**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10714**	
		РАЗДЕЛ 40.=СИСТЕМА В6=						
285	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**16095,06**	**16095**	**98 6207**
		Итого оплата труда:				**6333,68**	**6334**	
		Итого эксплуатация машин:				**1010,25**	**1010**	
		Итого материалов:				**1738,60**	**1739**	
		Итого прямые затраты:				**8695,82**	**8696**	
		Накладные расходы	%	98		6207,01	6207	
		Сметная прибыль	%	8		1192,23	1192	
286	**2305-0411-0110 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,0000**		**107745,12**	**107745**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**99764,00**	**99764**	
		Сметная прибыль	%	8		7981,12	7981	
287	**2302-1103-0609 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	**шт.**	**1,0000**		**18489,60**	**18490**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17120,00**	**17120**	
		Сметная прибыль	%	8		1369,60	1370	
288	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**10093,01**	**10093**	**98 4293**
		Итого оплата труда:				**4380,56**	**4381**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,33**	**80**	
		Итого материалов:				**603,38**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**5052,44**	**5052**	
		Накладные расходы	%	98		4292,95	4293	
		Сметная прибыль	%	8		747,63	748	
289	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-300мм х 300мм-ЭМ(220)**		**1,0000**		**28192,26**	**28192**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40			Тенге				**158825**	**10500**
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**130632**	
		Материалы -	Тенге				**2342**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**10714**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**116884**	
		Сдача и испытание -	Тенге				**543**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10500**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11291**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**152423**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10714**	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**28192**	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**28192**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**180615**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10714**	
		РАЗДЕЛ 41.=СИСТЕМА В7=						
290	**2305-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-32528,52**	**-32529**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-30119,00**	**-30119**	
		Сметная прибыль	%	8		-2409,52	-2410	
291	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VC-200Б, Р 0,14 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**23684,90**	**23685**	
292	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**10093,01**	**10093**	**98 4293**
		Итого оплата труда:				**4380,56**	**4381**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,33**	**80**	
		Итого материалов:				**603,38**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**5052,44**	**5052**	
		Накладные расходы	%	98		4292,95	4293	
		Сметная прибыль	%	8		747,63	748	
293	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие АЗЕН-3(120)-НО-ОП-200-ЭМ(220)**		**1,0000**		**26146,47**	**26146**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41			Тенге				**24765**	**4293**
В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**-25067**	
		Материалы -	Тенге				**603**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**4381**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-30119**	
		Сдача и испытание -	Тенге				**212**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**4293**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1662**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-22436**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4381**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**49831**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**49831**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**27396**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4381**	
		РАЗДЕЛ 42.=СИСТЕМА В8=						
294	**2305-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-32528,52**	**-32529**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-30119,00**	**-30119**	
		Сметная прибыль	%	8		-2409,52	-2410	
295	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VC-200Б, Р 0,14 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**24596,21**	**24596**	
296	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**10093,01**	**10093**	**98** **4293**
		Итого оплата труда:				**4380,56**	**4381**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,33**	**80**	
		Итого материалов:				**603,38**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**5052,44**	**5052**	
		Накладные расходы	%	98		4292,95	4293	
		Сметная прибыль	%	8		747,63	748	
297	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие АЗЕН-3(120)-НО-ОП-200-ЭМ(220)**		**1,0000**		**26146,47**	**26146**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42			Тенге				**25676**	**4293**
			В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-25067**	
	Материалы -		Тенге				**603**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4381**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-30119**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**212**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4293**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1662**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-22436**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4381**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**50743**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**50743**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				**28307**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4381**	
		РАЗДЕЛ 43.=СИСТЕМА В9=						
298	**2305-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-32528,52**	**-32529**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-30119,00**	**-30119**	
		Сметная прибыль	%	8		-2409,52	-2410	
299	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VC-200Б, Р 0,14 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**24596,21**	**24596**	
300	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**10093,01**	**10093**	**98** **4293**
		Итого оплата труда:				**4380,56**	**4381**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,33**	**80**	
		Итого материалов:				**603,38**	**603**	
		Итого прямые затраты:				**5052,44**	**5052**	
		Накладные расходы	%	98		4292,95	4293	
		Сметная прибыль	%	8		747,63	748	
301	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие АЗЕН-3(120)-НО-ОП-200-ЭМ(220)**		**1,0000**		**26146,47**	**26146**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43			Тенге				**25676**	**4293**
			В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-25067**	
	Материалы -		Тенге				**603**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4381**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-30119**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**212**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4293**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1662**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-22436**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4381**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**50743**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**50743**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				**28307**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4381**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 44.=СИСТЕМА В10=						
302	**Прайс лист VTS KAzAKHsTAn**	**Воздушно-тепловые завесы Defender 150 EH 380**	**шт.**	**3,0000**		**-159035,71**	**-477107**	
303	**Прайс листТОО "Казвенткурылыс"**	**Воздушно-тепловые завесы WING E150 (EC)**	**шт.**	**3,0000**		**159035,71**	**477107**	
		СИСТЕМА ВЕ-3						
304	**1120-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**27,2426**		**5727,45**	**156031**	**98 25511**
		Итого оплата труда:				**955,53**	**26031**	
		Итого эксплуатация машин:				**40,57**	**1105**	
		Итого материалов:				**3382,54**	**92149**	
		Итого прямые затраты:				**4366,77**	**118962**	
		Накладные расходы	%	98		936,42	25511	
		Сметная прибыль	%	8		424,26	11558	
305	**1120-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 900 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**74892,34**	**74892**	**98 13940**
		Итого оплата труда:				**14224,22**	**14224**	
		Итого эксплуатация машин:				**629,44**	**629**	
		Итого материалов:				**40730,35**	**40730**	
		Итого прямые затраты:				**55405,02**	**55405**	
		Накладные расходы	%	98		13939,74	13940	
		Сметная прибыль	%	8		5547,58	5548	
306	**1120-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**12004,95**	**12005**	**98 5179**
		Итого оплата труда:				**5284,47**	**5284**	
		Итого эксплуатация машин:				**73,25**	**73**	
		Итого материалов:				**601,65**	**602**	
		Итого прямые затраты:				**5936,91**	**5937**	
		Накладные расходы	%	98		5178,78	5179	
		Сметная прибыль	%	8		889,26	889	
307	**2305-0310-0110 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм**	**шт.**	**1,0000**		**76803,12**	**76803**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**71114,00**	**71114**	
		Сметная прибыль	%	8		5689,12	5689	
308	**1120-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**8440,26**	**8440**	**98 3151**
		Итого оплата труда:				**3215,67**	**3216**	
		Итого эксплуатация машин:				**139,06**	**139**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1349,50**	**1350**	
		Итого прямые затраты:				**4663,70**	**4664**	
		Накладные расходы	%	98		3151,35	3151	
		Сметная прибыль	%	8		625,20	625	
309	**2305-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 900**	**шт.**	**1,0000**		**9537,48**	**9537**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8831,00**	**8831**	
		Сметная прибыль	%	8		706,48	706	
		СИСТЕМА ВЕ-5						
310	**1120-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**49351,57**	**49352**	**98 9870**
		Итого оплата труда:				**10070,97**	**10071**	
		Итого эксплуатация машин:				**332,21**	**332**	
		Итого материалов:				**25504,23**	**25504**	
		Итого прямые затраты:				**35826,35**	**35826**	
		Накладные расходы	%	98		9869,55	9870	
		Сметная прибыль	%	8		3655,67	3656	
311	**1120-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**12004,95**	**12005**	**98 5179**
		Итого оплата труда:				**5284,47**	**5284**	
		Итого эксплуатация машин:				**73,25**	**73**	
		Итого материалов:				**601,65**	**602**	
		Итого прямые затраты:				**5936,91**	**5937**	
		Накладные расходы	%	98		5178,78	5179	
		Сметная прибыль	%	8		889,26	889	
312	**2305-0310-0110 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм**	**шт.**	**1,0000**		**76803,12**	**76803**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**71114,00**	**71114**	
		Сметная прибыль	%	8		5689,12	5689	
313	**1120-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**8440,26**	**8440**	**98 3151**
		Итого оплата труда:				**3215,67**	**3216**	
		Итого эксплуатация машин:				**139,06**	**139**	
		Итого материалов:				**1349,50**	**1350**	
		Итого прямые затраты:				**4663,70**	**4664**	
		Накладные расходы	%	98		3151,35	3151	
		Сметная прибыль	%	8		625,20	625	
		СИСТЕМА ВЕ-6						
314	**1120-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**49351,57**	**49352**	**98 9870**
		Итого оплата труда:				**10070,97**	**10071**	
		Итого эксплуатация машин:				**332,21**	**332**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**25504,23**	**25504**	
		Итого прямые затраты:				**35826,35**	**35826**	
		Накладные расходы	%	98		9869,55	9870	
		Сметная прибыль	%	8		3655,67	3656	
315	**1120-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**12004,95**	**12005**	**98 5179**
		Итого оплата труда:				**5284,47**	**5284**	
		Итого эксплуатация машин:				**73,25**	**73**	
		Итого материалов:				**601,65**	**602**	
		Итого прямые затраты:				**5936,91**	**5937**	
		Накладные расходы	%	98		5178,78	5179	
		Сметная прибыль	%	8		889,26	889	
316	**2305-0310-0110 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм**	**шт.**	**1,0000**		**76803,12**	**76803**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**71114,00**	**71114**	
		Сметная прибыль	%	8		5689,12	5689	
317	**1120-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**8440,26**	**8440**	**98 3151**
		Итого оплата труда:				**3215,67**	**3216**	
		Итого эксплуатация машин:				**139,06**	**139**	
		Итого материалов:				**1349,50**	**1350**	
		Итого прямые затраты:				**4663,70**	**4664**	
		Накладные расходы	%	98		3151,35	3151	
		Сметная прибыль	%	8		625,20	625	
318	**2305-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 900**	**шт.**	**1,0000**		**9537,48**	**9537**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8831,00**	**8831**	
		Сметная прибыль	%	8		706,48	706	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44			Тенге				**508826**	**84181**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**0**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**0**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**508826**	
Материалы -			Тенге				**189742**	
Всего заработная плата -			Тенге				**85898**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**231004**	
Сдача и испытание -			Тенге				**4194**	
		Накладные расходы -	Тенге				**84180**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**47440**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**640446**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85898**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				**640446**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85898**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге				**340905**	
			В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**-1394482**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**-1394482**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1143036**	
	Материалы -		Тенге				**211482**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**200624**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**722932**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**9934**	
		Накладные расходы -	Тенге				**196611**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**107172**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1446819**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200624**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**592352**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**592352**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				**644688**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200624**	
		ОТДЕЛ 10.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В=						
		РАЗДЕЛ 45.=СИСТЕМА П1=						
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1						
319	**5105-0603-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка приточная VS-100-R-H/S**	**комплект**	**1,0000**		**-1516050,00**	**-1516050**	
320	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Установка приточная.Кондиционер центральный КПКЦ-12,5-Лев-400-П/НВ/Ш/С4-САУ**		**1,0000**		**1373696,83**	**1373697**	
		Клапаны огнезадерживающие						
321	**2305-0308-0426 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**-65776,32**	**-65776**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-60904,00**	**-60904**	
		Сметная прибыль	%	8		-4872,32	-4872	
322	**2305-0308-0426 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**2,0000**		**-65776,32**	**-131553**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-60904,00**	**-121808**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		-4872,32	-9745	
323	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-900мм х 500мм-ЭМ(220)**		**1,0000**		**43251,05**	**43251**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45			Тенге				**-281814**	
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**-142353**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**-142353**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-182712**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-182712**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-14617**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-197329**	
Стоимость прочих работ -			Тенге				**43251**	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**43251**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45			Тенге				**-296431**	
РАЗДЕЛ 46.=СИСТЕМА В1=								
		ВЕНТИЛЯТОРЫ						
324	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**-21380,76**	**-21381**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-19797,00**	**-19797**	
		Сметная прибыль	%	8		-1583,76	-1584	
325	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки VC-315, Р 0,28 кВт**	**комплект**	**1,0000**		**31264,78**	**31265**	
		Клапаны огнезадерживающие						
326	**2305-0308-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**2,0000**		**-41698,80**	**-83398**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-38610,00**	**-77220**	
		Сметная прибыль	%	8		-3088,80	-6178	
327	**Прайс ТОО "Казвенткурылыс"**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗЕН-3(120)-НО-ОП-250мм х 200мм-ЭМ(220)**		**2,0000**		**25482,92**	**50966**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46			Тенге				**-14786**	
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-97017**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-97017**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-7761**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-104778**	
Стоимость прочих работ -			Тенге				**82231**	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**82231**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				**-22548**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10			Тенге				**-296601**	
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**-142353**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**-142353**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-279729**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-279729**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-22378**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-302107**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**125482**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**125482**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**-318979**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**60404690**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**16446740**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**913682**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**499649**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**42988027**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- оборудование	Тенге				**-1706904**	
	Накладные расходы		Тенге				**13986498**	
	ИТОГО:		Тенге				**74391189**	
	Сметная прибыль		Тенге				**5920275**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**80311464**	
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.							
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**80311464X**	**1204671,96**			**81516136**	
	Итого с зимними удорожаниями		**81516136X**	**1793354,99**			**83309491**	
	Непредвиденные работы и затраты 2%			**1666189,82**			**84975681**	
	Итого в текущих ценах на 1.01.2019		**84975681X**				**89415263**	
	ценовая скидка подрядчика		**0,14%**			**129548,97**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	итого с учетом ценовой скидки подрядчика						**89285714,29**	
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**10714285,71**		
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**100000000,00**	

Сдал (Подрядчик) ПК "Аспап", БИН 920240000206

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

председатель ПК "Аспап"_____Ашимов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ст.прораб ПК "Аспап"_____Джалтырь Е.Н
.Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) ГУ "Отдел строительства города Жезказган", БИН

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказган"_____М.К.Келмаганбетова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

гл.специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказган"_____Г.Б.Таджиева
Место печати (при наличии)

специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказган"_____ Д.Нурмаганбетов
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Мырзабеков Е.Т. ИИН 770828350215, аттестаты KZ31VJE00010406, KZ10VJE00010405_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Главный инженер проекта
Нурмахамбетов Е.К._____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 77/18	26.12.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган	401928226	89417255,60	89417256	62162932,72	27254322,88				10 730 070,67	100 147 326,27

м.п. Заказчик — Руководитель Келмаганбетова М. К. БИН 131040000187
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Председатель Ашимов Т.М., БИН 920240000206
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т., ИИН 770828350215, аттестаты KZ31VJE00010406, KZ10VJE00010405
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора — Главный инженер проекта Нурмахамбетов Е.К.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказган", БИН 131040000187, г.Жезказган, площадь Алаша,1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПК "Аспап", БИН 920240000206, г.Караганда, ул.Пугачева,35, тел. 8(7212) 517966
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган, ул.Алашахана,43Д
(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган, ул.Алашахана,43Д
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 77/18 от 26.12.2018 г., доп. соглашение № 3 от 18.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

Составлена 3 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Лифтовое оборудование. Смета № 2-1-9								
1	**1303-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м.**	**лифт**	**1,0000**		**3135193,24**	**3135193**	**61 937496**
		Итого оплата труда:				**1536878,96**	**1536879**	
		Итого эксплуатация машин:				**497640,90**	**497641**	
		Итого материалов:				**70786,64**	**70787**	
		Итого прямые затраты:				**1965460,54**	**1965461**	
		Накладные расходы	%	61		937496,17	937496	
		Сметная прибыль	%	8		232236,54	232237	
2	**1303-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования.**	**остановка**	**1,0000**		**-632854,14**	**-632854**	**61 -185483**
		Итого оплата труда:				**-304069,80**	**-304070**	
		Итого эксплуатация машин:				**-118127,58**	**-118128**	
		Итого материалов:				**-12161,90**	**-12162**	
		Итого прямые затраты:				**-400493,48**	**-400493**	
		Накладные расходы	%	61		-185482,58	-185483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		-46878,08	-46878	
3	**1303-0501-0107 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования.**	**м**	**14,0000**		**-22129,71**	**-309816**	**61 -108689**
		Итого оплата труда:				**-12727,00**	**-178178**	
		Итого прямые затраты:				**-12727,00**	**-178178**	
		Накладные расходы	%	61		-7763,47	-108689	
		Сметная прибыль	%	8		-1639,24	-22949	
4	**5110-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	**комплект**	**1,0000**		**9263730,00**	**9263730**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10650519**	**643324**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**9263730**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**9263730**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1386789**	
Материалы -			Тенге				**58625**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1054631**	
		Накладные расходы -	Тенге				**643325**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**162409**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2192523**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1061**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1054631**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11456253**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1061**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1054631**	
ОТДЕЛ 1.=Благоустройство.Смета № 7-1-1								
РАЗДЕЛ 2. Покрытие проезда асфальтобетоном Тип 1, 5546+1106 м2								
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**185,2000**		**3098,56**	**573853**	**108 64547**
		Итого оплата труда:				**322,71**	**59766**	
		Итого эксплуатация машин:				**991,38**	**183604**	
		Итого материалов:				**1409,03**	**260952**	
		Итого прямые затраты:				**2520,51**	**466798**	
		Накладные расходы	%	108		348,53	64547	
		Сметная прибыль	%	8		229,52	42508	
6	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**185,2000**		**2919,61**	**540711**	**108 62903**
		Итого оплата труда:				**314,49**	**58244**	
		Итого эксплуатация машин:				**957,14**	**177263**	
		Итого материалов:				**1286,45**	**238251**	
		Итого прямые затраты:				**2363,69**	**437755**	
		Накладные расходы	%	108		339,65	62903	
		Сметная прибыль	%	8		216,27	40053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**1852,0000**		**1088,27**	**2015472**	**108 187482**
		Итого оплата труда:				**93,73**	**173595**	
		Итого эксплуатация машин:				**209,76**	**388470**	
		Итого материалов:				**668,15**	**1237421**	
		Итого прямые затраты:				**906,42**	**1678696**	
		Накладные расходы	%	108		101,23	187482	
		Сметная прибыль	%	8		80,61	149294	
8	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000**	**м2 основания**	**1852,0000**		**781,91**	**1448092**	**108 88663**
		Итого оплата труда:				**44,33**	**82095**	
		Итого эксплуатация машин:				**140,32**	**259880**	
		Итого материалов:				**535,79**	**992283**	
		Итого прямые затраты:				**676,11**	**1252163**	
		Накладные расходы	%	108		47,87	88663	
		Сметная прибыль	%	8		57,92	107266	
9	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3401,9430**		**1796,70**	**6112287**	**108 234321**
		Итого оплата труда:				**63,78**	**216964**	
		Итого эксплуатация машин:				**91,13**	**310020**	
		Итого материалов:				**1465,77**	**4986476**	
		Итого прямые затраты:				**1594,74**	**5425204**	
		Накладные расходы	%	108		68,88	234321	
		Сметная прибыль	%	8		133,09	452762	
10	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3401,9430**		**1963,90**	**6681089**	**108 234321**
		Итого оплата труда:				**63,78**	**216964**	
		Итого эксплуатация машин:				**91,13**	**310020**	
		Итого материалов:				**1620,59**	**5513145**	
		Итого прямые затраты:				**1749,55**	**5951873**	
		Накладные расходы	%	108		68,88	234321	
		Сметная прибыль	%	8		145,47	494895	
11	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**3401,9430**		**873,95**	**2973118**	**108 1489**
		Итого оплата труда:				**0,41**	**1379**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**278**	
		Итого материалов:				**808,29**	**2749741**	
		Итого прямые затраты:				**808,77**	**2751398**	
		Накладные расходы	%	108		0,44	1489	
		Сметная прибыль	%	8		64,74	220231	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17963887**	**873726**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17963887**	
Материалы -			Тенге				**15978269**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				**809006**	
		Накладные расходы -	Тенге				**873726**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1507009**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20344622**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**653**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**809006**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20344622**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**653**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**809006**	
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие по тротуарам, брусчатка Тип 2, 3925 м2						
12	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**1570,0000**		**792,16**	**1243689**	**108 580226**
		Итого оплата труда:				**342,19**	**537246**	
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**53510**	
		Итого материалов:				**0,64**	**1009**	
		Итого прямые затраты:				**363,91**	**571338**	
		Накладные расходы	%	108		369,57	580226	
		Сметная прибыль	%	8		58,68	92125	
13	**2104-0509-0404 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1570,0000**		**1799,28**	**2824870**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1666,00**	**2615620**	
		Сметная прибыль	%	8		133,28	209250	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3186958**	**580226**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3186958**	
		Материалы -	Тенге				**1009**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**537246**	
		Местные материалы -	Тенге				**2615620**	
		Накладные расходы -	Тенге				**580226**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**301375**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4068558**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**614**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**537246**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4068558**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**614**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**537246**	
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие баскетбольной площадки Тип 3, 336 м2						
14	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**336,0000**		**1796,70**	**603693**	**108 23143**
		Итого оплата труда:				**63,78**	**21429**	
		Итого эксплуатация машин:				**91,13**	**30620**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1465,77**	**492500**	
		Итого прямые затраты:				**1594,74**	**535832**	
		Накладные расходы	%	108		68,88	23143	
		Сметная прибыль	%	8		133,09	44718	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**535832**	**23143**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**535832**	
Материалы -			Тенге				**492500**	
Всего заработная плата -			Тенге				**21429**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23143**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**44718**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**603693**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21429**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**603693**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21429**	
РАЗДЕЛ 5. Покрытие футбольного поля Тип 4, 1050 м2								
15	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**63,0000**		**1579,00**	**99477**	**108 21957**
		Итого оплата труда:				**322,71**	**20331**	
		Итого эксплуатация машин:				**991,38**	**62457**	
		Итого материалов:				**2,03**	**128**	
		Итого прямые затраты:				**1113,51**	**70151**	
		Накладные расходы	%	108		348,53	21957	
		Сметная прибыль	%	8		116,96	7369	
16	**2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**31,5000**		**1252,80**	**39463**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1160,00**	**36540**	
		Сметная прибыль	%	8		92,80	2923	
17	**2101-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**21,0000**		**449,28**	**9435**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**416,00**	**8736**	
		Сметная прибыль	%	8		33,28	699	
18	**2101-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**10,5000**		**905,04**	**9503**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**838,00**	**8799**	
		Сметная прибыль	%	8		67,04	704	
19	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**1050,0000**		**6888,02**	**7232425**	**918540**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда рабочих:				**724,00**	**760200**	
		Итого эксплуатация машин:				**296,00**	**310800**	
		Итого материалов:				**4483,00**	**4707150**	
		Итого прямые затраты:				**5503,00**	**5778150**	
		Накладные расходы				874,80	918540	
		Сметная прибыль				510,22	535735	
19.1	**8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**1050,0000**		**6888,02**	**7232425**	**108 918540**
		Итого оплата труда рабочих:				**724,00**	**760200**	
		Итого эксплуатация машин:				**296,00**	**310800**	
		Итого материалов:				**4483,00**	**4707150**	
		Итого прямые затраты:				**5503,00**	**5778150**	
		Накладные расходы	%	108		874,80	918540	
		Сметная прибыль	%	8		510,22	535735	
20.1	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**133,0000**		**2191,90**	**291523**	**108 94215**
		Итого оплата труда:				**655,91**	**87236**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,66**	**3678**	
		Итого материалов:				**647,85**	**86164**	
		Итого прямые затраты:				**1321,15**	**175714**	
		Накладные расходы	%	108		708,38	94215	
		Сметная прибыль	%	8		162,36	21594	
21.1	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,1280**		**37302,12**	**79379**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**34539,00**	**73499**	
		Сметная прибыль	%	8		2763,12	5880	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6151588**	**1953252**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6151588**	
Материалы -			Тенге				**4793442**	
Всего заработная плата -			Тенге				**958067**	
Местные материалы -			Тенге				**127574**	
Накладные расходы -			Тенге				**1034712**	
Сметная прибыль -			Тенге				**574904**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7761205**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**112**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**958067**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7761205**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**112**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**958067**	

РАЗДЕЛ 6. Покрытие игровых площадок Тип 6, 2876 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**143,8000**		**2919,61**	**419839**	**108 48842**
		Итого оплата труда:				**314,49**	**45224**	
		Итого эксплуатация машин:				**957,14**	**137637**	
		Итого материалов:				**1286,45**	**184992**	
		Итого прямые затраты:				**2363,69**	**339899**	
		Накладные расходы	%	108		339,65	48842	
		Сметная прибыль	%	8		216,27	31099	
23.1	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**2876,0000**		**1796,70**	**5167323**	**108 198095**
		Итого оплата труда:				**63,78**	**183421**	
		Итого эксплуатация машин:				**91,13**	**262091**	
		Итого материалов:				**1465,77**	**4215563**	
		Итого прямые затраты:				**1594,74**	**4586464**	
		Накладные расходы	%	108		68,88	198095	
		Сметная прибыль	%	8		133,09	382765	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4926362**	**246937**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4926362**	
Материалы -			Тенге				**4400555**	
Всего заработная плата -			Тенге				**228645**	
Накладные расходы -			Тенге				**246936**	
Сметная прибыль -			Тенге				**413864**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5587162**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**185**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**228645**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5587162**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**185**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**228645**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**32764627**	
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32764627**	
Материалы -			Тенге				**25665774**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2554392**	
Местные материалы -			Тенге				**2743194**	
Накладные расходы -			Тенге				**2758744**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2841870**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38365240**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1581**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2554392**	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**38365240**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1581**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2554392**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 2.=СИСТЕМЫ СВЯЗИ.Смета № 2-1-21								
РАЗДЕЛ 7.=Телефонизация и локальная сеть=								
24.1	**2308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**14,0000**		**4773,60**	**66830**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4420,00**	**61880**	
		Сметная прибыль	%	8		353,60	4950	
25.1	**1310-0902-1201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4368,97**	**4369**	**72 1260**
		Итого оплата труда:				**1750,52**	**1751**	
		Итого эксплуатация машин:				**66,94**	**67**	
		Итого материалов:				**990,03**	**990**	
		Итого прямые затраты:				**2784,97**	**2785**	
		Накладные расходы	%	72		1260,37	1260	
		Сметная прибыль	%	8		323,63	324	
26.1	**2306-1708-0120 РСНБ РК 2015**	**Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/600-К**	**шт.**	**1,0000**		**189630,72**	**189631**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**175584,00**	**175584**	
		Сметная прибыль	%	8		14046,72	14047	
27.1	**2308-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Оптическая панель на 8 слотов, прим**	**шт.**	**1,0000**		**56401,92**	**56402**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**52224,00**	**52224**	
		Сметная прибыль	%	8		4177,92	4178	
28.1	**1310-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**13693,19**	**109546**	**61 34453**
		Итого оплата труда:				**7060,02**	**56480**	
		Итого эксплуатация машин:				**1153,98**	**9232**	
		Итого материалов:				**462,29**	**3698**	
		Итого прямые затраты:				**8372,27**	**66978**	
		Накладные расходы	%	61		4306,61	34453	
		Сметная прибыль	%	8		1014,31	8114	
29.1	**Прайс лист ТОО Халык Телеком**	**Коммутатор 24- портовый**	**шт.**	**1,0000**		**1276785,71**	**1276786**	
30.1	**Прайс лист ТОО Халык Телеком**	**Коммутатор 12- портовый**	**шт.**	**7,0000**		**880357,14**	**6162500**	
31.1	**1310-0905-0501 РСНБ РК 2015**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	**шт.**	**1,0000**		**110594,07**	**110594**	**72 42866**
		Итого оплата труда:				**59536,00**	**59536**	
		Итого прямые затраты:				**59536,00**	**59536**	
		Накладные расходы	%	72		42865,92	42866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		8192,15	8192	
32.1	**Прайс лист**	**Маршрутизатор 2911-K9**	**шт.**	**1,0000**		**818678,57**	**818679**	
33.1	**Прайс лист Euroelectric**	**Распределительная патч-панель на 48 портов**	**шт.**	**1,0000**		**15042,86**	**15043**	
34.1	**Прайс лист Euroelectric**	**Кабельный организатор 1U**	**шт.**	**5,0000**		**25565,34**	**127827**	
35.1	**1308-0305-0112 РСНБ РК 2015**	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**1377,46**	**1377**	**72 523**
		Итого оплата труда:				**726,69**	**727**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**6**	
		Итого материалов:				**21,77**	**22**	
		Итого прямые затраты:				**752,21**	**752**	
		Накладные расходы	%	72		523,22	523	
		Сметная прибыль	%	8		102,03	102	
36.1	**2307-0220-0531 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/прим. в проекте 8 розеток/**	**шт.**	**2,0000**		**1178,28**	**2357**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1091,00**	**2182**	
		Сметная прибыль	%	8		87,28	175	
37.1	**2306-1709-0410 РСНБ РК 2015**	**Коннектор /патчкорд/, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**276,0000**		**32,40**	**8942**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30,00**	**8280**	
		Сметная прибыль	%	8		2,40	662	
38.1	**СТ123-060703-0140 прим**	**Патч-корд оптический SC,2м**	**км**	**0,0060**		**236606,40**	**1420**	
		Итого прямые затраты:				**219080,00**	**1314**	
		Сметная прибыль	%	8		17526,40	105	
39.1	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**40,0000**		**585,36**	**23414**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,00**	**21680**	
		Сметная прибыль	%	8		43,36	1734	
40.1	**1308-0305-0111 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**276,0000**		**1530,49**	**422415**	**72 151649**
		Итого оплата труда:				**763,13**	**210624**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,69**	**2674**	
		Итого материалов:				**98,12**	**27082**	
		Итого прямые затраты:				**867,66**	**239475**	
		Накладные расходы	%	72		549,45	151649	
		Сметная прибыль	%	8		113,37	31290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.1	**2307-0220-0516 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**276,0000**		**497,88**	**137415**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**461,00**	**127236**	
		Сметная прибыль	%	8		36,88	10179	
42.1	**2113-0815-0207 РСНБ РК 2015**	**Рамка для надписей 55х15 мм**	**шт.**	**1,0000**		**14,04**	**14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13,00**	**13**	
		Сметная прибыль	%	8		1,04	1	
43.1	**8101-135**	**Компьютер /сервер в комплекте с монитором,клавиатурой,мышью и программным обеспечением**	**компл.**	**19,0000**		**--**	**--**	
44.1	**1310-0302-0108 РСНБ РК 2015**	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**17642,96**	**70572**	**61 22886**
		Итого оплата труда:				**9379,58**	**37518**	
		Итого эксплуатация машин:				**1434,78**	**5739**	
		Итого материалов:				**171,75**	**687**	
		Итого прямые затраты:				**10614,53**	**42458**	
		Накладные расходы	%	61		5721,54	22886	
		Сметная прибыль	%	8		1306,89	5228	
45.1	**2306-1708-0301 РСНБ РК 2015**	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	**шт.**	**4,0000**		**51836,76**	**207347**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**47997,00**	**191988**	
		Сметная прибыль	%	8		3839,76	15359	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**9383974**	**253637**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**7439286**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**7439286**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1032673**	
Материалы -			Тенге				**32479**	
Всего заработная плата -			Тенге				**366636**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**620688**	
Накладные расходы -			Тенге				**253638**	
Сметная прибыль -			Тенге				**102905**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1389216**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**298**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**366636**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**890335**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**890335**	
Сметная прибыль -			Тенге				**71227**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**961562**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**21680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**21680**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1734**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**23414**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**9813478**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**298**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**366636**	
		РАЗДЕЛ 8.=Система единого времени=						
46.1	**1310-0702-0101 РСНБ РК 2015**	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**6559,66**	**6560**	**61 2298**
		Итого оплата труда:				**3768,00**	**3768**	
		Итого материалов:				**7,28**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**3775,28**	**3775**	
		Накладные расходы	%	61		2298,48	2298	
		Сметная прибыль	%	8		485,90	486	
47.1	**Прайс лист STAnding**	**Часовая станция (первичные часы)**	**шт.**	**1,0000**		**105000,00**	**105000**	
48.1	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**24,0000**		**3608,62**	**86607**	**61 30305**
		Итого оплата труда:				**2070,00**	**49680**	
		Итого материалов:				**8,61**	**207**	
		Итого прямые затраты:				**2078,61**	**49887**	
		Накладные расходы	%	61		1262,70	30305	
		Сметная прибыль	%	8		267,30	6415	
49.1	**Прайс лист STAnding**	**Часы вторичные электронные настенные**	**шт.**	**24,0000**		**14071,43**	**337714**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**496376**	**32603**
		В том числе:						
		Стоимость оборудования -	Тенге				**442714**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**442714**	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**53662**	
		Материалы -	Тенге				**214**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**53448**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32603**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6901**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**93166**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53448**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**535881**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53448**	
		РАЗДЕЛ 9.=Система видеонаблюдения=						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.1	**1310-0410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**3,0000**		**14590,34**	**43771**	**61 15152**
		Итого оплата труда:				**8280,00**	**24840**	
		Итого материалов:				**178,78**	**536**	
		Итого прямые затраты:				**8458,78**	**25376**	
		Накладные расходы	%	61		5050,80	15152	
		Сметная прибыль	%	8		1080,77	3242	
51.1	**2308-0502-0406 РСНБ РК 2015**	**IP видеорегистратор 24-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus**	**шт.**	**1,0000**		**300248,64**	**300249**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**278008,00**	**278008**	
		Сметная прибыль	%	8		22240,64	22241	
52.1	**2308-0502-0405 РСНБ РК 2015**	**IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR-216, типа EverFocus**	**шт.**	**2,0000**		**499912,56**	**999825**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**462882,00**	**925764**	
		Сметная прибыль	%	8		37030,56	74061	
53.1	**1310-0412-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**1,0000**		**10562,60**	**10563**	**61 3434**
		Итого оплата труда:				**5630,00**	**5630**	
		Итого материалов:				**715,88**	**716**	
		Итого прямые затраты:				**6345,88**	**6346**	
		Накладные расходы	%	61		3434,30	3434	
		Сметная прибыль	%	8		782,41	782	
54.1	**2308-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Сетевой коммутатор RVi-NS0800**	**шт.**	**1,0000**		**124380,36**	**124380**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**115167,00**	**115167**	
		Сметная прибыль	%	8		9213,36	9213	
55.1	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**10746,53**	**42986**	**61 14799**
		Итого оплата труда:				**6065,00**	**24260**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**7**	
		Итого материалов:				**184,02**	**736**	
		Итого прямые затраты:				**6250,84**	**25003**	
		Накладные расходы	%	61		3699,65	14799	
		Сметная прибыль	%	8		796,04	3184	
56.1	**2308-0306-0312 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**4,0000**		**88538,40**	**354154**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**81980,00**	**327920**	
		Сметная прибыль	%	8		6558,40	26234	
57.1	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**10746,53**	**53733**	**61 18498**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**6065,00**	**30325**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**9**	
		Итого материалов:				**184,02**	**920**	
		Итого прямые затраты:				**6250,84**	**31254**	
		Накладные расходы	%	61		3699,65	18498	
		Сметная прибыль	%	8		796,04	3980	
58.1	**2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**5,0000**		**8945,64**	**44728**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8283,00**	**41415**	
		Сметная прибыль	%	8		662,64	3313	
59.1	**1310-0904-1302 РСНБ РК 2015**	**Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке**	**камера**	**50,0000**		**37759,21**	**1887960**	**72 652383**
		Итого оплата труда:				**18121,76**	**906088**	
		Итого эксплуатация машин:				**5774,56**	**288728**	
		Итого прямые затраты:				**21914,56**	**1095728**	
		Накладные расходы	%	72		13047,67	652383	
		Сметная прибыль	%	8		2796,98	139849	
60.1	**2308-0501-2004 РСНБ РК 2015**	**Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI**	**шт.**	**10,0000**		**38307,60**	**383076**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**35470,00**	**354700**	
		Сметная прибыль	%	8		2837,60	28376	
61.1	**2308-0501-2002 РСНБ РК 2015**	**Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI**	**шт.**	**40,0000**		**24078,60**	**963144**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22295,00**	**891800**	
		Сметная прибыль	%	8		1783,60	71344	
62.1	**2307-0505-0402 РСНБ РК 2015**	**Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-1 кВА**	**шт.**	**1,0000**		**11831,40**	**11831**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10955,00**	**10955**	
		Сметная прибыль	%	8		876,40	876	
63.1	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**37769,04**	**37769**	**72 12114**
		Итого оплата труда:				**16825,20**	**16825**	
		Итого эксплуатация машин:				**6460,00**	**6460**	
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759**	
		Итого прямые затраты:				**22857,19**	**22857**	
		Накладные расходы	%	72		12114,14	12114	
		Сметная прибыль	%	8		2797,71	2798	
64.1	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**2607,12**	**2607**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2414,00**	**2414**	
		Сметная прибыль	%	8		193,12	193	
65.1	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**3538,62**	**28309**	**72 6382**
		Итого оплата труда:				**1108,00**	**8864**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,26**	**202**	
		Итого материалов:				**1345,48**	**10764**	
		Итого прямые затраты:				**2478,74**	**19830**	
		Накладные расходы	%	72		797,76	6382	
		Сметная прибыль	%	8		262,12	2097	
66.1	**2307-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**663,12**	**5305**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**614,00**	**4912**	
		Сметная прибыль	%	8		49,12	393	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**4179450**	**722762**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4179450**	
Материалы -			Тенге				**15431**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1016832**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2953055**	
Накладные расходы -			Тенге				**722763**	
Сметная прибыль -			Тенге				**392177**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5294390**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**785**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1016832**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**5294390**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**785**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1016832**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**14059800**	
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**7882000**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**7882000**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5265785**	
Материалы -			Тенге				**48125**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1436916**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3573743**	
Накладные расходы -			Тенге				**1009004**	
Сметная прибыль -			Тенге				**501983**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6776773**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1134**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1436916**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**890335**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**890335**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				71227	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				961562	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				21680	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				21680	
		Сметная прибыль -	Тенге				1734	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				23414	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				15643749	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1134	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1436916	
		ОТДЕЛ 3.=Автоматическое газовое пожаротушение.Смета № 2-1-22						
		РАЗДЕЛ 10.=Автоматическое газовое пожаротушение=						
67.1	**1311-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3634,34**	**10903**	**75 2507**
		Итого оплата труда:				**1114,12**	**3342**	
		Итого эксплуатация машин:				**309,12**	**927**	
		Итого материалов:				**1241,42**	**3724**	
		Итого прямые затраты:				**2529,54**	**7589**	
		Накладные расходы	%	75		835,59	2507	
		Сметная прибыль	%	8		269,21	808	
68.1	**1311-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене**	**шт.**	**3,0000**		**13536,04**	**40608**	**75 7059**
		Итого оплата труда:				**3137,46**	**9412**	
		Итого эксплуатация машин:				**1480,20**	**4441**	
		Итого материалов:				**6362,08**	**19086**	
		Итого прямые затраты:				**10180,28**	**30541**	
		Накладные расходы	%	75		2353,09	7059	
		Сметная прибыль	%	8		1002,67	3008	
69.1	**2308-0308-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения МПП(Н)08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2-СТ РК 1302-2004**	**комплект**	**1,0000**		**412340,76**	**412341**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**381797,00**	**381797**	
		Сметная прибыль	%	8		30543,76	30544	
70.1	**2308-0308-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения МПП(Н)08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2-СТ РК 1302-2004**	**комплект**	**2,0000**		**412340,76**	**824682**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**381797,00**	**763594**	
		Сметная прибыль	%	8		30543,76	61088	
71.1	**ППрайс лист ТОО "Консэл"**	**Хладон 227еа**	**кг**	**45,6000**		**31821,43**	**1451057**	
		резерв						
72.1	**2308-0308-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения МПП(Н)08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2-СТ РК 1302-2004**	**комплект**	**1,0000**		**412340,76**	**412341**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**381797,00**	**381797**	
		Сметная прибыль	%	8		30543,76	30544	
73.1	**2308-0308-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения МПП(Н)08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2-СТ РК 1302-2004**	**комплект**	**2,0000**		**412340,76**	**824682**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**381797,00**	**763594**	
		Сметная прибыль	%	8		30543,76	61088	
74.1	**ППрайс лист ТОО "Консэл"**	**Хладон 227еа**	**кг**	**45,6000**		**31821,43**	**1451057**	
75.1	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**48135,66**	**48136**	**61 16710**
		Итого оплата труда:				**27393,00**	**27393**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**2**	
		Итого материалов:				**465,08**	**465**	
		Итого прямые затраты:				**27860,32**	**27860**	
		Накладные расходы	%	61		16709,73	16710	
		Сметная прибыль	%	8		3565,60	3566	
76.1	**ППрайс лист Консэл**	**Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048 С2000М**	**шт**	**1,0000**		**37904,46**	**37904**	
77.1	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**48135,66**	**48136**	**61 16710**
		Итого оплата труда:				**27393,00**	**27393**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**2**	
		Итого материалов:				**465,08**	**465**	
		Итого прямые затраты:				**27860,32**	**27860**	
		Накладные расходы	%	61		16709,73	16710	
		Сметная прибыль	%	8		3565,60	3566	
78.1	**ППрайс лист Консэл**	**Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление С2000-АСПТ**	**шт**	**1,0000**		**32292,86**	**32293**	
79.1	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10746,53**	**10747**	**61 3700**
		Итого оплата труда:				**6065,00**	**6065**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**2**	
		Итого материалов:				**184,02**	**184**	
		Итого прямые затраты:				**6250,84**	**6251**	
		Накладные расходы	%	61		3699,65	3700	
		Сметная прибыль	%	8		796,04	796	
80.1	**2308-0306-0303 РСНБ РК 2015**	**Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1**	**шт.**	**1,0000**		**6291,00**	**6291**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5825,00**	**5825**	
		Сметная прибыль	%	8		466,00	466	
81.1	**1308-0105-0106 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**11939,12**	**11939**	**72 4054**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**5630,00**	**5630**	
		Итого материалов:				**1371,14**	**1371**	
		Итого прямые затраты:				**7001,14**	**7001**	
		Накладные расходы	%	72		4053,60	4054	
		Сметная прибыль	%	8		884,38	884	
82.1	**2308-0306-0204 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**1,0000**		**3086,64**	**3087**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2858,00**	**2858**	
		Сметная прибыль	%	8		228,64	229	
83.1	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2012,41**	**2012**	**61 687**
		Итого оплата труда:				**1126,00**	**1126**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**1**	
		Итого материалов:				**49,65**	**50**	
		Итого прямые затраты:				**1176,49**	**1176**	
		Накладные расходы	%	61		686,86	687	
		Сметная прибыль	%	8		149,07	149	
84.1	**2308-0304-0502 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ОПОП 124-7**	**шт.**	**1,0000**		**1006,56**	**1007**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**932,00**	**932**	
		Сметная прибыль	%	8		74,56	75	
85.1	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж**	**шт.**	**3,0000**		**4026,46**	**12079**	**61 4121**
		Итого оплата труда:				**2252,00**	**6756**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**7**	
		Итого материалов:				**100,25**	**301**	
		Итого прямые затраты:				**2354,49**	**7063**	
		Накладные расходы	%	61		1373,72	4121	
		Сметная прибыль	%	8		298,26	895	
86.1	**2308-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**3,0000**		**983,88**	**2952**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,00**	**2733**	
		Сметная прибыль	%	8		72,88	219	
87.1	**1310-0411-0210 РСНБ РК 2015**	**Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1944,82**	**1945**	**61 631**
		Итого оплата труда:				**1035,00**	**1035**	
		Итого материалов:				**134,41**	**134**	
		Итого прямые затраты:				**1169,41**	**1169**	
		Накладные расходы	%	61		631,35	631	
		Сметная прибыль	%	8		144,06	144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.1	**2308-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**1,0000**		**891,00**	**891**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**825,00**	**825**	
		Сметная прибыль	%	8		66,00	66	
89.1	**1308-0303-1204 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**6227,58**	**6228**	**72 1596**
		Итого оплата труда:				**2216,00**	**2216**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,26**	**25**	
		Итого материалов:				**1929,50**	**1930**	
		Итого прямые затраты:				**4170,76**	**4171**	
		Накладные расходы	%	72		1595,52	1596	
		Сметная прибыль	%	8		461,30	461	
90.1	**2308-0301-0104 РСНБ РК 2015 прим**	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИП 512-45**	**шт.**	**1,0000**		**--**	**--**	
91.1	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2041,18**	**6124**	**72 2137**
		Итого оплата труда:				**989,20**	**2968**	
		Итого эксплуатация машин:				**139,08**	**417**	
		Итого материалов:				**80,09**	**240**	
		Итого прямые затраты:				**1177,75**	**3533**	
		Накладные расходы	%	72		712,22	2137	
		Сметная прибыль	%	8		151,20	454	
92.1	**2308-0304-0119 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ! Уходи!"**	**шт.**	**1,0000**		**1046,52**	**1047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**969,00**	**969**	
		Сметная прибыль	%	8		77,52	78	
93.1	**2308-0304-0118 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ! Не входи!"**	**шт.**	**1,0000**		**1046,52**	**1047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**969,00**	**969**	
		Сметная прибыль	%	8		77,52	78	
94.1	**2308-0304-0120 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"**	**шт.**	**1,0000**		**1046,52**	**1047**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**969,00**	**969**	
		Сметная прибыль	%	8		77,52	78	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**5188418**	**59912**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**70197**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**70197**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2431077**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				**27950**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**93336**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2306862**	
		Накладные расходы -	Тенге				**59910**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**199279**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2690267**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93336**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2687143**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2687143**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**214971**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2902114**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5662578**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93336**	
		РАЗДЕЛ 11.=Кабели и провода=						
95.1	**1310-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**5,0000**		**886,41**	**4432**	**61 1094**
		Итого оплата труда:				**358,78**	**1794**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**330**	
		Итого материалов:				**194,36**	**972**	
		Итого прямые затраты:				**601,89**	**3009**	
		Накладные расходы	%	61		218,85	1094	
		Сметная прибыль	%	8		65,66	328	
96.1	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**90,0000**		**440,18**	**39617**	**72 9819**
		Итого оплата труда:				**151,52**	**13637**	
		Итого эксплуатация машин:				**139,31**	**12538**	
		Итого материалов:				**46,57**	**4191**	
		Итого прямые затраты:				**298,48**	**26863**	
		Накладные расходы	%	72		109,10	9819	
		Сметная прибыль	%	8		32,61	2935	
97.1	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,0979**		**15651,36**	**1531**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**14492,00**	**1418**	
		Сметная прибыль	%	8		1159,36	113	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**31291**	**10913**
			В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**31291**	
		Материалы -	Тенге				**5163**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**15431**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1418**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**10913**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3376**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**45580**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15431**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**45580**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15431**	
		РАЗДЕЛ 12.=Трубы=						
98.1	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**90,0000**		**595,11**	**53560**	**72 15734**
		Итого оплата труда:				**242,81**	**21853**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,88**	**1340**	
		Итого материалов:				**121,53**	**10937**	
		Итого прямые затраты:				**376,21**	**33859**	
		Накладные расходы	%	72		174,82	15734	
		Сметная прибыль	%	8		44,08	3967	
99.1	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**90,9000**		**25,92**	**2356**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**24,00**	**2182**	
		Сметная прибыль	%	8		1,92	175	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**36041**	**15734**
			В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**33859**	
	Материалы -		Тенге				**10937**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**21853**	
		Накладные расходы -	Тенге				**15734**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3967**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**53560**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21853**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2182**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2182**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**175**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2356**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**55916**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21853**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**5255749**	
			В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**70197**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**70197**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2496227**	
		Материалы -	Тенге				**44051**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**130620**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2308280**	
		Накладные расходы -	Тенге				**86557**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**206623**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2789407**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**114**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130620**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2687143**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2687143**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**214971**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2902114**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**2182**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2182**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**175**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**2356**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**5764075**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**114**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130620**	
		ОТДЕЛ 4.=Внеплощадочное электроснабжение 10кВ, Электроснабжение 0,4 кВ. Смета № 4-1-1						
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение 2КТПГ						
0.1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**22782,72**	**20504**	**91 1038**
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**1141**	
		Итого эксплуатация машин:				**1060,87**	**955**	
		Итого материалов:				**17816,62**	**16035**	
		Итого прямые затраты:				**19941,29**	**17947**	
		Накладные расходы	%	91		1153,83	1038	
		Сметная прибыль	%	8		1687,61	1519	
1.1	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкци**	**0,6970**		**168097,50**	**117164**	**69 41713**
		Итого оплата труда:				**86733,90**	**60454**	
		Итого эксплуатация машин:				**1444,79**	**1007**	
		Итого материалов:				**8027,65**	**5595**	
		Итого прямые затраты:				**95799,44**	**66772**	
		Накладные расходы	%	69		59846,39	41713	
		Сметная прибыль	%	8		12451,67	8679	
2.1	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6970**		**530878,32**	**370022**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**491554,00**	**342613**	
		Сметная прибыль	%	8		39324,32	27409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	**1109-0605-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ограждающих сеток**	**м2 сетки**	**54,0000**		**10422,42**	**562811**	**69 204685**
		Итого оплата труда:				**5493,42**	**296645**	
		Итого эксплуатация машин:				**305,70**	**16508**	
		Итого материалов:				**115,13**	**6217**	
		Итого прямые затраты:				**5859,93**	**316436**	
		Накладные расходы	%	69		3790,46	204685	
		Сметная прибыль	%	8		772,03	41690	
4.1	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2,0000**		**901,80**	**1804**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**835,00**	**1670**	
		Сметная прибыль	%	8		66,80	134	
5.1	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**2,0000**		**361,80**	**724**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**335,00**	**670**	
		Сметная прибыль	%	8		26,80	54	
6.1	**2113-0816-3535 РСНБ РК 2015**	**Таблички и знаки эмалированные**	**шт.**	**1,0000**		**2160,00**	**2160**	
		Итого прямые затраты:				**2000,00**	**2000**	
		Сметная прибыль	%	8		160,00	160	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**748109**	**247436**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22287**	
Материалы -			Тенге				**16035**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1141**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4340**	
Накладные расходы -			Тенге				**1038**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1866**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25192**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1141**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**725822**	
Материалы -			Тенге				**11813**	
Всего заработная плата -			Тенге				**357098**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**342613**	
Накладные расходы -			Тенге				**246398**	
Сметная прибыль -			Тенге				**77778**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1049997**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**357**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**357098**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1075189**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**358**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358239**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**748109**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22287**	
	Материалы -		Тенге				**16035**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1141**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4340**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1038**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1866**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25192**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1141**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**725822**	
	Материалы -		Тенге				**11813**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**357098**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**342613**	
		Накладные расходы -	Тенге				**246398**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**77778**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1049997**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**357**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**357098**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**1075189**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**358**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358239**	
		ОТДЕЛ 5.=ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.Смета № 2-1-23						
7.1	**1328-0702-0310 РСНБ РК 2015**	**Машина для очистки картофеля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**37042,56**	**74085**	**61 25582**
		Итого оплата труда:				**20968,58**	**41937**	
		Итого эксплуатация машин:				**759,43**	**1519**	
		Итого материалов:				**48,40**	**97**	
		Итого прямые затраты:				**21507,83**	**43016**	
		Накладные расходы	%	61		12790,83	25582	
		Сметная прибыль	%	8		2743,89	5488	
8.1	**прайс-лист "Шеген"**	**Машина картофелеочестительная**	**шт**	**1,0000**		**178907,14**	**178907**	
9.1	**прайс-лист "Шеген"**	**Машина протирочная-резательная**	**шт**	**1,0000**		**199689,29**	**199689**	
0.1	**5562-14**	**Шкаф холодильный, 854x854x2064**	**шт.**	**3,0000**		**437278,28**	**1311835**	
1.1	**1328-0905-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегат охлаждающий, производительность 1200 кг/ч. Монтаж оборудования**	**комплект**	**5,0000**		**143969,23**	**719846**	**61 236089**
		Итого оплата труда:				**77406,20**	**387031**	
		Итого эксплуатация машин:				**10921,66**	**54608**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1313,40**	**6567**	
		Итого прямые затраты:				**86087,06**	**430435**	
		Накладные расходы	%	61		47217,78	236089	
		Сметная прибыль	%	8		10664,39	53322	
2.1	**прайс-лист "Шеген"**	**Камера холодильная в комплекте с моноблоком, Полаир**	**шт**	**3,0000**		**698731,79**	**2096195**	
3.1	**5101-152**	**Холодильная камера + сплит система, Полаир**	**камера**	**2,0000**		**521945,20**	**1043890**	
4.1	**1308-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка, на салазках, раме или**	**шт.**	**1,0000**		**33355,15**	**33355**	**72 9707**
		Итого оплата труда:				**13481,28**	**13481**	
		Итого эксплуатация машин:				**11554,60**	**11555**	
		Итого материалов:				**271,27**	**271**	
		Итого прямые затраты:				**21177,88**	**21178**	
		Накладные расходы	%	72		9706,52	9707	
		Сметная прибыль	%	8		2470,75	2471	
5.1	**5561-13**	**Посудомоечная машина**	**шт.**	**1,0000**		**822519,06**	**822519**	
6.1	**1203-94**	**Шкаф пекарный ШПЭСМ-3**	**шт.**	**1,0000**		**858034,57**	**858035**	
7.1	**1101-40**	**Холодильник**	**шт.**	**2,0000**		**106775,79**	**213552**	
8.1	**1203-48**	**Машина тестомесительная ТММ-1М**	**шт.**	**1,0000**		**282550,73**	**282551**	
9.1	**1203-94**	**Шкаф пекарный ШПЭСМ-3**	**шт.**	**1,0000**		**858034,57**	**858035**	
0.1	**1203-94**	**Шкаф расстойный**	**шт.**	**1,0000**		**858034,57**	**858035**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**9114433**	**271378**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**8619804**	
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				**103438**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**8723242**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**494629**	
Материалы -			Тенге				**6935**	
Всего заработная плата -			Тенге				**442449**	
		Накладные расходы -	Тенге				**271377**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**61280**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**827286**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**434**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442449**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**9550529**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**434**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442449**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**72696675**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5043489**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3289149**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**933759**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**38424868**	

3	4	5	6	7	8	9
- перевозка грузов	Тенге				0	
- оборудование	Тенге				25939169	
Накладные расходы	Тенге				5016443	
ИТОГО:	Тенге				77713118	
Сметная прибыль	Тенге				4141916	
ИТОГО по смете:	Тенге				81855034	
Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.						
Итого с временными зданиями и сооружениями	**55915865x1,**	**838737,975**			**56754603**	
Итого с зимними удорожаниями	**56754603X**	**1248601,265**			**58003204**	
Непредвиденные работы и затраты 2%		**1160064,085**			**59163268,325**	
Итого в текущих ценах на 1.01.2019	**85102437,32**				**89546872,37**	
ценовая скидка подрядчика	**0,14%**			**129616,8**		
итого с учетом ценовой скидки подрядчика					**89417255,60**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**			**10730070,67**		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**100147326,27**	

Сдал (Подрядчик) ПК "Аспап", БИН 920240000206

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

председатель ПК "Аспап"_____Ашимов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ст.прораб ПК "Аспап" _____Джалтырь Е.Н.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) ГУ "Отдел строительства города Жезказган", БИН

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказган"_____М.К.Келмаганбетова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

гл.специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказган"_____Г.Б.Таджиева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказган"_____Д.Нурмаганбетов

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Мырзабеков Е.Т. ИИН 770828350215, аттестаты KZ31VJE00010406, KZ10VJE00010405_____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Главный инженер проекта Нурмахамбетов Е.К._____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)