Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2021 года

Заказчик: КГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Строительство АГРС"Биликуль" в Талласском районе Жамбылской области"
Договор: №28 от 25.03.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство АГРС"Биликуль" в Талласском районе Жамбылской области	**285 714 285**	**285 714 285**			**114 285 714**	**114 285 714**		
Удержание аванса 30%	**85 714 286**	**85 714 286**			**34 285 714**	**34 285 714**		
в том числе НДС 12%	**30 612 245**	**30 612 245**			**12 244 898**	**12 244 898**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**200 000 000**	**200 000 000**			**80 000 000**	**80 000 000**		

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам. руководителя управления _____ Аитбеков Ж.Н.

Технический надзор:

ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

Эксперт _____ Байжанов

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Авторский надзор:

ТОО "Құр Құрылыс-80" _____ Әбілжан Ғ.К.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №28 от 25.03.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство АГРС "Биликуль" в Таласском районе Жамбылской области
Наименование объекта: Строительство АГРС "Биликуль" в Таласском районе Жамбылской области

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Плиты под оборудование											
		Плиты под газопоршневая электростанция (ГПЭС)(АС-11)									
1	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2,8665	26,20	26,20	75	75	--	21	104
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,22	--	29		8	
2	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.100 мм	м2 основания	2,8665	1371,96	113,19	3933	324	3469	254	4522
		НР - 108%; СП - 8%			48,74	33,28	140	95		335	
3	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	2,8665	294,30	7,37	844	21	821	11	923
		НР - 108%; СП - 8%			0,56	2,86	2	8		68	
4	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,45	20838,32	613,91	9377	276	7297	1727	11993
		НР - 91%; СП - 8%			4009,50	208,35	1804	94		888	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02137	217805,00	--	4654	--	4654	--	5027
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1	т	0,0098	674497,78	1257,78	6610	12	5969	577	7762
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	629	5		575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Технологические опоры (лист 17)											
		Опора ОП1									
7	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,1	1298,22	--	1428	--	--	1028	2653
		НР - 72%; СП - 8%			1298,22	--	1428	--		196	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,7	782,46	--	548	--	--	394	1017
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	548	--		75	
9	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.100 мм**	м2 основания	1	1371,96	113,19	1372	113	1210	89	1577
		НР - 108%; СП - 8%			48,74	33,28	49	33		117	
10	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	м2 основания	1	294,30	7,37	294	7	286	4	322
		НР - 108%; СП - 8%			0,56	2,86	1	3		24	
11	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,33	25286,04	1877,78	8344	620	5615	2037	11212
		НР - 91%; СП - 8%			6390,72	392,28	2109	129		831	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00096	226957,00	--	218	--	218	--	235
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00928	217805,00	--	2021	--	2021	--	2183
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,00681	674497,78	1257,78	4593	9	4147	401	5394
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	437	3		400	
15	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	2,56	2138,19	41,73	5474	107	3946	1337	7356
		НР - 93%; СП - 8%			555,05	6,62	1421	17		545	
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0117	95803,36	6634,02	1121	78	90	661	1924
		НР - 69%; СП - 8%			81475,20	381,84	953	4		143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0117	463119,00	--	5418	--	5418	--	5852
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3393	92,39	2,31	31	1	16	9	44
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	14	--		3	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3393	146,46	3,27	50	1	33	11	66
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	16	--		5	
		Опора ОП2									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,47	1298,22	--	610	--	--	439	1133
		НР - 72%; СП - 8%			1298,22	--	610	--		84	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	782,46	--	235	--	--	169	436
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	235	--		32	
22	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.300 мм	м2 основания	0,64	1371,96	113,19	878	72	775	57	1010
		НР - 108%; СП - 8%			48,74	33,28	31	21		75	
23	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=22	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	0,64	3237,32	81,09	2072	52	2016	26	2266
		НР - 108%; СП - 8%			6,21	31,49	4	20		168	
24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,18	25286,04	1877,78	4551	338	3063	1111	6116
		НР - 91%; СП - 8%			6390,72	392,28	1150	71		453	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00128	226957,00	--	291	--	291	--	314
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	217805,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00681	674497,78	1257,78	4593	9	4147	401	5394
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	437	3		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,6	2138,19	41,73	3421	67	2466	836	4597
		НР - 93%; СП - 8%			555,05	6,62	888	11		341	
29	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00702	95803,36	6634,02	673	47	54	396	1155
		НР - 69%; СП - 8%			81475,20	381,84	572	3		86	
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,00702	463119,00	--	3251	--	3251	--	3511
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,20358	92,39	2,31	19	--	11	6	26
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	8	--		2	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,20358	146,46	3,27	30	1	19	7	39
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	10	--		3	
		Опора ОП3,ОП4									
33	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,94	1298,22	--	1220	--	--	879	2267
		НР - 72%; СП - 8%			1298,22	--	1220	--		168	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	782,46	--	469	--	--	338	872
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	469	--		65	
35	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.300 мм	м2 основания	1,28	1371,96	113,19	1756	145	1549	113	2019
		НР - 108%; СП - 8%			48,74	33,28	62	43		150	
36	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=22	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	1,28	3237,32	81,09	4144	104	4032	52	4532
		НР - 108%; СП - 8%			6,21	31,49	8	40		336	
37	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36	25286,04	1877,78	9103	676	6126	2222	12231
		НР - 91%; СП - 8%			6390,72	392,28	2301	141		906	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	226957,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	217805,00	--	1708	--	1708	--	1844
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
40	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01362	674497,78	1257,78	9187	17	8296	802	10788
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	874	7		799	
41	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,2	2138,19	41,73	6842	134	4932	1672	9195
		НР - 93%; СП - 8%			555,05	6,62	1776	21		681	
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01154	95803,36	6634,02	1106	77	89	652	1898
		НР - 69%; СП - 8%			81475,20	381,84	940	4		141	
43	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,01154	463119,00	--	5344	--	5344	--	5772
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,33466	92,39	2,31	31	1	17	9	44
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	13	--		3	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,33466	146,46	3,27	49	1	32	11	65
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	16	--		5	
		Опора ОП5,ОП6									
46	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,94	1298,22	--	1220	--	--	879	2267
		НР - 72%; СП - 8%			1298,22	--	1220	--		168	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	782,46	--	469	--	--	338	872
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	469	--		65	
48	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.300 мм	м2 основания	1,28	1371,96	113,19	1756	145	1549	113	2019
		НР - 108%; СП - 8%			48,74	33,28	62	43		150	
49	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=22	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	1,28	3237,32	81,09	4144	104	4032	52	4532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			6,21	31,49	8	40		336	
50	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36	25286,04	1877,78	9103	676	6126	2222	12231
		НР - 91%; СП - 8%			6390,72	392,28	2301	141		906	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	226957,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	217805,00	--	1708	--	1708	--	1844
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
53	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01362	674497,78	1257,78	9187	17	8296	802	10788
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	874	7		799	
54	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,2	2138,19	41,73	6842	134	4932	1672	9195
		НР - 93%; СП - 8%			555,05	6,62	1776	21		681	
55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02206	95803,36	6634,02	2113	146	170	1246	3628
		НР - 69%; СП - 8%			81475,20	381,84	1797	8		269	
56	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,02206	463119,00	--	10216	--	10216	--	11034
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63974	92,39	2,31	59	1	32	18	83
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	26	--		6	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,63974	146,46	3,27	94	2	62	21	124
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	30	--		9	
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение АГРС(АС-21..25)									
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,28	16895,92	1074,12	21627	1375	18795	1580	25063
		НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	1457	279		1857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Фм1(32шт),Фм2(8шт)	м3	6,24	22641,91	1127,03	141285	7033	103431	29415	184357
		НР - 91%; СП - 8%			4939,20	241,01	30821	1504		13656	
61	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,243712	674497,78	1257,78	164383	307	148428	14353	193035
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	15648	124		14299	
62	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	38,4	2138,19	41,73	82107	1602	59191	20058	110338
		НР - 93%; СП - 8%			555,05	6,62	21314	254		8173	
63	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлическую стойку Ст1	т конструкций	1,33323	89159,33	4494,38	118870	5992	2544	77714	212311
		НР - 69%; СП - 8%			82756,80	1721,72	110334	2295		15727	
64	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,33323	514892,00	--	686469	--	686469	--	741387
		СП - 8%			--	--	--	--		54918	
РАЗДЕЛ 4. Навес узла переключения(АС-26)											
65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,6552	23832,81	11082,01	15615	7261	1450	6077	23428
		НР - 69%; СП - 8%			10537,45	2904,52	6904	1903		1735	
66	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,2911	41155,88	19163,33	11980	5578	1711	4172	17444
		НР - 69%; СП - 8%			16116,10	4653,73	4691	1355		1292	
67	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2585	68382,84	13661,06	17677	3531	586	9977	29867
		НР - 69%; СП - 8%			52454,70	3482,42	13560	900		2212	
68	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	17	577,95	161,40	9825	2744	1439	4414	15379
		НР - 69%; СП - 8%			331,90	44,43	5642	755		1139	
69	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны , масса 1 м до 0,075 т	т	0,6552	424340,00	--	278028	--	278028	--	300270
		СП - 8%			--	--	--	--		22242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные	т	0,2911	447063,00	--	130140	--	130140	--	140551
		СП - 8%			--	--	--	--		10411	
71	2106-0408-0901 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые, масса 1 м до 0,1 т	т	0,2585	429119,00	--	110927	--	110927	--	119801
		СП - 8%			--	--	--	--		8874	
72	2105-0108-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17	1515,00	--	25755	--	25755	--	27815
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,9392	92,39	2,31	3228	81	1738	978	4543
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	1409	8		336	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,9392	146,46	3,27	5117	114	3355	1149	6767
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	1648	17		501	
РАЗДЕЛ 5. Монтаж блоков АГРС											
75	1318-0101-0205 РСНБ РК 2015	Монтаж блоков (блок технологический,блок подготовки теплоносителя,блок операторной) масса до 37,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	811733,11	536723,51	811733	536724	28619	211719	1105329
		НР - 61%; СП - 8%			246390,00	100690,79	246390	100691		81876	
76	Коммерч предл. ТОО"БатысМунайГазЖабдыктары"	Блок подготовки теплоносителя с полным резервированием котельного и насосного оборудования	компл.	1	62500000,00	--	62500000	--		--	62500000
					--	--	--	--	62500000	--	
РАЗДЕЛ 6. Монтаж арматуры											
77	ТПРАЙС-ЛИСТП.31	Кран шаровый Ду100 PN10,под приварку с пневмогидроприводом, для надземной установки с концами под приварку ПТ39150-050	шт	1	1598982,05	--	1598982	--	1598982	--	1726901
		СП - 8%			--	--	--	--		127919	
РАЗДЕЛ 7.Внешние сети электроснабжения.(смета 4-1-4). Монтаж оборудование											
78	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541,00	--	804541	--		--	804541
					--	--	--	--	804541	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	436139,00	--	872278	--		--	872278
					--	--	--	--	872278	--	
РАЗДЕЛ 8. Опоры											
		Железобетонные элементы									
80	ТПРАЙС-ЛИСТ п.22	Проводник заземляющий ЗП21	м	24,5	610,18	--	14949	--	14949	--	16145
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ п.21	Проводник заземляющий ЗП64	шт	58	1821,43	--	105643	--	105643	--	114094
		СП - 8%			--	--	--	--		8451	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ п.20	Проводник заземляющий ЗП69	шт	31	1821,43	--	56464	--	56464	--	60981
		СП - 8%			--	--	--	--		4517	
		Линейная арматура									
83	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1020	448,00	--	456960	--	456960	--	493517
		СП - 8%			--	--	--	--		36557	
84	2404-0109-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор керамический оттяжки SDI10.2 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	54	5514,00	--	297756	--	297756	--	321576
		СП - 8%			--	--	--	--		23820	
85	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	480	13294,00	--	6381120	--	6381120	--	6891610
		СП - 8%			--	--	--	--		510490	
86	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	510	12306,00	--	6276060	--	6276060	--	6778145
		СП - 8%			--	--	--	--		502085	
87	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85,5	593,00	--	50702	--	50702	--	54758
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
88	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	13138,00	--	709452	--	709452	--	766208
		СП - 8%			--	--	--	--		56756	
89	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001134	499528,00	--	566	--	566	--	612
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
РАЗДЕЛ 9. Кабельно-проводниковая продукция											
90	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	4,297	220438,20	122474,60	947223	526273	--	427369	1484560
		НР - 80%; СП - 8%			97963,60	26358,37	420950	113262		109967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	27,128	254561,00	--	6905731	--	6905731	--	7458189
		СП - 8%			--	--	--	--		552458	
92	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	17	504,42	432,18	8575	7347	--	2670	12145
		НР - 72%; СП - 8%			72,24	145,91	1228	2480		900	
93	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	17	330,66	152,79	5621	2597	773	2158	8401
		НР - 72%; СП - 8%			132,44	43,86	2251	746		622	
94	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,017	3430937,00	--	58326	--	58326	--	62992
		СП - 8%			--	--	--	--		4666	
95	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,017	26540,71	18514,51	451	315	--	147	646
		НР - 72%; СП - 8%			8026,20	3946,37	136	67		48	
96	ТПРАЙС-ЛИСТП.11	Стоимость сигнальной ленты	м	17	22,77	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								93 892 626
	Итого с временными зданиями и сооружениями 6,7%		6,7%								100 183 432
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,63%		0,63%								100 814 588
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%								102 830 879
	Рыночный коэффициент на 2021г		1,1025743								113 378 685
	НДС :12%:		12%								13 605 442
	Итого с НДС:										126 984 127
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,9								114 285 714

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области"

Руководитель отдела газификации Кожаков М.Р. _____ М.П.

Технадзор: ТОО Құрылыс -Жоба Инжиниринг""

Байжанов Ж. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Авторский надзор ТОО "Нұр Құрылыс-80"

Әбілжан Ғ.К. _____ М.П.