Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

Подрядчик: **ТОО "ӨРКЕНИЕТ-К ". Доп.соглашение №10 от 09.10.2019 г. к договору от №4 от 29.04.2014 г.**

Инженер: **ТОО "Зональный центр Югстройэксперт". Доп.соглашение №9 от 09.10.2019 г. к договору №27 от 26.05.2014 г.**

Наименование объекта:- **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам в 1-мкр. г. Ленгер Толебийского района"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	100350	Доп.соглашение №10 от 09.10.2019 г. к договору от №4 от 29.04.2014 г.		Бюджет	12	ТОО	100350

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Затраты подрядчика	93 489 890	20 367 072	8 494 569	8 494 569					2 444 049	22 811 121
Инжиниринговые услуги	2 228 921	1 134 545							136 145	1 270 690
Авторский надзор	281 480	251 321							30 159	281 480
Всего по стройке	**96 000 291**	**21 752 938**	**8 494 569**	**8 494 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 610 353**	**24 363 291**

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
_____ Бекболатов Е.Т.

Инженер:
Директор ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"
_____ Абсеитов Ж.
Инженер_____ Абдыхаликов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Өркениет-К"
_____ Байдуисенов К.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Купол "
_____Абдираманов А.Т.

168830

Форма № 2

Заказчик:- **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района»**
Подрядчик:- **ТОО «Өркениет-К»**
Инженер:- **ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»**
Договор:- **Доп.соглашение №10 от 09.10.2019 г. к договору от №4 от 29.04.2014 г.**
Наименование объекта:- **Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам в 1-ом микрорайоне г.Ленгер Толебийского района**

Основание:- **Наружные сети**

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 г.

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 1.01.2013-2014 г.г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Наружные сети. Сети ВЛИ-6 кВ 4-2										
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРЫ										
1	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ КтБ10-26(4шт), УАтБ10-26(1шт), ОДтБ10-2(2шт)**	7	**3155,76**	**1990,26**	**22090**	**13932**	**11285**	**5,98**	**42**		
		опора		**985,50**	**549,90**	**6899**	**3849**	**105**	**2,29**	**16**		
2	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПДтБ10-2(15шт)**	15	**1534,11**	**878,23**	**23012**	**13173**	**11855**	**3,06**	**46**		
		опора		**506,25**	**246,42**	**7594**	**3696**	**105**	**1,03**	**15**		
3	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УАДтБ10-2(6шт)**	6	**4836,53**	**3187,28**	**29019**	**19124**	**14833**	**9,00**	**54**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		1476,00	878,40	8856	5270	105	3,63	22
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	10	17300,00	--	173000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 СВ-112-1	37	17600,00	--	651200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист стр.1	Траверса ТМ73	5	3410,92	--	17055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист стр.1	Траверса ТМs60а	5	1115,78	--	5579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист стр.1	Накладка ОГ52	4	245,22	--	981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист стр.1	Хомут Х1	10	239,60	--	2396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист стр.1	Крепление подкоса У1	5	1453,04	--	7265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист стр.1	Проводник заземляющий ЗП21	19	242,76	--	4612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист стр.4	Зажим SL 37.2	86	246,97	--	21240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист стр.6	Кожух защитный SP 15	86	107,15	--	9215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист стр.3	Изолятор штыревой SDI 96	8	9611,99	--	76896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист стр.5	Вязка спиральная SO 115.5085	280	645,95	--	180867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	150	145,00	--	21750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист стр.3	Изолятор натяжной SDI 90.150	126	2836,52	--	357402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс-лист стр.5	Зажим натяжной SO 235	123	7482,67	--	920368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист стр.4	Зажим прокалывающий SL 25.2	63	895,85	--	56439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист стр.6	Кожух защитный SP 16	63	212,90	--	13413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист стр.3	Кожух защитный SDI20.3	8	3621,71	--	28974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист стр.1	Оголовок ОГs55	1	4139,20	--	4139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист стр.1	Траверса ТМs68	45	2207,67	--	99345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист стр.1	Хомут Х51	69	246,62	--	17017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист стр.1	Проводник заземляющий ЗП64	23	467,60	--	10755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист стр.3	Изолятор штыревой SDI 37	132	2393,51	--	315944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист стр.1	Траверса ТМs72А	42	2151,46	--	90361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист стр.1	Крепление подкоса У52	14	1455,15	--	20372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ								
29	Ц0108-88-3	Конструкции металлические УОП	0,0278	10150,00	1870,00	282	52	226	52,00	1
		т		8280,00	270,01	230	8	95	1,57	--
30	СПрайс-лист стр.1	Траверса ТМ-2	1	2034,82	--	2035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист стр.1	Хомут Х1	1	239,60	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист стр.1	Проводник заземляющий ЗП1	0,6	178,47	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист стр.1	Кронштейн РА-4	1	318,99	--	319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СПрайс-лист стр.8	Изолятор ШФ-20Г	3	333,75	--	1001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	12,00	--	36	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист стр.1	Крепление провода СШ-2	2	46,72	--	93	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42,00	--	252	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД								
38	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,4521	27,84	26,18	430	404	133	0,01	--
		м3		1,66	7,20	26	111	97	0,03	--
39	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,4779	294,75	--	141	--	159	1,89	1
		м3		294,75	--	141	--	113	--	--
40	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7,434	5,55	5,55	41	41	13	--	--
		м3		--	1,80	--	13	97	0,01	--
41	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,186	122,18	--	389	--	440	0,89	3
		м3		122,18	--	389	--	113	--	--
42	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	59	36,70	27,80	2165	1640	880	0,06	4
		м		8,80	6,90	519	407	95	0,04	2
43	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	59	11,20	7,90	661	466	297	0,02	1
		м		3,30	2,00	195	118	95	0,01	1
44	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	59	32,40	23,70	1912	1398	813	0,06	4
		м		8,60	5,90	507	348	95	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	59	18,80	14,20	1109	838	448	0,03	2
		м		4,50	3,50	266	207	95	0,02	1
46	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,492	12098,00	--	5952	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг	58	44,00	10,60	2552	615	1725	0,18	10
		м		29,00	2,30	1682	133	95	0,01	1
48	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полеэтиленовыми до 2-х отверстий	0,06	230122,38	--	13807	--	1485	144,00	9
		кан.-км		22500,00	--	1350	--	110	--	--
49	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	60	60,40	15,60	3624	936	2423	0,24	14
		м		38,70	3,80	2322	228	95	0,02	1
50	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до6 кг	40	46,70	8,50	1868	340	1338	0,21	8
		м		33,50	1,70	1340	68	95	0,01	--
51	С151601-45	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБл, число жил и сечение 3х70 мм2	0,084	791100,00	--	66452	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-46	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБл, число жил и сечение 3х95 мм2	0,084	911300,00	--	76549	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	603,80	--	1208	--	1001	3,00	6
		шт		527,00	--	1054	--	95	--	--
54	С151610-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, типа КВЭЛ-3Х70-10УЗ	2	6460,00	--	12920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0108-545-11	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, с количеством зажимов до 4	3	1618,40	65,40	4855	196	1964	4,00	12
		шт		680,00	9,00	2040	27	95	0,05	--
56	СПрайс-лист стр.2	Автоматический соединительный зажим CIL 3	3	4821,80	--	14465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
57	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм (защита кабеля по опоре)	2	176,80	27,80	354	56	292	1,00	2
		шт		149,00	4,50	298	9	95	0,03	--
58	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм, 80х80мм /ГОСТ 8509-86/	0,0338	44300,00	--	1497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	28	131,70	20,70	3688	580	2995	0,70	20
		шт		111,00	1,60	3108	45	95	0,01	--
60	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,378	45800,00	--	17312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	560	30,30	2,80	16968	1568	14790	0,16	90
		м		27,50	0,30	15400	168	95	--	1
62	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3444	45800,00	--	15774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3451764	55359			328
			Тенге			54215	14706			64
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2499595				
	Материалы -		Тенге			3600				
	Всего заработная плата -		Тенге				30726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2458350				
		Накладные расходы -	Тенге			29190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2680513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35105			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			952168				
	Материалы -		Тенге			17001				
	Всего заработная плата -		Тенге				38195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33086				
	Местные материалы -		Тенге			830152				
		Накладные расходы -	Тенге			40202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1051913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				44225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3732425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				79330			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3451764	55359			328
			Тенге			54215	14706			64
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2499595				
	Материалы -		Тенге			3600				
	Всего заработная плата -		Тенге				30726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2458350				
		Накладные расходы -	Тенге			29190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151727				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2680513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35105			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			952168				
	Материалы -		Тенге			17001				
	Всего заработная плата -		Тенге				38195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33086				
	Местные материалы -		Тенге			830152				
		Накладные расходы -	Тенге			40202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1051913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				44225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3732425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				79330			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети, Сети КЛ-0,4 кВ кВ 4-3								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	469,8389	27,84	26,18	13078	12298	4038	0,01	5
		м3		1,66	7,20	780	3383	97	0,03	12
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	14,5311	294,75	--	4283	--	4840	1,89	27
		м3		294,75	--	4283	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	229,376	6,48	6,48	1486	1486	468	--	--
		м3		--	2,10	--	483	97	0,01	2
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	98,304	122,18	--	12011	--	13572	0,89	87
		м3		122,18	--	12011	--	113	--	--
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2192	36,70	27,80	80446	60938	32694	0,06	132
		м		8,80	6,90	19290	15125	95	0,04	88
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	839	11,20	7,90	9397	6628	4224	0,02	17
		м		3,30	2,00	2769	1678	95	0,01	10
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2192	32,40	23,70	71021	51950	30195	0,06	132
		м		8,60	5,90	18851	12933	95	0,03	75
8	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	839	18,80	14,20	15773	11914	6376	0,03	25
		м		4,50	3,50	3776	2937	95	0,02	17
9	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	12,415	12098,00	--	150197	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	[illegible]	[illegible]	1,00	11028	1604	[illegible]	0,12	[illegible]
		м		19,30	0,70	7739	281	95	--	2
11	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	925	31,50	7,50	29138	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		м		19,80	1,60	18315	1480	95	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	742	44,00	10,60	32648	7865	22063	0,18	134
		м		29,00	2,30	21518	1707	95	0,01	10
13	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,615	230122,38	--	141525	--	15221	144,00	89
		кан.-км		22500,00	--	13838	--	110	--	--
14	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	129	38,10	3,20	4915	413	3615	0,15	19
		м		28,80	0,70	3715	90	95	--	1
15	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	228	45,00	6,70	10260	1528	7321	0,19	43
		м		32,20	1,60	7342	365	95	0,01	2
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	258	60,40	15,60	15583	4025	10417	0,24	62
		м		38,70	3,80	9985	980	95	0,02	6
17	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	240	28,80	3,30	6912	792	4925	0,13	31
		м		21,00	0,60	5040	144	95	--	1
18	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	255	34,00	4,60	8670	1173	6202	0,16	41
		м		24,80	0,80	6324	204	95	--	1
19	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	205	46,70	8,50	9574	1743	6855	0,21	43
		м		33,50	1,70	6868	349	95	0,01	2
20	С151601-535 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,429	1002200,00	--	429944	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151601-532 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,849	861600,00	--	731498	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-528 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,957	723900,00	--	692772	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-526 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,524	565200,00	--	296165	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-523 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,547	441000,00	--	241227	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-521 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,269	331300,00	--	89120	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	19	273,20	--	5191	--	3610	1,00	19
		шт		200,00	--	3800	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	23	309,20	--	7112	--	5157	1,00	23
		шт		236,00	--	5428	--	95	--	--
28	Ц0108-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	14	345,20	--	4833	--	3618	2,00	28
		шт		272,00	--	3808	--	95	--	--
29	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-6УХЛЗ, ПКВэ-2	19	4770,00	--	90630	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ, ПКВэ-3	23	5340,00	--	122820	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
31	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ, ПКВэ-4	14	7080,00	--	99120	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
32	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	82	26,30	3,30	2157	271	1823	0,14	11
		м		23,00	0,40	1886	33	95	--	--
33	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,10332	46400,00	--	4794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	13	140,10	24,10	1821	313	1463	0,70	9
		шт		116,00	2,50	1508	32	95	0,01	--
35	С12041-9 Изм. и зам.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,1027	44300,00	--	4550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3451697	171877			1136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			178871	42202			236
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3124567				
	Материалы -		Тенге			20423				
	Всего заработная плата -		Тенге				186297			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2798090				
		Накладные расходы -	Тенге			176982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198093				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3499642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1239
		Сметная заработная плата -	Тенге				212844			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327130				
	Материалы -		Тенге			127688				
	Всего заработная плата -		Тенге				34777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4550				
	Местные материалы -		Тенге			150197				
		Накладные расходы -	Тенге			38139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				40498			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3886827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1480
		Сметная заработная плата -	Тенге				253342			
		Наружные сети, Наружное освещение 4-4								
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ наружного освещения								
1	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг**	279	26,40	3,10	7366	865	5195	0,11	31
		м		19,10	0,50	5329	139	95	--	1
2	Е0134-101-3	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий**	0,069	230122,38	--	15878	--	1708	144,00	10
		кан.-км		22500,00	--	1553	--	110	--	--
3	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	69	37,70	2,10	1911	145	1324	0,10	7
		м		19,70	0,50	1359	35	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-147-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	22	23,20	2,10	510	46	351	0,10	2
		м		16,50	0,30	363	7	95	--	--
5	С151601-186	**Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2**	0,314	85800,00	--	26941	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-165	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2**	0,078	53300,00	--	4157	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-158-15	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	18	273,20	--	4918	--	3420	1,00	18
		шт		200,00	--	3600	--	95	--	--
8	С151610-5	**Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1УЗ, ПКВэ-1**	18	3160,00	--	56880	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			118562	1056			68
			Тенге			12204	181			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			102684				
	Материалы -		Тенге			2998				
	Всего заработная плата -		Тенге				10832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87979				
		Накладные расходы -	Тенге			10290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6778				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			119752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12375			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15878				
	Материалы -		Тенге			14326				
	Всего заработная плата -		Тенге				1553			
		Накладные расходы -	Тенге			1708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14184			
РАЗДЕЛ 2. СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ "ТОРШЕР"-9шт										
9	Е0133-3-2	**Бурение котлованов на глубину бурения до3 м группа грунтов 2**	5,4802081	1065,02	925,52	5837	5072	2161	0,89	5
		котлован		139,50	235,98	764	1293	105	0,92	5
10	Е0133-255-1	**Устройство монолитныхбетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ200**	5,2609998	9097,49	132,50	47862	697	1554	1,48	8
		м3		231,75	49,50	1219	260	105	0,24	1
11	Е0109-17-1	**Установка опор наружного освещения из стальных труб**	1,072674	4646,85	2285,57	4985	2452	2121	9,35	10
		тн		1579,50	617,13	1694	662	90	2,34	3
12	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	1,072674	542,84	144,52	582	155	282	1,34	1
		т		292,50	--	314	--	90	--	--
13	С12021-245	**Опора наружного освещения из стальных труб**	1,072674	172800,00	--	185358	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0133-254-1	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью**	1,072674	2680,92	2005,12	2876	2151	769	2,14	2
		т		360,00	322,92	386	346	105	1,04	1
15	Ц0108-472-1	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм диам.6мм**	13,7005204	51,70	2,80	708	38	362	0,16	2
		м		27,50	0,30	377	4	95	--	--
16	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали,размер 50х50х5мм**	5,4802081	431,60	21,60	2365	118	791	0,90	5
		шт		149,00	2,90	817	16	95	0,02	--
17	Ц0108-399-1	Провод для подключения светильника	219,208326	10,00	4,50	2192	986	1291	0,03	7
		м		4,90	1,30	1074	285	65	0,01	3
18	С151607-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм2**	0,2192083	4792,00	--	1050	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5,4802081	758,30	283,00	4156	1551	2718	2,48	14
		шт		441,00	81,00	2417	444	95	0,47	3
20	Прайс-лист стр.13	Светильник уличный светодиодный ET-SL96	5,4802081	27437,73	--	150364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	5,4802081	254,80	12,50	1396	69	1411	1,00	5
		шт		234,00	--	1282	--	110	--	--
22	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	5,4802081	244,00	--	1337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	5,4802081	280,30	11,70	1536	64	949	1,00	5
		шт		180,00	2,30	986	13	95	0,01	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ стр.15	ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП-01	5,4802081	38,64	--	212	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			412816	13353			65
			Тенге			11331	3323			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			165317				
	Материалы -		Тенге			2574				
	Всего заработная плата -		Тенге				7714			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152963				
		Накладные расходы -	Тенге			7521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			183208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8843			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56574				
	Материалы -		Тенге			339				
	Всего заработная плата -		Тенге				4270			
	Местные материалы -		Тенге			45946				
		Накладные расходы -	Тенге			4483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3663				
	Всего по смете	Стоимость монтажных работ	Тенге			64721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4942			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			190925				
	Материалы -		Тенге			952				
	Всего заработная плата -		Тенге				2670			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185358				
		Накладные расходы -	Тенге			2403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11600				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			204928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			452857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16816			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			531378	14409			132
			Тенге			23535	3504			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			268000				
	Материалы -		Тенге			5572				
	Всего заработная плата -		Тенге				18546			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240942				
		Накладные расходы -	Тенге			17811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2672			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			302961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				21218			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72453				
	Материалы -		Тенге			14665				
	Всего заработная плата -		Тенге				5822			
	Местные материалы -		Тенге			45946				
		Накладные расходы -	Тенге			6191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6751			
	[illegible]		Тенге			190925				
	[illegible]		Тенге			952				
	[illegible]		Тенге				2670			
	[illegible]ость материалов и конструкций -		Тенге			185358				
		Накладные расходы -	Тенге			2403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			204928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			591251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				31000			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			8 210 503				
в.т.ч. Стоимость оборудования			**Тенге**							
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**			8 210 503				
Временные здании и сооружении 1,2 %			**Тенге**			98 526				
Итого с временным здании и сооружении			**Тенге**			8 309 029				
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 0,7.0,7.1,7 %			**Тенге**			69 214				
Дополнительные отпуска, 0,4 %			**Тенге**			33 236				
Выслугу лет, 1 %			**Тенге**			83 090				
Итого дополнительных затраты на строительство			**Тенге**			185 541				
Итого с дополнительным затратом в базовом уровне цен 2001 г.			**Тенге**			8 494 569				
Пересчет в текущих ценах 2013 года, К-1731/775 = 2.233548387 (25%)			**Тенге**			4 743 258				
Пересчет в текущих ценах 2014 года, К-1852/775 = 2.389677419 (75%)			**Тенге**			15 224 460				
Итого по сметному расчету в текущих ценах			**Тенге**			19 967 718				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**Тенге**			399 354				
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами			**Тенге**			20 367 072				
Налог на добавленную стоимость (НДС-12 %)			**Тенге**			2 444 049				
Всего стоимость строительства			**Тенге**			22 811 121				

Инженер:

Инженер-эксперт:- **ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»**

_____ **/ К. Абдыхаликов /**

от "___" _____ 2019 год

Подрядчик:

Директор **ТОО «Өркениет-К»**

_____ **/ К. Байдуйсенов /**

от "___" _____ 2019 год