Заказчик: ТОО «КазЭнергоПроектСтрой»
Подрядчик: ТОО «ДосСтройПроект»
Объект: «Газоснабжение нового жилого квартала а/о Карауылтобе Кызылординской области 2-ая очередь».
Договор подряда: № 5 от 23.07.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
			№	дата	наименов.	код	наименов.		код	
			№ 5	23.07.2019 г.						
		тенге								
Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	из них гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не вход в состав СМР в ценах 2019г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце август 2019 г.	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	дополнительные материалы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16 685 472,02									16 685 472,02
в том числе за август 2019 г		16 685 472,02		16 685 472,02						16 685 472,02

Итого к оплате: 16685472,02 (шестнадцать миллинов шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят два) тенге 02 тиын без учета НДС

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «КазЭнергоПроектСтрой»

Руководитель _____ **Алтынбекулы А.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыс контроль"

Заместитель директора _____ **Сауханов Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Р и А Сервис ИТД"

Директор _____ **Мырзаев К.**

Форма 2-В

Заказчик ТОО «КазЭнергоПроектСтрой»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «ДосСтройПроект»
(организация, адрес, телефон)

Стройка «Газоснабжение нового жилого квартала а/о Карауылтобе Кызылординской области 2-ая очередь».
(наименование, адрес)

Объект «Газоснабжение нового жилого квартала а/о Карауылтобе Кызылординской области 2-ая очередь».
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5 от 23.07.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.08.2019 г.		

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**21,0000**		**153,64**	**3226,44**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	0,0089	0,1869	927,00	172,83
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,4053	1891,19	766,50
		Итого оплата труда:				**44,73**	**939,33**
1.3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,4053	7534,00	3053,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0193	0,4053	1891,00	766,42
		Итого эксплуатация машин:				**145,41**	**3053,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,93	124,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,66	13,83
		Сметная стоимость:				**160,22**	**3364,70**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**21,0000**		**1977,36**	**41524,56**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1070)	чел-ч	1,848	38,808	1070,00	41524,56
		Итого оплата труда:				**1977,36**	**41524,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1423,70	29897,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,19	3321,96
		Сметная стоимость:				**3559,25**	**74744,21**
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,0000**		**18,31**	**384,51**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0798	1892,11	150,99
		Итого оплата труда:				**7,19**	**150,99**
3. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,0798	4819,00	384,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0798	1891,00	150,90
		Итого эксплуатация машин:				**18,31**	**384,51**
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,0000**		**860,22**	**15483,96**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=885)	чел-ч	0,972	17,496	885,00	15483,96
		Итого оплата труда:				**860,22**	**15483,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		619,36	11148,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,82	1238,72
		Сметная стоимость:				**1548,40**	**27871,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Присыпка грунта вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**8,0000**		**860,22**	**6881,76**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7=885)	чел-ч	0,972	7,776	885,00	6881,76
		Итого оплата труда:				**860,22**	**6881,76**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		619,36	4954,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,82	550,54
		Сметная стоимость:				**1548,40**	**12387,17**
				Устройство основания			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж трубопроводов					
6	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0830**		**310337,34**	**25758,00**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=1260)	чел-ч	179	14,857	1260,00	18719,82
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	1,747	1122,66	1961,46
		Итого оплата труда:				**249172,10**	**20681,28**
6. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	1,643	4064,00	6678,78
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	19,8	1,643	1108,00	1820,44
6. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,01245	4433,00	55,19
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,01245	1582,00	19,70
6. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,664	73,00	48,47
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,07719	1661,00	128,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,07719	1324,00	102,20
6. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,01411	2722,00	38,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01411	1324,00	18,68
		Итого эксплуатация машин:				**83723,62**	**6949,06**
6. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,01826	226,00	4,13
6. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,664	128,00	84,99
		Итого материалов:				**1073,72**	**89,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223284,60	18532,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18043,20	1497,59
		Сметная стоимость:				**551665,14**	**45788,21**
7	**Е11-250201-0102 1125-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы диаметром 57 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа** Состав работ: 1. Перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе 2. Подготовка труб к сварке на базе 3. Сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующих слоев на базе 4. Перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе 5. Перемещение и раскладка секций труб вдоль трассы 6. Подготовка секций труб на трассе 7. Сборка и сварка секций труб в нитку на трассе 8. Сварка захлестов и катушек на трассе	**км трубопровода**	**0,0040**		**763001,75**	**3052,01**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1349)	чел-ч	190	0,76	1349,00	1025,24
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	86,383	0,345532	1533,40	529,84
		Итого оплата труда:				**388768,91**	**1555,08**
7. 3	125 С (3106-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	25,5	0,102	4849,00	494,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,5	0,102	1108,00	113,02

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	204 С (3204-0107-0101 РСНБ РК 2015)	Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм	маш.-ч	6,9	0,0276	13863,00	382,62
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	20,7	0,0828	1582,00	130,99
7. 5	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,29	0,00516	6255,00	32,28
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,29	0,00516	1891,00	9,76
7. 6	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	25,5	0,102	7148,00	729,10
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	25,5	0,102	1891,00	192,88
7. 7	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	12,57	0,05028	3913,00	196,75
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	12,57	0,05028	1582,00	79,54
7. 8	1959 С (3204-0108-0601 РСНБ РК 2015)	Установка для подогрева стыков	маш.-ч	0,823	0,003292	1293,00	4,26
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,823	0,003292	1108,00	3,65
7. 9	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,67	0,00268	13277,00	35,58
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
7.10	2014 С (3106-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Установки для автоматической сварки под слоем флюса	маш.-ч	1,27	0,00508	781,00	3,97
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
7.11	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	19,3	0,0772	165,00	12,74
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**472969,66**	**1891,88**
7.12	128013 С (2105-0307-0704 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,00002	215,00	0,00
7.13	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,5	0,018	359,00	6,46
7.14	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,96	0,03584	145,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7	8
7.15	147344 С (2113-0812-1042 РСНБ РК 2015)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000076	490956,00	37,31
7.16	147756 С (2113-0816-3203 РСНБ РК 2015)	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,008	0,000032	225409,00	7,21
7.17	187508 С (2302-1104-1201 РСНБ РК 2015)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,025	0,0001	238432,00	23,84
7.18	248315 С (2107-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,24	0,00096	57142,00	54,86
7.19	249818 С (2301-0202-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1010	4,04	--	--
		Итого материалов:				**33722,09**	**134,89**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		233242,10	932,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20504,80	82,02
		Сметная стоимость:				**1016748,65**	**4067,00**
8	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0160**		**310337,34**	**4965,40**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	179	2,864	1260,00	3608,64
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,3368	1122,65	378,11
		Итого оплата труда:				**249172,10**	**3986,75**
8.3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,3168	4064,00	1287,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	19,8	0,3168	1108,00	351,01
8.4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0024	4433,00	10,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,0024	1582,00	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,128	73,00	9,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,01488	1661,00	24,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,01488	1324,00	19,70
8. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00272	2722,00	7,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00272	1324,00	3,60
		Итого эксплуатация машин:				**83723,62**	**1339,57**
8. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00352	226,00	0,80
8. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,128	128,00	16,38
		Итого материалов:				**1073,72**	**17,19**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223284,60	3572,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18043,20	288,69
		Сметная стоимость:				**551665,14**	**8826,64**
9	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0100**		**292691,94**	**2926,92**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	173	1,73	1260,00	2179,80
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,1865	1122,84	209,41
		Итого оплата труда:				**238920,98**	**2389,21**
9. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,175	4064,00	711,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,175	1108,00	193,90

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0011	4433,00	4,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0011	1582,00	1,74
9. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,08	73,00	5,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,0093	1661,00	15,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,0093	1324,00	12,31
9. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0011	2722,00	2,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0011	1324,00	1,46
		Итого эксплуатация машин:				**74035,78**	**740,36**
9. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0016	226,00	0,36
9. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,05	128,00	6,40
		Итого материалов:				**676,16**	**6,76**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		215800,20	2158,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17438,40	174,38
		Сметная стоимость:				**525930,54**	**5259,31**
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1452)	чел-ч	253	7,59	1452,00	11020,68
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,4971	1504,20	747,74
		Итого оплата труда:				**392280,76**	**11768,42**
10. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,2892	5480,00	1584,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,2892	1582,00	457,51
10. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0264	6255,00	165,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0264	1891,00	49,92
10. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,2478	27,00	6,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,24	73,00	17,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,036	165,00	5,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,1758	1661,00	292,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,1758	1324,00	232,76
10. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0057	2722,00	15,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0057	1324,00	7,55
		Итого эксплуатация машин:				**69587,26**	**2087,61**
10.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0054	25040,00	135,22
10.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0006	211178,00	126,71
10.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,12	128,00	15,36
10.13	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	30,12	--	--
		Итого материалов:				**9242,76**	**277,29**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		363682,44	10910,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29388,48	881,65
		Сметная стоимость:				**839256,94**	**25177,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0100**		**446186,02**	**4461,86**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1452)	чел-ч	253	2,53	1452,00	3673,56
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,1657	1504,22	249,25
		Итого оплата труда:				**392280,76**	**3922,81**
11. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,0964	5480,00	528,27
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	9,64	0,0964	1582,00	152,50
11. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0088	6255,00	55,04
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,88	0,0088	1891,00	16,64
11. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,0826	27,00	2,23
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,08	73,00	5,84
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,012	165,00	1,98
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,0586	1661,00	97,33
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	5,86	0,0586	1324,00	77,59
11. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0019	2722,00	5,17
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	0,0019	1324,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**69587,26**	**695,87**
11.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	25040,00	45,07
11.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0002	211178,00	42,24
11.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,04	128,00	5,12
11.13	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	10,04	--	--
		Итого материалов:				**9242,76**	**92,43**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		363682,44	3636,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29388,48	293,88
		Сметная стоимость:				**839256,94**	**8392,57**
12	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0129**		**446186,02**	**17847,44**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1452)	чел-ч	253	10,12	1452,00	14694,24
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,6628	1504,21	996,99
		Итого оплата труда:				**392280,76**	**15691,23**
12. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,3856	5480,00	2113,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,3856	1582,00	610,02
12. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0352	6255,00	220,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0352	1891,00	66,56
12. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,3304	27,00	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,32	73,00	23,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,048	165,00	7,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,2344	1661,00	389,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,2344	1324,00	310,35
12. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0076	2722,00	20,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0076	1324,00	10,06
		Итого эксплуатация машин:				**69587,26**	**2783,49**
12.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0072	25040,00	180,29
12.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0008	211178,00	168,94
12.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,16	128,00	20,48
12.13	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	129	40,16	--	--
		Итого материалов:				**9242,76**	**369,71**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		363682,44	14547,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29388,48	1175,54
		Сметная стоимость:				**839256,94**	**33570,28**
13	**С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2019**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**650,0000**		**720,00**	**468000,00**
14	**С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2019**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**820,0000**		**520,00**	**426400,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С123-010502-0604 2301-0502-0604 РСНБ РК 2019**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**400,0000**		**1200,00**	**480000,00**
16	**С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2019**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x 3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**100,0000**		**210,00**	**21000,00**
17	**С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2019**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**192,0000**		**472,00**	**90624,00**
20	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2019Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**1500,00**	**22500,00**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1217)	чел-ч	1,47	1,47	1217,00	1788,99
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1324,00	13,24
		Итого оплата труда:				**1802,23**	**1802,23**
19. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	168,00	58,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2722,00	27,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,01	1324,00	13,24
		Итого эксплуатация машин:				**86,02**	**86,02**
19. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00	205,60
19. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206076,00	28,85
19. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00	63,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**297,87**	**297,87**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1753,21	1753,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,12	143,12
		Сметная стоимость:				**4069,21**	**4069,21**
20	**С123-040909-0104 2304-0909-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые ПЭ газовые типа NTG, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**10945,00**	**10945,00**
21	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2172,88**	**2172,88**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1217)	чел-ч	1,47	1,47	1217,00	1788,99
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1324,00	13,24
		Итого оплата труда:				**1802,23**	**1802,23**
21. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	168,00	58,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2722,00	27,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,01	1324,00	13,24
		Итого эксплуатация машин:				**86,02**	**86,02**
21. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00	205,60
21. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206076,00	28,85
21. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00	63,42
		Итого материалов:				**297,87**	**297,87**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1753,21	1753,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,12	143,12
		Сметная стоимость:				**4069,21**	**4069,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С123-040909-0104 2304-0909-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 15, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**10945,00**	**10945,00**
23	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**15,0000**		**2172,88**	**6518,64**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1217)	чел-ч	1,47	4,41	1217,00	5366,97
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1324,00	39,72
		Итого оплата труда:				**1802,23**	**5406,69**
23. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	168,00	176,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2722,00	81,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1324,00	39,72
		Итого эксплуатация машин:				**86,02**	**258,06**
23. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186907,00	616,79
23. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206076,00	86,55
23. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00	190,27
		Итого материалов:				**297,87**	**893,61**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1753,21	5259,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,12	429,36
		Сметная стоимость:				**4069,21**	**12207,63**
24	**С123-040909-0104 2304-0909-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 15, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**10945,00**	**32835,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-190201-0102 1119-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка**	**устройство**	**2,0000**		**10669,95**	**21339,90**
		Состав работ: 1. Установка плит фронтальных 2. Установка горелок 3. Сборка обвязки 4. Установка запальников 5. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу 6. Регулировка и испытание узла					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1582)	чел-ч	6,68	13,36	1582,00	21135,52
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1324,00	52,96
		Итого оплата труда:				**10594,24**	**21188,48**
25. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2722,00	108,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,04	1324,00	52,96
		Итого эксплуатация машин:				**54,44**	**108,88**
25. 4	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6,40
25. 5	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	699,00	16,78
25. 6	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	458,00	18,32
25. 7	251487 С (2302-1199-9927 РСНБ РК 2015)	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	2	27,00	54,00
		Итого материалов:				**47,75**	**95,50**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		10356,40	20712,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		845,42	1690,84
		Сметная стоимость:				**21871,78**	**43743,55**
		Состав работ: 1. Установка плиты с присоединением к газопроводу					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1217)	чел-ч	1,15	2,3	1217,00	2799,10
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,18	1300,00	234,00
		Итого оплата труда:				**1516,55**	**3033,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,02	2171,00	43,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1108,00	22,16
26. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,16	2722,00	435,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,16	1324,00	211,84
		Итого эксплуатация машин:				**239,47**	**478,94**
26. 5	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,016	320,00	5,12
26. 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	699,00	13,98
26. 7	157978 С (2301-1306-0301 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1365,00	2730,00
26. 8	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	458,00	18,32
26. 9	254240 С (2304-0905-0206 РСНБ РК 2015)	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2	674,00	1348,00
26.10	267527 С (2309-0101-0200 РСНБ РК 2015)	Плиты газовые	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**2057,71**	**4115,42**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1371,56	2743,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,96	223,93
		Сметная стоимость:				**5180,25**	**10360,51**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1349)	чел-ч	14,6	14,6	1349,00	19695,40
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,29	1499,97	434,99
		Итого оплата труда:				**20130,39**	**20130,39**
27. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,09	4970,00	447,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,09	1891,00	170,19

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,32	2,32	168,00	389,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	2722,00	544,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2	1324,00	264,80
27. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39	0,39	27,00	10,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1391,99**	**1391,99**
27. 7	144763 С (2113-0201-1201 РСНБ РК 2015)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00774	0,00774	309575,00	2396,11
27. 8	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,04	0,04	5717,00	228,68
27. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,34	0,34	359,00	122,06
27.10	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00118	0,00118	234268,00	276,44
27.11	158890 С (2302-0103-0213 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	6032,00	12064,00
27.12	187341 С (2302-1101-1306 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	115338,00	230,68
27.13	267548 С (2309-0102-0300 РСНБ РК 2015)	Регулятор давления	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**15317,96**	**15317,96**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		19301,49	19301,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1575,63	1575,63
		Сметная стоимость:				**57282,47**	**57282,47**
28	**Е11-190401-0102 1119-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**УстановкаАКЗ С**	**сакз**	**1,0000**		**16568,81**	**16568,81**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1349)	чел-ч	7,28	7,28	1349,00	9820,72
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,14	1324,00	185,36
		Итого оплата труда:				**10006,08**	**10006,08**
28. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,28	1,28	168,00	215,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	2722,00	381,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,14	1324,00	185,36
28. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,16	0,16	27,00	4,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**600,44**	**600,44**
28. 6	144763 С (2113-0201-1201 РСНБ РК 2015)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	0,00256	309575,00	792,51
28. 7	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02	0,02	5717,00	114,34
28. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,14	0,14	359,00	50,26
28. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00038	0,00038	234268,00	89,02
28.10	158887 С (2302-0103-0210 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	2490,00	4980,00
28.11	187339 С (2302-1101-1304 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	60756,00	121,51
28.12	267548 С (2309-0102-0300 РСНБ РК 2015)	Регулятор давления	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**6147,65**	**6147,65**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		9624,31	9624,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,66	785,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**26978,77**	**26978,77**
		Площадка					
29	**Е11-010106-3202 1101-0106-3202 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**0,1100**		**29,94**	**3,29**
29. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,000176	2727,27	0,48
		Итого оплата труда:				**4,32**	**0,48**
29. 2	268 С (3101-0101-0406 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,0016	0,000176	18714,00	3,29
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0016	0,000176	2700,00	0,48
		Итого эксплуатация машин:				**29,94**	**3,30**
30	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**0,9200**		**76,17**	**70,08**
30. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	0,014444	1860,29	26,87
		Итого оплата труда:				**29,21**	**26,87**
30. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	0,013156	4819,00	63,40
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,013156	1891,00	24,88
30. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,00126	755,00	0,95
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,00126	4543,00	5,73
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00137	0,00126	1582,00	1,99
		Итого эксплуатация машин:				**76,17**	**70,07**
31	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**0,8000**		**50,81**	**40,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
31. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,00768	1580,73	12,14
		Итого оплата труда:				**15,17**	**12,14**
31. 2	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00959	0,007672	755,00	5,79
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
31. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00959	0,007672	4543,00	34,85
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00959	0,007672	1582,00	12,14
		Итого эксплуатация машин:				**50,81**	**40,65**
32	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой	**м2 основания**	**0,9000**		**673,70**	**606,33**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	0,033	0,0297	1017,00	30,20
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0334	0,03006	1762,14	52,97
		Итого оплата труда:				**92,42**	**83,17**
32. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,000324	10327,00	3,35
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00036	0,000324	1891,00	0,61
32. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,002115	4819,00	10,19
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00235	0,002115	1891,00	4,00
32. 5	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,007659	5037,00	38,58
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00851	0,007659	1582,00	12,12
32. 6	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,0171	6702,00	114,60
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,019	0,0171	1891,00	32,34

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 7	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,00234	5689,00	13,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,00234	1324,00	3,10
32. 8	1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,000513	6952,00	3,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,000513	1582,00	0,81
		Итого эксплуатация машин:				**204,00**	**183,60**
32. 9	100071 С (2101-0201-0502 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,0135	2465,00	33,28
32.10	100073 С (2101-0201-0504 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	0,1701	2112,00	359,25
32.11	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,027	--	--
		Итого материалов:				**436,14**	**392,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		36,24	32,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,68	2,42
		Сметная стоимость:				**712,63**	**641,37**
		Ограждение ГРПШ Н-2,2м					
33	**Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м оград**	**15,0000**		**5519,55**	**82793,25**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	2,26	33,9	1282,00	43459,80
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4069	6,104	1868,84	11406,45
		Итого оплата труда:				**3657,75**	**54866,25**
33. 3	127 С (3106-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0477	0,7155	438,00	313,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,391	5,865	4970,00	29149,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,391	5,865	1891,00	11090,72
33. 5	2400 С (3206-0101-1501 РСНБ РК 2015)	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,078	259,00	20,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0159	0,2385	2722,00	649,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,2385	1324,00	315,77
		Итого эксплуатация машин:				**2008,79**	**30131,85**
33. 7	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0346	0,519	16819,00	8729,06
33. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,00135	16214,00	21,89
33. 9	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,00315	28906,00	91,05
33.10	117709 С (2104-1202-0200 РСНБ РК 2015)	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,333	4,995	--	--
33.11	117784 С (2104-1203-9901 РСНБ РК 2015)	Столбы бетонные	шт.	0,333	4,995	--	--
33.12	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,3	96,00	28,80
33.13	129712 С (2106-0209-1101 РСНБ РК 2015)	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1,43	21,45	--	--
33.14	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0003	686917,00	206,08
33.15	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0006	207956,00	124,77
		Итого материалов:				**613,44**	**9201,60**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3418,84	51282,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,79	3476,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9170,17**	**137552,60**
34	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**11793,42**	**11793,42**
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	7,85	7,85	1375,00	10793,75
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	1330,79	40,19
		Итого оплата труда:				**10833,94**	**10833,94**
34. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	38,00	1,65
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	168,00	19,49
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	4122,00	3,30
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,0008	1582,00	1,27
34. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	2722,00	80,03
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0294	0,0294	1324,00	38,93
		Итого эксплуатация машин:				**104,47**	**104,47**
34. 7	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	16819,00	840,95
34. 8	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	13098,00	1,96
34. 9	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	28906,00	10,70
34.10	134846 С (2109-0403-0102 РСНБ РК 2015)	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
34.11	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207956,00	41,59
34.12	242591 С (2404-0207-0200 РСНБ РК 2015)	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**895,20**	**895,20**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		12736,63	12736,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		863,50	863,50
		Сметная стоимость:				**25393,54**	**25393,54**
35	**С121-060209-1101 2106-0209-1101 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008**	**м2**	**10,0000**		**6700,00**	**67000,00**
		Установка ГРПШ					
36	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** Состав работ: 1. Распаковка, осмотр, расконсервация блок-боксов на накопительной площадке и доставка их к месту установки 2. Установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах 3. Установка панелей покрытия в проектное положение или устройство общей кровли из профилированного настила 4. Установка доборных панелей 5. Приварка стальных пластин соединения блок-боксов 6. Утепление стыков соединений между блок-боксами 7. Установка дефлекторов 8. Монтаж и испытание трубопроводов и воздуховодов в блок-боксах 9. Устройство перегородок в отдельных боксах 10. Масляная окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ	**т блок-боксов**	**0,7000**		**30707,06**	**21494,94**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	10	7	1324,00	9268,00
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,09	2,163	1488,18	3218,94
		Итого оплата труда:				**17838,48**	**12486,94**
36. 3	125 С (3106-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,08	0,756	4849,00	3665,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,08	0,756	1108,00	837,65
36. 4	512 С (3105-0401-0102 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,177	0,1239	10,00	1,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	773 С (3105-0102-0402 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	0,6251	5661,00	3538,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,893	0,6251	1891,00	1182,06
36. 6	796 С (3105-0104-0402 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,39	0,273	7410,00	2022,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел	чел-ч	0,585	0,4095	1582,00	647,83
36. 7	1514 С (3302-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,323	0,2261	97,00	21,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	1907 С (3304-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,323	0,2261	5831,00	1318,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,323	0,2261	1582,00	357,69
36. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,209	0,1463	2722,00	398,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,209	0,1463	1324,00	193,70
36.10	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,798	0,5586	27,00	15,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15689,05**	**10982,34**
36.11	131588 С (2107-0203-0204 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,0161	50378,00	811,09
36.12	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	0,441	359,00	158,32
36.13	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00091	206076,00	187,53
36.14	147575 С (2113-0816-0303 РСНБ РК 2015)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,002	0,0014	6990,00	9,79

1	2	3	4	5	6	7	8
36.15	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,07	517,00	36,19
36.16	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,091	458,00	41,68
36.17	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00007	0,000049	326,00	0,02
		Итого материалов:				**1778,01**	**1244,60**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12048,40	8433,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1059,20	741,44
		Сметная стоимость:				**43814,66**	**30670,26**
37	**Прайс-лист**	**ГРПШ**	**шт**	**1,0000**		**1700000,00**	**1700000,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2429270,09**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**1700000,00**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**1700000,00**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**189199,17**
		Материалы -	Тенге				**12721,31**
		Всего заработная плата -	Тенге				**138304,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**126776,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9477,89**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3025453,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138304,57**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**67000,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**67000,00**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**67000,00**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**473070,92**
		Материалы -	Тенге				**27165,88**
		Всего заработная плата -	Тенге				**63369,20**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**380499,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**61147,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4991,66**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**539210,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63369,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2631663,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**201673,77**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2496771,32**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**244932,53**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**64452,59**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21721,84**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**487386,19**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**1700000,00**
	Накладные расходы		Тенге				**234049,63**
	ИТОГО:		Тенге				**14116963,32**
	Сметная прибыль		Тенге				**19194,60**
	ИТОГО по Акту:		Тенге				**16 685 472,02**

Принял:
ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
БИН181040008419
Руководитель _____ Алтынбеккулы А.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс контроль"
БИН 161240023307
Заместитель директора _____ Сауханов Б.

Сдал:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН 110440011309
Директор _____ Мырзаев К.