Заказчик: ИП «ҚызылордаГазШарушылығы» г.Кызылорда, г.Кызылорда, ул.Каналы болыс №39
Подрядчик: ТОО "ДосСтройПроект"
Объект: "Газификация жилых домов по улице Аль-Фараби-8, 9, 10 и 11 в городе Кызылорда (закольцовка наружного газопровода высокого и низкого давления, ШРП)"
Договор подряда: № 19 от 02.12.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
			№	дата	наименов	код	наименов.		код	
			№19	02.12.2022						
		тенге								
Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	из них гр 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2022 г.	из них		Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР в ценах 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце ноябр 2022г	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	дополнительные материалы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9 262 476,07									9 262 476,07
в том числе за июнь 2016г		9 262 476,07		9 262 476,07						9 262 476,07

Итого к оплате: 9262476,07 (девять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть) тенге 07 тиын без учета НДС

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ҚызылордаГазШарушылығы"

Руководитель _____ **Бекенов Б.**
БИН 170640028084

Технадзор:
ТОО "Курылыс контроль"

Заместитель директора _____ **Сауханов Б.**
БИН 161240023307

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДосСтройПроект"

Директор _____ **Мырзаев К.**
БИН 110440011309

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Қызылорда Газ Шаруашылығы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «ДосСтройПроект»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Газификация жилых домов по улице Аль-Фараби-8, 9, 10 и 11 в городе Кызылорда (закольцовка наружного газопровода высокого и низкого давления, ШРП)»**
(наименование, адрес)

Объект **«Газификация жилых домов по улице Аль-Фараби-8, 9, 10 и 11 в городе Кызылорда (закольцовка наружного газопровода высокого и низкого давления, ШРП)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19 от 02.12.2022 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.12.2022		

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**132,0000**		**153,64**	**20280,48**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	0,0089	1,987	927,00	1837,51
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,309	1891,19	8149,36
		Итого оплата труда:				**44,73**	**9986,87**
1.3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	4,309	7534,00	32464,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	4,309	1891,00	8148,32
		Итого эксплуатация машин:				**145,41**	**32465,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,93	1323,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,66	147,00
		Сметная стоимость:				**160,22**	**35773,21**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**110,0000**		**1977,36**	**217509,60**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1070)	чел-ч	1,848	333,305	1070,00	356636,65
		Итого оплата труда:				**1977,36**	**356636,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1423,70	256778,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,19	28530,93
		Сметная стоимость:				**3559,25**	**641945,97**
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**132,0000**		**18,31**	**2416,92**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,85082	1892,10	1609,84
		Итого оплата труда:				**7,19**	**1609,84**
3. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры. 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,85082	4819,00	4100,10
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0038	0,85082	1891,00	1608,90
		Итого эксплуатация машин:				**18,31**	**4099,61**
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**110,0000**		**860,22**	**94624,20**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=885)	чел-ч	0,972	217,291	885,00	192302,18
		Итого оплата труда:				**860,22**	**192302,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		619,36	138457,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,82	15384,17
		Сметная стоимость:				**1548,40**	**346143,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Присыпка грунта вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**132,0000**		**860,22**	**113549,04**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=885)	чел-ч	0,972	232,542	885,00	205799,89
		Итого оплата труда:				**860,22**	**205799,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		619,36	148175,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,82	16463,99
		Сметная стоимость:				**1548,40**	**370439,80**
				Устройство основания			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж трубопроводов					
6	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0285**		**462037,52**	**13168,07**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1238)	чел-ч	247	7,04	1238,00	8714,90
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,09	1133,76	1235,62
		Итого оплата труда:				**349141,12**	**9950,52**
6. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,97755	4064,00	3972,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	34,3	0,97755	1108,00	1083,13
6. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,01482	4433,00	65,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,52	0,01482	1582,00	23,45
6. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,57	73,00	41,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,06612	1661,00	109,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,06612	1324,00	87,54
6. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,03135	2722,00	85,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,03135	1324,00	41,51
		Итого эксплуатация машин:				**150008,08**	**4275,23**
6. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01254	226,00	2,83
6. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1,368	128,00	175,10
		Итого материалов:				**6243,44**	**177,94**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		302728,14	8627,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24462,88	697,19
		Сметная стоимость:				**789228,54**	**22493,01**
		Состав работ: 1. Перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе 2. Подготовка труб к сварке на базе 3. Сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующих слоев на базе 4. Перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе 5. Перемещение и раскладка секций труб вдоль трассы 6. Подготовка секций труб на трассе 7. Сборка и сварка секций труб в нитку на трассе 8. Сварка захлестов и катушек на трассе					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1349)	чел-ч	190	2,85	1349,00	3844,65
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	86,383	1,296	1533,39	1986,88
		Итого оплата труда:				**388768,91**	**5831,53**
7. 3	125 С (3106-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	25,5	0,3825	4849,00	1854,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,5	0,3825	1108,00	423,81
7. 4	204 С (3204-0107-0101 РСНБ РК 2015)	Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм	маш.-ч	6,9	0,1035	13863,00	1434,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	20,7	0,3105	1582,00	491,21

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,29	0,01935	6255,00	121,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,01935	1891,00	36,59
7. 6	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	25,5	0,3825	7148,00	2734,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,5	0,3825	1891,00	723,31
7. 7	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	12,57	0,18855	3913,00	737,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,57	0,18855	1582,00	298,29
7. 8	1959 С (3204-0108-0601 РСНБ РК 2015)	Установка для подогрева стыков	маш.-ч	0,823	0,012345	1293,00	15,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,823	0,012345	1108,00	13,68
7. 9	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,67	0,01005	13277,00	133,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.10	2014 С (3106-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Установки для автоматической сварки под слоем флюса	маш.-ч	1,27	0,01905	781,00	14,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.11	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	19,3	0,2895	165,00	47,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**472969,66**	**7094,54**
7.12	128013 С (2105-0307-0704 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,000075	215,00	0,02
7.13	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,5	0,0675	359,00	24,23
7.14	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,96	0,1344	145,00	19,49
7.15	147344 С (2113-0812-1042 РСНБ РК 2015)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000285	490956,00	139,92

1	2	3	4	5	6	7	8
7.16	147756 С (2113-0816-3203 РСНБ РК 2015)	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,008	0,00012	225409,00	27,05
7.17	187508 С (2302-1104-1201 РСНБ РК 2015)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,025	0,000375	238432,00	89,41
7.18	248315 С (2107-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,24	0,0036	57142,00	205,71
7.19	249818 С (2301-0202-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1010	15,15	--	--
		Итого материалов:				**33722,09**	**505,84**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		233242,10	3498,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20504,80	307,57
		Сметная стоимость:				**1016748,65**	**15251,23**
9	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,2000**		**352836,63**	**69261,83**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	194	38,082	1260,00	47983,57
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	5,267	1129,03	5946,30
		Итого оплата труда:				**274731,88**	**53929,87**
9.3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	4,829	4064,00	19624,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	4,829	1108,00	5350,53
9.4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,062816	4433,00	278,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,062816	1582,00	99,37
9.5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,356	73,00	171,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,272857	1661,00	453,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,39	0,272857	1324,00	361,26
9. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,102076	2722,00	277,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,52	0,102076	1324,00	135,15
		Итого эксплуатация машин:				**105993,19**	**20806,47**
9. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,086372	226,00	19,52
9. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	3,533	128,00	452,28
		Итого материалов:				**2403,44**	**471,79**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		241995,60	47503,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19555,20	3838,69
		Сметная стоимость:				**614387,43**	**120604,25**
10	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,8000**		**310337,34**	**111814,54**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	179	64,494	1260,00	81262,06
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	7,584	1122,67	8514,65
		Итого оплата труда:				**249172,10**	**89776,71**
10. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	7,134	4064,00	28992,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	19,8	7,134	1108,00	7904,47
10. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,054045	4433,00	239,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,054045	1582,00	85,50
10. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	2,882	73,00	210,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,335079	1661,00	556,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,93	0,335079	1324,00	443,64
10. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,061251	2722,00	166,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	0,061251	1324,00	81,10
		Итого эксплуатация машин:				**83723,62**	**30165,62**
10. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,079266	226,00	17,91
10. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	2,882	128,00	368,95
		Итого материалов:				**1073,72**	**386,86**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223284,60	80449,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18043,20	6500,96
		Сметная стоимость:				**551665,14**	**198764,95**
15	**С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**200,0000**		**1101,00**	**220200,00**
16	**С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**850,0000**		**552,00**	**469200,00**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
20	**Е11-240205-0103 1124-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство ковера**	**шт**	**1,0000**		**12011,51**	**12011,51**
		Состав работ: 1. Перерезка газопровода 2. Обработка стыков под сварку 3. Установка сборника конденсата или гидрозатвора					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка ковера с опорной железобетонной плитой и электродом заземления					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1238)	чел-ч	6,79	6,79	1238,00	8406,02
		Итого оплата труда:				**8406,02**	**8406,02**
20. 2	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,43	1,43	625,00	893,75
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 3	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,26	0,26	27,00	7,02
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26	0,26	27,00	7,02
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**907,79**	**907,79**
20. 5	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,02	2651,00	53,02
20. 6	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,16	0,16	359,00	57,44
20. 7	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,036	0,036	145,00	5,22
20. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00068	234268,00	159,30
20. 9	157980 С (2301-1306-0303 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,76	1,76	1147,00	2018,72
20.10	261626 С (2305-1204-0101 РСНБ РК 2015)	Ковер	шт.	1	1	404,00	404,00
		Итого материалов:				**2697,70**	**2697,70**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		8321,96	8321,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		672,48	672,48
		Сметная стоимость:				**21005,95**	**21005,95**
22	**ПРАЙС СТПРАЙС KAZPIPE**	**Полиэтиленовый шаровой кран d90 SDR11 HDPE100**	**шт**	**1,0000**		**58895,00**	**58895,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**ПРАЙС СТПРАЙС KAZPIPE**	**Муфта с удаляемым упором с закладным нагр. элементом d90 SDR11 HDPE100**	**шт**	**1,0000**		**33789,00**	**33789,00**
26	**С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2391,00**	**2391,00**
		Состав работ:					
		Установка шарового крана Д90 подземной установки					
29	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под ковер. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**20789,48**	**12473,69**
		Состав работ:					
		1. Устройство бетонной подготовки					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	1,35	0,81	927,00	750,87
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10878	1323,96	144,02
		Итого оплата труда:				**1491,49**	**894,89**
29. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,288	15,00	4,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,108	6010,00	649,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,18	0,108	1324,00	142,99
29. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00078	2722,00	2,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,00078	1324,00	1,03
		Итого эксплуатация машин:				**1092,54**	**655,52**
29. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	16385,00	10027,62
29. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,15	6931,00	1039,65
29. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,0012	21,00	0,03
		Итого материалов:				**18445,49**	**11067,30**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1138,82	683,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,12	60,07
		Сметная стоимость:				**22028,42**	**13217,05**
30	**Е11-240205-0103 1124-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство ковера**	**шт**	**1,0000**		**12011,51**	**12011,51**
		Состав работ: 1. Перерезка газопровода 2. Обработка стыков под сварку 3. Установка сборника конденсата или гидрозатвора 4. Установка ковера с опорной железобетонной плитой и электродом заземления					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1238)	чел-ч	6,79	6,79	1238,00	8406,02
		Итого оплата труда:				**8406,02**	**8406,02**
30. 2	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,43	1,43	625,00	893,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 3	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,26	0,26	27,00	7,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26	0,26	27,00	7,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**907,79**	**907,79**
30. 5	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,02	2651,00	53,02
30. 6	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,16	0,16	359,00	57,44
30. 7	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,036	0,036	145,00	5,22
30. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00068	234268,00	159,30
30. 9	157980 С (2301-1306-0303 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,76	1,76	1147,00	2018,72

1	2	3	4	5	6	7	8
30.10	261626 С (2305-1204-0101 РСНБ РК 2015)	Ковер	шт.	1	1	404,00	404,00
		Итого материалов:				**2697,70**	**2697,70**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		8321,96	8321,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		672,48	672,48
		Сметная стоимость:				**21005,95**	**21005,95**
32	**ПРАЙС СТПРАЙС KAZPIPE**	**Полиэтиленовый шаровой кран d63 SDR11 HDPE100**	**шт**	**5,0000**		**24603,18**	**123015,90**
33	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2172,88**	**2172,88**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1217)	чел-ч	1,47	1,47	1217,00	1788,99
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1324,00	13,24
		Итого оплата труда:				**1802,23**	**1802,23**
33. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	168,00	58,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2722,00	27,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1324,00	13,24
		Итого эксплуатация машин:				**86,02**	**86,02**
33. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00	205,60
33. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206076,00	28,85
33. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00	63,42
		Итого материалов:				**297,87**	**297,87**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1753,21	1753,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,12	143,12
		Сметная стоимость:				**4069,21**	**4069,21**
35	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км**	**0,0016**		**350433,19**	**560,69**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	194	0,3104	1260,00	391,10
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,042928	1129,10	48,47
		Итого оплата труда:				**274731,88**	**439,57**
35. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,03936	4064,00	159,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,03936	1108,00	43,61
35. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,000512	4433,00	2,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,000512	1582,00	0,81
35. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,0192	73,00	1,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,002224	1661,00	3,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,002224	1324,00	2,94
35. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,000832	2722,00	2,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,000832	1324,00	1,10
		Итого эксплуатация машин:				**105993,19**	**169,59**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		241995,60	387,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19555,20	31,29
		Сметная стоимость:				**611983,99**	**979,17**
		Площадка					

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-010106-3202 1101-0106-3202 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**0,2990**		**29,94**	**8,95**
40. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,000478	2696,49	1,29
		Итого оплата труда:				**4,32**	**1,29**
40. 2	268 С (3101-0101-0406 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,0016	0,000478	18714,00	8,95
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,000478	2700,00	1,29
		Итого эксплуатация машин:				**29,94**	**8,95**
41	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**0,9200**		**76,17**	**70,08**
41. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	0,014444	1860,29	26,87
		Итого оплата труда:				**29,21**	**26,87**
41. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	0,013156	4819,00	63,40
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0143	0,013156	1891,00	24,88
41. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,00126	755,00	0,95
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,00126	4543,00	5,73
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,00126	1582,00	1,99
		Итого эксплуатация машин:				**76,17**	**70,07**
42	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**0,8000**		**50,81**	**40,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,00768	1580,73	12,14
		Итого оплата труда:				**15,17**	**12,14**
42. 2	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00959	0,007672	755,00	5,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00959	0,007672	4543,00	34,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00959	0,007672	1582,00	12,14
		Итого эксплуатация машин:				**50,81**	**40,65**
43	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой	**м2 основания**	**0,9000**		**673,70**	**606,33**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	0,033	0,0297	1017,00	30,20
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0334	0,03006	1762,14	52,97
		Итого оплата труда:				**92,42**	**83,17**
43. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,000324	10327,00	3,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,000324	1891,00	0,61
43. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,002115	4819,00	10,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,002115	1891,00	4,00
43. 5	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,007659	5037,00	38,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,007659	1582,00	12,12
43. 6	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,0171	6702,00	114,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,0171	1891,00	32,34

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 7	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,00234	5689,00	13,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,00234	1324,00	3,10
43. 8	1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,000513	6952,00	3,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,000513	1582,00	0,81
		Итого эксплуатация машин:				**204,00**	**183,60**
43. 9	100071 С (2101-0201-0502 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,0135	2465,00	33,28
43.10	100073 С (2101-0201-0504 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	0,1701	2112,00	359,25
43.11	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,027	--	--
		Итого материалов:				**436,14**	**392,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		36,24	32,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,68	2,42
		Сметная стоимость:				**712,63**	**641,37**
		Ограждение ГРПШ Н-2,2м					
44	**Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м оград**	**15,0000**		**5519,55**	**82793,25**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	2,26	33,9	1282,00	43459,80
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4069	6,104	1868,84	11406,45
		Итого оплата труда:				**3657,75**	**54866,25**
44. 3	127 С (3106-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0477	0,7155	438,00	313,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,391	5,865	4970,00	29149,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,391	5,865	1891,00	11090,72
44. 5	2400 С (3206-0101-1501 РСНБ РК 2015)	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,078	259,00	20,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0159	0,2385	2722,00	649,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,2385	1324,00	315,77
		Итого эксплуатация машин:				**2008,79**	**30131,85**
44. 7	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0346	0,519	16819,00	8729,06
44. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,00135	16214,00	21,89
44. 9	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,00315	28906,00	91,05
44.10	117709 С (2104-1202-0200 РСНБ РК 2015)	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,333	4,995	--	--
44.11	117784 С (2104-1203-9901 РСНБ РК 2015)	Столбы бетонные	шт.	0,333	4,995	--	--
44.12	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,3	96,00	28,80
44.13	129712 С (2106-0209-1101 РСНБ РК 2015)	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1,43	21,45	--	--
44.14	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0003	686917,00	206,08
44.15	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0006	207956,00	124,77
		Итого материалов:				**613,44**	**9201,60**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3418,84	51282,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,79	3476,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9170,17**	**137552,60**
45	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**1,0000**		**11793,42**	**11793,42**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	7,85	7,85	1375,00	10793,75
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	1330,79	40,19
		Итого оплата труда:				**10833,94**	**10833,94**
45. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	38,00	1,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	168,00	19,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	4122,00	3,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1582,00	1,27
45. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	2722,00	80,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	1324,00	38,93
		Итого эксплуатация машин:				**104,47**	**104,47**
45. 7	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	16819,00	840,95
45. 8	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	13098,00	1,96
45. 9	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	28906,00	10,70
45.10	134846 С (2109-0403-0102 РСНБ РК 2015)	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
45.11	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207956,00	41,59
45.12	242591 С (2404-0207-0200 РСНБ РК 2015)	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**895,20**	**895,20**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		12736,63	12736,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		863,50	863,50
		Сметная стоимость:				**25393,54**	**25393,54**
46	**С121-060209-1101 2106-0209-1101 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008**	**м2**	**10,0000**		**6700,00**	**67000,00**
		Установка ГРПШ					
47	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** Состав работ: 1. Распаковка, осмотр, расконсервация блок-боксов на накопительной площадке и доставка их к месту установки 2. Установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах 3. Установка панелей покрытия в проектное положение или устройство общей кровли из профилированного настила 4. Установка доборных панелей 5. Приварка стальных пластин соединения блок-боксов 6. Утепление стыков соединений между блок-боксами 7. Установка дефлекторов 8. Монтаж и испытание трубопроводов и воздуховодов в блок-боксах 9. Устройство перегородок в отдельных боксах 10. Масляная окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ	**т блок-боксов**	**0,7000**		**30707,06**	**21494,94**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	10	7	1324,00	9268,00
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,09	2,163	1488,18	3218,94
		Итого оплата труда:				**17838,48**	**12486,94**
47. 3	125 С (3106-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,08	0,756	4849,00	3665,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	0,756	1108,00	837,65
47. 4	512 С (3105-0401-0102 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,177	0,1239	10,00	1,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	773 С (3105-0102-0402 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	0,6251	5661,00	3538,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,893	0,6251	1891,00	1182,06
47. 6	796 С (3105-0104-0402 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,39	0,273	7410,00	2022,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,585	0,4095	1582,00	647,83
47. 7	1514 С (3302-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,323	0,2261	97,00	21,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	1907 С (3304-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,323	0,2261	5831,00	1318,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,323	0,2261	1582,00	357,69
47. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,209	0,1463	2722,00	398,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	0,1463	1324,00	193,70
47.10	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,798	0,5586	27,00	15,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15689,05**	**10982,34**
47.11	131588 С (2107-0203-0204 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,0161	50378,00	811,09
47.12	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	0,441	359,00	158,32
47.13	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00091	206076,00	187,53
47.14	147575 С (2113-0816-0303 РСНБ РК 2015)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,002	0,0014	6990,00	9,79

1	2	3	4	5	6	7	8
47.15	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,07	517,00	36,19
47.16	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,091	458,00	41,68
47.17	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00007	0,000049	326,00	0,02
		Итого материалов:				**1778,01**	**1244,60**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12048,40	8433,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1059,20	741,44
		Сметная стоимость:				**43814,66**	**30670,26**
48	**Прайс-лист**	**ГРПШ**	**шт**	**1,0000**		**1700000,00**	**1700000,00**
		Укладка сигнальной ленты					
49	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	**км кабеля**	**6,7710**		**28204,84**	**190974,97**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1401)	чел-ч	6,3	42,657	1401,00	59762,88
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	18,363	1599,97	29380,25
		Итого оплата труда:				**13165,43**	**89143,13**
49. 3	242 С (3204-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	8,938	10781,00	96357,56
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	8,938	1891,00	16901,76
49. 4	642 С (3204-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	9,425	3023,00	28492,48
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,392	9,425	1324,00	12478,70
49. 5	1868 С (3204-0203-1401 РСНБ РК 2015)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	9,425	675,00	6362,03
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19378,54**	**131212,10**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		5384,04	36455,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,10	4781,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				34294,99	232211,36
50	**ПРАЙС СТПРАЙС KAZPIPE**	**Стоимость сигнальной ленты**	**м**	**6,7710**		**1778,57**	**12042,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13187124,14**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**124104,00**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**124104,00**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**190974,97**
	Всего заработная плата -		Тенге				**89143,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**36455,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4781,03**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**232211,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89143,13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**857129,73**
	Материалы -		Тенге				**44676,21**
	Всего заработная плата -		Тенге				**457351,19**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**227742,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**108626,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32282,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**198038,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**457351,19**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**67000,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**67000,00**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**67000,00**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**280373,66**
	Материалы -		Тенге				**18023,78**
	Всего заработная плата -		Тенге				**251211,41**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**249232,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**134954,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43669,79**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**158998,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**446,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**551211,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**124104,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**869,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197705,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**5486340**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**186340,46**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1765741,90**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**376202,90**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**98299,26**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**146675,09**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**324104,00**
	Накладные расходы		Тенге				**524772,00**
	ИТОГО:		Тенге				**213391,89**
	Сметная прибыль		Тенге				**140608,11**
	ИТОГО по Акту:		Тенге				**9 262 476,07**

Принял:
ТОО "Қызылорда Газ Шаруашылығы"

Руководитель _____ **Бекенов Б.К.**
БИН 170640028084

Технадзор:
ТОО "Құрылыс контроль"

Заместитель директора _____ **Сауханов Б.**
БИН 161240023307

Сдал:
ТОО "Дос Строй Проект"

Директор _____ **Мырзаев К.А.**
БИН 110440011309