Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Актөбе Адал Құрылыс"

Наименование объекта (работ): Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Бостандык в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (0,08км)

Договор подряда (контракт) № № 97 от 23.05.2022 год

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		97	23.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**10 491 724,32**									
в том числе:										
Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Бостандык в г.Шалкар		9 367 611,00							1 124 113,32	10 491 724,32
Всего за отчетный период		**9 367 611,00**							**1 124 113,32**	**10 491 724,32**
Итого к оплате:	**10 491 724,32 (Десять миллионов четыреста девяносто одна тысяча семьсот двадцать четыре тенге тридцать два тиын), в том числе НДС 12% 1 124 133 тенге 32 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Аким _____ **Жұмамұратұлы Н.**
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Актөбе Адал Құрылыс"

Директор _____ **Муканов Р. Ж.**
(подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2300
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Ақтөбе Адал Құрылыс

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Бостандык в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области(0,08км)"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Бостандык в г.Шалкар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 23.05.2022 год

Акт приемки выполненных работ
за август 2022 год

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01-01									
			на Подготовительные работы									
1	1	950-000-0000ТЦИ РК 8.03-04-2020, табл 1601-0204-30 п.6	Восстановление трассы автомобильной дороги III категории сложности	км	0,084	66965		5625		–	–	5625

2	2 950-000-0000ТЦИ РК 8.03-04-2020, табл 1601-0204-30 п.6	Закрепление трассы автомобильноц дороги III категории сложности	км	0,084	33588		2821		–	–	2821
	Итого						**8 446**				
	в том числе										
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						8 446				
	Всего по локальной смете № 01-01-01						**8 446**				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
на Земляные работы

Раздел 1 Устройство земляного полотна

1	1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 (10) м НР=72 %	м3 грунта	200	33,82	33,82	6764	6764	–	2055	9525
					–	14,27	–	2854	–	706	
2	2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; ктрр2=4; ктрм2=4; кэкс2=4; кмат2=4;	м3 грунта	200	91,01	91,01	18202	18202	–	5531	25632
					–	38,41	–	7682	–	1899	
3	3 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	200	259,31	259,31	51862	51862	–	6248	62759
					–	43,39	–	8678	–	4649	
4	4 412-101-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	1432	71		101672		–	–	109806
					–		–		–	8134	

5	5 412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	358	125		44750		–	–	48330
					–		–		–	3580	
6	6 1101-0205-0301	Грунты I группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13	1679,38	–	21832	–	–	15719	40555
					1679,38	–	21832	–	–	3004	
7	7 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	42	71,01	71,01	2982	2982	–	906	4199
					–	29,97	–	1259	–	311	
8	8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	42	78,46	78,46	3295	3295	–	979	4616
					–	32,37	–	1360	–	342	
9	9 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	42	37,25	37,25	1564	1564	–	363	2081
					–	12,01	–	504	–	154	
10	10 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	42	98,16	79,47	4123	3338	344	859	5380
					10,49	17,9	441	752	–	399	

11	11 1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	697	93,43	21,17	65121	14755	–	39028	112481
					72,26	5,51	50365	3840	–	8332	
	Раздел 2 Восстановление придорожной полосы										
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	13	867,3	–	11275	–	–	8118	20944
					867,3	–	11275	–	–	1551	
13	13 1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	168	122,8	–	20630	–	–	14854	38323
					122,8	–	20630	–	–	2839	
14	14 1101-0204-0201	Откосы земляных сооружении. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР=72 %	м2	168	354,24	–	59556	–	–	42849	110550
					354,24	–	59512	–	–	8192	
15	15 254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,176	2870		505		505	–	545
					–		–		–	40	
16	16 1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР=72 %	м2	168	129,89	112,04	21822	18823	702	4705	28649
					13,67	25,23	2297	4239	–	2122	

Итого	**624 375**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	166 352
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 550
- перевозка грузов, тенге	146 422
- накладные расходы, тенге	142 214
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 250
Всего по локальной смете № 02-01-01	**624 375**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
на Дорожные работы

Раздел 1 Дорожная одежда

1	1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	118	1281,82	1119,55	151255	132107	677	53600	221243
					156,53	264,07	18471	31159	–	16388	
2	2 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	143,96	2556,53		368038		368038	–	397481
					–		–		–	29443	
3	3 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108 %	м2 основания	703	198,72	132,18	139700	92923	5048	75856	232800
					59,36	40,55	41730	28507	–	17244	
4	4 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,9984	7389,07		66490		66490	–	71809
					–		–		–	5319	
5	5 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	64,5354	7010,92		452453		452453	–	488649
					–		–		–	36196	
6	6 216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,79272	116969,52		677572		677572	–	731778
					–		–		–	54206	
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,49	2072,34	2072,34	1015	1015	–	538	1677
					–	1016,74	–	498	–	124	
8	8 216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,5047	110456,82		55748		55748	–	60208
					–		–		–	4460	

9	9 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	703	222,29	197,51	156270	138850	56	39002	210894
					24,7	26,67	17364	18749	–	15622	
10	10 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	703	4,38	0,04	3079	28	–	3295	6884
					4,34	–	3051	–	–	510	
11	11 212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	83,7273	20113,38		1684039		1684039	–	1818762
					–		–		–	134723	
12	12 216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0095608	110456,82		1056		1056	–	1140
					–		–		–	84	
13	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,21	2072,34	2072,34	435	435	–	231	719
					–	1016,74	–	214	–	53	
14	14 216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,2163	110456,82		23892		23892	–	25803
					–		–		–	1911	
15	15 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	703	233,77	208,99	164340	146340	56	38501	219068
					24,7	26,01	17364	18285	–	16227	

16	16 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	68,6128	18941,4		1299622		1299622	–	1403592
					–		–		–	103970	
17	17 216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0075924	110456,82		839		839	–	906
					–		–		–	67	
	Раздел 2 Устройство бордюрного камня										
18	18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	157	945,6	32,79	148459	5148	11150	145001	316937
					841,79	13,37	132161	2099	–	23477	
19	19 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	8	65226,35		521811		521811	–	563556
					–		–		–	41745	
20	20 212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	9	20918		188262		188262	–	203323
					–		–		–	15061	
	Раздел 3 Устройство тротуаров										
21	21 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	5	1399,48	–	6997	–	–	5038	12998
					1399,48	–	6997	–	–	963	
22	22 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	81	1950,54	32,78	157994	2655	87154	74811	251429
					841,79	13,38	68185	1084	–	18624	
23	23 255-101-0101	Камень бортовой-поребрик ГОСТ 6665-91	м3	1,3	65226,35		84794		84794	–	91578
					–		–		–	6784	
24	24 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	4	867,3	–	3469	–	–	2498	6444
					867,3	–	3469	–	–	477	

25	25 1127-0701-0201	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	138	450,84	156,14	62216	21547	227	50615	121858
					293,06	46,55	40442	6424	–	9027	
26	26 1127-0701-0202	Основания под тротуары из ПГС. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 покрытия	138	34,72	15,19	4796	2096	–	3567	9026
					19,53	4,4	2695	607	–	669	
27	27 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	25,62	2556,53		65498		65498	–	70738
					–		–		–	5240	
28	28 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	138	216,41	3,18	29865	439	1665	30154	64820
					201,17	1,15	27761	159	–	4801	
29	29 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	138	129,64	–	17890	–	–	19321	40188
					129,64	–	17890	–	–	2977	
30	30 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-	т	16,5324	18941,4		313147		313147	–	338199
					–		–		–	25052	
31	31 216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0828	110456,82		9146		9146	–	9878
					–		–		–	732	

Итого	
в том числе	**7 994 386**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	544 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 918 438
- накладные расходы, тенге	542 027
- сметная прибыль (8 %), тенге	592 176
Всего по локальной смете № 02-01-02	**7 994 386**

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
на Обустройство автомобильной дороги

1	1 1101-0205-0301	I рунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,144	1399,48	–	202	–	–	145	375
					1399,48	–	202	–	–	28	
2	2 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,04	1942,05	1051,47	78	42	–	49	138
					878,28	448,31	35	18	–	10	
3	3 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,044	2411,28		106		106	–	114
					–		–		–	8	
4	4 1106-0101-0101	Омоноличивание стоек. Устройство НР=91 %	м3	0,108	4253,65	1132,94	459	122	187	163	671
					1387,8	265,97	150	29	–	50	
5	5 212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,11016	20918		2304		2304	–	2488
					–		–		–	184	
6	6 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	319930		3199		3199	–	3455
					–		–		–	256	
7	7 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	4	4553,69	141,09	18215	564	1933	17241	38292
					3929,6	61,35	15718	245	–	2836	

8	8 1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108 %	шт.	2	951,1	–	1902	–	207	1830	4031
					847,32	–	1695	–	–	299	
9	9 251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	10382		20764		20764	–	22425
					–		–		–	1661	
10	10 251-101-0314	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	4	24537		98148		98148	–	106000
					–		–		–	7852	
11	11 251-102-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	2	7850		15700		15700	–	16956
					–		–		–	1256	
12	12 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР=108 %	км линии	0,02	43859,73	10463,47	877	210	604	134	1092
					3173,64	3036,12	63	61	–	81	
13	13 1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР=108 %	км линии	0,05	36425,73	10463,47	1821	523	1139	336	2330
					3173,64	3036,12	159	152	–	173	
14	14 1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР=108 %	м2 разметки	33	1029,05	30,42	33959	1004	21953	11882	49508
					333,38	–	11002	–	–	3667	
	Итого						247 874				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	166 244
- накладные расходы, тенге	31 779
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 361
Всего по локальной смете № 02-01-03	**247 874**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**8 875 081**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	592 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	668 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 094 678
- перевозка грузов, тенге	146 422
- накладные расходы, тенге	716 020
- сметная прибыль (8 %), тенге	656 787
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**8 875 081**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	92 213
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	216 804
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**183 513**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**9 367 611,00**
НДС (12 %)	1 124 113,32
Итого	**10 491 724,32**

Подрядчик:

ТОО "Ақтөбе Адал Құрылыс"

Директор _____ Муканов Р. Ж.

Тех. надзор:
ТОО "Фараб"

Эксперт/инженер _____

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Аким _____ Жұмамұратұлы Н.

Автор. надзор:
ТОО "Amir Zhoba"

Директор _____ Косенко И. Н.