Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» апреля 2020 г.

Заказчик: **«Управление транспорта и развитие дорожно транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан» в лице руководителя Солтамбекова Нурлана Кожахметовича, г. Нур-Султан ул. Бейбитшилик 11**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: **от «22» апреля 2020 г. ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича, юридический адрес г.Нур-Султан, район Сарыарка ул. Коктал здание 41**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от «25» апреля 2020 г. ТОО «Qazagtek» в лице директора Кали Олжас Досымжанович, эксперт Кали Олжас Досымжанович , аттестат № KZ 58 VJE 00042706 от 28.11.2018 г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «25» апреля 2020 г. ТОО «TAIMAS-S» в лице директора Акмурзинов Саят Суйндикович, эксперт авторского надзора Анисимов Вячеслав Валеръевич аттестат № 00037 от 14. 04. 2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подъездных дорог к коммунальному автопарку в районе индустриального парка. 2-я очередь (улица КК-3)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **г.Нур-Султан, район «Алматы»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» **октября 2014** г. **№ 197-1718 Акимат г. Астаны**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № ХКМЖ-336 от 13. 07. 2016 г. ГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля г. Астаны»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Таймас -СД» № 1656-ГТ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП «Госэкспертиза» № 01-0130/15 от 27.02.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ апрель 2015 г. ;
месяц, год
окончание работ август 2018 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 ;
фактически, месяц: 10 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование работ	Единица измерения	По проекту	Фактически
Дорожная одежда	$м^2$	28640	4533
Устройство тротуара	$м^2$	8043	0
Газон	$м^2$	4402	0
Ливневая канализация			
труба диам. 250 мм	м	442,3	366
труба диам. 500 мм	м	1116,9	1029
труба диам. 600 мм	м	494,7	444
труба диам. 800 мм	м	1024,6	938
водопровод			
труба диам. 150 мм	м	35,9	36
труба диам. 200 мм	м	12,5	3

труба диам. 450 мм	м	2341,8	2342
труба диам. 400 мм	м	205,3	205
Бытовая канализация			
труба диам. 250 мм	м	90,2	90
труба диам. 400 мм	м	2263,6	2158
Наружное освещение	опора	77	0
шкаф управление АСУ	шт	2	0
Сети связи			
колодцы ККС2	шт	31	31
Кабельный канал	шт	443	443
Наружные сети электроснабжения	м	5842	5658
Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ	м	744	744

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объем

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проезжая часть: верхний слой покрытия- горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки I, на битуме БНД 90/130 по СТ РК 1225-2003, толщина слоя 5см; нижний слой покрытия - горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки I по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 90/130, толщина слоя 8 см., основание: верхний слой -щебеночно-песчано-цементная смесь, укрепленная 7% цемента по СТ РК 973-2004. толщиной 15 см; нижний слой- щебеночно-песчаная оптимальная смесь С6, приготовленная в установке, по ГОСТ 25607-94, толщиной 18 см; разделительная прослойка - геотекстиль плотностью 35 г/м2; дополнительный слой основания - песок крупный по СТ РК 1217-2003, толщина слоя 30 см; морозозащитный слой песок средней крупности Н=105 см. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому Оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 874 332, 12 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 788 547, 25 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 155 183, 157 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 419 616,016 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1 341 080, 997 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 155 183, 157 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подъездных дорог к коммунальному автопарку в районе индустриального парка. 2-я очередь (улица КК-3)»

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик «Управление транспорта и развитие дорожно транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан» в лице руководителя Солтамбекова Нурлана Кожахметовича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Qazagtek» в лице директора Кали Олжас Досымжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «TAIMAS-S» в лице директора Акмурзинов Саят Суиндикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1348,2		
2	Ширина проезжей части	м	15,0		
3	Ширина тротуаров	м	2,25		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	4		
11	Дорожные знаки	шт.	-		
12	Элементы освещения	шт.	-	светильник	
13	Зеленые насаждения	$м^2$	-	газон	
14	Дорожное покрытие	$м^2$	4555	м/з а/б	
15	Электроосвещение	опора	-	уличное освещение	

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана» в лице руководителя Солтамбекова Нурлана Кожахметовича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Автор(ский надзор) ТОО «TAIMAS-S» в лице директора Акмурзинов Саят Суйндикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Руководитель
ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» г. Нур-Султан
_____ Сапарбаев Ж.Б.